



Avuntamiento de Carmen 2015 - 2018 Dirección de Obras Públicas



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA DEL CONTRATO Nº MCC-DOP-FISM-LIR-020-17

En la Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las 12:00 horas del día 13 de Octubre de 2017 se reunieron en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas, en el Departamento de la Coordinación de Supervisión y Control de Obras ubicadas en primer piso de palacio municipal, las personas cuyos nombre y carácter que intervienen en dicho acto y que se mencionan a continuación:

Por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen el Arq. Luis Álvarez Pool en su carácter de Residente de Obras de la Dirección de Obras Públicas, el Arq. Said Gorra del Rio en su carácter de Superintendente de Construcción del Contratista CIA. CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, DISEÑO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

Para realizar con fundamento en el artículo 44 párrafo II de la Ley de Obras Públicas del estado de Campeche que a la letra dice: El contratista comunicará a la contratante la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y ésta verificará que los trabajos estén debidamente concluidos dentro de los treinta días hábiles siguientes, salvo que se pacte expresamente otro plazo. La recepción de los trabajos se hará dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo anterior y artículo 40 de su Reglamento y cláusula DECIMA PRIMERA del contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del Contrato.

No. de Contrato:

Fecha de formalización:

Objeto del Contrato:

Localidad:

Monto original del Contrato:

Plazo de ejecución contractual:

Fecha de inicio según contrato:

Fecha de terminación según contrato:

MCC-DOP-FISM-LIR-020-17

23 DE JUNIO DE 2017

"CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA

PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" V

CD. DEL CARMEN, CAMPECHE

\$1,921,553.83 MAS I.V.A.

75 DÍAS NATURALES.

26 DE JUNIO DE 2017 🗸

08 DE SEPTIEMBRE DE 2017

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de monto:

Según convenio(s):

Monto modificado:

Porcentaje de modificación:

Fecha de inicio de la suspensión de la obra:

Fecha de término de la suspensión de la obra:

Plazo de suspensión:

Fecha de terminación modificada:

Según convenio(s): Fecha de inicio real:

\$425,524.49

MODIFICATORIO DOS V

\$2,347,078.32 MAS I.V.A.

22.14%

13 DE JULIO DE 2017 V

18 DE AGOSTO DE 2017







Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018 Dirección de Obras Públicas



Fecha de terminación real: Plazo de ejecución real: 10 DE OCTUBRE DE 2017 / 70 DÍAS NATURALES.

III. Garantías

Garantía de cumplimiento:

No. de fianza	Institución que la emitió:	Importe garantizado:	Endoso por incremento del importe garantizado:	Endoso por ampliación de la vigencia de la garantía:
No.17A20632	FIANZAS DORAMA S.A.	\$192,155.38	\$42,552.45	
No.17A20638	FIANZAS DORAMA S.A.	\$668,700.73		

IV.- Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, autorizadas y pagadas por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
01(UNO)	06/09/2017	del	26/06/2017	al	31/08/2017	\$1,260,166.34	\$1,260,166.34
						Total:	\$1,260,166.34

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, autorizadas y pendientes de pago por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
FINAL	11/10/2017	del	01/09/2017/	al	10/10/2017	\$1,086,911.98	\$2,347,078.32
						Total:	\$2,347,078.32

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche México. Tel.: 01 (938) 381 2870





Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018 Dirección de Obras Públicas



V.- Verificación de Terminación de los Trabajos.

El Residente de Obra Arq. Luis Álvarez Pool, del Departamento Supervisión y Control de Obras de la Dirección de Obras Públicas, de acuerdo con la Verificación de Terminación de Trabajos No. DOP/CSYCO/OB/079-O/17 de fechá 11 de Octubre de 2017, personalmente verificó que los trabajos objeto/ de este contrato fueron totalmente concluidos el día 10 de Octubre de 2017/y en representación del Municipio los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que el MUNICIPIO tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

VI.- Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier Otra Responsabilidad.

Así mismo, de conformidad con el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del estado de Campeche y cláusula NOVENA del contrato, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza de calidad No. 17A39148 expedida por FIANZAS DORAMA S.A. con un importe de \$ 234,707.83 sin IVA correspondiente al 10% del monto total ejercido con fecha 12 de Octubre de 2017, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución, misma que fue entregada por el contratista exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificación correspondiente. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando EL MUNICIPIO no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:00 horas del día 13 de Octubre de 2017 en la Cd. de Carmen, Campeche levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por EL MUNICIPIO

ARQ. LUIS ALVAREZ POOL. RESIDENTE DE OBRA

Por la CIA. CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, DISEÑO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

ARQ. SAID GORRA DEL RIO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION