

Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018 Dirección de Obras Públicas

2017, Año de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DEL CONTRATO Nº MCC-DOP-FISM-LIR-044-17

En Cd. del Carmen, Campeche, siendo las 12:00 horas del día 14 de noviembre de 2017 se reunieron en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas, en el Departamento de la Coordinación de Supervisión y Control de Obras ubicadas en primer piso de Palacio Municipal, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

En su carácter de Residente de Obra del Municipio el ING. DONATO CRUZ GOMEZ, y el ARQ. JOSÉ DEMBER ARELLANO LÓPEZ en su carácter de Superintendente de Construcción del Contratista: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RAMALIZ, S.A. DE C.V.

Para realizar con fundamento en los artículos 44 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y 40 de su Reglamento, y la cláusula NOVENA del contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: Fecha de formalización: MCC-DOP-FISM-LIR-044-17 04 de septiembre de 2017

Objeto del Contrato:

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA LOCALIDAD DE NUEVA CHONTALPA

Localidad:

Nueva Chontalpa, Carmen

Monto original del contrato:

\$ 1,166,887.65, son: (Un millón ciento sesenta y seis mil ochocientos ochenta y siete pesos 65/100 M.N.) más IVA

Plazo de ejecución contractual:

43 días naturales.

Fecha de inicio según contrato: Fecha de terminación según contrato: 19 de octubre de 2017

07 de septiembre de 2017

II.- Modificaciones.

Según convenio(s):

CONVENIO MODIFICATORIO UNO 07 de septiembre de 2017

Fecha de inicio: Fecha de terminación: Plazo de ejecución:

19 de octubre de 2017 43 días naturales.

Según convenio: Monto ejercido:

CONVENIO MODIFICATORIO UNO

\$ 1,166,887.65 (Un millón ciento sesenta y seis mil

ochocientos ochenta y siete pesos 65/100 M.N)

Fecha de inicio real: Fecha de terminación real: Plazo de ejecución real:

07 de septiembre de 2017 19 de octubre de 2017 43 días naturales.

DEruz





Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018 Dirección de Obras Públicas

2017, Año de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DEL CONTRATO Nº MCC-DOP-FISM-LIR-044-17

III. Garantías

Garantía de cumplimiento y anticipo:

No. de fianza	Institución que la emitió:	Importe garantizado:	Endoso por incremento del importe garantizado:	Endoso por ampliación de la vigencia de la garantía:
17A32496 /	Fianzas DORAMA, S.A.	116,688.76		
17A32500	Fianzas DORAMA, S.A.	406,076.90		

IV.- Relación de estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	Fecha	Periodo que comprende	Monto estimado:	Monto acumulado:
01	09-Oct-2017	07-Septiembre al 05-Octubre de 2017	\$ 976,081.63	\$976,081.63

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, autorizadas y pendientes de pago por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende	Monto estimado:	Monto acumulado:
Final	31-Oct-2017	06 al 19-Octubre de 2017	\$ 190,806.02	\$ 190,806.02
Total:			\$1,166,887.65	

V.- Verificación de terminación de los trabajos.

El Residente de Obra, ING. DONATO CRUZ GOMEZ, del Departamento Coordinación de Supervisión y Control de Obras de la Dirección de Obras Públicas, de acuerdo con el Oficio Verificación de terminación de Trabajos No. DOP/CYSCO/OB/224A/17, de fecha 31 de octubre de 2017, personalmente verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 19 de octubre de 2017 y en representación del Municipio los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan

DCruz

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche México. Tel.: 01 (938) 381 2870



Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018 Dirección de Obras Públicas

2017, Año de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DEL CONTRATO Nº MCC-DOP-FISM-LIR-044-17

por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que el MUNICIPIO tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

El contratista declara que hizo entrega y el MUNICIPIO acepta que recibió <u>los planos</u> correspondientes a la construcción final, así como la fianza de calidad de los trabajos terminados.

VI.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la **fianza de vicios ocultos** No. **17A54455** expedida por Fianzas DORAMA, S.A., para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución, misma que fue entregada por el contratista en <u>14 de noviembre de 2017</u>; exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificación correspondiente. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando EL MUNICIPIO no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las <u>14:30</u> horas del día <u>14 de noviembre</u> de <u>2017</u> en Cd. del Carmen, Cam, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por EL MUNICIPIO

ING. DONATO CRUZ GOMEZ Residente de Obra Por CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RAMALIZ, S.A. DE C.V.:

ARQ. JOSÉ DEMBER ARELLANO LÓPEZ Superintendente de Construcción

DCruz