

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DEL
CONTRATO N° MCC-DOP-FISM-LP-010-17**

En Cd. del Carmen, Campeche, siendo las **15:00** horas del día **28 DE DICIEMBRE DE 2017** se reunieron en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas, en el Departamento de la Coordinación de Supervisión y Control de Obras ubicadas en primer piso de Palacio Municipal, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

En su carácter de Residente de Obra del Municipio el **ING. NESTOR MONTIEL MACARIO**; y el **ING. JOSE IGNACIO MARTINEZ VEGA** en su carácter de Superintendente de Construcción del Contratista: **EMPRESA INTEGRADA 3S, S.A DE C.V.**

Para realizar con fundamento en los artículos 44 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y 40 de su Reglamento, y la cláusula **DÉCIMA PRIMERA** del contrato, la **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:	MCC-DOP-FISM-LP-010-17
Fecha de formalización:	11 de SEPTIEMBRE de 2017
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, CUARTO PARA BAÑO, CUARTOS DORMITORIO Y DE TECHO FIRMES EN LA SECCION MAMANTEL.

Monto original del Contrato: \$ 6, 066,069.12 MN, (Son seis millones sesenta y seis mil Sesenta y nueve pesos 12/100 M.N.) Más IVA

Plazo de ejecución contractual:	75 días naturales.
Fecha de inicio según contrato:	15 de septiembre de 2017
Fecha de terminación según contrato:	28 de noviembre de 2017

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de montos:	\$151,728.78
Según convenio:	Convenio modificatirio uno
Monto modificado:	\$ 6, 217,797.90 MN, (son seis millones doscientos

Diecisiete mil setecientos noventa y siete pesos 90/100 M.N.) MÁS IVA

Porcentaje de modificación: 2.50%

Fecha de inicio real:	15 de septiembre de 2017
Fecha de terminación real:	28 de noviembre de 2017
Plazo de ejecución real:	75 días naturales.

Según convenio(s):	N/A
Plazo de ejecución modificado:	N/A
Fecha de terminación modificada:	N/A

N Montiel

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DEL
CONTRATO N° MCC-DOP-FISM-LP-010-17**

III. Garantías

Garantía de cumplimiento y anticipo:

No. de fianza	Institución que la emitió:	Importe garantizado:	Endoso por incremento del importe garantizado:	Endoso por ampliación de la vigencia de la garantía:
17A33573	FIANZAS DORAMA, S.A.	\$606,606.91	\$ 15,172.88	

IV.- Relación de estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista**, de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por **EL MUNICIPIO**, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	Fecha	Periodo que comprende	Monto estimado:	Monto acumulado:
01(UNO)	01/10/2017	15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$ 2,164,047.97	\$ 2,164,047.97
02(DOS)	01/11/2012	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	\$2,357,330.96	\$4,521,378.93

V.- Relación de estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista**, de acuerdo a lo establecido en el contrato, autorizadas y pendientes de pago por **EL MUNICIPIO**, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende	Monto estimado:	Monto acumulado:
FINAL	29/11/2017	01/ DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017	\$ 1,696,418.97	\$ 6,217,797.90
Total:			\$ 6,217,797.90	

V.- Verificación de terminación de los trabajos.

El **Residente de Obra**, ING. NESTOR MONTIEL MACARIO, del Departamento Coordinación de Supervisión y Control de Obras de la Dirección de Obras Públicas, de acuerdo con el **Oficio Verificación de terminación de Trabajos No. DOP/CSYCO/OB/186-H-17**, de fecha **18 de diciembre de 2017**, personalmente **verificó** que los trabajos objeto de este contrato fueron

N Montiel

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DEL
CONTRATO N° MCC-DOP-FISM-LP-010-17**

totalmente concluidos el día **28 de noviembre de 2017** y en representación del Municipio los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones **que procedan** por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que el MUNICIPIO tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

El contratista declara que hizo entrega y el MUNICIPIO acepta que recibió **los planos correspondientes a la construcción final, así como la fianza de calidad de los trabajos terminados**.

VI.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la **fianza de vicios ocultos No. 17A55029** expedida por FIANZA DORAMA, S.A., con un importe de \$ 621,779.79 sin IVA correspondiente al 10% del monto total ejercido, con fecha 28 de diciembre 2017 para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución, misma que fue entregada por el contratista en ; exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificación correspondiente. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando EL MUNICIPIO no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **15:30** horas del día **28 de diciembre de 2017** en Cd. del Carmen, Camp, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por **EL MUNICIPIO**

ING. NESTOR MONTIEL MACARIO
Residente de Obra

Por **EMPRESA INTEGRADA 3S, S.A DE C.V.**

ING. JOSE IGNACIO MARTINEZ VEGA
Superintendente de Construcción