

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | AVANCE FÍSICO | | ESTADO | | OBSERVACIONES | | OBSERVACIONES | | | | |
|-------------------|---------|-----------------|-----------------------|------------------|----------|--------|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------|---|-------------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| ORDEN | TRÁMITE | FOLIO | CATEGORÍA | MONTO_SOLICITADO | APROBADO | FUENTE | FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA | CLASIFICACIÓN | SUBCLASIFICACIÓN | INSTITUCIÓN | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVOLUBIDO | ERUBIDO | PAGADO | AVANCE_FISICO | AVANCE_FINANCIERO | ESTADO | ESTADO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | |
| 2020 | 4 | CAM200301728438 | Proyecto de inversión | 3609878.16 | | FEDER | FEDER | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 20340 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 30-09-2020 | 30-12-2020 | 3602508.79 | 3602508.79 | 3602508.79 | 1517561.52 | \$ | 1,517,561.52 | 172843 | 8/proyecto_INICIO | 1728438 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301728702 | Proyecto de inversión | 4573061.67 | | FEDER | FEDER | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 66 ENTRE MALECON DE LA CALETA Y CALLE 57 EN CARMEN LOCALIDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 01-07-2020 | 28-10-2020 | 4564000.08 | 4564000.08 | 4564000.08 | 1968985.72 | \$ | 1,968,985.72 | 172870 | 2/proyecto_INICIO | 1728702 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301728720 | Proyecto de inversión | 2852865.71 | | FEDER | FEDER | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS - 21177 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN CAM | 01-07-2020 | 24-09-2020 | 2834468.93 | 2834468.93 | 2834468.93 | 2834468.93 | \$ | 2,834,468.93 | 172872 | 0/proyecto_INICIO | 1728720 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301728986 | Proyecto de inversión | 1224294.36 | | FEDER | FEDER | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PANCHO VILLA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA MAMANTEL - 21918 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 01-07-2020 | 15-08-2020 | 1513336.1 | 1513336.1 | 1513336.1 | 799491.01 | \$ | 799,491.01 | 172898 | 6/proyecto_INICIO | 1728986 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301729095 | Proyecto de inversión | 5596159.02 | | FEDER | FEDER | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO RENOVACIÓN II - 22167 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | 01-08-2020 | 01-10-2020 | 6260738.85 | 6260738.85 | 6260738.85 | 4222571.14 | \$ | 4,222,571.14 | 172909 | 5/proyecto_INICIO | 1729095 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|-----------------|-----------------------|------------|-------|----------|----------|--------|---|--------------------------|-----------------|--|----------|-------------------|------------------|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--------|-------------------|-------------------|
| CICLO | TRAMITE | FECHA | CATEGORIA | MUNICIPIO | MONTO | FECHA | PROYECTO | NOMBRE | FECHA | ENTIDAD | RESP | FECHA | PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION | FECHA | PROYECTO | POBLACION | METROS | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO | GEOMETRIAS | FECHA | FECHA | REALIZADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJECUTADO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCE | COMPETA | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
| 2020 | 4 | CAM200301729431 | Proyecto de inversión | 475472.71 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin Identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 23104 | 5 | 30 | 25 | 0 | 01-07-2020 | 03-08-2020 | 468578.52 | 468578.52 | 468578.52 | 468578.52 | \$ | 468,578.52 | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-011-20, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA S.A DE C.V., (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.0}, meta_modificada:403.0)} | {(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TRECE DE MAYO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29440 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3116.0}, meta_modificada:3116.0)} | {(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 53-A COLONIA MORELOS, 27646 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA JUAREZ Y CALLE 13 Y CALLE 14, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3990.0}, meta_modificada:3990.0)} | {(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO EIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 31720 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3712.0}, meta_modificada:3712.0)} | {(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA COLONIA INDEPENDENCIA , 29434 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 38, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3712.0}, meta_modificada:3712.0)} | {(cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:EIDO MAMANTEL, 30843 MAMANTEL PUEBLO [MAMANTEL VIEJO], CARMEN ENTRE Y , EL ACCESO A LA COLONIA DE | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-009-20, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729431.0}, meta_modificada:1729431.0)} | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MAMANTEL PUEBLO VIEJO, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729448.90}, meta_modificada:1729448.90)} | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MAMANTEL PUEBLO VIEJO, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729455.12}, meta_modificada:1729455.12)} | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MAMANTEL PUEBLO VIEJO, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740130.0}, meta_modificada:1740130.0)} | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301729438 | Proyecto de inversión | 3317839.35 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin Identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 23123 | 5 | 127 | 123 | 0 | 01-09-2020 | 31-12-2020 | 4369706.15 | 4369706.15 | 4369706.15 | 0 | \$ | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-011-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MAMANTEL PUEBLO VIEJO, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729438.16}, meta_modificada:1729438.16)} | {(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 53-A COLONIA MORELOS, 27646 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA JUAREZ Y CALLE 13 Y CALLE 14, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3116.0}, meta_modificada:3116.0)} | {(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO EIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 31720 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3990.0}, meta_modificada:3990.0)} | {(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA COLONIA INDEPENDENCIA , 29434 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 38, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3712.0}, meta_modificada:3712.0)} | {(cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:EIDO MAMANTEL, 30843 MAMANTEL PUEBLO [MAMANTEL VIEJO], CARMEN ENTRE Y , EL ACCESO A LA COLONIA DE | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-009-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MAMANTEL PUEBLO VIEJO, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729448.90}, meta_modificada:1729448.90)} | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MAMANTEL PUEBLO VIEJO, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729455.12}, meta_modificada:1729455.12)} | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MAMANTEL PUEBLO VIEJO, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740130.0}, meta_modificada:1740130.0)} | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | | | |
| 2020 | 4 | CAM200301729448 | Proyecto de inversión | 2310792.93 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin Identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 23148 | 5 | 14 | 12 | 0 | 01-07-2020 | 01-08-2020 | 2284560.16 | 2284560.16 | 2284560.16 | 1977485.01 | \$ | 1,977,485.01 | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-009-20, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729448.90}, meta_modificada:1729448.90)} | {(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO EIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 31720 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3990.0}, meta_modificada:3990.0)} | {(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA COLONIA INDEPENDENCIA , 29434 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 38, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3712.0}, meta_modificada:3712.0)} | {(cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:EIDO MAMANTEL, 30843 MAMANTEL PUEBLO [MAMANTEL VIEJO], CARMEN ENTRE Y , EL ACCESO A LA COLONIA DE | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-009-20, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729448.90}, meta_modificada:1729448.90)} | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MAMANTEL PUEBLO VIEJO, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729455.12}, meta_modificada:1729455.12)} | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MAMANTEL PUEBLO VIEJO, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740130.0}, meta_modificada:1740130.0)} | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | | | |
| 2020 | 4 | CAM200301729455 | Proyecto de inversión | 5254603.86 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin Identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 23160 | 5 | 19 | 16 | 0 | 01-07-2020 | 24-09-2020 | 5249120.3 | 5249120.3 | 5249120.3 | 3472932.37 | \$ | 3,472,932.37 | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MAMANTEL PUEBLO VIEJO, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729455.12}, meta_modificada:1729455.12)} | {(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA COLONIA INDEPENDENCIA , 29434 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 38, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3712.0}, meta_modificada:3712.0)} | {(cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:EIDO MAMANTEL, 30843 MAMANTEL PUEBLO [MAMANTEL VIEJO], CARMEN ENTRE Y , EL ACCESO A LA COLONIA DE | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-009-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729448.90}, meta_modificada:1729448.90)} | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MAMANTEL PUEBLO VIEJO, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729455.12}, meta_modificada:1729455.12)} | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MAMANTEL PUEBLO VIEJO, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740130.0}, meta_modificada:1740130.0)} | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | | | | |
| 2020 | 4 | CAM200301740130 | Proyecto de inversión | 340566.26 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin Identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 32870 | 5 | 10 | 7 | 0 | 01-07-2020 | 30-09-2020 | 339094.4 | 339094.4 | 339094.4 | 328986.37 | \$ | 328,986.37 | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MAMANTEL PUEBLO VIEJO, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740130.0}, meta_modificada:1740130.0)} | {(cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:EIDO MAMANTEL, 30843 MAMANTEL PUEBLO [MAMANTEL VIEJO], CARMEN ENTRE Y , EL ACCESO A LA COLONIA DE | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-009-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729448.90}, meta_modificada:1729448.90)} | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MAMANTEL PUEBLO VIEJO, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729455.12}, meta_modificada:1729455.12)} | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MAMANTEL PUEBLO VIEJO, (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740130.0}, meta_modificada:1740130.0)} | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | | | | | |

NIVEL PROYECTO
 ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| OCIO | TRIMESTRE | FECHA | CATEGORIA | MONTO EJECUTADO | FECHA DE EJECUCION | FECHA DE CANCELACION | FECHA DE PAGAMENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | RECIBIDO | COMPROMETIDO | DEVENIDO | DEBERIDO | PAGADO | CONTRATO | AVANCE PROYECTO | ESTADO | REVISADO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | | | | |
|------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------|--|----------|----------|--------|----------|-----------------|--------|----------|--|--|---|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 2020 | 4 | CAM20030 1740304 | Proyecto de inversión | 272496.83 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 33090 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | | (meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO EIDO NUEVO PROGRESO, 31720 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE ...) | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M...) | {1740304/proyecto_FIN, 1740304/proyecto_PROCESO} | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1740394 | Proyecto de inversión | 2454424.19 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 33180 | 5 | 12 | 10 | 0 | 1 | | (meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | (cve_municipio:3, localidad:31, direccion:EIDO SANTA RITA, 28089 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CARRETERA FEDERAL 180 ENTRAR POR CENTAURO DEL NORTE ...) | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M...) | {1740394/proyecto_FIN, 1740394/proyecto_PROCESO} | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1740490 | Proyecto de inversión | 1224953.25 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 33306 | 5 | 12 | 10 | 0 | 1 | | (meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.786, meta_modificada:1.786}) | (cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE EJECUTIVA EL AGUACATAL, 30900 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 ...) | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M...) | {1740490/proyecto_FIN, 1740490/proyecto_PROCESO} | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1741804 | Proyecto de inversión | 1931839.14 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 34951 | 5 | 35 | 20 | 0 | 1 | | (meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.894, meta_modificada:1.894}) | (cve_municipio:3, localidad:829, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COLONIA A LOPEZ MATEOS, 31643 ADOLFO LOPEZ MATEOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ...) | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M...) | {1741804/proyecto_FIN, 1741804/proyecto_PROCESO} | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1742108 | Proyecto de inversión | 918008.7 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 35335 | 5 | 21 | 15 | 0 | 1 | | (meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.165, meta_modificada:1.165}) | (cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30896 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 12 ...) | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M...) | {1742108/proyecto_FIN, 1742108/proyecto_PROCESO} | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | AVANCE FÍSICO | | ESTADO | | OBSERVACIONES | | OBSERVACIONES | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------|-----------|---|--------------------|------------------|--|-----------------|-----------------------|----------|-------------------|-------------|--|-------------------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|------------|---|--|---|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| CIÉD | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO (ORIGINAL, APROBADO) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | U. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | TIPO_PROGRAMA | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EDUCATIVA | NUMERO_PROYECTO | RELACION BENEFICIARIA | MATERIAL | HOMBRES | MONTECIUDAD | META | TIPO_DE_MODALIDAD | COORDENADOR | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECALCULADO | COMPRIMETRO | DEVENGADO | DEJADO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCE FÍSICO | AVANCE FÍSICO | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1742179 | Proyecto de inversión | 1395507.58 | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: PROFUNDO DE AGUA POTABLE, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395507.58, modificado:1425892.52)} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD A INDEPENDENCIA A ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA A-35436 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin Identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 35436 | 5 | 21 | 15 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA INDEPENDENCIA 29434 INDEPENDENCIA CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LA LOCALIDAD DE | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 1425892.52 | 1425892.52 | 1425892.52 | 460278.92 | \$ | 460,278.92 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISDMF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_m edida:O tros, avance:1.0)} | (1742179/proyecto_o_FIN, 1742179/proyecto_o_PROC ESO) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1742317 | Proyecto de inversión | 244232.41 | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: PROFUNDO DE AGUA POTABLE, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244232.41, modificado:241417.97)} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO A ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO -35602 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin Identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 35602 | 5 | 20 | 16 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:613, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, EL EJIDO DE NICOLÁS BRAVO SE LOCALIZA | 01-07-2020 | 30-09-2020 | 241417.97 | 241417.97 | 241417.97 | 237345.81 | \$ | 237,345.81 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISDMF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_m edida:O tros, avance:1.0)} | (1742317/proyecto_o_FIN, 1742317/proyecto_o_PROC ESO) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1742391 | Proyecto de inversión | 218913.72 | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: PROFUNDO DE AGUA POTABLE, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218913.72, modificado:212613.87)} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ -35676 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin Identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 35676 | 5 | 15 | 10 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:58, direccion:EJIDO GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ (EL JOBAL), 31643 ABELARDO L. RODRIGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, EL | 01-07-2020 | 30-09-2020 | 212613.87 | 212613.87 | 212613.87 | 206325.74 | \$ | 206,325.74 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISDMF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_m edida:O tros, avance:1.0)} | (1742391/proyecto_o_FIN, 1742391/proyecto_o_PROC ESO) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1742426 | Proyecto de inversión | 1122167.1 | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: PROFUNDO DE AGUA POTABLE, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122167.1, modificado:111761.28)} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD CARLOS V A ASENTAMIENTO CARLOS QUINTO -35706 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin Identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 35706 | 5 | 16 | 12 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:3248, direccion:EJIDO CARLOS QUINTO, 30896 CARLOS V, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, EL EJIDO DE CARLOS V SE LOCALIZA SOBRE | 01-07-2020 | 03-10-2020 | 1117612.8 | 1117612.8 | 1117612.8 | 431160.48 | \$ | 431,160.48 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISDMF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_m edida:O tros, avance:1.0)} | (1742426/proyecto_o_FIN, 1742426/proyecto_o_PROC ESO) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1743007 | Proyecto de inversión | 1310511.58 | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: PROFUNDO DE AGUA POTABLE, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310511.58, modificado:130774.06)} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN CARMEN LOCALIDAD EL ENCANTO -36744 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin Identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | 36744 | 5 | 15 | 12 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:3300, direccion:CALLE CARRETERA CARMEN-ESCARCEGA EJIDO EL ENCANTO, 30896 EL ENCANTO, CARMEN CAMPECHE | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 1307740.06 | 1307740.06 | 1307740.06 | 822496.54 | \$ | 822,496.54 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISDMF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_m edida:O tros, avance:1.0)} | (1743007/proyecto_o_FIN, 1743007/proyecto_o_PROC ESO) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | ACTIVO | ALTERNATIVO | APORTACIONES | FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_PROYECTO | EMPLEADO | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROYECTO | CLASIFICACION | INDICADOR | INSTITUCION_DESTINATARIA | NUMERO_PROYECTO | Poblacion_Beneficiaria | MUJERES | INDICADOR | RECURSOS | ACTIVAS | TIPO_DEPRECIACION | DEPRECIACIONES | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | REALIZADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DETERMINADO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCE_FISCAL | FOTOS | ESTADOS | OTROS | REVISIONES | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------------|--|-------------|----------|--------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------|--|-----------------|------------------------|---------|-----------|----------|---------|-------------------|----------------|---|--|------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|---|---|--|---------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|
| 2020 | 4 | CAM200301743318 | Proyecto de inversión | | | | 1125159.51 | (f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125159.51, modificado:1120110.78)) | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin Identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | 37474 | 5 | 15 | 12 | 0 | | | 1 | (meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE 24 DE DICIEMBRE EJIDO CHIC-BUL, 31643 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA CARRETERA FEDERAL 100) | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 1120110.78 | 1120110.78 | 1120110.78 | 1078716.48 | \$ | 1,078,716.48 | (tipo_obra:Obras, numero_contratos:MCC-DOP-FISMODF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARMEN) | (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)) | (1743318/proyecto_FIN/1743318/proyecto_PROC) | Valido | Ejecucion | Avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301743467 | Proyecto de inversión | | | | 1592227.6 | (f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592227.6, modificado:1589462.37)) | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin Identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | 37835 | 5 | 22 | 20 | 0 | | | 1 | (meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE FLORES EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 31720 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 1589462.17 | 1589462.17 | 1589462.17 | 1575783.1 | \$ | 1,575,783.10 | (tipo_obra:Obras, numero_contratos:MCC-DOP-FISMODF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARMEN) | (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)) | (1743467/proyecto_FIN/1743467/proyecto_PROC) | Valido | Ejecucion | Avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301743581 | Proyecto de inversión | | | | 1429220.91 | (f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429220.91, modificado:1418943.38)) | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin Identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38095 | 5 | 15 | 12 | 0 | | | 1 | (meta1: (unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0)) | (cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30900 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, SE ENCUENTRA EN EL KM 186 | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 1418943.38 | 1418943.38 | 1418943.38 | 1076851.65 | \$ | 1,076,851.65 | (tipo_obra:Obras, numero_contratos:MCC-DOP-FISMODF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARMEN) | (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:19.0)) | (1743581/proyecto_FIN/1743581/proyecto_PROC) | Valido | Ejecucion | Avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301743609 | Proyecto de inversión | | | | 1371154.03 | (f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371154.03, modificado:1368733.59)) | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin Identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | 38147 | 5 | 23 | 20 | 0 | | | 1 | (meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:CALLE SIN NOMBRES EJIDO PITAL NUEVO, 30845 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 1368733.59 | 1368733.59 | 1368733.59 | 378058.73 | \$ | 378,058.73 | (tipo_obra:Obras, numero_contratos:MCC-DOP-FISMODF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARMEN) | (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)) | (1743609/proyecto_FIN/1743609/proyecto_PROC) | Valido | Ejecucion | Avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301743633 | Proyecto de inversión | | | | 3030554.51 | (f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3030554.51, modificado:2995551.59)) | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin Identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38198 | 5 | 13 | 12 | 0 | | | 1 | (meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | (cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 30900 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 2995551.59 | 2995551.59 | 2995551.59 | 0 | \$ | | (tipo_obra:Obras, numero_contratos:MCC-DOP-FISMODF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARMEN) | (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)) | (1743633/proyecto_FIN/1743633/proyecto_PROC) | Valido | Ejecucion | Avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO DE CAPITAL | MONTO DE OPERACION | MONTOS FINANCIADOS | RECURSOS | ID_ENTIDAD_DE_DESTINADO | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROYECTO | CLASIFICACION | SISTEMA DE INFORMACION | INSTITUCION EDUCATIVA | NOMBRE_DEL_PROYECTO | Poblacion | Mujeres | Hombres | Beneficiarios | Metas | Tipo de Beneficio | Geografica | Fecha Inicio | Fecha Fin | Recaudada | Comprobado | Devengado | Ejercido | Pagado | Avance Financiero | | Ejecucion | Observaciones | Observaciones | | |
|-------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---|---------------|------------------------|---|---------------------|-----------|---------|---------|---------------|--|-------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--|--|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Avance Fisico | Avance Legal | | | | | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1744803 | Proyecto de Inversión | 1135608.95 | | | FEDERALES | | 3 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin Identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 40692 | 5 | 12 | 10 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:18.0)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:COLONIA EL CHINAL, 30900 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, ESTA EIIDO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE ...) | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 1127674.88 | 1127674.88 | 1127674.88 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contratos:MCC-DOP-FISIMDF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:... | (1744803 /proyecto_FIN, 1744803 /proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1746818 | Proyecto de Inversión | 129363.2 | | | FEDERALES | | 3 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 48835 | 5 | 4 | 6 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta_modificada:2.0)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE LA ASUNCION EJIDO SAN ISIDRO, 30845 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIRAMONTES Y CALLE LA ...) | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 135023.3 | 135023.3 | 135023.3 | 135023.3 | \$ | 135,023.30 | (tipo_obra:Obra, numero_contratos:MCC-DOP-FISIMDF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:... | (1746818 /proyecto_FIN, 1746818 /proyecto_PROCESO) | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1746859 | Proyecto de Inversión | 129363.2 | | | FEDERALES | | 3 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 49128 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta_modificada:2.0)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 31720 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE DOS, CASA DE ...) | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 135023.3 | 135023.3 | 135023.3 | 135023.3 | \$ | 135,023.30 | (tipo_obra:Obra, numero_contratos:MCC-DOP-FISIMDF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:... | (1746859 /proyecto_FIN, 1746859 /proyecto_PROCESO) | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1746872 | Proyecto de Inversión | 129363.2 | | | FEDERALES | | 3 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 49158 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta_modificada:2.0)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO MAMANTEL, 30843 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN CAMPECHE ...) | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | \$ | 128,166.31 | (tipo_obra:Obra, numero_contratos:MCC-DOP-FISIMDF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:... | (1746872 /proyecto_FIN, 1746872 /proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1747621 | Proyecto de Inversión | 129363.2 | | | FEDERALES | | 3 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 51566 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta_modificada:2.0)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EJIDO FRANCISCO VILLA (MAMANTEL), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN ...) | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | \$ | 128,166.31 | (tipo_obra:Obra, numero_contratos:MCC-DOP-FISIMDF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:... | (1747621 /proyecto_FIN, 1747621 /proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | OBSERVACIONES | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------|--|---|---------------|---------------|--------------------|--------------|---|-----------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----|------------|---|---|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MUNICIPIO | MONTO EJECUTADO | MONTO APROBADO | MONTO ANULADO | MONTO RESERVA | MONTO COMPROMETIDO | MONTO PAGADO | MONTO OBSERVADO | MONTO CAPTURADO | MONTO REVENIDADO | MONTO REVENIDADO | MONTO REVENIDADO | MONTO REVENIDADO | MONTO REVENIDADO | MONTO REVENIDADO | MONTO REVENIDADO | MONTO REVENIDADO | MONTO REVENIDADO | MONTO REVENIDADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1747692 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:128166.31)} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL ENCANTO ASENTAMIENTO EL ENCANTO - 51769 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 51769 | 5 | 7 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:3300, direccion:CALLE CARMEN ESCARCEGA EJIDO EL ENCANTO, 24316 EL ENCANTO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | \$ | 128,166.31 | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MI | (1747692/proyecto_INICIO, 1747692/proyecto_FIN, 1747692/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1747773 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:128166.31)} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA ASENTAMIENTO NUEVA CHONTALPA - 51914 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 51914 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24314 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | \$ | 128,166.31 | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MI | (1747773/proyecto_INICIO, 1747773/proyecto_FIN, 1747773/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1747983 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:64081.31)} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 52385 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52385 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:4085, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24325 NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CASA COLOR | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 64081.31 | 64081.31 | 64081.31 | 64081.31 | \$ | 64,081.31 | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MI | (1747983/proyecto_INICIO, 1747983/proyecto_FIN, 1747983/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1747999 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.65)} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD FELIPE ANGELES ASENTAMIENTO FELIPE ANGELES - 52417 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52417 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO FELIPE ANGELES, 24316 FELIPE ANGELES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SAN JUAN Y | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | \$ | 67,511.65 | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MI | (1747999/proyecto_INICIO, 1747999/proyecto_FIN, 1747999/proyecto_PROCESO) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1748002 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.65)} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO - 52423 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52423 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:CALLE QUINCE EJIDO PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE DOCE, CASA DE | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | \$ | 67,511.65 | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MI | (1748002/proyecto_INICIO, 1748002/proyecto_FIN, 1748002/proyecto_PROCESO) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---|---------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------|-------------|----------|---------------|---|---------------|--------------|--|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------|--|--|---------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | HE. ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | NO. MUNICIPIO | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMAS A PROYECTO | CLASIFICACION | MANTENIMIENTO | INSTITUCION EDUCATIVA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICARIA | ACTIVIDADES | PERSONAL | BENEFICIARIOS | METAS | EPOCAGRAFICA | CONFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MICROAVALUADO | COMPRONETIDO | DEVENGADO | DETERCADO | PAGADO | CONTRATADO | AVANCE_FINANCIERO | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | |
| 2020 | 4 | CAM200301748011 | Proyecto de Inversión | 64681.6 | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.65)} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PITAL VIEJO - 52438 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52438 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | | (cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:CALLE TRES EJIDO PITAL VIEJO, 24315 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y , CASA COLOR ANARANADO DE CAROLINA) | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | \$ 67,511.65 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISIMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN) | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)} | 1748011 | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301748015 | Proyecto de Inversión | 64681.6 | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.65)} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD KILOMETRO 59 ASENTAMIENTO SAN PABLO KM. 59 - 52446 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52446 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | | (cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:CALLE CARMEN, MAMANTEL EJIDO SAN PABLO KM. 59, 24316 KILOMETRO 59, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE CAROLINA) | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | \$ 67,511.65 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISIMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN) | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)} | 1748015 | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301748031 | Proyecto de Inversión | 64681.6 | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:64081.31)} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ZARAGOZA - 52480 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52480 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | | (cve_municipio:3, localidad:3554, direccion:CALLE TRECE EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DOS Y CALLE QUINTE) | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 64081.31 | 64081.31 | 64081.31 | 64081.31 | \$ 64,081.31 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISIMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN) | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)} | 1748031 | Ejecución | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301748044 | Proyecto de Inversión | 64681.6 | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.65)} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD QUEBRACHE - 52506 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52506 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | | (cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:CALLE SALITRAL EJIDO QUEBRACHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SALOMON Y , CASA DE CAROLINA) | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | \$ 67,511.65 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISIMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN) | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)} | 1748044 | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301748048 | Proyecto de Inversión | 64681.6 | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.65)} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CARLOS V ASENTAMIENTO CARLOS QUINTO - 52512 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52512 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | | (cve_municipio:3, localidad:3248, direccion:CALLE CARMEN MAMANTEL EJIDO CARLOS QUINTO, 24316 CARLOS V, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE CAROLINA) | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | \$ 67,511.65 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISIMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN) | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)} | 1748048 | Terminado | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------|--------|--------|--|--|--------------|---------------|--------|--------------|---|-------------------|-----------------|--|---|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|----------------|--|--|--|--------------|--------|-------------------|-------------------|
| CELDA | TRIMESTRE | EDICION | CATEGORIA | MONTO | SEGURO | APORTE | FUENTE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | ESTADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECALCULO | COMPROMETIDO | REVENIDADO | DEBIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCE | FOTOS | ESTADO | FECHA | REVISOR | OBSERVACIONES | CONTRATACIONES | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1748050 | Proyecto de inversión | 64681.6 | | | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:64081.31)} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL TRIUNFO - 52518 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | (cve_municipio:3, localidad:3695, direccion:CALLE CARRETERA MAMANTEL CARMEN EIDO TRIUNFO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA COLOR | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 64081.31 | 64081.31 | 64081.31 | 64081.31 | \$ | 64,081.31 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)} | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {1748050/proyecto_INICIO, 1748050/proyecto_AVANCE, 1748050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1748054 | Proyecto de inversión | 129363.2 | | | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:135023.3)} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO - 52525 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)} | (cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE ALDAMA EIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 135023.3 | 135023.3 | 135023.3 | 135023.3 | \$ | 135,023.30 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)} | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {1748054/proyecto_INICIO, 1748054/proyecto_AVANCE, 1748054/proyecto_FIN} | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1748152 | Proyecto de inversión | 129363.2 | | | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:130718.45)} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA - 52737 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)} | (cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 130718.45 | 130718.45 | 130718.45 | 0 | \$ | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)} | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {1748152/proyecto_INICIO, 1748152/proyecto_AVANCE, 1748152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1748238 | Proyecto de inversión | 129363.2 | | | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:130718.45)} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD BELSARIO DOMÍNGUEZ - 52962 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)} | (cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:CALLE ALTAMIRA EIDO BELSARIO DOMÍNGUEZ, 24317 BELSARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y , | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 130718.45 | 130718.45 | 130718.45 | 0 | \$ | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)} | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {1748238/proyecto_INICIO, 1748238/proyecto_AVANCE, 1748238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1748261 | Proyecto de inversión | 129363.2 | | | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:130718.45)} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL - 53034 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)} | (cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA CASA ESTA UBICADA LA | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 130718.45 | 130718.45 | 130718.45 | 0 | \$ | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)} | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {1748261/proyecto_INICIO, 1748261/proyecto_AVANCE, 1748261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| CICLO | TRAMITE | FOLIO | CATEGORIA | NUMERO DE SEGURO | APORTE | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | DE ENTIDAD DE RESPONSABILIDAD | ENTIDAD RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | HEMIFOLIO | ID_PROGRAMA | PROGRAMA | CLASIFICACION | SUBPROYECTO | IDENTIFICACION | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICARIA | MULIERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO DE OBRA | COORDINADOR | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECURSOS | COMPROMETIDO | DEVENIDO | CERCA | PAGADO | AVANCE FINANCIERO | | | | | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
|-------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|--------|------------------------|--|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---|---------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------|----------|---------|---------------|--|--------------|---|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|---|---|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATOS | AVANCES PAGADOS | COMPROMETIDOS | ESTATUS | FLUJO | | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1748283 | Proyecto de inversión | | | 129363.2 | {f1:} (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:130718.45) | 4 | Campeche | 3 | Carmen | | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 53117 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SACRIFICIO, 24304 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MADERA COLOR | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 130718.45 | 130718.45 | 130718.45 | 130718.45 | \$ | 130,718.45 | {l1:} (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | (1748283/proyecto_1748283) | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1748335 | Proyecto de inversión | | | 129363.2 | {f1:} (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:130718.45) | 4 | Campeche | 3 | Carmen | | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 53269 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:CALLE DIEZ EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 130718.45 | 130718.45 | 130718.45 | 0 | \$ | {l1:} (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | (1748335/proyecto_1748335) | En ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1748453 | Proyecto de inversión | | | 129363.2 | {f1:} (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:246098.69) | 4 | Campeche | 3 | Carmen | | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 53584 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:382, direccion:CALLE CINCO ENDO CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, CASA DE MADERA COLOR GRIS AFUERA | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 246098.69 | 246098.69 | 246098.69 | 246098.69 | \$ | 246,098.69 | {l1:} (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | (1748453/proyecto_1748453) | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1748483 | Proyecto de inversión | | | 129363.2 | {f1:} (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954.7) | 4 | Campeche | 3 | Carmen | | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 53681 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO CHICBUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DIESESIS DE JULIO Y CALLE | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | \$ | 134,954.70 | {l1:} (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | (1748483/proyecto_1748483) | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1748508 | Proyecto de inversión | | | 129363.2 | {f1:} (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954.7) | 4 | Campeche | 3 | Carmen | | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 53753 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:811, direccion:CALLE DIESETE EJIDO CHECUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDOS, | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | \$ | 134,954.70 | {l1:} (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | (1748508/proyecto_1748508) | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO
 ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | AVANCE FISICO | | ESTATUS | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|------------------|--|--|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------|--------------------|---|----------------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|--|------------------|---|--------------|---------------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|---|---|---|---|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTE ALIENAJADO | PROYECTO FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RE- STORABLE | ENTIDAD RE- ONABLE | ID MUNICI- PIO RESPONSA- BLE | MUNICIPIO R- ESPONSA- BLE | TIPO PROGRAM- A_PROYECTO | CLASIFICACION | NUMERIFICACION | INSTITUCION_ORGANO TORA | NUMERO_PROY- ECTO | FORJADOR_ORG- ANIZACION | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ALOJAMIENTO | RECOMENDACIONES | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMROMITIDO | DEVENGADO | EREGIDO | PAGADO | CONTRATO | AVANCE FISICO AVANCE FISICO | FORMA CARRERA, FO- TO | ESTATUS | OBSERVACIONES_CAPITULO | OBSERVACIONES REVISION | | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1748515 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {f1: {ciclo_recurso:2020 ,ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER- ALES {APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954 .7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ - 53770 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 53770 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_m edida:Vivie nda, meta:2.0, meta_modi- ficada:2.0}} | 1 | (cve_municipio:3 ,localidad:64, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y "666" | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | \$ | 134,954.70 | {tipo_obra:Ob- ra, numero_contr- ato:MCC-DOP- FISMODF-LIR- 041-20, contratista:IN- GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M [C00]} | {meta1: {unidad: medida:V ivienda, avance:2. 0}} | 1748515 /proye- cto_INIC IO, 1748515 /proyec- to_FIN, 1748515 /proyec- to_PROC ESO] | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1749251 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {f1: {ciclo_recurso:2020 ,ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER- ALES {APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926 .4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO DOMÍNGUEZ - 55825 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 55825 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_m edida:Otro s, meta:34.44 meta_modi- ficada:34.4 4}} | 1 | (cve_municipio:3 ,localidad:3235, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24150 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CARRETERA "666" | 03-08-2020 | 11-09-2020 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | \$ | {tipo_obra:Ob- ra, numero_contr- ato:MCC-DOP- FISMODF-LIR- 041-20, contratista:IN- GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M [C00]} | {meta1: {unidad: medida:O tros, avance:34 .44}} | 1749251 /proye- cto_INIC IO, 1749251 /proyec- to_FIN, 1749251 /proyec- to_PROC ESO] | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1749560 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {f1: {ciclo_recurso:2020 ,ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER- ALES {APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954 .7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRÍGUEZ - 56884 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 56884 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_m edida:Vivie nda, meta:2.0, meta_modi- ficada:2.0}} | 1 | (cve_municipio:3 ,localidad:58, direccion:CALLE DOS EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRÍGUEZ [E JOBAL], 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | \$ | 134,954.70 | {tipo_obra:Ob- ra, numero_contr- ato:MCC-DOP- FISMODF-LIR- 041-20, contratista:IN- GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M [C00]} | {meta1: {unidad: medida:V ivienda, avance:2. 0}} | 1749560 /proye- cto_INIC IO, 1749560 /proyec- to_FIN, 1749560 /proyec- to_PROC ESO] | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1749590 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {f1: {ciclo_recurso:2020 ,ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER- ALES {APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954 .7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO - 56962 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 56962 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_m edida:Vivie nda, meta:2.0, meta_modi- ficada:2.0}} | 1 | (cve_municipio:3 ,localidad:613, direccion:CALLE CUATRO EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE, CASA | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | \$ | 134,954.70 | {tipo_obra:Ob- ra, numero_contr- ato:MCC-DOP- FISMODF-LIR- 041-20, contratista:IN- GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M [C00]} | {meta1: {unidad: medida:V ivienda, avance:2. 0}} | 1749590 /proye- cto_INIC IO, 1749590 /proyec- to_FIN, 1749590 /proyec- to_PROC ESO] | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1749638 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {f1: {ciclo_recurso:2020 ,ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER- ALES {APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954 .7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA - 57096 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 57096 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_m edida:Vivie nda, meta:2.0, meta_modi- ficada:2.0}} | 1 | (cve_municipio:3 ,localidad:612, direccion:CALLE SIETE EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CUATRO, | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | \$ | 134,954.70 | {tipo_obra:Ob- ra, numero_contr- ato:MCC-DOP- FISMODF-LIR- 041-20, contratista:IN- GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M [C00]} | {meta1: {unidad: medida:V ivienda, avance:2. 0}} | 1749638 /proye- cto_INIC IO, 1749638 /proyec- to_FIN, 1749638 /proyec- to_PROC ESO] | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| CICLO | TRIMESTRE | FOHO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FECHAS_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | NO. ENTREGA DE SUPLENABLE | ENTREGA DE OBRAS | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | ANUNCIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMACION (PROYECTO) | CLASIFICACION | SUBCATEGORIA | SOLICITANTE | INSTITUCION EJECUTORA | MUNICIPIO DESTINO | PUBLICACION PERIODO | MULIERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO OPERACION | GEOREFERENCIAL | FECHA_inicio | FECHA_TERMINO | RECALCULADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJECUTIVO | PAGADO | AVANCE (FINANCIADO) | | | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES ES | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---|---------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|----------|---------|---|-------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMPROBADO | AVANCE_FINANCIADO | CANTIDAD_PORCENTAJE | | | |
| 2020 | 4 | CAM200301749796 | Proyecto de inversión | 129363.2 | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL-57332 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 57332 | S | 6 | 4 | 0 | [meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0)] | 1 | (cve_municipio: 3, localidad: 1776, direccion: CALLE NUEVE EIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, CASA DE COLOR AZUL | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | \$ | 134,954.70 | (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista: INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante: M | (174969 /proyecto_NIC ID, 1749696 /proyecto_PROC Eso, 1749696 /proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301749796 | Proyecto de inversión | 129363.2 | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 57699 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 57699 | S | 6 | 4 | 0 | [meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0)] | 1 | (cve_municipio: 3, localidad: 3304, direccion: CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ EIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | \$ | 134,954.70 | (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista: INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante: M | (174979 /proyecto_NIC ID, 1749796 /proyecto_PROC Eso, 1749796 /proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301749797 | Proyecto de inversión | 249831.15 | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 57702 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 57702 | S | 3 | 3 | 0 | [meta1: (unidad_medida: Otro, meta: 34.44, meta_modificada: 34.44)] | 1 | (cve_municipio: 3, localidad: 3263, direccion: CALLE MICHUACAN EIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE | 03-08-2020 | 11-09-2020 | 49958.82 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | \$ | (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista: INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante: M | (174979 /proyecto_NIC ID, 1749797 /proyecto_FIN, 1749797 /proyecto_PROC Eso) | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM200301749809 | Proyecto de inversión | 249831.15 | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL CHINAL - 57739 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 57739 | S | 4 | 2 | 0 | [meta1: (unidad_medida: Otro, meta: 34.44, meta_modificada: 34.44)] | 1 | (cve_municipio: 3, localidad: 3277, direccion: EIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, CALLE PRINCIPAL PASANDO LA COMISARIA DEL | 03-08-2020 | 11-09-2020 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | \$ | (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista: INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante: M | (174980 /proyecto_NIC ID, 1749809 /proyecto_PROC Eso, 1749809 /proyecto_FIN) | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM200301749816 | Proyecto de inversión | 249831.15 | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL SACRIFICIO ASENTAMIENTO SACRIFICIO - 57759 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 57759 | S | 4 | 2 | 0 | [meta1: (unidad_medida: Otro, meta: 34.44, meta_modificada: 34.44)] | 1 | (cve_municipio: 3, localidad: 3501, direccion: EIDO SACRIFICIO, 24304 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, UBICADO SOBRE LA CARRETERA 186 ESCARCEGA | 03-08-2020 | 11-09-2020 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | \$ | (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista: INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante: M | (174981 /proyecto_NIC ID, 1749816 /proyecto_PROC Eso, 1749816 /proyecto_FIN) | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO | FECHA | PROYECTO | FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD | MUNICIPIO | PROYECTO | CLASIFICACION | INDICADOR | UNIDADES | HOMBRES | RECURSOS | METAS | TIPO_GESTION | COORDINADOR | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJECUCION | PALANCO | CONTRATOS | AVANCE | ESTADO | RELAJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | |
|-------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------|-------|--|----------------|---|----------|-----------|---|---------------|-----------------|----------|---------|----------|---|--------------|--|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------|--|--|---|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2020 | 4 | CAM20030 1749826 | Proyecto de inversión | 249831.15 | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA-57771 | FEDERACION | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Campeche | Carmen | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | Sin identificar | 5 | 3 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:34.44 | 1 | (cve_municipio:3 , localidad:3642, direccion: EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , | 03-08-2020 | 11-09-2020 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | \$ | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISMDF-LIR-041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALLUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_m edida:O tros, avance:34 .44)} | (174982 6/proye cto_INIC IO, /proyect o_FIN, /proyec to_PROC ESO) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1749834 | Proyecto de inversión | 374746.71 | | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN, LOCALIDAD OJO DE AGUA, ASENTAMIENTO OJO DE AGUA -57787 | FEDERACION | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Campeche | Carmen | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | Sin identificar | 5 | 2 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:51.66 | 1 | (cve_municipio:3 , localidad:3430, direccion: CALLE PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | \$ | 358,270.25 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISMDF-LIR-041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALLUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_m edida:O tros, avance:51 .66)} | (174983 4/proye cto_INIC IO, /proyec to_FIN, /proyec to_PROC ESO) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1749854 | Proyecto de inversión | 249831.15 | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PUEBLO MAMANTEL VIEJO ASENTAMIENTO MAMANTEL -57828 | FEDERACION | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Campeche | Carmen | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | Sin identificar | 5 | 1 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:344.0, | 1 | (cve_municipio:3 , localidad:3402, direccion:EJIDO MAMANTEL, 24314 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE | 03-08-2020 | 11-09-2020 | 247244.72 | 247244.72 | 247244.72 | 247244.72 | \$ | 247,244.72 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISMDF-LIR-041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALLUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_m edida:O tros, avance:34 4.0)} | (174985 4/proye cto_INIC IO, /proyec to_FIN, /proyec to_PROC ESO) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1749859 | Proyecto de inversión | 374746.71 | | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PANCHO VILLA ASENTAMIENTO MAMANTEL -57835 | FEDERACION | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Campeche | Carmen | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | Sin identificar | 5 | 2 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:51.66 | 1 | (cve_municipio:3 , localidad:3333, direccion: CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EJIDO MAMANTEL, 24314 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 371996.94 | 371996.94 | 371996.94 | 371996.94 | \$ | 371,996.94 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISMDF-LIR-041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALLUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_m edida:O tros, avance:51 .66)} | (174985 9/proye cto_INIC IO, /proyec to_FIN, /proyec to_PROC ESO, /proyec to_FIN) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1749992 | Proyecto de inversión | 374746.71 | | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL ENCANTO ASENTAMIENTO EL ENCANTO -58268 | FEDERACION | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Campeche | Carmen | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | Sin identificar | 5 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:51.66 | 1 | (cve_municipio:3 , localidad:3300, direccion: EJIDO EL ENCANTO, 24316 EL ENCANTO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 372377.65 | 372377.65 | 372377.65 | 372377.65 | \$ | 372,377.65 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISMDF-LIR-041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALLUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_m edida:O tros, avance:51 .66)} | (174999 2/proye cto_INIC IO, /proyec to_FIN, /proyec to_PROC ESO) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| AÑO | TRIMESTRE | FECHA | CATEGORÍA | SUBPROYECTO | MONTO | ID_ENTIDAD | UNIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION | NOMBRE | MUNICIPIO | NOMBRE | FECHA_PUBLICACION | FECHA_PUBLICACION | AVANCE FINANCIERO | | | | | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | | | |
|------|-----------|----------|-----------------------|-------------|-------|------------|--------------------|--------------|-----------------------|---|---------------|------------------|---|--------|-----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RECIBIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EFECTUADO | PASADO | | | | | | |
| 2020 | 4 | CAM20030 | Proyecto de Inversión | 374746.71 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 58298 | 5 | 4 | 2 | 0 | 361629.9 | 361629.9 | 361629.9 | 361629.9 | 361629.9 | 361629.9 | (175000 /proyecto/avance:0.00) | En ejecución | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 | Proyecto de Inversión | 374746.71 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 58334 | 5 | 4 | 2 | 0 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | (175001 /proyecto/avance:1.00) | En ejecución | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 | Proyecto de Inversión | 374746.71 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 58377 | 5 | 6 | 2 | 0 | 361513.05 | 361513.05 | 361513.05 | 361513.05 | 361513.05 | 361513.05 | (175002 /proyecto/avance:2.00) | En ejecución | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 | Proyecto de Inversión | 374746.71 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 58410 | 5 | 6 | 3 | 0 | 366130.25 | 366130.25 | 366130.25 | 366130.25 | 366130.25 | 366130.25 | (175003 /proyecto/avance:3.00) | En ejecución | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 | Proyecto de Inversión | 400207.48 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin Identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 58996 | 5 | 15 | 12 | 0 | 393170.1 | 393170.1 | 393170.1 | 393170.1 | 393170.1 | 393170.1 | (175025 /proyecto/avance:1.00) | En ejecución | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO
 ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|----------|-----------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--|---|--|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO ORIGINAL | MONTO AJUSTADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | MONTO REANUDADO | | | | | | | | |
| 2020 | 4 | CAM20030 | Proyecto de inversión | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | 374746.71 | | | | | | | | |
| | | | | {f1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:358270 .25)} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 59072 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59072 | 5 | 6 | 3 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:1.66 , meta_modi ficada:51.6 6)} | 1 | {cve_municipio:3 , localidad:3354, direccion:EIJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA 186 ESCARCEGA FEDERAL | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISMDF-LIR- 041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M CC-CARMEN | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, avance:51 .66)} | {meta1: (proyecto o_FIN, 1750283 , proyecto o_PROC ESO) | En Ejecu ción | Valid ado avan ces | Sin observaciones | Sin observaciones |
| | | | | {f1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:358270 .25)} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD QUEBRACHE ASENTAMIENTO QUEBRACHE - 59079 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59079 | 5 | 5 | 3 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Vivie nda, meta:3.0, meta_modi ficada:3.0)} | 1 | {cve_municipio:3 , localidad:3477, direccion:EIJIDO QUEBRACHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA 186 ESCARCEGA FEDERAL | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISMDF-LIR- 041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M CC-CARMEN | {meta1: (unidad_m edida:Vivie nda, avance:3. 0)} | {meta1: (proyecto o_FIN, 1750286 , proyecto o_PROC ESO) | En Ejecu ción | Valid ado avan ces | Sin observaciones | Sin observaciones |
| | | | | {f1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:358270 .25)} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CARLOS V ASENTAMIENTO CARLOS QUINTO - 59082 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59082 | 5 | 8 | 3 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:1.66 , meta_modi ficada:51.6 6)} | 1 | {cve_municipio:3 , localidad:3248, direccion:EIJIDO CARLOS QUINTO, 24316 CARLOS V, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISMDF-LIR- 041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M CC-CARMEN | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, avance:51 .66)} | {meta1: (proyecto o_FIN, 1750289 , proyecto o_PROC ESO) | En Ejecu ción | Valid ado avan ces | Sin observaciones | Sin observaciones |
| | | | | {f1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:371996 .94)} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 59088 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59088 | 5 | 8 | 3 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:1.66 , meta_modi ficada:51.6 6)} | 1 | {cve_municipio:3 , localidad:3531, direccion:CALLE PASEO DE LA MUJER EIJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PASEO DE LA MUJER Y CALLE | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 371996.94 | 371996.94 | 371996.94 | 371996.94 | 371996.94 | 371996.94 | {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISMDF-LIR- 041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M CC-CARMEN | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, avance:51 .66)} | {meta1: (proyecto o_FIN, 1750293 , proyecto o_PROC ESO) | En Ejecu ción | Valid ado avan ces | Sin observaciones | Sin observaciones |
| | | | | {f1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:248253 .35)} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD BELLA PALIZADA ASENTAMIENTO BELLA PALIZADA - 59122 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59122 | 5 | 4 | 2 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:34.44 , meta_modi ficada:34.4 4)} | 1 | {cve_municipio:3 , localidad:733, direccion:EIJIDO BELLA PALIZADA, 24320 BELLA PALIZADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 248253.35 | 248253.35 | 248253.35 | 248253.35 | 248253.35 | 248253.35 | {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISMDF-LIR- 041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M CC-CARMEN | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, avance:34 .44)} | {meta1: (proyecto o_FIN, 1750314 , proyecto o_PROC ESO) | En Ejecu ción | Valid ado avan ces | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-----------------|-----------------------|------------------|--|---|------------------|----------|-------------|---------|---|----------|-----------------|--|------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|---|---|---------------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|--|--|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CICLO | TAMAYO | FOLIO | CATEGORIA | AVANCE ADICIONAL | AVANCE ADICIONAL | AVANCE ADICIONAL | AVANCE ADICIONAL | NOMBRE | ID_PROYECTO | ENTIDAD | CONCEJO | CANTON | MUNICIPIO | MUNICIPIO | AVANCE ADICIONAL | TITULO_PROGRAMA | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION | MUNICIPIO | NUMERO_PROYECTO | FECHA_TERMINO | AVANCE ADICIONAL | COMPRIMETRO | DEVENGADO | EFECTIVO | PAGADO | ESTADO | OBSERVACIONES | COMPRIMETRO | | | | | |
| 2020 | 4 | CAM200301750318 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {f11: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:248253.35)} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL TRIUNFO ASENTAMIENTO TRIUNFO - 59130 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59130 | 5 | 5 | 2 | 0 | {meta1: [unidad_medida:Otro \$, meta:34.0, meta_modificada:34.0]} | (cve_municipio:3, localidad:3635, direccion:EIJDO TRIUNFO, 24316 EL TRIUNFO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 248253.35 | 248253.35 | 248253.35 | 248253.35 | \$ | 248,253.35 | {tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M... (tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M... (unidad_medida:Otros, avance:34.0)} {meta1: [unidad_medida:Otros, avance:34.0]} | (1750318/proyecto_PROC Eso) | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301750319 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {f11: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:248253.35)} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN - 59134 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59134 | 5 | 6 | 3 | 0 | {meta1: [unidad_medida:Otro \$, meta:34.0, meta_modificada:34.0]} | (cve_municipio:3, localidad:3789, direccion:EIJDO EL CARMEN, 24317 EL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 248253.35 | 248253.35 | 248253.35 | 248253.35 | \$ | 248,253.35 | {tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M... (tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M... (unidad_medida:Otros, avance:34.0)} {meta1: [unidad_medida:Otros, avance:34.0]} | (1750319/proyecto_PROC Eso) | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301750330 | Proyecto de inversión | 499662.29 | {f11: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.29, modificado:499599.59)} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 59154 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59154 | 5 | 8 | 4 | 0 | {meta1: [unidad_medida:Otro \$, meta:68.88, meta_modificada:68.88]} | (cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE 10 DE MAYO EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE | 03-08-2020 | 01-10-2020 | 499599.92 | 499599.92 | 499599.92 | 499599.92 | \$ | 495,895.92 | {tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M... (tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M... (unidad_medida:Otros, avance:68.88)} {meta1: [unidad_medida:Otros, avance:68.88]} | (1750330/proyecto_PROC Eso) | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301750335 | Proyecto de inversión | 499662.29 | {f11: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.29, modificado:499599.59)} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO ASENTAMIENTO PITAL NUEVO - 59162 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59162 | 5 | 8 | 6 | 0 | {meta1: [unidad_medida:Otro \$, meta:68.88, meta_modificada:68.88]} | (cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:EIJDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA | 03-08-2020 | 01-10-2020 | 499599.92 | 499599.92 | 499599.92 | 499599.92 | \$ | 495,895.92 | {tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M... (tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M... (unidad_medida:Otros, avance:68.88)} {meta1: [unidad_medida:Otros, avance:68.88]} | (1750335/proyecto_PROC Eso) | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301750338 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {f11: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:245782.57)} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE - 59168 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59168 | 5 | 5 | 2 | 0 | {meta1: [unidad_medida:Otro \$, meta:34.44, meta_modificada:34.44]} | (cve_municipio:3, localidad:811, direccion:EIJDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA | 03-08-2020 | 11-09-2020 | 245782.57 | 245782.57 | 245782.57 | 0 | \$ | {tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M... (tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M... (unidad_medida:Otros, avance:34.44)} {meta1: [unidad_medida:Otros, avance:34.44]} | (1750338/proyecto_PROC Eso) | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Trampeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | AVANCE FISICO | | | | | ESTATUS | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------|--|------------|----------|--------------|-----------|--|---------------|------------------|---|-------------|-----------------------|---------|-----------|----------|--|------|--------------|-------------------|-----------|--------------|------------|---------|---------------|---|---|--|--------------|---------|-------------------|-------------------|--|--|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MUNICIPIO | FECHA DE INICIO | NOMBRE | ID_ENTIDAD | ENTIDAD | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | TPO_PROGRAMA | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | DIRECCION | AMOUNT_PROY | POBLACION_BENEFICARIA | MADEDES | HOMINEROS | RECURSOS | METAS | TIPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENIDADO | GERENDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO | ESTATUS | FECHO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | |
| 2020 | 4 | CAM200301750897 | Proyecto de inversión | 249831.15 | | Proyecto de Inversión de Vivienda Social | 4 | Campeche | 3 | Carmen | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | Sin identificar | 2248, direccion: EJIDO MORELOS, LOCALIDAD GENERALISIMO MORELOS, ENTRE Y , SOBRE LA | 60645 | 5 | 6 | 2 | 0 | {meta1: [unidad_m edida:Otro s, meta:34.44 , meta_modif icada:34.4 4]} | 1 | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 245782.57 | 245782.57 | 245782.57 | 0 | \$ | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: [unidad_m edida:O tros, avance:34 .44]} | 1750897/proye cto_INICIO, /proyec to_FIN, /proyec to_PROCESO | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | | |
| 2020 | 4 | CAM200301750914 | Proyecto de inversión | 249831.15 | | Proyecto de Inversión de Vivienda Social | 4 | Campeche | 3 | Carmen | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | Sin identificar | 2250, direccion: EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE, ENTRE Y , CARRETERA | 60683 | 5 | 4 | 2 | 0 | {meta1: [unidad_m edida:Otro s, meta:34.44 , meta_modif icada:34.4 4]} | 1 | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 245782.57 | 245782.57 | 245782.57 | 0 | \$ | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: [unidad_m edida:O tros, avance:34 .44]} | 1750914/proye cto_INICIO, /proyec to_FIN, /proyec to_PROCESO | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | | |
| 2020 | 4 | CAM200301751234 | Proyecto de inversión | 249831.15 | | Proyecto de Inversión de Vivienda Social | 4 | Campeche | 3 | Carmen | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | Sin identificar | 2251, direccion: EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, LOCALIDAD FOGLIO MIRAMONTES, ENTRE Y , CARRETERA | 61625 | 5 | 6 | 3 | 0 | {meta1: [unidad_m edida:Otro s, meta:34.0 , meta_modif icada:34.0]} | 1 | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 245782.57 | 245782.57 | 245782.57 | 0 | \$ | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: [unidad_m edida:O tros, avance:34 .0]} | 1751234/proye cto_INICIO, /proyec to_FIN, /proyec to_PROCESO | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | | |
| 2020 | 4 | CAM200301751238 | Proyecto de inversión | 249831.15 | | Proyecto de Inversión de Vivienda Social | 4 | Campeche | 3 | Carmen | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | Sin identificar | 2249, direccion: EJIDO VALLE DE SOLIDARIDAD, LOCALIDAD VALLE DE SOLIDARIDAD, ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA | 61633 | 5 | 6 | 3 | 0 | {meta1: [unidad_m edida:Otro s, meta:34.44 , meta_modif icada:34.4 4]} | 1 | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 245782.57 | 245782.57 | 245782.57 | 0 | \$ | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: [unidad_m edida:O tros, avance:34 .44]} | 1751238/proye cto_INICIO, /proyec to_FIN, /proyec to_PROCESO | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | | |
| 2020 | 4 | CAM200301751244 | Proyecto de inversión | 249831.15 | | Proyecto de Inversión de Vivienda Social | 4 | Campeche | 3 | Carmen | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | Vivienda | Sin identificar | 3155, direccion: EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA, ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA | 61644 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: [unidad_m edida:Otro s, meta:34.0 , meta_modif icada:34.0]} | 1 | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 245782.58 | 245782.58 | 245782.58 | 0 | \$ | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: [unidad_m edida:O tros, avance:34 .0]} | 1751244/proye cto_INICIO, /proyec to_FIN, /proyec to_PROCESO | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | | |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| OCIO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | NUMERO_GLOBAL_APROBADO | FECHA_FIRMA_CANCELACION | NOMBRE | UNIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | NUMERO_INSTRUMENTO | MUNICIPIO_RESPONSABLE | ALCANCE_PROGRAMA | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_ORIGEN | MONEDA | PROYECTO | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EFECTIVO | PAGADO | CONTRATISTA | AVANCE_FISCAL | FOTOS | ESTADO | FECHA_VALIDACION | OBSERVACIONES | | |
|------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---|---------------|------------------|--|--------|----------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|---|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2020 | 4 | CAM20030 1751253 | Proyecto de Inversión | 249831.15 | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA - 61662 | Campeche | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 61662 | | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 243319.15 | 243319.15 | 243319.15 | 0 | \$ | (cve_municipio:3, localidad:31, direccion:EIIDO SANTA RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCAGA | (meta1: {unidad_m edida:Otro s, meta:34.0, meta_modi ficada:34.0 }) | (tipo_obra:Ob ra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCCU) | (1751253/proyecto_INICIO, 1751253/proyecto_avance:34.0) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1752090 | Proyecto de Inversión | 249831.15 | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 64411 | Campeche | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 64411 | | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 243319.15 | 243319.15 | 243319.15 | 0 | \$ | (cve_municipio:3, localidad:3080, direccion:EIIDO EL ZAPOTE, 24324 EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 | (meta1: {unidad_m edida:Otro s, meta:34.44, meta_modi ficada:34.44}) | (tipo_obra:Ob ra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCCU) | (1752090/proyecto_INICIO, 1752090/proyecto_avance:34.44) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1752095 | Proyecto de Inversión | 249831.15 | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD JUSTO SIERRA - 64419 | Campeche | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 64419 | | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 243319.15 | 243319.15 | 243319.15 | 0 | \$ | (cve_municipio:3, localidad:2371, direccion:EIIDO JUSTO SIERRA, 24317 JUSTO SIERRA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 | (meta1: {unidad_m edida:Otro s, meta:34.0, meta_modi ficada:34.0 }) | (tipo_obra:Ob ra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCCU) | (1752095/proyecto_INICIO, 1752095/proyecto_avance:34.0) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1752098 | Proyecto de Inversión | 249831.15 | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD TRES VALLES - 64424 | Campeche | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 64424 | | 03-08-2020 | 21-09-2020 | 243319.15 | 243319.15 | 243319.15 | 0 | \$ | (cve_municipio:3, localidad:3071, direccion:EIIDO TRES VALLES, 24324 4 HERMANOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 | (meta1: {unidad_m edida:Otro s, meta:34.0, meta_modi ficada:34.0 }) | (tipo_obra:Ob ra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCCU) | (1752098/proyecto_INICIO, 1752098/proyecto_avance:34.0) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1755166 | Proyecto de Inversión | 249831.15 | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD LA FLORIDA ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 75073 | Campeche | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 75073 | | 03-08-2020 | 11-09-2020 | 243319.15 | 243319.15 | 243319.15 | 0 | \$ | (cve_municipio:3, localidad:3362, direccion:EIIDO LA FLORIDA, 24317 LA FLORIDA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , PREGUNTAR EN LA COMISARIA EIDALPARA | (meta1: {unidad_m edida:Otro s, meta:34.44, meta_modi ficada:34.44}) | (tipo_obra:Ob ra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCCU) | (1755166/proyecto_INICIO, 1755166/proyecto_avance:34.44) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | CONTRIBUCION | PROYECTO | MONTO | NO. UNIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | NO. MUNICIPIO | MUNICIPIO | TIPO_PROGRAMA | CLASIFICACION | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD EJECUTIVA | NUMERO DE PROYECTO | POBLACION BENEFICARIA | MUJERES | INDICADORES | RECURSOS | TIPO DE META | GEORREFERENCIAS | FECHAInicio | FECHAFIN | RECALIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENIDADO | RECIBIDO | PAGADO | CONTRATO | AVANCE DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO | RECURSOS | ESTADO DEL PROYECTO | RECURSOS | REVISIONES |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------|---|-------|------------------------|---------------------|---------------|---|---------------|-----------------|--|------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------|---|--------------|---|-------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|--------|--|---|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2020 | 4 | CAM200301755209 | Proyecto de Inversión | 249831.15 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:243319.15}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUCATAL II - 75623 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 75623 | 5 | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | [{cve_municipio:3, localidad:3762, direccion:EJIDO EL AGUCATAL II, 24317 EL AGUCATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y UBICADO SOBRE LA GRILLA DE LA CARRETERA FEDERAL VISTA ALEGRE, (cve_municipio:3, localidad:460, direccion:EJIDO VISTA ALEGRE, ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL VISTA ALEGRE, ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, CASA DE GENERALSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE | 03-08-2020 | 11-09-2020 | 243319.15 | 243319.15 | 243319.15 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MGARTEL CAMPECHE (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MGARTEL CAMPECHE) | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | 1755209 | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301755350 | Proyecto de Inversión | 249831.15 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:243319.15}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN VISTA ALEGRE ASENTAMIENTO VISTA ALEGRE - 78957 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 78957 | 5 | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | [{cve_municipio:3, localidad:460, direccion:EJIDO VISTA ALEGRE, ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL VISTA ALEGRE, ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, CASA DE GENERALSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE | 03-08-2020 | 11-09-2020 | 243319.15 | 243319.15 | 243319.15 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MGARTEL CAMPECHE (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MGARTEL CAMPECHE) | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | 1755350 | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301756780 | Proyecto de Inversión | 64681.6 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE - 83492 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CARMEN | 83492 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | [{cve_municipio:3, localidad:811, direccion:CALLE ASUNCION EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, CASA DE GENERALSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE | 01-07-2020 | 30-10-2020 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MGARTEL CAMPECHE (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MGARTEL CAMPECHE) | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 1756780 | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301756903 | Proyecto de Inversión | 64681.6 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD GENERALSIMO MORELOS - 83788 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 83788 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | [{cve_municipio:3, localidad:2248, direccion:CALLE CINCO EJIDO GENERALSIMO MORELOS, 24323 GENERALSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, CASA DE GENERALSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MGARTEL CAMPECHE (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MGARTEL CAMPECHE) | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 1756903 | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301756981 | Proyecto de Inversión | 64681.6 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE - 83976 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 83976 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | [{cve_municipio:3, localidad:2250, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, CASA DE GENERALSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MGARTEL CAMPECHE (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MGARTEL CAMPECHE) | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 1756981 | En ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|---|----------|----------|--------|---|----------|-----------------|--|--|-------|-------|----------|-------|-------|----------|--|------------|------------|----------|----------|----------|-------|-------|--|---|-------------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOFOS | CATEGORIA | MUNICIPIO | MONTO | FECHA | PROYECTO | MONTO | FECHA | PROYECTO | MONTO | FECHA | PROYECTO | MONTO | FECHA | PROYECTO | MONTO | FECHA | PROYECTO | MONTO | FECHA | PROYECTO | MONTO | FECHA | PROYECTO | MONTO | FECHA | PROYECTO | | | | | | |
| 2020 | 4 | CAM200301757087 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 84315 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | {cve_municipio:3, localidad:2251, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FERNANDO FOLGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOLGLIO MIRAMONTES, CARMEN | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MIRAMONTES, CARMEN | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | (1757087) /proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301757095 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 84343 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | {cve_municipio:3, localidad:2249, direccion:CALLE CARRETERA CENTAURO SANTA RITA EJIDO VALLE DE SOLIDARIDAD, 24323 VALLE DE SOLIDARIDAD, CARMEN | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MIRAMONTES, CARMEN | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | (1757095) /proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301757100 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 84361 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | {cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24316 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MIRAMONTES, CARMEN | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | (1757100) /proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301757115 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 84401 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE ASUNCION EJIDO SANTA RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MIRAMONTES, CARMEN | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | (1757115) /proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301757168 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.65}} | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 84585 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | {cve_municipio:3, localidad:3080, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE, 24324 EL ZAPOTE, CARMEN | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MIRAMONTES, CARMEN | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | (1757168) /proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | AVANCE PROYECTO | | | | ESTADO | | OBSERVACIONES | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---|--|-----------|-----------|--------------|--------|---|-----------|--------------------|---|---------------|----------------|-------------|------|-----------|---|--------------|---|------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|----------|------------|--|---|---|-----------|--------|------------------------|--------------------------|
| CLASIFICACION | UNIDAD_ORIGEN | UNIDAD_DESTINO | ID_PROYECTO | RAMO | MODALIDAD | PROG_PRES | TIPO_RECURSO | MONTO | MODIFICADO | MUNICIPIO | TIPO_PROYECTO | CLASIFICACION | UNIDAD_ORIGEN | UNIDAD_DESTINO | ID_PROYECTO | RAMO | MODALIDAD | PROG_PRES | TIPO_RECURSO | MONTO | MODIFICADO | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | REALIZADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DEBERIDO | PAGADO | CONTRATISTA | AVANCE PROYECTO | CAPITAL TERMINADO | ESTADO | FLUIDO | OBSERVACIONES CAPTURAS | OBSERVACIONES DE RESUMEN |
| | | | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954 .7)} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 84675 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 84675 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Vivie nda, meta:2.0, meta_modi ficada:2.0)} | 1 | {cve_municipio:3 ,localidad:65, direccion:CALLE MADERO EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO FRANCISCO VILLA EJIDO INDEPENDENCIA ,24313 INDEPENDENCIA , CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE CINCO EJIDO LOS MANANTIALES, 24313 LOS MANANTIALES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SIETE Y . CASA DE MATERIAL DE MADERA | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | \$ | 134,954.70 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISDMF-IR- 041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M ANANTIALES | {meta1: (unidad_m edida:Vivie nda, meta:2.0, meta_modi ficada:2.0)} | 1757181 /proy ecto_o FIN, 1757181 /proy ecto_o PROC ESO | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| | | | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954 .7)} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA A - 84689 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 84689 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Vivie nda, meta:2.0, meta_modi ficada:2.0)} | 1 | {cve_municipio:3 ,localidad:364, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO INDEPENDENCIA ,24313 INDEPENDENCIA , CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE CINCO EJIDO LOS MANANTIALES, 24313 LOS MANANTIALES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SIETE Y . CASA DE MATERIAL DE MADERA | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | \$ | 134,954.70 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISDMF-IR- 041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M ANANTIALES | {meta1: (unidad_m edida:Vivie nda, meta:2.0, meta_modi ficada:2.0)} | 1757185 /proy ecto_o PROC ESO, 1757185 /proy ecto_o FIN | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| | | | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954 .7)} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD LOS MANANTIALES - 84694 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 84694 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Vivie nda, meta:2.0, meta_modi ficada:2.0)} | 1 | {cve_municipio:3 ,localidad:1138, direccion:CALLE CINCO EJIDO LOS MANANTIALES, 24313 LOS MANANTIALES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SIETE Y . CASA DE MATERIAL DE MADERA | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | \$ | 134,954.70 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISDMF-IR- 041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M ANANTIALES | {meta1: (unidad_m edida:Vivie nda, meta:2.0, meta_modi ficada:2.0)} | 1757188 /proy ecto_o FIN, 1757188 /proy ecto_o PROC ESO | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| | | | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954 .7)} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 84698 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 84698 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Vivie nda, meta:2.0, meta_modi ficada:2.0)} | 1 | {cve_municipio:3 ,localidad:66, direccion:CALLE ONCE EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CUATRO, CASA DE MADERA | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | \$ | 134,954.70 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISDMF-IR- 041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M ANANTIALES | {meta1: (unidad_m edida:Vivie nda, meta:2.0, meta_modi ficada:2.0)} | 1757191 /proy ecto_o FIN, 1757191 /proy ecto_o PROC ESO | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| | | | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954 .7)} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO COLONIA A LÓPEZ MATEOS - 84703 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 84703 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Vivie nda, meta:2.0, meta_modi ficada:2.0)} | 1 | {cve_municipio:3 ,localidad:829, direccion:CALLE SIETE EJIDO COLONIA A LÓPEZ MATEOS, 24313 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | \$ | 134,954.70 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISDMF-IR- 041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M ANANTIALES | {meta1: (unidad_m edida:Vivie nda, meta:2.0, meta_modi ficada:2.0)} | 1757194 /proy ecto_o FIN, 1757194 /proy ecto_o PROC ESO | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|---------|---------|----------|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------|--|-----------------|-------------|----------|----------|---------|---------------|---|---------------------|---|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|---|---|--|--|---------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CIKLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO | GENERAL | APROBADO | PROYECTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | NATURACLASIFICACION | ORIGENDE LA FUENTE | NUMERO_PROYECTO | PRELACIONAL | RECURSOS | MATERIAS | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAL | TIPO_GEDEREFERENCIA | DESCRIPCIONMETAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECARGADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | ESTADO | PAGADO | CONTRATOR | AVANCE_FOLIOS | CAPITULO_FOLIOS | ESTATUS | FLUIDO | OBSERVACIONES CAPTURADAS | OBSERVACIONES REVISADAS | | | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1757283 | Proyecto de inversión | 64681.6 | | | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71)} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD VISTA ALEGRE - 84945 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 84945 | S | 3 | 2 | 0 | | {meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:460, direccion:CARRETERA CARMEN AGUACATAL EJIDO VISTA ALEGRE, 24324 VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]} | {meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]} | 1757283 | 1757283 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1757323 | Proyecto de inversión | 64681.6 | | | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71)} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD EL AGUACATAL II - 85055 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 85055 | S | 3 | 2 | 0 | | {meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:3762, direccion:CARRETERA AGUACATAL EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]} | {meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]} | 1757323 | 1757323 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1757551 | Proyecto de inversión | 64681.6 | | | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71)} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD EL AGUACATAL - 85801 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 85801 | S | 3 | 2 | 0 | | {meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CARRETERA AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ESCARCEGA Y | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]} | {meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]} | 1757551 | 1757551 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1757563 | Proyecto de inversión | 64681.6 | | | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.65)} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD EL CARMEN RIO BAJO CANDELARIA - 85823 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 85823 | S | 3 | 2 | 0 | | {meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:3789, direccion:CARRETERA PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN, 24317 EL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE LAMINA Y | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | \$ | 67,511.65 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]} | {meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]} | 1757563 | 1757563 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1759182 | Proyecto de inversión | 64681.6 | | | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71)} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD LA FLORIDA - 89951 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 89951 | S | 3 | 2 | 0 | | {meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:524, direccion:CARRETERA PRINCIPAL EJIDO LA FLORIDA, 24317 LA FLORIDA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MADENA COLOR | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]} | {meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]} | 1759182 | 1759182 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

NIVEL PROYECTO
 ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | | | | | FOTOS | | ESTADO | ALBO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------------|---|---|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------|---|-------------------|------------------|--|-----------------|----------------|---------|-------------|----------|---|------------------|---|------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------|--|--|---|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | PROYECTO | CATEGORIA | MONTO_GLOBLAL_PROYECTO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ES_PRIVILEGIADO | ENTIDAD_RECIBIBLE | ES_MUNICIPAL | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROYECTO | CLASIFICACION | MUNICIPIO_ORIGEN | INSTITUCION_ORIGEN | NUMERO_PROYECTO | PUNTO_DE_VENTA | MUJERES | INDICADORES | SEMESTRE | METAS | TIPO_INSTRUMENTO | CONFERENCIAS | FECHA_META | FECHA_TERMINO | RECADADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DISCIBO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCE FINANCIERO | FOTOS | ESTADO | ALBO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1759225 | Proyecto de inversión | 252210.15 | {f1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252210.15, modificado:248014.22)} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 90064 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 90064 | 5 | 45 | 30 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Otro, meta:35.0, meta_modificada:35.0)} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:3080, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y LA OBRA INICIA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 248014.22 | 248014.22 | 248014.22 | 248014.22 | \$ | 248,014.22 | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE} | {meta1: (unidad_medida:Otro, avance:35.0)} | (1759225/proyecto_INICIO, 1759225/proyecto_FIN, 1759225/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1759227 | Proyecto de inversión | 194044.8 | {f1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198119.85)} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 90069 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 90069 | 5 | 9 | 6 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA CARMEN VILLA HERMOSEA EJIDO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CASA DE ATASTA | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 198119.85 | 198119.85 | 198119.85 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE} | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)} | (1759227/proyecto_INICIO, 1759227/proyecto_FIN, 1759227/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1759233 | Proyecto de inversión | 194044.8 | {f1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198119.85)} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PUERTO RICO - 90095 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 90095 | 5 | 9 | 6 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE MATEOS EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CASA DE PUERTO RICO MATERIAL EN LA ESQUINA A 4 | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 198119.85 | 198119.85 | 198119.85 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE} | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)} | (1759233/proyecto_INICIO, 1759233/proyecto_FIN, 1759233/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1759241 | Proyecto de inversión | 1853875.11 | {f1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853875.11, modificado:184265.74)} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 90109 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 90109 | 5 | 25 | 20 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Otro, meta:259.0, meta_modificada:259.0)} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CALLE PRINCIPAL Y CALLE 7, CALLE 6 SE | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 1842657.49 | 1842657.49 | 1842657.49 | 1842657.49 | \$ | 1,842,657.49 | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE} | {meta1: (unidad_medida:Otro, avance:259.0)} | (1759241/proyecto_INICIO, 1759241/proyecto_FIN, 1759241/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1759456 | Proyecto de inversión | 194044.8 | {f1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198119.85)} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 90647 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 90647 | 5 | 9 | 6 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE MALECON CAMPECHITO EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 198119.85 | 198119.85 | 198119.85 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE} | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)} | (1759456/proyecto_INICIO, 1759456/proyecto_FIN, 1759456/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| CICLO | PRIMER TRIMESTRE | FECHA | CATEGORIA | MONTO | ESTADO | APROBADO | FECHA DE PAGAMENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD RESPONSABLE | ID_ENTIDAD RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO RESPONSABLE | NUMERO DE PROYECTO | TIPO DE PROGRAMACION | CLASIFICACION | MODIFICACION | INSTITUCION | NUMERO DE PROYECTO | POBLACION BENEFICARIA | MATERIAS | ROMBOS | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO DE DEPENDENCIA | REFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | ERRORES | PAGADOS | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | |
|-------|------------------|---------------------|-----------------------|----------|--------|----------|--------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---|---------------|-----------------|--|--------------------|-----------------------|----------|--------|---------------|--|---------------------|---|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------|---|---|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2020 | 4 | CAM20030 1759520 | Proyecto de inversión | 252200 | | | | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL CHINAL - 90791 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 90791 | 5 | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 255133.16 | 255133.16 | 255133.16 | 255133.16 | \$ | 255,133.16 | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1759520, meta_modificada:1759520}} | Terminado | | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1759527 | Proyecto de inversión | 194044.8 | | | | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 90809 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 90809 | 5 | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE PROGRESO EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 198119.85 | 198119.85 | 198119.85 | 0 | \$ | {numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | Ejecución | | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1759541 | Proyecto de inversión | 194044.8 | | | | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 90844 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 90844 | 5 | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 198119.85 | 198119.85 | 198119.85 | 0 | \$ | {numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | Ejecución | | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1759554 | Proyecto de inversión | 194044.8 | | | | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD RIBERA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO RIBERA DE SAN FRANCISCO - 90875 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 90875 | 5 | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , | 01-07-2020 | 31-10-2020 | 198119.85 | 198119.85 | 198119.85 | 0 | \$ | {numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | Ejecución | | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1759538 | Proyecto de inversión | 216450 | | | | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARMEN LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 91175 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 91175 | 5 | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24150 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 219538.45 | 219538.45 | 219538.45 | 219538.45 | \$ | 219,538.45 | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1759653, meta_modificada:1759653}} | Terminado | | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | AVANCE FISICO | | | | ESTADO | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---|------------------|-----------------------|--|-------------------|-----------|---------|--------|-------------------|---|--------------|--|---------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|---------------|--|--|---|---------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CIKID | TRIMESTRE | FOLEO | CATEGORIA | NUMERO SECCIONAL | NUMERO APROBADO | FECHA FUNDACION | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | PLAZO DE EJECUCION | TIPO PROGRAMA | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POSICION NUMERICA | MULTIPLER | HOMBRES | RENTAS | METAS | TIPO EJECUCION | DEPENDENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECALCULO | COMPROBADO | DEVALUADO | RESEGURO | PALANCO | CONFIRMADO | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO | ESTADO | ESTADO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | | |
| 2020 | 4 | CAM200301759566 | Proyecto de Inversión | 374746.71 | | | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 91187 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 91187 | 5 | 12 | 8 | 0 | {meta1: [unidad_m edida:Otro s, meta_modi ficada:51.66]} | 1 | (cve_municipio:3 , localidad:3217, direccion:CALLE HECELCHACAN EJIDO EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HECELCHACAN Y CALLE | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 367212.62 | 367212.62 | 367212.62 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMODF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE} | {meta1: [unidad_m edida:O tros, avance:51.66]} | 1759656 | 1759656 | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM200301760586 | Proyecto de Inversión | 64681.6 | | | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA - 93496 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 93496 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: [unidad_m edida:Vivie nda, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0]} | 1 | (cve_municipio:3 , localidad:199, direccion:CALLE TREINTA EJIDO ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTI SIETE Y CALLE VEINTI OCHO | 01-09-2020 | 30-12-2020 | 67477.34 | 67477.34 | 67477.34 | 67477.34 | \$ | 67,477.34 | {tipo_obra:Obra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMODF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE} | {meta1: [unidad_m edida:V ivienda, avance:1.0]} | 1760586 | 1760586 | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301760590 | Proyecto de Inversión | 64681.6 | | | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD JUSTO SIERRA - 93505 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 93505 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: [unidad_m edida:Vivie nda, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0]} | 1 | (cve_municipio:3 , localidad:2371, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JUSTO SIERRA, 24324 JUSTO SIERRA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MADERA SIN | 01-09-2020 | 31-12-2020 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMODF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE} | {meta1: [unidad_m edida:V ivienda, avance:1.0]} | 1760590 | 1760590 | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM200301760605 | Proyecto de Inversión | 64681.6 | | | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD TRES VALLES - 93531 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 93531 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: [unidad_m edida:Vivie nda, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0]} | 1 | (cve_municipio:3 , localidad:3071, direccion:CALLE CARRETERA JUSTO SIERRA TRES VALLES EJIDO TRES VALLES, 24324 4 HERMANOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , | 01-09-2020 | 31-12-2020 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMODF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE} | {meta1: [unidad_m edida:V ivienda, avance:1.0]} | 1760605 | 1760605 | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM200301760613 | Proyecto de Inversión | 64681.6 | | | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD BELLA PALIZADA ASENTAMIENTO BELLA PALIZADA - 93542 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CARMEN | 93542 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: [unidad_m edida:Vivie nda, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0]} | 1 | (cve_municipio:3 , localidad:733, direccion:CALLE BELLA PALIZADA EJIDO BELLA PALIZADA, 24320 BELLA PALIZADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE LAMINA DE | 01-09-2020 | 31-12-2020 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | \$ | 67,511.65 | {tipo_obra:Obra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMODF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE} | {meta1: [unidad_m edida:V ivienda, avance:1.0]} | 1760613 | 1760613 | Terminado | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| CODIGO | TRIMESTRE Y/AÑO | FOLIO | CATEGORIA | MUNICIPIO | SUBVENCION | MONTOS | PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | MUNICIPIO | CANTIDAD | UNIDADES | HOMINAJES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO DE OBRA | DESCRIPCION | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECADADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FINANCIERO | | | | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | | |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---|------------------|-----------------|--|----------|-----------|---------------|-------|--------------|--|---|---------------|------------|--------------|-----------|-----------|----------|-------------------|---------------------|--|--|----------------------------|---------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATACION | AVANCE POR CONTRATO | AVANCE POR EJECUCION | ESTADO | | | | | |
| 2020 | 4 | CAM200301760691 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:246098.69))} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO CALAX - 93799 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 93799 | 5 | 3 | 2 | 0 | [meta1: (unidad_medida:Otro s, meta_modificada:34.44)] | [eve_municipio:3, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN ATRAS DE LA IGLESIA | 03-08-2020 | 30-09-2020 | 246098.69 | 246098.69 | 246098.69 | 0 | \$ | | [(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, meta:1760691, avance:34.44)] | [meta1: (unidad_medida:Otro s, meta_modificada:1760691)] | 1760691 /proyecto_PROC Eso | En Ejecucion | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301760702 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:249495.08))} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHIC-BUL - 93839 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 93839 | 5 | 6 | 3 | 0 | [meta1: (unidad_medida:Otro s, meta_modificada:34.44)] | [eve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LAZARO | 03-08-2020 | 30-09-2020 | 249495.08 | 249495.08 | 249495.08 | 200631.8 | \$ | 200,631.80 | [(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, meta:1760702, avance:34.44)] | [meta1: (unidad_medida:Otro s, meta_modificada:1760702)] | 1760702 /proyecto_PROC Eso | En Ejecucion | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301760720 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:249495.09))} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL - 93902 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 93902 | 5 | 6 | 3 | 0 | [meta1: (unidad_medida:Otro s, meta_modificada:34.44)] | [eve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO CHERUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 249495.09 | 249495.09 | 249495.09 | 212404.5 | \$ | 212,404.50 | [(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, meta:1760720, avance:34.44)] | [meta1: (unidad_medida:Otro s, meta_modificada:1760720)] | 1760720 /proyecto_PROC Eso | En Ejecucion | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301760753 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:249495.09))} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIERREZ ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIERREZ - 93979 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 93979 | 5 | 6 | 4 | 0 | [meta1: (unidad_medida:Otro s, meta_modificada:34.44)] | [eve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUTIERREZ, 24310 IGNACIO GUTIERREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y UBICADOS A | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 249495.09 | 249495.09 | 249495.09 | 200631.8 | \$ | 200,631.80 | [(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, meta:1760753, avance:34.44)] | [meta1: (unidad_medida:Otro s, meta_modificada:1760753)] | 1760753 /proyecto_PROC Eso | En Ejecucion | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301760754 | Proyecto de inversión | 194044.8 | {(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198119.85))} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 93981 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 93981 | 5 | 9 | 6 | 0 | [meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)] | [eve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24198 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE | 01-09-2020 | 31-12-2020 | 198119.85 | 198119.85 | 198119.85 | 0 | \$ | | [(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, meta:1760754, avance:3.0)] | [meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)] | 1760754 /proyecto_FIN | En Ejecucion | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | AVANCE PROGRESOS | | | | ESTADOS | | | | OBSERVACIONES | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------|--------|---|----------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------|--------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------|----------|---|------------------|--|---------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---|---|--|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EXERCICIO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_ORIGENAL | APORTE | PROYECTO | FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | NUMERO_REGISTRACION | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA | CLASIFICACION | MANEJO | INSTRUMENTO | ESTADO | MUNICIPIO_DESTINO | POBLACION_BENEFICARIA | MUJERES | NUMEROS | RECURSOS | METAS | COMPLETOS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EFECTUADO | PAGADO | CONTRATISTA | AVANCE_PROGRESOS | COMPLETOS | ESTADOS | REVISADO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | |
| 2020 | 4 | CAM200301760764 | Proyecto de inversión | 249831.15 | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN | FEDERACION | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 93995 | 5 | 6 | 4 | 0 | | | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta_modi ficada:34.4 4)} | 1 | [cve_municipio:3 , localidad:58, direccion:CALLE 12 EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L RODRIGUEZ, CARMEN CAMPECHE | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | \$ | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALLUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC) | {meta1: (unidad_m edida:O tros, avance:34 .44)} | 1760764 /proye cto_INIC IO, 1760764 /proye cto_FIN O, 1760764 /proye cto_PROCESO | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM200301760779 | Proyecto de inversión | 249831.15 | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN | FEDERACION | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 94026 | 5 | 5 | 4 | 0 | | | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta_modi ficada:34.4 4)} | 1 | [cve_municipio:3 , localidad:613, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | \$ | 247,926.43 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALLUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC) | {meta1: (unidad_m edida:O tros, avance:34 .44)} | 1760779 /proye cto_INIC IO, 1760779 /proye cto_FIN O, 1760779 /proye cto_PROCESO | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301760796 | Proyecto de inversión | 249831.15 | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN | FEDERACION | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 94075 | 5 | 6 | 6 | 0 | | | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta_modi ficada:34.4 4)} | 1 | [cve_municipio:3 , localidad:612, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | \$ | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALLUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC) | {meta1: (unidad_m edida:O tros, avance:34 .44)} | 1760796 /proye cto_INIC IO, 1760796 /proye cto_FIN O, 1760796 /proye cto_PROCESO | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM200301760808 | Proyecto de inversión | 249831.15 | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN | FEDERACION | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 94094 | 5 | 5 | 4 | 0 | | | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta_modi ficada:34.4 4)} | 1 | [cve_municipio:3 , localidad:1776, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 249495.09 | 249495.09 | 249495.09 | 212404.5 | \$ | 212,404.50 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALLUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC) | {meta1: (unidad_m edida:O tros, avance:34 .44)} | 1760808 /proye cto_INIC IO, 1760808 /proye cto_FIN O, 1760808 /proye cto_PROCESO | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301760827 | Proyecto de inversión | 249831.15 | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN | FEDERACION | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 94141 | 5 | 6 | 4 | 0 | | | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta_modi ficada:34.4 4)} | 1 | [cve_municipio:3 , localidad:3904, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | \$ | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALLUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC) | {meta1: (unidad_m edida:O tros, avance:34 .44)} | 1760827 /proye cto_INIC IO, 1760827 /proye cto_FIN O, 1760827 /proye cto_PROCESO | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | AVANCE FÍSICO | | | | ESTATUS | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|--|------------------|----------------|----------------------|-------------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------|--|--|--|---|---------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------|---|---|---|--------------------------|----------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | PERCENTJE FINANCIAMIENTO | IMPORTE | ID_UNIDAD_ORIGEN | ENTIDAD_ORIGEN | ID_MUNICIPIO_DESTINO | MUNICIPIO_DESTINO | TIPO_PROGRAMA | CLASIFICACION | INSTRUMENTACION | INSTITUCION EJECUTORA | MANTENIMIENTO | PROYECTO | PUBLICACION DEL PLAN | ANALISIS | NORMAS | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_DE_MUESTRA | COORDINADOR | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECARGADO | COMPROMETIDO | DEVENIDADO | ELABORADO | FINANCIADO | CONTRATO | AVANCES FISICOS | CARRETA_PORCENTJE | ESTATUS | FECHA | OBSERVACIONES CAPMUN | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020 | 4 | CAM200301760847 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 94198 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 94198 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:34.44}} | 1760847/proyecto_FIN_ESO | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301760850 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 94214 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 94214 | 5 | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:34.44}} | 1760850/proyecto_FIN_ESO | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM200301760858 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD MANANTIALES ASENTAMIENTO LOS MANANTIALES - 94242 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 94242 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:1138, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO LOS MANANTIALES, 24313 LOS MANANTIALES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HIDALGO Y | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | \$ | 247,926.43 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:34.44}} | 1760858/proyecto_FIN_ESO | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301760864 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:249495.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 94256 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 94256 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE 13 EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 12 LAS VIVIENDAS A | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 249495.08 | 249495.08 | 249495.08 | 200631.8 | \$ | 200,631.80 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:34.44}} | 1760864/proyecto_FIN_ESO | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301760876 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:249495.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO COLONIA A LÓPEZ MATEOS - 94278 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 94278 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:829, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COLONIA A LÓPEZ MATEOS, 24313 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CALLE | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 249495.08 | 249495.08 | 249495.08 | 200631.8 | \$ | 200,631.80 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:34.44}} | 1760876/proyecto_FIN_ESO | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| AÑO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL (APROBADO) | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID PROYECTO | DE ENTIDAD | ID MUNICIPIO | MUNICIPIO | TIPO PROGRAMA A PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCATEGORIA | INSTITUCION EJECUTORA | MONTO PROYECTO | PUBLICACION PERIODO | MUNICIPIOS | MONTOS | MONTOS | MONTOS | MONTOS | MONTOS | MONTOS | MONTOS | MONTOS | MONTOS | MONTOS | MONTOS | AVANCE FINANCIERO | | ESTADO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---|---|-------------|------------|--------------|-----------|---|---------------|-----------------|--|----------------|---------------------|------------|--------|--------|--|--------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------------|--|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PAGADO | RECORRIDO | | | | COMPLETADO | RECORRIDO |
| 2020 | 4 | CAM200301761140 | Proyecto de Inversión | 129363.2 | FFI: (ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:133542.6) | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ASENTAMIENTO SABANCUY AGEB 2435 - 94941 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 94941 | 5 | 6 | 4 | 0 | [meta1: (unidad_m edida:Vivie nda, meta:2.0, meta_modi ficada:2.0)] | 1 | (cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE TOMAS AZNAR BARBA CHANO VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE "11661") | 01-09-2020 | 31-12-2020 | 133542.6 | 133542.6 | 133542.6 | 0 | \$ | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN) (unidad_m edida:Vivie nda, avance:2.0) | [1761140/proyec to_INIC IO, 1761140/proyec to_PROC ESO, 1761140/proyec to_FIN] (meta1: 1761140) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301761235 | Proyecto de Inversión | 499662.29 | FFI: (ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.29, modificado:492197.35) | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ASENTAMIENTO SABANCUY AGEB 2435 - 95177 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 95177 | 5 | 7 | 4 | 0 | [meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:88.88, meta_modi ficada:88.88)] | 1 | (cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARBRA VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE "1661") | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 492197.35 | 492197.35 | 492197.35 | 0 | \$ | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN) (unidad_m edida:Otro s, avance:88.88) | [1761235/proyec to_INIC IO, 1761235/proyec to_FIN, 1761235/proyec to_PROC ESO] (meta1: 1761235) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301761267 | Proyecto de Inversión | 374746.71 | FFI: (ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:368010.59) | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ASENTAMIENTO PUERTO RICO - 95273 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 95273 | 5 | 12 | 6 | 0 | [meta1: (unidad_m edida:Vivie nda, meta:3.0, meta_modi ficada:3.0)] | 1 | (cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, CARRETERA FEDERAL CARMEN) | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 368010.59 | 368010.59 | 368010.59 | 0 | \$ | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN) (unidad_m edida:Vivie nda, avance:3.0) | [1761267/proyec to_INIC IO, 1761267/proyec to_PROC ESO, 1761267/proyec to_FIN] (meta1: 1761267) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301761273 | Proyecto de Inversión | 64681.6 | FFI: (ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:66771.39) | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ASENTAMIENTO SABANCUY AGEBS 0400306142420 - 95282 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 95282 | 5 | 3 | 2 | 0 | [meta1: (unidad_m edida:Vivie nda, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)] | 1 | (cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE TOMAS AZNAR BARBA CHANO VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE "1661") | 01-09-2020 | 31-12-2020 | 66771.39 | 66771.39 | 66771.39 | 0 | \$ | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN) (unidad_m edida:Vivie nda, avance:1.0) | [1761273/proyec to_INIC IO, 1761273/proyec to_PROC ESO, 1761273/proyec to_FIN] (meta1: 1761273) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301761290 | Proyecto de Inversión | 374746.71 | FFI: (ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:368010.59) | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ASENTAMIENTO ATASTA - 95323 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 95323 | 5 | 5 | 5 | 0 | [meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:51.66, meta_modi ficada:51.66)] | 1 | (cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, CARRETERA FEDERAL CARMEN) | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 368010.59 | 368010.59 | 368010.59 | 0 | \$ | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN) (unidad_m edida:Otro s, avance:51.66) | [1761290/proyec to_INIC IO, 1761290/proyec to_FIN, 1761290/proyec to_PROC ESO] (meta1: 1761290) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------|--|-----------------------|-----------|-----------|------------|-------|--|---------------|--|---------------|------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|--|---------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTRUMENTO | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICARIA | MUNICIPAL | HOMINEROS | MEMORANDOS | METAS | TIPO_ASESORIA | OPORTUNIDADES | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECARGADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DEBIDO | PALANCO | CONTRATOS | AVANCE_FISICOS | CANTIDAD_TOROS | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | |
| 2020 | 4 | CAM200301761302 | Proyecto de Inversión | 374746.71 | | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:368010.59)} | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 95362 | 5 | 5 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Otros, meta:51.66)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO EIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12) | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 368010.59 | 368010.59 | 368010.59 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMODF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE) | (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:51.66)} | 1761302 | En Ejecución | Valido | | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301761306 | Proyecto de Inversión | 64681.6 | | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:66771.39)} | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 95389 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE ANDADOR 9 VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE 11 Y CALLE 12) | 01-09-2020 | 31-12-2020 | 66771.39 | 66771.39 | 66771.39 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMODF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE) | (meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)} | 1761306 | En Ejecución | Valido | | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301761307 | Proyecto de Inversión | 374746.71 | | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:368010.59)} | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 95397 | 5 | 6 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_modificada:51.66)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE CARRETER DEL GOLFO EIDO SAN ANTONIO Cárdenas, 24325 SAN ANTONIO Cárdenas, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12) | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 368010.59 | 368010.59 | 368010.59 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMODF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE) | (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:51.66)} | 1761307 | En Ejecución | Valido | | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301761312 | Proyecto de Inversión | 374746.71 | | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:368010.59)} | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 95412 | 5 | 7 | 4 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_modificada:51.66)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12) | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 368010.59 | 368010.59 | 368010.59 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMODF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE) | (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:51.66)} | 1761312 | En Ejecución | Valido | | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301761316 | Proyecto de Inversión | 374746.71 | | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:368010.59)} | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 95419 | 5 | 6 | 3 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:2222, direccion:EIDO RIBERA ALTA, 24325 RIBERA ALTA SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12 PARA LLEGAR AL EIDO SE TOMA EN CUENTA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE) | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 368010.59 | 368010.59 | 368010.59 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMODF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE) | (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3.0)} | 1761316 | En Ejecución | Valido | | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|------------|------------------------|---|------------------------|----------|---------|------------|--|--|--|---|---------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|---|---|---|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CICLO | TRAMITE | FOLIO | CATEGORIA | VALOR TOTAL APROBADO | FECHAS FINANCIAMIENTO | NOMBRE | SI ENTIDAD ES RESPONSABLE | SI MUNICIPIO ES RESPONSABLE | SI MUNICIPIO ES RESPONSABLE | TIPO PROGRAM A PROYECTO | CLASIFICACION | SUSCRIPTOR | INSTITUCION LICITADORA | MUNICIPIO PROYECTO | POBLACION BENEFICIARIA | UNIDADES | NUMEROS | RENTANDO S | METAS | TIPO DE OPERACION | GEOREFERENCIA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECURSOS | CONTRATISTAS | DEVENGADO | DEBIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCE POR CONTRATOS | CONTRATISTAS | ESTADOS | PLAZO | OBSERVACIONES | COMENTARIOS | OBSERVACIONES | | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1761323 | Proyecto de inversión | 374746.71 | | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 95430 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 95430 | 5 | 3 | 0 | (meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:51.66 , meta_modi ficada:51.6 6)) | 1 | (eve_municipio:3 , localidad:118, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , PASANDO LA | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 368010.59 | 368010.59 | 368010.59 | 368010.59 | \$ | 368,010.59 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | (meta1: (unidad_m edida:O tros, avance:51 .66)) | (176132 3/proye cto_INIC IO, 1761323 /proyect o_PROC ESO, 1761323 /proyect o_FIN) | En Ejecución | Valido | avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1761336 | Proyecto de inversión | 270781.56 | | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN, LOCALIDAD ISLA AGUADA, AGEBS 2897 ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 95451 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 95451 | 5 | 8 | 4 | 0 | (meta1: (unidad_m edida:Vivie nda, meta:4.0, meta_modi ficada:4.0)) | 1 | (eve_municipio:3 , localidad:199, direccion:CALLE PRIETO VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 269909.41 | 269909.41 | 269909.41 | 269909.41 | \$ | 269,909.41 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | (meta1: (unidad_m edida:V ivienda, avance:4. 0)) | (176133 6/proye cto_INIC IO, 1761336 /proyect o_PROC ESO) | En Ejecución | Valido | avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1761662 | Proyecto de inversión | 499662.4 | | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA AGEBS 23456 ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 96450 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 96450 | 5 | 10 | 6 | 0 | (meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:68.88 , meta_modi ficada:68.8 8)) | 1 | (eve_municipio:3 , localidad:199, direccion:CALLE 24 VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, CALLE VILLA DEL MAR | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 496503.5 | 496503.5 | 496503.5 | 0 | \$ | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | (meta1: (unidad_m edida:O tros, avance:68 .88)) | (176166 2/proye cto_INIC IO, 1761662 /proyect o_PROC ESO) | En Ejecución | Valido | avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1761677 | Proyecto de inversión | 110594.11 | | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA INDEPENDENCIA - 96474 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 96474 | 5 | 3 | 2 | 0 | (meta1: (unidad_m edida:Vivie nda, meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)) | 1 | (eve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA INDEPENDENCIA , 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MATERIAL CON | 01-09-2020 | 31-12-2020 | 99548.82 | 99548.82 | 99548.82 | 0 | \$ | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | (meta1: (unidad_m edida:V ivienda, avance:1. 0)) | (176167 7/proye cto_INIC IO, 1761677 /proyect o_PROC ESO) | En Ejecución | Valido | avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1761706 | Proyecto de inversión | 374746.8 | | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA AGEBS 290A ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 96525 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 96525 | 5 | 5 | 4 | 0 | (meta1: (unidad_m edida:Vivie nda, meta:3.0, meta_modi ficada:3.0)) | 1 | (eve_municipio:3 , localidad:199, direccion:CALLE PRIVADA LOS REYES VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRIVADA 11 Y CALLE | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 372377.65 | 372377.65 | 372377.65 | 372377.65 | \$ | 372,377.65 | (tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | (meta1: (unidad_m edida:V ivienda, avance:3. 0)) | (176170 6/proye cto_INIC IO, 1761706 /proyect o_PROC ESO, 1761706 /proyect o_FIN) | En Ejecución | Valido | avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|--|-----------|-----------------|--------------------|--------|---------|-------------------|-------|--|--|--|---|------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|--|--|--|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | SUBCATEGORIA | MONTO SUBVENCION | FORMA DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD DE RESPONSABILIDAD | ID ENTIDAD DE RESPONSABILIDAD | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROYECTO | ELABORACION | SUBCLASIFICACION | ACTIVIDAD | INDICADOR | VALORES PREVIOS | POBLACION AFECTADA | ANEXOS | NOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO DE REFERENCIA | GEORREFERENCIAL | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECARGADO | COMPROMETIDO | DEVENIDADO | RECORRIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCE FISICO | ESTADO | RELIQUO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | | | |
| 2020 | 4 | CAM200301761712 | Proyecto de inversión | | 374746.8 | | {(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE} (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.8, modificado:496503.5)} | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Vivienda | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | | 96538 | 5 | 6 | 4 | 0 | | {(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0})} | 1 | {(cve_municipio:3, localidad:19, direccion:CALLE PRIETO VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRIETO Y CALLE VICENTE ...)} | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 496503.5 | 496503.5 | 496503.5 | 496503.5 | \$ | 496,503.50 | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE) | (1761712/2/proyecto/Financiacion/Avance:3.0) | 1761712 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM200301761716 | Proyecto de inversión | | 221188.22 | | {(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE} (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221188.22, modificado:198948.92)} | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | | 96546 | 5 | 6 | 4 | 0 | | | {(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0})} | 1 | {(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE JULIO COLONIA LIMONAR, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LIMONAR Y ...)} | 01-09-2020 | 31-12-2020 | 198948.92 | 198948.92 | 198948.92 | 0 | \$ | | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE) | (1761716/6/proyecto/Financiacion/Avance:2.0) | 1761716 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301761930 | Proyecto de inversión | | 221188.22 | | {(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE} (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221188.22, modificado:198948.92)} | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | | 97158 | 5 | 6 | 4 | 0 | | | {(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0})} | 1 | {(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BELLAVISTA COLONIA SAN NICOLAS, 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE ...)} | 01-09-2020 | 31-12-2020 | 198948.92 | 198948.92 | 198948.92 | 0 | \$ | | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE) | (1761930/0/proyecto/Financiacion/Avance:2.0) | 1761930 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301762003 | Proyecto de inversión | | 221188.22 | | {(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE} (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221188.22, modificado:198948.92)} | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | | 97327 | 5 | 6 | 4 | 0 | | | {(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0})} | 1 | {(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CANDELARIA COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 24150 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ...)} | 01-09-2020 | 31-12-2020 | 198948.92 | 198948.92 | 198948.92 | 0 | \$ | | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE) | (1762003/3/proyecto/Financiacion/Avance:2.0) | 1762003 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301762044 | Proyecto de inversión | | 110594.11 | | {(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE} (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110594.11, modificado:99548.82)} | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Vivienda | Sin Identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | | 97433 | 5 | 3 | 2 | 0 | | | {(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0})} | 1 | {(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 C COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24130 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 A Y CALLE 17, CASA DE ...)} | 01-09-2020 | 31-12-2020 | 99548.82 | 99548.82 | 99548.82 | 0 | \$ | | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE) | (1762044/4/proyecto/Financiacion/Avance:1.0) | 1762044 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | AVANCE FÍSICO | | | | ESTADO | | | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---|----------------|---|------------|----------|----------|--------------|-----------|---|---------------|-----------------|--|-------------|-------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|----------|---------|-----------|--|---|------------|------------|---------------|---------------|-----------|---|----|--|---|---------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| FECHA | TRIMESTRE | PERIODO | CATEGORIA | MANTO GLOBAL | MANTO EJECUTADO | PROYECTO | FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD | ENTIDAD | RECURSOS | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ANALISIS | TIPO_PROGRAMA | CLASIFICACION | INSTRUMENTO | INSTITUCION | NUMERO_PROY | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PROYADO | CONTRATOS | AVANCE_FISICO | AVANCE_FINANCIO | ESTADO | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1762082 | Proyecto de inversión | 221188.22 | | {(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221188.22, modificado:19894892})} | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA - 97545 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | | 97545 | 5 | 6 | 4 | 0 | | | | 1 | {(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0})} | {(eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSÉ ORTIZ ÁVILA - 97545)} | 01-09-2020 | 31-12-2020 | 198948.92 | 198948.92 | 198948.92 | 0 | \$ | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, medida:Vivienda, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN)} | {(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0})} | 1762082 | En Ejecución | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1762095 | Proyecto de inversión | 221188.22 | | {(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221188.22, modificado:19894892})} | | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA ESTRELLA - 97599 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | | 97599 | 5 | 6 | 4 | 0 | | | | 1 | {(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0})} | {(eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ESTRELLA, 24185 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 DE MAYO - 97599)} | 01-09-2020 | 31-12-2020 | 198948.92 | 198948.92 | 198948.92 | 0 | \$ | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, medida:Vivienda, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN)} | {(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0})} | 1762095 | En Ejecución | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1762104 | Proyecto de inversión | 110594.11 | | {(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110594.11, modificado:9954882})} | | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA MANGÜA - 97628 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | | 97628 | 5 | 3 | 2 | 0 | | | | 1 | {(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0})} | {(eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO MANGÜA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN DE LA CRUZ - 97628)} | 01-09-2020 | 31-12-2020 | 99548.82 | 99548.82 | 99548.82 | 0 | \$ | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, medida:Vivienda, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN)} | {(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0})} | 1762104 | En Ejecución | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1762111 | Proyecto de inversión | 110594.11 | | {(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110594.11, modificado:9954882})} | | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA CARACOL - 97649 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | | 97649 | 5 | 3 | 2 | 0 | | | | 1 | {(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0})} | {(eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CARACOL, 24188 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN DE LA CRUZ - 97649)} | 01-09-2020 | 31-12-2020 | 99548.82 | 99548.82 | 99548.82 | 0 | \$ | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, medida:Vivienda, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN)} | {(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0})} | 1762111 | En Ejecución | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1762116 | Proyecto de inversión | 110594.11 | | {(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110594.11, modificado:9954882})} | | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA RESTITO LAS PILAS - 97657 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | | 97657 | 5 | 3 | 2 | 0 | | | | 1 | {(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0})} | {(eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA LAS PILAS, 24195 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JABIN Y CASA - 97657)} | 01-09-2020 | 31-12-2020 | 99548.82 | 99548.82 | 99548.82 | 0 | \$ | {(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, medida:Vivienda, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN)} | {(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0})} | 1762116 | En Ejecución | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| CICLO | TRIMESTRE | FONDO | CATEGORIA | SUBCATEGORIA | PROYECTO | ACTIVO | ENTIDAD | MUNICIPIO | TITULO | CLASIFICACION | INDICADOR | VALOR | MONEDA | HOMBRES | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECIBIDO | DEVENGADO | EJECUCION | PAGADO | CONTRATO | AVANCE PROYECTO | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------|---|---|---------|-----------|--------|---------------|---|----------|-----------------|--|--|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--|---|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2020 | 4 | CAM20030 1762330 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:226384 .72)} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA CARACOL - 98244 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:34.44 , meta_modi ficada:34.4 4)} | 1 | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 226384.72 | 226384.72 | 226384.72 | 0 | \$ | (tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M (tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_medida:O tros, avance:34 .44)} {meta1: (unidad_medida:O tros, avance:34 .44)} | 1762330 /proyecto _FIN 1762330 /proyecto _PROC ESO | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1762370 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:244952 .18)} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD PITAL VIEJO ASENTAMIENTO PITAL VIEJO - 98332 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:34.44 , meta_modi ficada:34.4 4)} | 1 | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 244952.18 | 244952.18 | 244952.18 | 244952.18 | \$ | 244,952.18 | (tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_medida:O tros, avance:34 .44)} | 1762370 /proyecto _FIN 1762370 /proyecto _PROC ESO | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1762374 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:226384 .72)} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA LIMONAR - 98342 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:34.44 , meta_modi ficada:34.4 4)} | 1 | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 226384.72 | 226384.72 | 226384.72 | 0 | \$ | (tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_medida:O tros, avance:34 .44)} | 1762374 /proyecto _FIN 1762374 /proyecto _PROC ESO | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1762390 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926 .43)} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL CARMEN RIO BAJO CANDELARIA ASENTAMIENTO RIO BAJIO CANDELARIA - 98393 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:34.44 , meta_modi ficada:34.4 4)} | 1 | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | \$ | (tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_medida:O tros, avance:34 .44)} | 1762390 /proyecto _FIN 1762390 /proyecto _PROC ESO | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1762473 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:226384 .72)} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA ESTRELLA - 98660 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | {meta1: (unidad_m edida:Otro s, meta:34.0, meta_modi ficada:34.0)} | 1 | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 226384.72 | 226384.72 | 226384.72 | 0 | \$ | (tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_medida:O tros, avance:34 0)} | 1762473 /proyecto _FIN 1762473 /proyecto _FIN | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| CODI | TRIMESTRE | RISLO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APPROBADO | FUENTE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA | CLASIFICACION | NATURALEZA | INSTITUCION_ORIGEN | NUMERO_PROYECTO | FORMACION_POR PAGADA | ALIEDOS | NUMERO | BENEFICIARIOS | META | TIPO_GERENCIAMIENTO | GERENCIAMIENTO | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | REALIZADO | COMPROMETIDO | REVENIDO | REALIZADO | PAGADO | CONTRATO | AVANCE_FIN COP | CAPETA_FU TOS | ESTAD O | STATUS | REVISIONES | OBSERVACIONES |
|------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------------|--|----------|------------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------|--|------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------|---|---------------|--|---------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|----------|---|---|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|
| 2020 | 4 | CAM20030 1762476 | Proyecto de inversión | 249831.15 | (FF1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}) (f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) (f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) (f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) (f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98675 | 5 | 6 | 4 | 0 | [meta]: (unidad_m edida:Otro s, meta:34.44 meta_modi ficada:34.44) | 1 | {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA INSURGENTES, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | \$ | {tipoobra:Ob ra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MI | (1762476/proyecto_NIC IO, 1762476/proyecto_FIN, 1762476/proyecto_PROC ESO) | Valido | Ejecución | Sin observaciones | Sin observaciones | | | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1762480 | Proyecto de inversión | 124915.57 | (FF1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) (f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) (f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) (f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98697 | 5 | 4 | 2 | 0 | [meta]: (unidad_m edida:Otro s, meta:17.22 meta_modi ficada:17.22) | 1 | {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 36C COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24130 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CASA DE | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | 0 | \$ | {tipoobra:Ob ra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MI | (1762480/proyecto_NIC IO, 1762480/proyecto_PROC ESO, 1762480/proyecto_FIN) | Valido | Ejecución | Sin observaciones | Sin observaciones | | | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1762482 | Proyecto de inversión | 124915.57 | (FF1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) (f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) (f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) (f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98707 | 5 | 3 | 2 | 0 | [meta]: (unidad_m edida:Otro s, meta:17.22 meta_modi ficada:17.22) | 1 | {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MARZO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24198 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | 0 | \$ | {tipoobra:Ob ra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MI | (1762482/proyecto_NIC IO, 1762482/proyecto_PROC ESO, 1762482/proyecto_FIN) | Valido | Ejecución | Sin observaciones | Sin observaciones | | | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1762486 | Proyecto de inversión | 124915.57 | (FF1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) (f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) (f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) (f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98719 | 5 | 3 | 2 | 0 | [meta]: (unidad_m edida:Otro s, meta:17.22 meta_modi ficada:17.22) | 1 | {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALINI COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 24150 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | 0 | \$ | {tipoobra:Ob ra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MI | (1762486/proyecto_NIC IO, 1762486/proyecto_PROC ESO, 1762486/proyecto_FIN) | Valido | Ejecución | Sin observaciones | Sin observaciones | | | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1762496 | Proyecto de inversión | 124915.57 | (FF1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) (f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) (f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) (f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}) | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98737 | 5 | 3 | 2 | 0 | [meta]: (unidad_m edida:Otro s, meta:17.22 meta_modi ficada:17.22) | 1 | {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 E COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE Y , CASA VERDE | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | \$ | 113,282.69 | {tipoobra:Ob ra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MI | (1762496/proyecto_NIC IO, 1762496/proyecto_PROC ESO, 1762496/proyecto_FIN) | Valido | Ejecución | Sin observaciones | Sin observaciones | | |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | AVANCE FISCAL | | ESTADO | | OBSERVACIONES | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------|--|---|------------|--------------------|--------------|----------------------|---|---------------|-----------------|--|-----------------|--------------------|----------|----------|----------------|---|---------------|---|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------|--|--|---------|--------------|--------|-------------------|-------------------|
| CILO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | NUMERO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD | ENTIDAD_DESTINABLE | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO_DESTINABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | UNIDAD_ORIGEN | INSTITUCION_DESTINO | NUMERO_PROYECTO | PUBLICIDAD_INICIAL | UNIDADES | PERSONAS | CONTRATACIONES | METAS | TIPO_GERENCIA | EFECTIVIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | REALIZADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DEBERO | PAGADO | CONTRATISTA | AVANCE_FISCAL | ESTADO | ESTADO | ESTADO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
| 2020 | 4 | CAM200301762502 | Proyecto de inversión | 499662.28 | (f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.28, modificado:450965.18)) | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA SAN NICOLÁS - 98745 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98745 | 5 | 12 | 8 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Otros, meta:68.88, meta_modificada:68.88)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA COLONIA SAN NICOLÁS, 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE ROSAS) | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 450965.18 | 450965.18 | 450965.18 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20) | {meta1: (unidad_medida:Otros, avance:68.88)} | 1762502 | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301762505 | Proyecto de inversión | 124915.57 | (f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69)) | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES - 98753 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98753 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Otros, meta:17.22, meta_modificada:17.22)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE ROSAS) | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20) | {meta1: (unidad_medida:Otros, avance:17.22)} | 1762505 | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301762507 | Proyecto de inversión | 499662.28 | (f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.28, modificado:450965.18)) | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA - 98757 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98757 | 5 | 12 | 8 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Otros, meta:68.88, meta_modificada:68.88)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO SILVA PEREZ COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, Y) | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 450965.18 | 450965.18 | 450965.18 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20) | {meta1: (unidad_medida:Otros, avance:68.88)} | 1762507 | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301762510 | Proyecto de inversión | 124915.57 | (f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69)) | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA BIVALBO - 98763 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98763 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Otros, meta:17.22, meta_modificada:17.22)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE COCOTERO COLONIA BIVALBO, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ABACHINES Y ABACHINES) | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20) | {meta1: (unidad_medida:Otros, avance:17.22)} | 1762510 | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301762513 | Proyecto de inversión | 124915.57 | (f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69)) | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA SOLIDARIDAD URBANA - 98767 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98767 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Otros, meta:17.22, meta_modificada:17.22)} | 1 | (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ARTESANOS COLONIA SOLIDARIDAD URBANA, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE ROSAS) | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20) | {meta1: (unidad_medida:Otros, avance:17.22)} | 1762513 | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | AVANCE FISCAL | | | | ESTATUS | | OBSERVACIONES | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|----------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------|------------------|--|------------------|------------------|---------|-------------------|--------|--|--------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------|---------------|---|---|--|--------|---------------|-------------------|-------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL | MONTO_APROBADO | FECHA_RECORSO | FECHA_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_NOMBRE | TIPO_PROGRAMA | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_ORIGEN | MUNICIPIO_ORIGEN | POBLACION_ORIGEN | MUJERES | HOMBRIS | RENTAS | TIPO_GERENCIAMIENTO | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECIBIDOS | COMPROMETIDOS | DEVENIDOS | DEBEROS | PAGADOS | CONTRATOS | AVANCE_CUENTAS | FOTOS | ESTATUS | PLAZO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | |
| 2020 | 4 | CAM200301762563 | Proyecto de inversión | 499662.28 | | | | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA RENOVAÇÃO II 98923 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98923 | 5 | 15 | 9 | 0 | {meta: {unidad_m edida:Otro s, meta:68.68}} | 1 | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 450965.18 | 450965.18 | 450965.18 | 0 | \$ | {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, medida:O tros, avance:68.68}} | {meta: {unidad_m edida:O tros, avance:68.68}} | (1762563/proye cto_INICIO, 1762563/proy ecto_FIN, 1762563/proy ecto_PROCESO) | Valido | En Ejecución | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301762565 | Proyecto de inversión | 124915.57 | | | | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA RENOVAÇÃO I 98933 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98933 | 5 | 3 | 2 | 0 | {meta: {unidad_m edida:Otro s, meta:17.22}} | 1 | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | 0 | \$ | {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, medida:O tros, avance:17.22}} | {meta: {unidad_m edida:O tros, avance:17.22}} | (1762565/proy ecto_INICIO, 1762565/proy ecto_FIN) | Valido | En Ejecución | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301762570 | Proyecto de inversión | 374746.68 | | | | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA 1 DE MAYO PLAYÓN 98944 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98944 | 5 | 9 | 6 | 0 | {meta: {unidad_m edida:Otro s, meta:51.66}} | 1 | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 338223.9 | 338223.9 | 338223.9 | 0 | \$ | {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, medida:O tros, avance:51.66}} | {meta: {unidad_m edida:O tros, avance:51.66}} | (1762570/proy ecto_INICIO, 1762570/proy ecto_FIN) | Valido | En Ejecución | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301762575 | Proyecto de inversión | 499662.28 | | | | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA MANIGUA 98958 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98958 | 5 | 12 | 8 | 0 | {meta: {unidad_m edida:Otro s, meta:68.88}} | 1 | 01-09-2020 | 31-10-2020 | 450965.18 | 450965.18 | 450965.18 | 0 | \$ | {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, medida:O tros, avance:68.88}} | {meta: {unidad_m edida:O tros, avance:68.88}} | (1762575/proy ecto_INICIO, 1762575/proy ecto_FIN, 1762575/proy ecto_PROCESO) | Valido | En Ejecución | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301764149 | Proyecto de inversión | 1210681.85 | | | | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMBODORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD PITAL VIEJO ASENTAMIENTO PITAL VIEJO 103126 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 103126 | 5 | 20 | 25 | 0 | {meta: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:112.54}} | 1 | 06-09-2020 | 16-10-2020 | 1199804.47 | 1199804.47 | 1199804.47 | 0 | \$ | {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, medida:Cuadrados, avance:112.54}} | {meta: {unidad_m edida:Cuadrados, avance:112.54}} | (1764149/proy ecto_INICIO, 1764149/proy ecto_FIN, 1764149/proy ecto_PROCESO) | Valido | En Ejecución | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------|--|--|--------|----------|--------|--------|---|--------------------|-----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----|---|--|--|--|--|---|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CICLO | TRAMO | RDIO | CATEGORIA | MUNICIPIO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | | | | | | | | | | | | | |
| ANIO | PROYECTO | RDIO | CATEGORIA | MUNICIPIO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | | | | | | | | | | | | | |
| ANIO | PROYECTO | RDIO | CATEGORIA | MUNICIPIO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | ALABRO | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1764244 | Proyecto de inversión | 1209314.76 | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209314.76, modificado:119816 4.7)} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES EN ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 103359 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 103359 | 5 | 14 | 12 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.54, meta_modificada:112.54)} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE CHAMPOTON EIDDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y | 06-09-2020 | 16-10-2020 | 1198164.7 | 1198164.7 | 1198164.7 | 0 | \$ | {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE CHAMPOTON EIDDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.54)} | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.54)} | 1764244 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1764263 | Proyecto de inversión | 1203263.95 | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203263.95, modificado:119739 9.77)} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES EN ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 103418 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 103418 | 5 | 16 | 12 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modificada:113.0)} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA DEL GOLFO Y | 06-09-2020 | 16-10-2020 | 1197399.77 | 1197399.77 | 1197399.77 | 743996.3 | \$ | 743,996.30 | {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA DEL GOLFO Y | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0)} | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0)} | 1764263 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1764317 | Proyecto de inversión | 1347843.84 | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347843.84, modificado:134784 1.57)} | ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL AEROGENERADORES DE ENERGÍA SOLAR, PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 103532 | 5 | 35 | 33 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0)} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDDO RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y | 15-09-2020 | 30-10-2020 | 1347841.57 | 1347841.57 | 1347841.57 | 0 | \$ | {cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDDO RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_medida:Otros, avance:32.0)} | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_medida:Otros, avance:32.0)} | 1764317 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1767799 | Proyecto de inversión | 3500000 | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:347139 1.57)} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD CHEKUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL - 112987 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 112987 | 5 | 35 | 25 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDDO CHEKUBUL, 24313 CHEKUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, SOBRE LA CARRETERA | 01-09-2020 | 30-10-2020 | 3471391.57 | 3471391.57 | 3471391.57 | 2856234.3 | \$ | 2,856,234.30 | {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDDO CHEKUBUL, 24313 CHEKUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, SOBRE LA CARRETERA | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)} | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)} | 1767799 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1767821 | Proyecto de inversión | 850000 | {f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:462717 .46)} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA COMEDORES EN ESCOLARES EN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 113060 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113060 | 5 | 35 | 20 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0)} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LA REABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR SE | 01-10-2020 | 30-12-2020 | 462717.46 | 462717.46 | 462717.46 | 462717.46 | \$ | 462,717.46 | {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LA REABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR SE | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0)} | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0)} | 1767821 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIADO | | | | AVANCE PRESUPUESTAL | | ESTADO | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|---|--------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------|---------------|--|-----------------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------|--------|---|---|---|--------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| CICLO | TRAMO | FOJO | CATEGORIA | MONTO_LOCAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | TIPO ENTIDAD RESPONSABLE | ENLACE ORIGINALE | TIPO MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROYECTO A PROYECTAR | CLASIFICACION | TARIFA/AC. NUM | INSTITUCION EJECUTIVA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICARIA | UNIDADES | MEMBRAS | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO DESCRIPCIÓN META | GEOREFERENCIAL | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | ERRODO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCE PRESUPUESTAL | CAPITALIZADO | ESTADO | ELIJO | OBSERVACIONES CAPTIVAS | OBSERVACIONES RESUMIDAS |
| 2020 | 4 | CAM20030 1767854 | Proyecto de inversión | 750000 | {f1: (ciclo_recurso:2020 ,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:740961.17)} | MANTENIMIEN TO DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN ATASTA - ATASTA - 113131 | Campeche | | Carmen | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | | 113131 | 5 | 18 | 20 | 0 | {meta: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modi ficada:35.0)} | 1 | {cve_municipio:3 ,localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO 180 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL | 01-10-2020 | 30-12-2020 | 740961.17 | 740961.17 | 740961.17 | 0 | \$ | {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISMDF-LIR-041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:35.0)} | (176785 4/proye cto_INIC IO, /proyec to_PROC ESO) | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1767860 | Proyecto de inversión | 638106.65 | {f1: (ciclo_recurso:2020 ,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638106.65, modificado:635266.12)} | MANTENIMIEN TO DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO COLONIA EMILIANO | Campeche | | Carmen | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | | 113138 | 5 | 15 | 15 | 0 | {meta: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modi ficada:35.0)} | 1 | {cve_municipio:3 ,localidad:262, direccion:CALLE JUSTO SIERRA EIDO EMILIANO ZAPATA, 24198 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE | 01-10-2020 | 30-12-2020 | 635266.12 | 635266.12 | 635266.12 | 0 | \$ | {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISMDF-LIR-041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:35.0)} | (176786 0/proyec to_INIC IO, /proyec to_PROC ESO, /proyec to_FIN) | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1767913 | Proyecto de inversión | 1601251.08 | {f1: (ciclo_recurso:2020 ,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601251.08, modificado:160094.79)} | PAVIMENTACIÓ N CON ADCRETO, ILUMINACIÓN Y DRENAJE DEL ANDADOR LEO ENTRE CALLE CONSTELACIÓN ARIES Y CALLE CONSTELACIÓN HYDRA EN | Campeche | | Carmen | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y Vialidades | Sin identificar | | 113302 | 5 | 145 | 100 | 0 | {meta: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modi ficada:614.0)} | 1 | {cve_municipio:3 ,localidad:1, direccion:CALLE CONSTELACIÓN LEO COLONIA SANTA RITA, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ARIES Y CALLE | 15-10-2020 | 10-11-2020 | 160094.95 | 160094.95 | 160094.95 | 0 | \$ | {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISMDF-LIR-041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:61.4)} | (176791 3/proyec to_INIC IO, /proyec to_FIN, /proyec to_PROC ESO) | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1767969 | Proyecto de inversión | 5006670.35 | {f1: (ciclo_recurso:2020 ,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5006670.35, modificado:497496.62)} | PAVIMENTACIÓ N CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LAS PALMAS EN CARMEN LOCALIDAD | Campeche | | Carmen | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y Vialidades | Sin identificar | | 113438 | 5 | 270 | 123 | 0 | {meta: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:3886.0, meta_modi ficada:3886.0)} | 1 | {cve_municipio:3 ,localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA 23 DE JULIO, 24155 CUADRO DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE | 03-09-2020 | 14-11-2020 | 497496.62 | 497496.62 | 0 | 0 | \$ | {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISMDF-LIR-041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:38.86)} | (176796 9/proyec to_INIC IO, /proyec to_FIN, /proyec to_PROC ESO) | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1767974 | Proyecto de inversión | 1326646.18 | {f1: (ciclo_recurso:2020 ,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326646.18, modificado:138001.019)} | PAVIMENTACIÓ N CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES PINO SUAREZ Y FRANCISCO I MADERO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA | Campeche | | Carmen | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y Vialidades | Sin identificar | | 113452 | 5 | 299 | 155 | 0 | {meta: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:2767.0, meta_modi ficada:2767.0)} | 1 | {cve_municipio:3 ,localidad:199, direccion:CALLE PINO SUAREZ VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y | 03-10-2020 | 01-11-2020 | 138001.019 | 138001.019 | 0 | 0 | \$ | {tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISMDF-LIR-041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M | {meta: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:27.67)} | (176797 4/proyec to_INIC IO, /proyec to_FIN, /proyec to_PROC ESO) | En Ejecución | Valido avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| EJECIO | TRIMESTRE | PERIODO | CATEGORIA | SUBPROYECTO | FUENTE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD DESTINATARIA | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO DESTINATARIO | TIPO DE PROYECTO | CLASIFICACION | NATURALEZA DE LA OBRA | IDENTIFICACION DE LA OBRA | PREMIO PROYECTO | POBLACION BENEFICARIA | ANDETES | HOMAJES | RENTAS | METAS | TIPO DE OBRA | COORDENADAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJECUCION | PAGADO | AVANCE FINANCIERO | | AVANCE FISICO | | ESTADO | RIZO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
|--------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------|---|---|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|--------|--|--------------|---|--------------|---------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------|---|--|---------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATOS | PAGADO | AVANCE FISICO | ESTADO | | | | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1767976 | Proyecto de Inversión | 1655495.02 | (f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655495.02, modificado:214985.043) | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DEL CRUZAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE 29 EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO OXOCABAL | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113459 | 5 | 63 | 55 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3456.0, meta_modificada:3456.0)} | 1 | (eve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE 29 EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO OXOCABAL) | 01-09-2020 | 30-11-2020 | 2149850.43 | 2149850.43 | 0 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, medida:1767976, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, avance:3456.0} | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1767976, meta_modificada:1767976)} | (1767976) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1767979 | Proyecto de Inversión | 10264354.26 | (f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10264354.26, modificado:995428.043) | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA Y JUAN DE LA BARRERA EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL DIENAJE DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLES EDUARDO LAVALLE URBINA Y JOAQUIN MUCEL ACERETO EN CARMEN LOCALIDAD OXOCABAL | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113463 | 5 | 125 | 102 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6876.0, meta_modificada:6876.0)} | 1 | (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 40 Y CALLE INDEPENDENCIA) | 01-10-2020 | 30-11-2020 | 9954288.48 | 9954288.48 | 0 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, medida:1767979, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, avance:6876.0} | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1767979, meta_modificada:1767979)} | (1767979) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1767987 | Proyecto de Inversión | 2099749.43 | (f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099749.43, modificado:209851.373) | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES JOAQUIN MUCEL ACERETO Y TOMAS ZANAR BARBACHANO ENTRE CALLE EDUARDO LAVALLE URBINA Y JOAQUIN MUCEL ACERETO EN CARMEN LOCALIDAD OXOCABAL | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113473 | 5 | 35 | 20 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0)} | 1 | (eve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EDUARDO LAVALLE URBINA Y JOAQUIN MUCEL ACERETO EN CARMEN LOCALIDAD OXOCABAL) | 03-09-2020 | 21-12-2020 | 2098513.73 | 2098513.73 | 0 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, medida:1767987, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, avance:273.0} | {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1767987, meta_modificada:1767987)} | (1767987) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1768008 | Proyecto de Inversión | 3025994.88 | (f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025994.88, modificado:300825.446) | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES JOAQUIN MUCEL ACERETO Y TOMAS ZANAR BARBACHANO ENTRE CALLE EDUARDO LAVALLE URBINA Y JOAQUIN MUCEL ACERETO EN CARMEN LOCALIDAD OXOCABAL | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113539 | 5 | 136 | 125 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4420.0, meta_modificada:4420.0)} | 1 | (eve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE JOAQUIN MUCEL ACERETO PUEBLO SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EDUARDO LAVALLE URBINA Y JOAQUIN MUCEL ACERETO EN CARMEN LOCALIDAD OXOCABAL) | 01-10-2020 | 30-11-2020 | 3008254.46 | 3008254.46 | 0 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, medida:1768008, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, avance:4420.0} | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1768008, meta_modificada:1768008)} | (1768008) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1768015 | Proyecto de Inversión | 2188575.12 | (f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188575.12, modificado:281728.723) | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CARMEN LOCALIDAD OXOCABAL ASENTAMIENTO OXOCABAL | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113548 | 5 | 18 | 12 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.8, meta_modificada:414.8)} | 1 | (eve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE 8 EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DIEZ, CALLE GUSTAVO DIAZ GUZMAN) | 03-09-2020 | 30-11-2020 | 2817287.23 | 2817287.23 | 0 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, medida:1768015, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, avance:414.8} | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1768015, meta_modificada:1768015)} | (1768015) | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |

NIVEL PROYECTO
 ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MANTENIMIENTO AL PROYECTO | FECHA DE FINANCIAMIENTO | MONEDA | UNIDAD DE RESPONSABILIDAD | ENTIDAD DE RESPONSABILIDAD | MUNICIPIO DE RESPONSABILIDAD | TIPO DE PROYECTO | CLASIFICACION | MUNICIPIO DE ORIGEN DE FONDOS | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICARIA | AMERIAS | MONEDAS | MONTOS | METAS | TIPO DE METAS | DESCRIPCION DE METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | CERENDO | PAGADO | COMENTARIOS | AVANCE POR META | ESTADO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | |
|-------|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|--------|---|---------------|--|--------------|---------------|------------|--------------|------------|----------|--------|---|---|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE POR META | ESTADO |
| 2020 | 4 | CAM20030 1768018 | Proyecto de Inversión | 2125569.67 | | Campeche | Carmen | | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | Transportes y vialidades | Sin Identificar | | | 113556 | \$ | 20 | 16 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0)} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y LAS CALLES A ... | 03-09-2020 | 30-12-2020 | 2106890.62 | 2106890.62 | 1992600.76 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LR-041-20, medida:1768018 Cuadrados, contratista:IGNACIO GUTIERREZ Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M ...) | {meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:1768018.00, avance:0.0)} | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1768022 | Proyecto de Inversión | 1048968.14 | | Campeche | Carmen | | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | Salud | Sin Identificar | | | 113562 | \$ | 25 | 19 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0)} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:3473, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL PITAL VIEJO RANCHERIA PUCTEAL, 24315 PUCTEAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y ... | 15-09-2020 | 30-12-2020 | 900505.59 | 900505.59 | 900505.59 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LR-038-20, medida:1768022 Cuadrados, contratista:DO WILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:M ...) | {meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:1768022.00, avance:70.0)} | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1768047 | Proyecto de Inversión | 1198604.95 | | Campeche | Carmen | | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | Educación | Sin Identificar | | | 113640 | \$ | 10 | 10 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0)} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CARRETERA DEL GOLFO SN PASANDO LA ... | 15-09-2020 | 30-12-2020 | 1197399.77 | 1197399.77 | 1197399.77 | 743996.3 | \$ | 743,996.30 | (tipo_obra:Obra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LR-041-20, medida:1768047 Cuadrados, contratista:IGNACIO GUTIERREZ Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M ...) | {meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:1768047.00, avance:81.0)} | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1768053 | Proyecto de Inversión | 1305560.78 | | Campeche | Carmen | | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | Educación | Sin Identificar | | | 113662 | \$ | 20 | 18 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:82.47, meta_modificada:82.47)} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y A UN COSTADO DE LA COMISARIA Y DE LA ... | 15-09-2020 | 30-12-2020 | 1164565.23 | 1164565.23 | 1164565.23 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LR-041-20, medida:1768053 Cuadrados, contratista:IGNACIO GUTIERREZ Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M ...) | {meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:1768053.00, avance:82.47)} | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1768064 | Proyecto de Inversión | 638106.66 | | Campeche | Carmen | | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | Educación | Sin Identificar | | | 113683 | \$ | 28 | 25 | 0 | {meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:140.25, meta_modificada:140.25)} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ... | 15-10-2020 | 30-12-2020 | 594240.76 | 594240.76 | 594240.73 | 0 | \$ | (tipo_obra:Obra, numero_contr ato:MCC-DOP-FISMDF-LR-041-20, medida:1768064 Cuadrados, contratista:IGNACIO GUTIERREZ Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:M ...) | {meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:1768064.00, avance:140.25)} | En Ejecución | Valido | Sin observaciones | Sin observaciones | |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------|----------|----------------|--------|---|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------|-----------|-------|------------|--------|--|--------------|---------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--|---|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| CICLO | TIEMPO FINE | FOLIO | CATEGORIA | MUNICIPIO | MONTO | FECHA | FINANCIAMIENTO | NOMBRE | UNIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | ANEXO | TIPO PROGRAMA | CLASIFICACION | ACTIVIDAD | INSTITUCIONAL | NUMERO | POBLACION | ANEXO | COMPROMISO | RENTAS | METAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECURSOS | COMPROMETIDOS | DEVENIDOS | EROGADOS | PAGADOS | CONTRATISTA | AVANCE | ESTATUS | FECHA | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1768106 | Proyecto de inversión | 968849.68 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113755 | 5 | 30 | 25 | 0 | | | | | {meta: {unidad_medida: Otros, meta_modificada: 60.0}} | 1 | 15-09-2020 | 30-12-2020 | 962722.13 | 962722.13 | 962722.13 | 549429.58 | \$ | 549,429.58 | (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista: INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocado: M...) | (meta: {unidad_medida: Otros, avance: 60.0}) | 1768106 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1768848 | Proyecto de inversión | 650000 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 115915 | 5 | 20 | 15 | 0 | | | | | {meta: {unidad_medida: Metros, meta_modificada: 35.0}} | 1 | 15-09-2020 | 30-12-2020 | 607866.67 | 607866.67 | 607866.67 | 0 | \$ | | (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista: INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocado: M...) | (meta: {unidad_medida: Metros, avance: 35.0}) | 1768848 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1768900 | Proyecto de inversión | 638106.66 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 116051 | 5 | 15 | 12 | 0 | | | | | {meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 16.6}} | 1 | 15-09-2020 | 30-12-2020 | 600076.69 | 600076.69 | 600076.69 | 0 | \$ | | (tipo_obra: Obra, numero_contrato: MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista: INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocado: M...) | (meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 16.6}) | 1768900 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. NICOLÁS HERNÁNDEZ YNURRETA MANCERA
 DIRECTOR DEL SMAPAC.

MTR. LORENZO ALBERTO CAN SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY
 TESORERO MUNICIPAL.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social.
 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | AVANCE_FISICO | | FOTOS | | ESTATUS | | FLUJO | | OBSERVACIONES | | OBSERVACIONES | | |
|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--|-----------------|---|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|-----------------|---|--|--|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FUNDO | CATEGORIA | MONTOS DE OBLIGADO | PLANTEO DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMatico | CLASIFICACION | SURCLASIFICACION | INSTITUCION EDUCATIVA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOGRAFICO | COORDENADAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECIBIDADO | COMPROMETIDO | DEVENIGADO | LIQUIDADO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCE_FISICO | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_FUENTE |
| 2020 | 4 | CAM2003 01792431 | Proyecto de inversión | 2E+06 | {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), ...} | MEJORAMIENTO DE LOS 59 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM (SMAPAC) | FORT-001 | N | 0 | 0 | 221000 | {meta1: (unidad_medida:Lo te, meta_mo dificada:5 9.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio :3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lats: 91.8074586, lat:18.6504879)} | 04-07-2020 | 15-12-2020 | 2496442.55 | 2496442.55 | 2496442.55 | 2222334.47 | \$ 2,222,334.47 | {tipo_obras: Adquisiciones, numero_contrato:SMA PAC-CAF/LP-ADO/FORTAMUN-900300001/2020, contratista: ...} | {meta1: (unidad_medida:1 ote, avance:5 9.0)} | {1792431/proyecto_PROCESO, 1792431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |


C.P. JOSÉ ALIESSER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---|--------|----------|--------|-----------|--|------------------------------|---------------------------|-----------|-------|-------|----------|--------------|-----------|-----------|--------|-------------|--|--------|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| UNID. | TRIMES | FORES | CATEGORIA | MONTO_ORIGINAL_APROBADO | PROYECTO | UNIDAD | ENTIDAD | ESTADO | MUNICIPIO | PROGRAMA | CLASIFICACION | INICIATIVA | ACTIVIDAD | FECHA | FECHA | RECURSOS | COMPRONETADO | DEVENGADO | ENCUENTRO | PAGADO | CONTRATISTA | AVANCE | ESTADO | COMENTARIOS | ESTADO | COMENTARIOS | ESTADO | COMENTARIOS | | | | | | | | |
| 2020 | 4 | CAM200401874166 | Proyecto de inversión | 2921548.15 | [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:93, FEDEERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), JUNIO Y | | Campeche | | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 322-HID19 | N | 0 | 0 | 4344 | | | | | [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1660.2, meta_modificada:1660.2}] | 1 | [geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Campeche, Mexico, lon: 91.8074586, lat:18.6504879}] | 01-06-2020 | 30-07-2020 | 2921548.15 | 2850793.47 | 2850793.47 | \$2,850,793.47 | | [tipo_obra: Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-IP-007-20, contratista:COMPANIA VEG CONSTRUCCIONES, S.A. DE | [meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:160.2}] | [1874166/proyecto_FIN, avance:160.2}] | [1874166/proyecto_FIN, avance:160.2}] | [observacion:ES SUSTITUYE AL PROYECTO CON FOLIO CAM200301714 258, QUE SE REPORTO EN EL 3ER TRIMESTRE CON ERROR EN EL CICLO DEL |



ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY
 TESORERO MUNICIPAL.

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| AÑO | TRIMESTRE | PROYECTO | CATEGORIA | MUNICIPIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD PONEDORA | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO PONEDOR | TIPO DE PROGRAMA | CLASIFICACION SUBCATEGORIA | INSTITUCION | ESTADO | NUMERO PROYECTO | FUNDACION | MASCULINO | FEMENINO | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO DE GASTO | REFERENCIAL | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECURSOS | COMPLEMENTOS | RECURSOS | EJERCIDO | MOROSO | AVANCE | | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | | |
|------|-----------|---------------------|-------------|-----------|-----------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--------|-----------------|-----------|-----------|----------|---------------|--|---------------|---|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|--|---|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTINUA | AVANCE | | | | | |
| 2020 | 4 | CAM20030 1788023 | Adquisición | n | 5678883.6 | | Campeche | Campeche | Carmen | Carmen | Programa de Inversión de Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst. Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | N | 167-FORTASE G20 | N | 0 | 0 | 221094 | (meta:1:unidad_medicada:100.0) meta_modificada:100.0) | 1 | (EVE_M UNIDAD 03, LOCALIDAD:1, DIRECCION: Calle 22 91, Centro, 24100 Cd del Carmen) | 01-04-2020 | 31-12-2020 | 6225018.53 | 6225018.53 | 6225018.53 | 6225018.53 | \$ | 6,225,018.53 | (TPO:1: (tipo_o bra:Adquisiciones, numero_cont_rato:1, JCN/040/2020, contrat ista:BR | (1788023 /proyecto, avance:100.0) /proyecto_FIN | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20030 1788034 | Adquisición | n | 448770 | | Campeche | Campeche | Carmen | Carmen | Programa de Inversión de Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | N | 168-FORTASE G20 | N | 0 | 0 | 221094 | (meta:1:unidad_medicada:100.0) meta_modificada:100.0) | 1 | (EVE_M UNIDAD 03, LOCALIDAD:1, DIRECCION: Calle 22 91, Centro, 24100 Cd del Carmen) | 01-08-2020 | 28-08-2020 | 448763.4 | 448763.4 | 448763.4 | 448763.4 | \$ | 448,763.40 | (TPO:1: (tipo_o bra:Adquisiciones, numero_cont_rato:1, JCN/055/2020, contrat ista:BR | (1788034 /proyecto, avance:100.0) /proyecto_FIN, /proyecto_PROC | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

ING. MARIA ENEDINA HERNANDEZ TORRES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO.

C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY
 TESORERO MUNICIPAL.

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | AVANCE FÍSICO | | | | ESTATUS | | OBSERVACIONES | | | |
|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------------|--|------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|------------------|--|--------------|---|------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|--|--|---------------|------------------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FECHA | CATEGORIA | MONTO SUBVENCION APROBADA | PROYECTO | RAMO | MODALIDAD | PROYECTO | ENTIDAD | MUNICIPIO | TIPO PROGRAMAS | ELABORACION | SUBCLASIFICACION | INSTRUMENTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | CUMPLIMIENTO | DEFINIDO | EFECTIVO | PAGADO | CONTRATADO | AVANCE FÍSICO | CAPITALIZADO | ESTATUS | FECHA | OBSERVACIONES CAPÍTULOS | OBSERVACIONES REVISIÓN | |
| 2020 | 4 | CAM20040 1874188 | Proyecto de Inversión | 3104662.5 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 3 | Carmen | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 10649 - 1 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8218.0, meta_modificada:8218.0}} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Campeche, México} | 25-12-2020 | 31-12-2020 | 3104662.48 | 3104662.48 | 3104662.48 | 0 | \$ | {tipo_obra:Obras, numero_contador:MCC-DOP-FAFEP-LIR-065-20, contrato:} | {meta1: {unidad_medida: (1874188) /proyecto_INICIO, avance:0}} | En Ejecución | Validado / Registro avanzado | Sin observaciones | Sin observaciones |


ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C.P. JOSÉ AMESER HERNÁNDEZ MAY
 TESORERO MUNICIPAL.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | AVANCE FISICO | | ESTATUS | | OBSERVACIONES | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-------|-----------|------------------|------------------------|--------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|---------|---------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|---------------|----------------|---------|-------|--------------------------|-------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APR | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_ORIGEN | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | MITAS | TIPO_REFERENCIA | GEOPERFORMANCIA | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PASADO | CONTRATOS | AVANCE_FISICO | CARPETA_FISICA | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CATEGORICA | OBSERVACIONES_DETALLADA |

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE
(CULTURA DEL AGUA) 2020.**


ING. NICOLÁS HERNÁNDEZ YNURRETA MANCERA
DIRECTOR DEL SMAPAC.


C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NIVEL PROYECTO


ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | AVANCES_POR_COS | | ESTATUS | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|------|-----------|------------------|------------------------|--------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------|---------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------|--------|-----------|-----------------|-----------------|---------|-------|-----------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMES | FCUD | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APR | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RA | ENTIDAD_RES | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO_A | TIPO_PROGRAMA | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_ORIG | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIA | MOTIVO | HOMBRES | BENEFICIARIO | METAS | TIPO_SEGUIMIENTO | REFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECARGADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PERIODO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_POR_COS | CAPETAS_POR_COS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURA | OBSERVACIONES_REVISION |

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
DEVOLUCION DE DERECHOS 2020**



**ING. NICOLÁS HERNÁNDEZ YNURRETA MANCERA
DIRECTOR DEL SMAFAC.**



**C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.**

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.

03/02/2021

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | AVANCE FISICO | | FOTOS | | ESTATUS | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------|-----------|------------------|------------------------|--------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------|---------|---------------|-------|-----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|--------|----|-----|---------------|----------|---------|-------|-------------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOUO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APT | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NUMERO | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOGRAFICA | COORDENADAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | REALIZADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | ERECUIDADO | PAGADO | CD | NTB | AVANCE_FISICO | CANTIDAD | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPITULOS | OBSERVACIONES_REVISION |

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2020.**



**ING. NICOLÁS HERNÁNDEZ YNURRÉTA MANCERA
DIRECTOR DEL SMAPAC.**



**C.P. JOSÉ ALÍESER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.**

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.

03/02/2021

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | AVANCE FISCAL | | FOTOS | | ESTATUS | | ALÍO | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|---------------|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------------|-------------|-------|---|-----------------|--|---------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|---|--|----------------------------|--------------|-----------------------|---|-------------------|
| CIKID | TRIMESTRE | PROYECTO | CATEGORIA | MONTO_CUOTA CAPTURADO | FUENTE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EDUCATIVA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICARIA | MINIMOS | MAXIMOS | EMPENDIENDO | METAS | TIPO_MEDICION | GEORREFERENCIAL | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECALCULADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJECUIDO | PASADO | CONTRATOR | AVANCE_FISCAL | CAPETRA_FOTOGRAFIA | ESTATUS | ESTATUS | ALÍO | OBSERVACIONES_CAPTURA | OBSERVACIONES_BENEFICARIO | |
| 2020 | 4 | CAM200301714253 | Proyecto de inversión | 5941484.84 | DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5941484.84, modificado:5941484.84 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 19-B Y PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES 19-A Y 36-C DE LA COLONIA GUADALUPE | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 300-HID20 | N | 0 | 0 | 0 | 6516 | (meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7080.53, meta_modificada:7080.53) | 1 | {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:21.1207996} | 01-06-2020 | 29-08-2020 | 5592909.43 | 5592909.43 | 5592909.43 | 5592909.43 | \$ | 5,592,909.43 | CC-DOP-FOPET-LP-008-20, contratista:LUCCIA TAPIA AZOTLA, convocant:ALUMINUM | (meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.8053) | (1714253/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301714254 | Proyecto de inversión | 294017.14 | DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294017.14, modificado:294017.14 | REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CERRADA COCOYOL DE LA COLONIA MIAMI | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 301-HID20 | N | 0 | 0 | 0 | 940 | (meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.95, meta_modificada:471.95) | 1 | {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:21.1207996} | 01-06-2020 | 30-06-2020 | 287532.59 | 286395.86 | 286395.86 | 286395.86 | \$ | 286,395.86 | CC-DOP-FOPET-LP-004-20, contratista:DOMITILIO MAGAÑA HERNANDO | (meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.195) | (1714254/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301714255 | Proyecto de inversión | 1006701.5 | DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006701.5, modificado:1006701.5 | REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 21 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 DE LA COLONIA GUANAL | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 302-HID20 | N | 0 | 0 | 0 | 1656 | (meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.47, meta_modificada:753.47) | 1 | {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:21.1207996} | 01-06-2020 | 04-07-2020 | 996897.49 | 996897.49 | 996897.49 | 996897.49 | \$ | 996,897.49 | CC-DOP-FOPET-LP-005-20, contratista:DOMITILIO MAGAÑA HERNANDO | (meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.347) | (1714255/proyecto_FIN) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301714256 | Proyecto de inversión | 3663398.1 | DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3663398.09, modificado:3663398.09 | REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 42 ENTRE AVENIDA 31 Y CALLE 17A | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 303-HID20 | N | 0 | 0 | 0 | 2082 | (meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4915.7, meta_modificada:4915.7) | 1 | {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:21.1207996} | 01-06-2020 | 29-08-2020 | 3658065.35 | 3658065.35 | 3658065.35 | 3658065.35 | \$ | 3,658,065.35 | CC-DOP-FOPET-LP-006-20, contratista:GRUPO DRD CIME S.A. DE C.V., | (meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.157) | (1714256/proyecto_FIN) | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200301714258 | Proyecto de inversión | 2921548.2 | DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921548.15, modificado:2921548.15 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUZAMIENTO DE LA CALLE 1° DE JUNIO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin Identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 322-HID20 | N | 0 | 0 | 0 | 4344 | (meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1660.2, meta_modificada:1660.2) | 1 | {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:21.1207996} | 01-06-2020 | 30-07-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | \$ | 0 | CC-DOP-FOPET-LP-007-20, contratista:COMPAÑIA RIA VEG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | (meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0) | (1714258/proyecto_FIN) | Cancelado | Validado | {observación:SE CANCELA YA QUE EL CICLO DEL CORRESPONDE AL REGURSO, trimestre:A.O, usuario:gaudencio, fecha:2021-01-08} | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | AVANCE FISCAL | | FOTOS | | ESTATUS | | OBSERVACIONES | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--|---------------|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------------------|--|-------------|--|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|---|--|--|--------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| ANIO | TRIMESTRE | FECHA | CATEGORIA | MONTO_GLOBA_LABORADO | FUENTE_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_SECTOR | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICARIA | MUJERES | HOMBRES | REVENIMIENTOS | METAS | TIPO_RECEDEFE | COORDENADAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | REALIZADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJECUIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCE_FISCAL | CAPETAS_FOTOS | ESTATUS | FLUIDO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_PERSONAL | |
| 2020 | 4 | CAM200401873969 | Proyecto de inversión | 1209857.6 | DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209857.65, modificado:1209857.65 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 57A ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60 DE LA COLONIA MORELOS | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 305-HID20 | N | 0 | 0 | 0 | 6576 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.4}, meta_modificada:921.4} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:5, direccion: Cd del Carmen, Camp., México, lon: 91.8074586, latitud:20.0117501} | 01-06-2020 | 15-07-2020 | 1138176.14 | 1138176.14 | 1138176.14 | 1138176.14 | \$ 1,138,176.14 | CC-DOP-FOPET-LIR-019-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS PRIVAROS | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:921.4}} | 1873969/proyecto_FIN, 1873969/proyecto_PROCESO | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200401873972 | Proyecto de inversión | 2532887.4 | DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532887.43, modificado:2705770.77 | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO EN EL ESTACIONAMIENTO CHICOASEN DEL FRACCIONAMIENTO | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 306-HID20 | N | 0 | 0 | 0 | 1105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2960.07, meta_modificada:2960.07}} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: Cd del Carmen, Camp., México, lon: 91.8074586, latitud:20.0117501} | 08-01-2021 | 08-01-2021 | 2705729.77 | 2705729.77 | 2705729.77 | 2705729.77 | \$ 2,705,729.77 | CC-DOP-FOPET-LIR-019-20, contratista:CONSTRUCCION ROEMKALI S.A. DE CV | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2960.07}} | 1873972/proyecto_FIN, 1873972/proyecto_PROCESO | Terminado | Registrado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200401873974 | Proyecto de inversión | 4734913.5 | DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4734913.49, modificado:4898770.77 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUREL ENTRE BOULEVARD JUAN CAMILO MOURIÑO Y AVENIDA CAMARON | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 307-HID20 | N | 0 | 0 | 0 | 4154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3630.07, meta_modificada:3630.07}} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: Cd del Carmen, Camp., México, lon: 91.8074586, latitud:20.0117501} | 01-06-2020 | 30-09-2020 | 4898755.98 | 4898755.98 | 4898755.98 | 4898755.98 | \$ 4,898,755.98 | CC-DOP-FOPET-LP-018-20, contratista:SUPERVISORIA Y CONSTRUCCION | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3630.07}} | 1873974/proyecto_FIN, 1873974/proyecto_PROCESO | Terminado | Registrado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200401873976 | Proyecto de inversión | 3198100.9 | DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3198100.85, modificado:3070770.77 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 48 ENTRE MALECON DE LA CALETA Y CALLE 55 DE LA COLONIA CALETA | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 310-HID20 | N | 0 | 0 | 0 | 696 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.4, meta_modificada:1154.4}} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: Cd del Carmen, Camp., México, lon: 91.8074586, latitud:20.0117501} | 01-06-2020 | 24-08-2020 | 3070944.49 | 3070944.49 | 3070944.49 | 3070944.49 | \$ 3,070,944.49 | CC-DOP-FOPET-LP-036-20, contratista:CREATO Y CONSTRUCCION | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1154.4}} | 1873976/proyecto_FIN, 1873976/proyecto_PROCESO | Terminado | Registrado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM200401873977 | Proyecto de inversión | 1156645.4 | DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156645.35, modificado:1156645.35 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA CALLE 59 ENTRE CALLE 60 DE LA COLONIA MORELOS EN CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 312-HID20 | N | 0 | 0 | 0 | 6516 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:951.4, meta_modificada:951.4}} | 1 | {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: Cd del Carmen, Camp., México, lon: 91.8074586, latitud:20.0117501} | 01-06-2020 | 10-07-2020 | 1156645.35 | 1148290.26 | 1148290.26 | 1148290.26 | \$ 1,148,290.26 | CC-DOP-FOPET-LIR-029-20, contratista:ANTONIO LEON TORRES, convocacion | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:951.4}} | 1873977/proyecto_FIN, 1873977/proyecto_INICIO | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | Sin observaciones |

NIVEL PROYECTO
ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Cuarto Trimestre 2020.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

| CICLO | | | TRIMESTRE | FOYD | CATEGORIA | MUNICIPIO | FUENTE FINANCIERA | NOMBRE | ID_ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA A PROYECTO | CLASIFICACION | CLASIFICACION SUP | INSTITUCION DE EJECUCION | NUMERO PROYECTO | FOYD | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GESTION | COORDINADOR | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | BUDGETADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJECUCION | PAGADO | CONTRATISTA | AVANCE_FISCAL | FOTOS | ESTADO | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES REVISTAS | | | | |
|-------|---|------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------|---------------|-------|--------------|--|--------------|--|------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------|--|---|---|---------------|------------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 2020 | 4 | CAM20040 1873978 | Proyecto de inversión | 414157.35 | | | [ciclo_recurso:2 O20, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FE DEREALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414157.35, modificado:414157.35] | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 54 ENTRE MALECON DE LA CALETA Y CALLE 53-A DE LA COLONIA CALETA | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 313-HID20 | N | 0 | 0 | 696 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0), meta_modificada:352.0} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:1] direccion: Cd del Carmen, Campeche, México, longitud: 91.8074586, latitud: 20.9118799 | 01-06-2020 | 30-06-2020 | 414141.04 | 414141.04 | 414141.04 | 414141.04 | \$ 414,141.04 | (tipo_obra :Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-AD-028-20, medida: Cuadrados, contratista:CONSTRUCCIONES AGRISTEE L.S.A. DE C.V.) | [187397 (meta1: (unidad_medida:METROS CUADROS, avance:35.20)] | [187397 (meta1: (unidad_medida:METROS CUADROS, avance:35.20)] | 187397 | 8/proyecto/avance | Validado / Ejecución | Registrado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20040 1873979 | Proyecto de inversión | 5697794.5 | | | [ciclo_recurso:2 O20, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FE DEREALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5697794.5, modificado:5697794.5] | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, BANQUETAS, Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE PRIMERO DE JUNIO Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO EN PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 57 ENTRE CALLE 62 Y CALLE 66; Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE CERRADA 57 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 316-HID20 | N | 0 | 0 | 4852 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1808.0), meta_modificada:1808.0} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:1] direccion: Cd del Carmen, Campeche, México, longitud: 91.8074586, latitud: 20.9118799 | 16-11-2020 | 31-12-2020 | 5654035.87 | 5654035.87 | 5654035.87 | 5654035.87 | \$ 5,654,035.87 | (tipo_obra :Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-058-20, medida: Cuadrado, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS "MAZAN" S.A.S) | [187397 (meta1: (unidad_medida:METROS CUADROS, avance:1808.0)] | [187397 (meta1: (unidad_medida:METROS CUADROS, avance:1808.0)] | 187397 | 9/proyecto/avance | Validado / Ejecución | Registrado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20040 1874211 | Proyecto de inversión | 1460059.7 | | | [ciclo_recurso:2 O20, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FE DEREALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460059.73, modificado:1460059.73] | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 57 ENTRE CALLE 62 Y CALLE 66; Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE CERRADA 57 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 308-HID20 | N | 0 | 0 | 6516 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2017.33), meta_modificada:2017.33} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:1] direccion: Cd del Carmen, Campeche, México, longitud: 91.8074586, latitud: 20.9118799 | 01-06-2020 | 15-07-2020 | 1428292.07 | 1428292.07 | 1428292.07 | 1428292.07 | \$ 1,428,292.07 | (tipo_obra :Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-037-20, medida: Cuadrado, contratista:DM INGENIERIA CIVIL, ELECTRIC) | [187421 (meta1: (unidad_medida:METROS CUADROS, avance:2017.33)] | [187421 (meta1: (unidad_medida:METROS CUADROS, avance:2017.33)] | 187421 | 1/proyecto/avance | Validado / Ejecución | Registrado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20040 1874241 | Proyecto de inversión | 4000000.7 | | | [ciclo_recurso:2 O20, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FE DEREALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.67, modificado:4978754.06] | REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 51A ENTRE CALLES 38 Y 50A DE LA COLONIA SANTA MARGARITA | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 309-HID20 | N | 0 | 0 | 2828 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4292.49), meta_modificada:4292.49} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:1] direccion: Cd del Carmen, Campeche, México, longitud: 91.8074586, latitud: 20.9118799 | 08-01-2021 | 08-01-2021 | 4978754.06 | 4978754.06 | 4978754.06 | 4978754.06 | \$ 4,978,754.06 | (tipo_obra :Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-061-20, medida: Cuadrado, contratista:RC TONER. S.A DE C.V.) | [187424 (meta1: (unidad_medida:METROS CUADROS, avance:4292.49)] | [187424 (meta1: (unidad_medida:METROS CUADROS, avance:4292.49)] | 187424 | 1/proyecto/avance | Validado / Ejecución | Registrado | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | CAM20040 1874256 | Proyecto de inversión | 1255947.4 | | | [ciclo_recurso:2 O20, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FE DEREALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255947.38, modificado:1255947.38] | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PULPO ENTRE BOULEVARD JUAN CAMILO MOURIÑO Y CALLE DELFIN | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 311-HID20 | N | 0 | 0 | 4154 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.38), meta_modificada:942.38} | 1 | [cve_municipio:3, localidad:1] direccion: Cd del Carmen, Campeche, México, longitud: 91.8074586, latitud: 20.9118799 | 01-06-2020 | 30-07-2020 | 728641.37 | 728641.37 | 728641.37 | 728641.37 | \$ 728,641.37 | (tipo_obra :Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-030-20, medida: Cuadrado, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS) | [187425 (meta1: (unidad_medida:METROS CUADROS, avance:942.38)] | [187425 (meta1: (unidad_medida:METROS CUADROS, avance:942.38)] | 187425 | 6/proyecto/avance | Validado / Ejecución | Registrado | Sin observaciones | Sin observaciones |

ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY
 TESORERO MUNICIPAL.

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

03/02/2021