

**NIVEL PROYECTO**

**ENTIDAD:** H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

**PERIODO:** Primer Trimestre 2021.

**MUNICIPIO** Carmen, Campeche.

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS			ESTATUS		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_ID_MUNICIPAL	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO  
FISM 2021**



**ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**ING. NICOLÁS HERNÁNDEZ YNURRETA MANCERA  
DIRECTOR DEL SMAPAC.**



**MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SÁNCHEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.**



**C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY  
TESORERO MUNICIPAL.**

*\*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social.  
\*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\**

05/05/2021

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: **H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.**

PERIODO: **Primer Trimestre 2021.**

MUNICIPIO: **Carmen, Campeche.**

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FIB		FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES											
CICLO	TRIMES	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR	FUENTES_FI	NAUCIAMEN	HOMBRE	ID_ENTIDAD_RE	ENTIDAD_RES	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_R	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECU	NUMERO_PRO	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFER	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDACION	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FIB	CARPETA_F	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION
	TRE			OBIGADO	NTO			SPONSABLE	PONCABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	A_PROYECTO		ION	TOBA	YECTO	FIJADA					ENIA	REFERENCIAS	O	EMBO	O						LOS	OTOS	S		STA	ON

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO  
FORTAMUN 2021**



**ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**C.P. JOSÉ ALIASER HERNÁNDEZ MAY  
TESORERO MUNICIPAL.**

05/05/2021

\*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*.

**NIVEL PROYECTO**

**ENTIDAD:** H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

**PERIODO:** Primer Trimestre 2021.

**MUNICIPAL:** Carmen, Campeche.

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISI		FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDACION	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO  
HIDROCARBUROS 2021**



**ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**C.P. JOSÉ ALIÉSER HERNÁNDEZ MAY  
TESORERO MUNICIPAL.**

05/05/2021

*\*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*\**

**NIVEL PROYECTO**

**ENTIDAD:** H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

**PERIODO:** Primer Trimestre 2021.

**MUNICIPIO:** Carmen, Campeche.

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCERO		AVANCES_FISCOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	CONTRATO	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISION

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO  
HIDROCARBUROS (ADEFAS 2020)2021**



**ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**C.P. JOSÉ ALIASER HERNÁNDEZ MAY  
TESORERO MUNICIPAL.**

05/05/2021

\*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*\*

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO				AVANCES_FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES								
							ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FOTOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2021	1	CAM20040 1874166	Proyecto de Inversión	2921548.15	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921548.15, modificado:2850793.47]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUZAMIENTO DE LA CALLE 1° DE JUNIO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	322-HID19	N	0	0	4344	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1660.2, meta_modificada:1660.2)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Campeche, México, lon: 91.8074586, lat:18.6504879)}	01-06-2020	30-07-2020	2,850,793.47	2,850,793.47	2,850,793.47	2,850,793.47	2,850,793.47	{tipo_obra: Obra, numero_contrato:MCC DOP-FOPET LP-007-20, contratista: COMPAÑIA VEG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.}	{meta1: (unidad_medida:Cuadrados, avance:1660.2)}	{1874166 /proyecto_FIN, 1874166 /proyecto_PROC ESO}	1874166	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY  
TESORERO MUNICIPAL.

05/05/2021

\*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

**NIVEL PROYECTO**

**ENTIDAD:** H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

**PERIODO:** Primer Trimestre 2021.

**MUNICIPIO:** Carmen, Campeche.

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO  
FORTASEG 2020**

**ING. MARIA ENIEDINA HERNANDEZ TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD  
PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO**

**C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY  
TESORERO MUNICIPAL.**

05/05/2021

*\*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*\*.*

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	SU_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_ORIGEN	TIPO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO				METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOGRAFICA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO				PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
												CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO						POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS									RECAUDADO	COMPROMETIDO
2021	1	CAM2004 01874188	Proyecto de inversión	3104662	{ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FE}	MALECÓN COSTERO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE (CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD)	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	10649 - 1	N	0	0	1500	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 8218.0, meta_modificada: 0}}	1	{cve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: Cd del Carmen, Campeche}	25-12-2020	31-12-2020	0	0	0	0	0	{ciclo1: {tipoobra: 0, numero_contrato: MCCC-FAFEF-LIR-065-}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	Cancelado	{obs1: {observación: Se solicita cancelación ya que el proyecto no se ejecutó. usuario: gaudencio.gorgonio, fecha: 2021-04-12}}	Sin observaciones

ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. JOSÉ ALFONSO HERNÁNDEZ MAY  
TESORERO MUNICIPAL.

\*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*\*

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	U_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES						
												CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS
2021	1	CAM200301792431	Proyecto de inversión	2E+06	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	MEJORAMIENTO DE LOS 59 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CARMEN	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAM (SMAPAC)	FORT-001	N	0	0	221000	{meta1: {unidad_medida:Lo te, meta:59.0}, meta_mo dificada:59.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}}	04-07-2020	15-12-2020	2496442.55	2496442.55	2496442.55	2496442.55	2,496,442.55	SMAPAC/CAF/LP-ADQ/FORTAMUN-900300001/2020,	{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMAPAC/CAF/LP-ADQ/FORTAMUN-900300001/2020,	{meta1: {unidad_medida:1, avance:59.0}}	{1792431/proyecto_PROCESO, 1792431/proyecto_FIN}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

  
**C.P. JOSÉ ALÍ SER HERNÁNDEZ MAY**  
**TESORERO MUNICIPAL.**

05/05/2021

\*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*\*

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	EPOCAGEOGRFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
																										AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUJO				AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	1	CAM200301767974	Proyecto de inversión	1326646.18	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326646.18, modificado:1380010.19)}	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES PINO SUAREZ Y FRANCISCO MADRERO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113452	5	299	155	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2767.0, meta_modificada:2767.0)}	1	{(eve_municipio:3, localidad:199, direccion:CARRETERA PINO SUAREZ VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y ...)	03-10-2020	01-11-2020	1,380,010.19	1,380,010.19	1,380,010.19	897,915.74	897,915.74	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-BANOBRA-LIR-056-20, contratista:LU CIANO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DEL ...)	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2767.0)}	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2767.0)}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301768015	Proyecto de inversión	2188575.12	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188575.12, modificado:246855.97)}	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL - ASENTAMIENTO OXCABAL - 113548	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113548	5	18	12	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4148.6, meta_modificada:4148.6)}	1	{(eve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CARRETERA OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DIEZ, CALLE GUSTAVO DIAZ ...)	03-09-2020	30-12-2020	2,468,555.97	2,468,555.97	2,365,293.94	2,365,293.94	2,365,293.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4148.6)}	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4148.6)}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301767979	Proyecto de inversión	10264354.26	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10264354.26, modificado:958956.67)}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA Y JUAN DE LA BARRERA EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL ...	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113463	5	125	102	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6876.0, meta_modificada:6876.0)}	1	{(eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA MANIANGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 40 Y CALLE INDEPENDENCIA ...)	01-10-2020	30-12-2020	9,589,563.01	9,589,563.01	6,155,820.09	6,155,820.09	6,155,820.09	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-BANOBRA-LP-050-20, contratista:DM INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA Y TECNOLOGIA, S. DE R.L. DE ...)	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6876.0)}	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6876.0)}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301729438	Proyecto de inversión	3317839.35	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3317839.35, modificado:436970.615)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MORELOS - 23123	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	23123	5	127	123	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3116.0, meta_modificada:3116.0)}	1	{(eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA 53-A COLONIA MORELOS, 27646 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA JUAREZ Y CALLE ...)	01-09-2020	31-12-2020	4,369,706.15	4,369,706.15	4,369,106.15	4,369,106.15	4,369,106.15	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-049-20, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ...)	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3116.0)}	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3116.0)}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301767969	Proyecto de inversión	5006670.35	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5006670.35, modificado:497496.29)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LAS PALMAS EN CARMEN LOCALIDAD ...	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113438	5	270	123	0	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3886.0, meta_modificada:3886.0)}	1	{(eve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA LOS PINOS COLONIA 23 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE ...)	03-09-2020	14-11-2020	4,974,966.29	4,974,966.29	3,532,462.18	1,626,549.62	1,626,549.62	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-BANOBRA-LIR-059-20, contratista:HA BBIB PUCH VELLUETA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, ...)	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3886.0)}	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3886.0)}	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCI A_MENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_ RESPON SABLE	ID_MUNI CPIO_RE SPONSAB L	MUNICI P_O_RESPO NSABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	DETALLE_PROYECTO				BENEFICIA RIOS	METAS	EMPL_ GEORE FEREN CIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVAC IONES_ CAPT URISTA	OBSERVA CIONES_ R EVISION			
												CLASIFICA CION	SUBCLASIF ICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO							POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	RECAUDADO	COMPROMETIDO								DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2021	1	CAM20030 1762507	Proyecto de inversión	499662.28	{ff1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.28, modificado:450965 .18)}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA - 98757	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98757	\$	12	8	0	{meta1: {unidad_m edida:Otro s, meta:68.88 , meta_modi ficada:68.8 8}}	1	{cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO SILVA PEREZ COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y ,	01-09-2020	31-10-2020	450,965.18	450,965.18	450,965.18	450,965.18	450,965.15	{tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISMDP-LP-034-20, contratista:HA BBIB PUCH VELUETA, convocante:M UNICIPIO DE CARMEN,	{meta1: {unidad_ medida:O tros, avance:68 .88}}	1762507 /proyec to_PROC ESO, 1762507 /proyec to_FIN	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM20030 1767982	Proyecto de inversión	2099749.43	{ff1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099749.43, modificado:209851 3.73)}	UNIDAD EDUCATIVA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLES EDUARDO LAVALLE URBINA Y JOAQUIN MUCEL ACERETO EN CARMEN LOCALIDAD	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113473	\$	35	20	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, meta:273.0 , meta_modi ficada:273. 0}}	1	{cve_municipio:3 , localidad:614, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EDUARDO	03-09-2020	21-12-2020	2,098,513.73	2,098,513.73	1,596,409.00	1,596,409.00	1,596,409.00	{tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- BANOBRAS LIR-051-20, contratista:SU MICONTA, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DEL CARMEN,	{meta1: {unidad_ medida:Metros lineales, avance:27 3.0}}	1767982 /proyec to_PROC ESO	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM20030 1751244	Proyecto de inversión	249831.15	{ff1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:245782 .58)}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA - 61644	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE NTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	61644	\$	6	4	0	{meta1: {unidad_m edida:Otro s, meta:34.0, meta_modi ficada:34.0 }}	1	{cve_municipio:3 , localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24323 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA	03-08-2020	21-09-2020	245,782.57	245,782.57	245,782.57	245,782.57	245,782.57	{tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISMDP-LIR-024-20, contratista:CO RPORATIVO HR INGENIERIA CONSTRUCCIO N Y	{meta1: {unidad_ medida:O tros, avance:34 0}}	1751244 /proyec to_PROC ESO	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM20030 1750330	Proyecto de inversión	499662.29	{ff1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.29, modificado:449599 5.92)}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 59154	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE NTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	59154	\$	8	4	0	{meta1: {unidad_m edida:Otro s, meta:68.88 , meta_modi ficada:68.8 8}}	1	{cve_municipio:3 , localidad:3395, direccion:CALLE 10 DE MAYO EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE	03-08-2020	01-10-2020	495,995.92	495,995.92	495,995.92	495,995.92	495,995.92	{tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- FISMDP-LP-033-20, contratista:CO MPAÑÍA VEG CONSTRUCCIO NES S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE	{meta1: {unidad_ medida:O tros, avance:68 .88}}	1750330 /proyec to_PROC ESO	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM20030 1767913	Proyecto de inversión	1601251.08	{ff1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601251.08, modificado:160094 7.95)}	UNIDAD EDUCATIVA DE PAVIMENTACIÓN CON ADCRETO, ILUMINACIÓN Y DRENAJE DEL ANDADOR LEON ENTRE CALLE CONSTELACIÓN ARIES Y CALLE CONSTELACIÓN HYDRA EN	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113802	\$	145	100	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:614.0 , meta_modi ficada:614. 0}}	1	{cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE CONSTELACIÓN LEO COLONIA SANTA RITA, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ARIES Y CALLE	15-10-2020	10-11-2020	1,600,947.95	1,600,947.95	1,600,268.71	1,467,833.61	1,467,833.61	{tipo_obra:Ob ra, numero_contr ato:MCC-DOP- BANOBRAS LIR-052-20, contratista:IN NOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICA S, S.A. DE C.V., convocante:M	{meta1: {unidad_ medida:Metros Cuadrado s, avance:61 4.0}}	1767913 /proyec to_PROC ESO	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones







**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	RECAUDADO							
2021	1	CAM200301761716	Proyecto de inversión	221188.22	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221188.22, modificado:198948.92)}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA LIMONAR - 96546	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	96546	5	6	4	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE JULIO COLONIA LIMONAR, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LIMONAR Y ...}	01-09-2020	31-12-2020	198,948.92	198,948.92	198,948.92	198,948.92	198,948.92	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LP-034-20, contratista:HA BBIB PUCH VELUETA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, ...}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)}	{1761716/proyecto_INICIO, 1761716/proyecto_FIN, 1761716/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301762044	Proyecto de inversión	110594.11	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110594.11, modificado:99548.82)}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 97433	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	97433	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 C COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24130 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 A Y CALLE 17, CASA DE ...}	01-09-2020	31-12-2020	99,548.82	99,548.82	99,548.82	99,548.82	99,548.82	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LP-034-20, contratista:HA BBIB PUCH VELUETA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, ...}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)}	{1762044/proyecto_INICIO, 1762044/proyecto_FIN, 1762044/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301762111	Proyecto de inversión	110594.11	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110594.11, modificado:99548.82)}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA CARACOL - 97649	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	97649	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CARACOL, 24188 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ...}	01-09-2020	31-12-2020	99,548.82	99,548.82	99,548.82	99,548.82	99,548.82	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LP-034-20, contratista:HA BBIB PUCH VELUETA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, ...}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)}	{1762111/proyecto_INICIO, 1762111/proyecto_FIN, 1762111/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301762486	Proyecto de inversión	124915.57	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69)}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ - 98719	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98719	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Otro, meta:17.22, meta_modificada:17.22)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALKINI COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24150 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ...}	01-09-2020	31-10-2020	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LP-034-20, contratista:HA BBIB PUCH VELUETA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, ...}	{meta1: (unidad_medida:Otro, avance:17.22)}	{1762486/proyecto_INICIO, 1762486/proyecto_PROCESO, 1762486/proyecto_FIN}	Terminado	Valido	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301762502	Proyecto de inversión	499662.28	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.28, modificado:450965.18)}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA SAN NICOLÁS - 98745	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98745	5	12	8	0	{meta1: (unidad_medida:Otro, meta:68.88, meta_modificada:68.88)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA SAN NICOLÁS, 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE ...}	01-09-2020	31-10-2020	450,965.18	450,965.18	450,965.18	450,965.18	450,965.18	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LP-034-20, contratista:HA BBIB PUCH VELUETA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, ...}	{meta1: (unidad_medida:Otro, avance:68.88)}	{1762502/proyecto_INICIO, 1762502/proyecto_FIN, 1762502/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
																									COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2021	1	CAM20030 1762510	Proyecto de Inversión	124915.57	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69)}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA BIVALBO - 98763	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98763	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Otro, meta:17.22, meta_modificada:17.22)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE COCOTERO COLONIA BIVALBO, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE ABACHINES Y ...}	01-09-2020	31-10-2020	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, medida:Otro, contratista:HA BBIB PUCH VELUETA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, ...}	{meta1: (unidad_medida:Otro, avance:17.22)}	1762510/proyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM20030 1767799	Proyecto de Inversión	3500000	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3471391.57)}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHECUBUL - 112987	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	112987	5	35	25	0	{meta1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHECUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ...}	01-09-2020	30-10-2020	3,471,391.57	3,471,391.57	3,471,391.57	3,471,391.57	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-LP-009-2020, medida:Otro, contratista:CR EATO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:M ...}	{meta1: (unidad_medida:Otro, avance:1.0)}	1767799/proyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM20030 1768018	Proyecto de Inversión	2125569.67	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125569.67, modificado:2106890.62)}	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIÉRREZ - 113556	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113556	5	20	16	0	{meta1: (unidad_medida:Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS CALLES A ...}	03-09-2020	30-12-2020	2,106,890.62	2,106,890.62	2,106,890.62	2,106,890.62	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-BANOBRAS-LIR-055-20, medida:Cuadrados, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS E INGENIERIA DEL SURESTE S.A. DE C.V., ...}	{meta1: (unidad_medida:Cuadrados, avance:4200.0)}	1768018/proyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM20030 1729095	Proyecto de Inversión	5596159.02	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5596159.02, modificado:6260738.85)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO RENOVACIÓN II - 22167	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAM	22167	5	75	75	0	{meta1: (unidad_medida:Cuadrados, meta:3803.0, meta_modificada:3803.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE CAMPECHE COLONIA RENOVACION II, 28030 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ...}	01-08-2020	01-10-2020	6,260,738.85	6,260,738.85	6,260,738.85	6,260,738.85	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-015-20, medida:Cuadrados, contratista:CR EATO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:M ...}	{meta1: (unidad_medida:Cuadrados, avance:3803.0)}	1729095/proyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM20030 1740304	Proyecto de Inversión	272496.83	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272496.83, modificado:268359.54)}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 33090	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	33090	5	8	7	0	{meta1: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO EJIDO NUEVO PROGRESO, 31720 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE ...}	01-09-2020	30-11-2020	268,359.54	268,359.54	268,359.54	268,359.54	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-017-2020, medida:Otro, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RAMALIZ S.A. DE C.V., convocante:M ...}	{meta1: (unidad_medida:Otro, avance:1.0)}	1740304/proyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones



**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	RAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO				BENEFICIARIOS	METAS	JPG_GEOREFERENCIAL	AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES														
												CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO				POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETAS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION			
2021	1	CAM200301757087	Proyecto de inversión	64681.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD FOGLIO MIRAMONTES - 84315	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	84315	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivenda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:2251, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CARMEN	01-07-2020	31-10-2020	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20, contratista:EP RODI CONSTRUCCION NES S.A. DE C.V., convocante:MIRAMONTES S.A. DE C.V.}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20, contratista:EP RODI CONSTRUCCION NES S.A. DE C.V., convocante:MIRAMONTES S.A. DE C.V.}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	Valido	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301757100	Proyecto de inversión	64681.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA - 84361	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	84361	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivenda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24316 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE	01-07-2020	31-10-2020	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20, contratista:EP RODI CONSTRUCCION NES S.A. DE C.V., convocante:MIRAMONTES S.A. DE C.V.}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20, contratista:EP RODI CONSTRUCCION NES S.A. DE C.V., convocante:MIRAMONTES S.A. DE C.V.}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	Valido	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301757323	Proyecto de inversión	64681.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL II - 85055	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	85055	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivenda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3762, direccion:CALLE CARRETERA AGUACATAL EL EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y ,	01-07-2020	31-10-2020	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20, contratista:EP RODI CONSTRUCCION NES S.A. DE C.V., convocante:MIRAMONTES S.A. DE C.V.}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20, contratista:EP RODI CONSTRUCCION NES S.A. DE C.V., convocante:MIRAMONTES S.A. DE C.V.}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	Valido	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301760796	Proyecto de inversión	249831.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 94075	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	94075	5	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta:34.44, meta_modificada:34.44}}	1	{cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HECTOR MARTINEZ Y	01-09-2020	30-10-2020	247,926.43	247,926.43	247,926.43	247,926.43	247,926.43	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-032-20, contratista:DO WILL CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MIRAMONTES S.A. DE C.V.}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:34.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:34.44}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-026-20, contratista:EDUARDO BRAVO MONTOYA, convocante:MIRAMONTES S.A. DE C.V.}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:34.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:34.44}}	Valido	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301760864	Proyecto de inversión	249831.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:249495.08}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 94256	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	94256	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta:34.44, meta_modificada:34.44}}	1	{cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE 13 EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 12 LAS VIVIENDAS A	01-09-2020	30-10-2020	249,495.08	249,495.08	249,495.08	249,495.08	249,495.08	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-026-20, contratista:EDUARDO BRAVO MONTOYA, convocante:MIRAMONTES S.A. DE C.V.}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:34.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:34.44}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-026-20, contratista:EDUARDO BRAVO MONTOYA, convocante:MIRAMONTES S.A. DE C.V.}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:34.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:34.44}}	Valido	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones



**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	HPU_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS								CARPETA_FOTOS
2021	1	CAM200301748335	Proyecto de Inversión	129363.2	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:13071845)}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 53269	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	53269	5	6	4	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta_modificada:2.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:CALLE DIEZ EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317, VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-07-2020	30-10-2020	130,718.45	130,718.45	130,718.45	130,718.45	130,718.45	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-032-20, contratista:DO WILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., (meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)}	{1748335/proyecto_FIN, 1748335/proyecto_PROCESO}	{1748335/proyecto_FIN, 1748335/proyecto_PROCESO}	1748335	Terminado	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301749816	Proyecto de Inversión	249831.15	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:24792649)}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL SACRIFICIO ASENTAMIENTO SACRIFICIO - 57759	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	57759	5	4	2	0	{meta1: (unidad_medida:Otro, meta_modificada:34.4)}	1	{cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:EJIDO SACRIFICIO, 24304 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, UBICADO SOBRE LA CARRETERA 186 ESCARCEGA	03-08-2020	11-09-2020	247,926.43	247,926.43	247,926.43	247,926.43	247,926.43	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-032-20, contratista:DO WILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:34.44)}	{1749816/proyecto_FIN, 1749816/proyecto_PROCESO}	{1749816/proyecto_FIN, 1749816/proyecto_PROCESO}	1749816	Terminado	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301750338	Proyecto de Inversión	249831.15	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:24578257)}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO NORTE - 59168	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	59168	5	5	2	0	{meta1: (unidad_medida:Otro, meta_modificada:34.4)}	1	{cve_municipio:3, localidad:811, direccion:EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186	03-08-2020	11-09-2020	245,782.57	245,782.57	245,782.57	245,782.57	245,782.57	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-024-20, contratista:CORPORATIVO HR INGENIERIA CONSTRUCCION Y	{1750338/proyecto_FIN, 1750338/proyecto_PROCESO}	{1750338/proyecto_FIN, 1750338/proyecto_PROCESO}	1750338	Terminado	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301751253	Proyecto de Inversión	249831.15	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:24331915)}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA - 61662	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	61662	5	4	2	0	{meta1: (unidad_medida:Otro, meta_modificada:34.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:31, direccion:EJIDO SANTA RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA	03-08-2020	21-09-2020	243,319.15	243,319.15	243,319.15	243,319.15	243,319.15	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20, contratista:EP RODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:M	{1751253/proyecto_FIN, 1751253/proyecto_PROCESO}	{1751253/proyecto_FIN, 1751253/proyecto_PROCESO}	1751253	Terminado	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301756903	Proyecto de Inversión	64681.6	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:6519571)}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD GENERALISIMO MORELOS - 83788	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	83788	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta_modificada:1.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:2248, direccion:CALLE CINCO EJIDO GENERALISIMO MORELOS, 24323 GENERALISIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-07-2020	31-10-2020	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20, contratista:EP RODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:M	{1756903/proyecto_FIN, 1756903/proyecto_PROCESO}	{1756903/proyecto_FIN, 1756903/proyecto_PROCESO}	1756903	Terminado	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones





**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO						
																														AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS
2021	1	CAM200301762473	Proyecto de inversión	249831.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:226384.72}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO ESTRELLA - 98660	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98660	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA ESTRELLA, 24185 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE ...}	01-09-2020	31-10-2020	226,384.72	226,384.72	226,384.72	226,384.72	226,384.72	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:HA BBIB PUCH VEUETA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, ...}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	1762473/proyecto_eso, 1762473/proyecto_fn	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301767854	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:740961.17}}	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 113131	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113131	5	18	20	0	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO 180 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, CARRETERA FEDERAL ...}	01-10-2020	30-12-2020	740,961.17	740,961.17	740,961.17	740,961.17	740,961.17	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-043-20, contratista:METROS CUADROS BRAVO MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DEL ...}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:35.0}}	1767854/proyecto_fin, 1767854/proyecto_eso	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301740130	Proyecto de inversión	340566.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340566.26, modificado:339094.4}}	EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PUEBLO MAMANTEL VIEJO ASENTAMIENTO MAMANTEL - 32870	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	32870	5	10	7	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:EJIDO MAMANTEL 30843 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, EL ACCESO A LA ...}	01-07-2020	30-09-2020	339,094.40	339,094.40	339,094.40	339,094.40	339,094.40	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-CIR-015-2020, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICA S.S.A. DE C.V., convocante:M ...}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	1740130/proyecto_eso, 1740130/proyecto_fin	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301742179	Proyecto de inversión	1395507.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395507.58, modificado:1425892.52}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA A ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 35436	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	35436	5	21	15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA INDEPENDENCIA 29434 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LA LOCALIDAD DE ...}	01-07-2020	30-10-2020	1,425,892.52	1,425,892.52	1,425,892.52	1,425,892.52	1,425,892.52	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-CIR-013-2020, contratista:MGARCIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:M ...}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	1742179/proyecto_fin, 1742179/proyecto_eso	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301744803	Proyecto de inversión	1135608.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135608.95, modificado:1127674.88}}	AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL CHINAL - 40692	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	40692	5	12	10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:COLONIA EL CHINAL, 30900 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, ESTA EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE ...}	01-07-2020	30-10-2020	1,127,674.88	1,127,674.88	1,127,674.88	1,127,674.88	1,127,674.88	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-021-20, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA CONSULTORA SAMARA S.A. ...}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	1744803/proyecto_fin, 1744803/proyecto_eso	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IMP_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETAS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
																														AVANCE_FINANCIADO	AVANCE_POR_PAGAR							
2021	1	CAM200301764317	Proyecto de inversión	1347843.84	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347843.84, modificado:1347841.57}}	DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL AEROGENERADORES DE ENERGÍA SOLAR, PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	103532	5	35	33	0	{meta1: {unidad_medida:Otro s, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y ,	15-09-2020	30-10-2020	1,347,841.57	1,347,841.57	1,347,841.57	1,347,841.57	1,347,841.57	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-060-20, contratista:YESSICA DEL PILAR ROSA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE	{meta1: {unidad_medida:0, meta:32, meta_modificada:32}}	1764317	7/proyecto	1764317	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301729448	Proyecto de inversión	2310792.93	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310792.93, modificado:2284560.16}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 23148	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	23148	5	14	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3990.0, meta_modificada:3990.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE SAN DIEGO EIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 31720 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE	01-07-2020	01-08-2020	2,284,560.16	2,284,560.16	2,284,560.16	2,284,560.16	2,284,560.16	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-009-20, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:3990.0, meta_modificada:3990.0}}	1729448	8/proyecto	1729448	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301748152	Proyecto de inversión	129363.2	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:13071845}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA - 52737	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	52737	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN	01-07-2020	30-10-2020	130,718.45	130,718.45	130,718.45	130,718.45	130,718.45	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-032-20, contratista:DO WILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.,	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2, meta_modificada:2}}	1748152	2/proyecto	1748152	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301757115	Proyecto de inversión	64681.6	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 84401	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	84401	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE ASUNCION EIDO SANTA RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CASA COLOR ANARANJADA SE	01-07-2020	31-10-2020	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20, contratista:EP RODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1, meta_modificada:1}}	1757115	5/proyecto	1757115	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301759182	Proyecto de inversión	64681.6	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD LA FLORIDA - 89951	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	89951	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:524, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO LA FLORIDA, 24317 LA FLORIDA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MADERA COLOR	01-07-2020	31-10-2020	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20, contratista:EP RODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1, meta_modificada:1}}	1759182	2/proyecto	1759182	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_R	
																														CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETAS	ESTATUS			FLUJO
2021	1	CAM200301759456	Proyecto de inversión	194044.8	{(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198119.85)}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 90647	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	90647	5	9	6	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta_modificada:3.0)}	1	(cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE MALECON CAMPECHITO EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ...)	01-07-2020	31-10-2020	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	{(tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-031-20, contratista:LU CIA TAPIA AZOTLA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, ...)	{(meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0), o_FIN, o_PROC Eso)}	1759456/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301759527	Proyecto de inversión	194044.8	{(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198119.85)}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 90809	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	90809	5	9	6	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta_modificada:3.0)}	1	(cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE PROGRESO EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE ...)	01-07-2020	31-10-2020	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	{(tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-031-20, contratista:LU CIA TAPIA AZOTLA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, ...)	{(meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0), o_FIN, o_PROC Eso)}	1759527/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301759656	Proyecto de inversión	374746.71	{(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:367212.62)}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 91187	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	91187	5	12	8	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:51.66)}	1	(cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE HECELCHACAN EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HECELCHACAN Y ...)	01-09-2020	30-10-2020	367,212.62	367,212.62	367,212.62	367,212.62	367,212.62	{(tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LR-025-20, RPORATIVO INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y ...)	{(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:51.66), o_FIN, o_PROC Eso)}	1759656/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301760590	Proyecto de inversión	64681.6	{(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71)}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD JUSTO SIERRA - 93505	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	93505	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta_modificada:1.0)}	1	(cve_municipio:3, localidad:2371, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JUSTO SIERRA, 24324 JUSTO SIERRA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MADERA SIN ...)	01-09-2020	31-12-2020	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	{(tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LR-025-20, contratista:EP RODI CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ...)	{(meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0), o_FIN, o_PROC Eso)}	1760590/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301760691	Proyecto de inversión	249831.15	{(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:246098.69)}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO CALAX - 93799	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	93799	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:34.44)}	1	(cve_municipio:3, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN ATRAS DE LA IGLESIA ...)	03-08-2020	30-09-2020	246,098.69	246,098.69	246,098.69	246,098.69	246,098.69	{(tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LR-027-20, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ...)	{(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:34.44), o_FIN, o_PROC Eso)}	1760691/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUEJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IPU_GEOREFERENCIAL	AVANCE FINANCIERO															
																					FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISIONES		
2021	1	CAM200301760702	Proyecto de inversión	249831.15	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:24949508}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL - ASENTAMIENTO CHIC-BUL - 93839	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	93839	5	6	3	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta:34.44, meta_modificada:34.44}}	1	{cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LAZARO	03-08-2020	30-09-2020	249,495.08	249,495.08	249,495.08	249,495.08	249,495.08	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LIR-025-20, contratista:EDUARDO BRAVO MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:34.44}}	1760702	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301760827	Proyecto de inversión	249831.15	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:24792643}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 94141	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	94141	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta:34.44, meta_modificada:34.44}}	1	{cve_municipio:3, localidad:304, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE	01-09-2020	30-10-2020	247,926.43	247,926.43	247,926.43	247,926.43	247,926.43	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LP-032-20, contratista:DOMINGUEZ WILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.,	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:34.44}}	1760827	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301761140	Proyecto de inversión	129363.2	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:1335426}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - AGEB 2435 - 94941	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	94941	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE TOMAS AZNAR BARBA CHANO VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-09-2020	31-12-2020	133,542.60	133,542.60	133,542.60	133,542.60	133,542.60	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LIR-027-20, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	1761140	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301761235	Proyecto de inversión	499662.29	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.29, modificado:49219735}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 95177	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	95177	5	7	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta:68.88, meta_modificada:68.88}}	1	{cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-09-2020	30-10-2020	492,197.35	492,197.35	492,197.35	492,197.35	492,197.35	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LIR-027-20, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:68.88}}	1761235	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301761290	Proyecto de inversión	374746.71	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:36801059}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 95323	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	95323	5	5	5	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta:51.66, meta_modificada:51.66}}	1	{cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL CARMEN	01-09-2020	30-10-2020	368,010.59	368,010.59	368,010.59	368,010.59	368,010.59	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LP-031-20, contratista:LUZIA TAPIA AZOTLA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN,	{meta1: {unidad_medida:Otro, avance:51.66}}	1761290	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones





**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_DESTINO	TIPO_PROYECTO	RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IMPORTE_GERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_URLISTA	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES
																															CONTRATOS	PAGADO						
2021	1	CAM200301759227	Proyecto de inversión	194044.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198119.85}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 90069	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	90069	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA CARMEN VILLA HERMOSA EJIDO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE ...	01-07-2020	31-10-2020	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	{tipoobra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-031-20, contratista:LU CIA TAPIA AZOTLA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, (meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0})	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0})	1759227	1759227	Term Inadecuado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301759554	Proyecto de inversión	194044.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198119.85}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD RIBERA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO RIBERA DE SAN FRANCISCO - 90875	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN	90875	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:CALLE PRINCIPAL EIIDO RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y ,	01-07-2020	31-10-2020	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	{tipoobra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-031-20, contratista:LU CIA TAPIA AZOTLA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, (meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0})	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0})	1759554	1759554	Term Inadecuado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301760764	Proyecto de inversión	249831.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DOMINIOS EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ ASENTAMIENTO GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ EL JOBAL - 93995	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	93995	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otro, meta:34.44, meta_modificada:34.44}}	1	{cveobra:3, localidad:58, direccion:CALLE 12 EIIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRIGUEZ, CARMEN CAMPECHE	01-09-2020	30-10-2020	247,926.43	247,926.43	247,926.43	247,926.43	247,926.43	{tipoobra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-032-20, contratista:DO WILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., (meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44})	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44})	1760764	1760764	Term Inadecuado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301761306	Proyecto de inversión	64681.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:66771.39}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY AGEBS 0400306142115	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	95389	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{cveobra:3, localidad:614, direccion:CALLE ANDADOR 9 VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ABASOLO Y	01-09-2020	31-12-2020	66,771.39	66,771.39	66,771.39	66,771.39	66,771.39	{tipoobra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-027-20, contratista:FRANCISCA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, (meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0})	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0})	1761306	1761306	Term Inadecuado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301762003	Proyecto de inversión	221188.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221188.22, modificado:198948.92}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ - 97327	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	97327	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CANDELARIA COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 24150 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-09-2020	31-12-2020	198,948.92	198,948.92	198,948.92	198,948.92	198,948.92	{tipoobra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:HA BBIB PUCH VEUETA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, (meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0})	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0})	1762003	1762003	Term Inadecuado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IMPUNTO_GEOGRAFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES			
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO										
2021	1	CAM20030 1762082	Proyecto de inversión	221188.22	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221188.22, modificado:198948.92)}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA JOSE ORTIZ AVILA - 97545	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	97545	5	6	4	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	[cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL GUADALUPE COLONIA JOSE ORTIZ AVILA, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE ORTIZ AVILA - 97545]	01-09-2020	31-12-2020	198,948.92	198,948.92	198,948.92	198,948.92	198,948.92	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL GUADALUPE COLONIA JOSE ORTIZ AVILA, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE ORTIZ AVILA - 97545}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LP-034-20, contratista:HA BBIB PUCH VELUETA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, QUINTANA ROO}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)}	176208	1762082	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM20030 1762095	Proyecto de inversión	221188.22	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221188.22, modificado:198948.92)}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA ESTRELLA - 97599	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	97599	5	6	4	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	[cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL FRANCISCO MADRERO COLONIA ESTRELLA, 24185 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 DE MAYO Y CALLE 10 DE MAYO - 98342]	01-09-2020	31-12-2020	198,948.92	198,948.92	198,948.92	198,948.92	198,948.92	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL FRANCISCO MADRERO COLONIA ESTRELLA, 24185 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 DE MAYO Y CALLE 10 DE MAYO - 98342}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LP-034-20, contratista:HA BBIB PUCH VELUETA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, QUINTANA ROO}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)}	176209	1762095	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM20030 1762374	Proyecto de inversión	249831.15	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:226384.72)}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA LIMONAR - 98342	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98342	5	6	4	0	{meta1: (unidad_medida:Otro, meta:34.44, meta_modificada:34.44)}	1	[cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL PRIV LIMONAR COLONIA LIMONAR, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 10 DE MAYO - 98342]	01-09-2020	31-10-2020	226,384.72	226,384.72	226,384.72	226,384.72	226,384.72	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL PRIV LIMONAR COLONIA LIMONAR, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 10 DE MAYO - 98342}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LP-034-20, contratista:HA BBIB PUCH VELUETA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, QUINTANA ROO}	{meta1: (unidad_medida:Otro, avance:34.44)}	176237	1762374	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM20030 1762505	Proyecto de inversión	124915.57	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69)}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES - 98753	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98753	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Otro, meta:17.22, meta_modificada:17.22)}	1	[cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CALLE SANTA MARIA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 10 DE MAYO - 98342]	01-09-2020	31-10-2020	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CALLE SANTA MARIA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 10 DE MAYO - 98342}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LP-034-20, contratista:HA BBIB PUCH VELUETA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, QUINTANA ROO}	{meta1: (unidad_medida:Otro, avance:17.22)}	176250	1762505	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM20030 1764149	Proyecto de inversión	1210681.85	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210681.85, modificado:1199804.47)}	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD PITAL VIEJO ASENTAMIENTO PITAL VIEJO - 103126	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	103126	5	20	25	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.54, meta_modificada:112.54)}	1	[cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:CARRETERA FEDERAL PRINCIPAL EJIDO PITAL VIEJO, 24155 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 10 DE MAYO - 98342]	06-09-2020	16-10-2020	1,199,804.47	1,199,804.47	1,199,804.47	1,199,804.47	1,199,804.47	{cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:CARRETERA FEDERAL PRINCIPAL EJIDO PITAL VIEJO, 24155 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 10 DE MAYO - 98342}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISDMF-LIR-028-20, contratista:AGUSTIN LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, QUINTANA ROO}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.54)}	176414	1764149	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_DESTINATARIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IMPUESTO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS								
2021	1	CAM200301768008	Proyecto de Inversión	3025994.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025994.88, modificado:3008254.46}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES JOAQUIN MUCEL ACERETO Y TOMAS ZANAR BARBACHANO ENTRE CALLE	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113539	5	136	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4420.0, meta_modificada:4420.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:814, direccion:CALLE JOAQUIN MUCEL ACERETO PUEBLO SABANCLUY CENTRO, 24300 SABANCLUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-10-2020	30-12-2020	3,008,254.46	3,008,254.46	3,008,254.46	3,008,254.46	3,008,254.46	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-BANOBRA-LIR-057-20, contratista:DO WILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4420.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4420.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4420.0}}	1768008	1768008	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301768022	Proyecto de Inversión	1048968.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048968.14, modificado:900505.59}}	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LOCALIDAD PUCTEAL - 113562	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113562	5	25	19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3473, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL PITAL VIEJO RANCHERIA PUCTEAL, 24315 PUCTEAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y ,	15-09-2020	30-12-2020	900,505.59	900,505.59	900,505.59	900,505.59	900,505.59	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMD-LIR-038-20, contratista:DO WILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	1768022	1768022	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301768053	Proyecto de Inversión	1305560.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305560.78, modificado:1164565.23}}	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA COMEDORES ESCOLARES EN LOCALIDAD PUERTO RICO - 113662	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113662	5	20	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.47, meta_modificada:82.47}}	1	{cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA COMISARIA Y DE LA	15-09-2020	30-12-2020	1,164,565.23	1,164,565.23	1,164,565.23	1,164,565.23	1,164,565.23	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMD-LIR-041-20, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.47}}	1768053	1768053	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301742426	Proyecto de Inversión	1122167.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122167.1, modificado:1117612.8}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD CARLOS V ASENTAMIENTO QUINTO - 35706	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	35706	5	16	12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3248, direccion:EJIDO CARLOS QUINTO, 30896 CARLOS V, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE CARLOS V SE LOCALIZA SOBRE	01-07-2020	03-10-2020	1,117,612.80	1,117,612.80	1,117,612.80	1,117,612.80	1,117,612.80	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-007-2020, contratista:RC TONER S.A. DE C.V., {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	1742426	1742426	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301743633	Proyecto de Inversión	3030554.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3030554.51, modificado:2995551.59}}	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA -	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38198	5	13	12	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 30900 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-07-2020	30-10-2020	2,995,551.59	2,995,551.59	2,995,551.59	2,995,551.59	2,995,551.59	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-008-2020, contratista:AGUSTIN LOPEZ LOPEZ, {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	1743633	1743633	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones





**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD RESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO_O_RESPO NSABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASIF ICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	IPU_GEORE FERENC	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS							
2021	1	CAM20030 1768106	Proyecto de inversión	968849.68	{ff1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968849.68, modificado:962722.13)}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA - 113755	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113755	5	30	25	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0)}	1	{cve_municipio:3 , localidad:3155, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24324 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y JUAN DE LA CABADA VERA	15-09-2020	30-12-2020	962,722.13	962,722.13	962,722.13	962,722.13	962,722.13	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-014-2020, contratista:VICTOR ALEJANDRO RAMOS SARABIA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE. (meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1768106, meta_modificada:1768106)}	{ff1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768106, modificado:1768106)}	1768106	1768106	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM20030 1768848	Proyecto de inversión	650000	{ff1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:607866.67)}	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASSENTAMIENTO OXCABAL - 115915	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	115915	5	20	15	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0)}	1	{cve_municipio:3 , localidad:1776, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 3 CERCA DEL PARQUE	15-09-2020	30-12-2020	607,866.67	607,866.67	607,866.67	607,866.67	607,866.67	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-039-20, contratista:HA BBIB PUCH VEUUETA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE. (meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1768848, meta_modificada:1768848)}	{ff1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:607866.67)}	1768848	1768848	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM20040 1876423	Acción	2281546.5	{ff1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281546.5, modificado:2274217.03)}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICO - 45614	4	Campeche	3	Carmen	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	45614	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: 91.83645, lat:18.637789}}	01-08-2020	31-12-2020	2,274,217.03	2,274,217.03	2,274,217.03	2,274,217.03	2,274,217.03	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-042-20, contratista:HA BBIB PUCH VEUUETA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE. (meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1876423, meta_modificada:1876423)}	{ff1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281546.5, modificado:2274217.03)}	1876423	1876423	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM20030 1742391	Proyecto de inversión	218913.72	{ff1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218913.72, modificado:212613.87)}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ - 35676	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	35676	5	15	10	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{cve_municipio:3 , localidad:58, direccion:EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 31643 ABELARDO L. RODRIGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y EL EJIDO GENERAL	01-07-2020	30-09-2020	212,613.87	212,613.87	212,613.87	212,613.87	212,613.87	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-014-2020, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE. (meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1742391, meta_modificada:1742391)}	{ff1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218913.72, modificado:212613.87)}	1742391	1742391	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM20030 1743609	Proyecto de inversión	1371154.03	{ff1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371154.03, modificado:1368733.59)}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD DE PITAL NUEVO - 38147	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN	38147	5	23	20	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{cve_municipio:3 , localidad:3452, direccion:CALLE SIN NOMBRES EJIDO PITAL NUEVO, 30845 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN	01-07-2020	30-10-2020	1,368,733.59	1,368,733.59	1,368,733.59	1,368,733.59	1,368,733.59	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-004-2020, contratista:IN GENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE. (meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1371154.03, meta_modificada:1368733.59)}	{ff1: (ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371154.03, modificado:1368733.59)}	1743609	1743609	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones



**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IMP_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION			
																										DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCES FISICOS											
2021	1	CAM200301760808	Proyecto de inversión	249831.15	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:249495.09)}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL - 94094	4	Campeche	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	94094	5	5	4	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:34.44)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 10, CALLE 12 A UN COSTADO DE LA	01-09-2020	30-10-2020	249,495.09	249,495.09	249,495.09	249,495.09	249,495.09	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LR-026-20, contratista:EDUARDO BRAVO MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:34.44)}	{cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 10, CALLE 12 A UN COSTADO DE LA	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LR-026-20, contratista:EDUARDO BRAVO MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:34.44)}	1760808/proyecto_FIN	1760808/proyecto_FIN	Validado	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301761677	Proyecto de inversión	110594.11	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110594.11, modificado:99548.82)}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA A-96474	4	Campeche	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	96474	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta_modificada:1.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA INDEPENDENCIA, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, CASA DE MATERIAL CON	01-09-2020	31-12-2020	99,548.82	99,548.82	99,548.82	99,548.82	99,548.82	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:HA BBIB PUCH VEUUETA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN,	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)}	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA INDEPENDENCIA, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, CASA DE MATERIAL CON	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:HA BBIB PUCH VEUUETA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN,	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)}	1761677/proyecto_FIN	1761677/proyecto_FIN	Validado	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301762570	Proyecto de inversión	374746.68	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.68, modificado:338223.9)}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA 1 DE MAYO PLAYÓN 98944	4	Campeche	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98944	5	9	6	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:51.66)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MALECON DE LA CALETA COLONIA 1 DE MAYO (PLAYÓN), 24110 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE	01-09-2020	31-10-2020	338,223.90	338,223.90	338,223.90	338,223.90	338,223.90	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:HA BBIB PUCH VEUUETA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN,	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:51.66)}	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MALECON DE LA CALETA COLONIA 1 DE MAYO (PLAYÓN), 24110 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:HA BBIB PUCH VEUUETA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN,	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:51.66)}	1762570/proyecto_FIN	1762570/proyecto_FIN	Validado	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200301768064	Proyecto de inversión	638106.66	{ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638106.66, modificado:594240.76)}	AMPLIACIÓN DE TELESECUNDARIA COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 113683	4	Campeche	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113683	5	28	25	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:140.25)}	1	{cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE	15-10-2020	30-12-2020	594,204.76	594,240.76	594,240.76	594,240.76	594,240.76	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-045-20, contratista:OLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.,	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.25)}	{cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-045-20, contratista:OLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.,	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.25)}	1768064/proyecto_FIN	1768064/proyecto_FIN	Validado	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones



**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO Primer Trimestre 2021.

MUNICIP Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	VOLVO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAS	MONTO	ENTIDAD_ORIGINARIA	ENTIDAD_DESTINATARIA	MUNICIPIO_ORIGINARIO	MUNICIPIO_DESTINATARIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ORIGINARIA	INSTITUCION_DESTINATARIA	NUMERO_PROYECTO	FORO_ORIGINARIO	FORO_DESTINATARIO	MUJERES	HOMBRRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ENTRADOS	AVANCES_FISICOS	CAPITALIZADOS	ESTATUS	RELIQUO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	1	CAM200301714256	Proyecto de inversión	3663398.09	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETAS ASFALTICAS DE LA CALLE 42 ENTRE AVENIDA 31 Y CALLE 17A PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO BANCUE GUARNI (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:3663398.09	4	Campeche	3	Carmen	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	303-HID20	N	0	0	0	0	2082	Cuadrados	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:4915.7, meta_modificada:4915.7))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C del Carmen, Camp., México, lon: 91.8074586, lat:18.6504879))	01-06-2020	29-08-2020	3658065.35	3658065.35	3659065.35	3658065.35	\$3,658,065.35	(tipo_obra: Obra, numero_contrato:MCC-LP-006-20, contratista:GRUPO DRD CIME S.A. DE C.V., convocante:)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1714256.15.7))	1714256	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	CAM200401873979	Proyecto de inversión	5697794.5	REPAVIMENTACIÓN CON ASFALTO BANCUE GUARNI (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:5697794.5	4	Campeche	3	Carmen	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	316-HID20	N	0	0	0	4852	Cuadrados	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1808.0, meta_modificada:1808.0))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C del Carmen, Camp., México, lon: 91.8074586, lat:18.6504879))	16-11-2020	31-12-2020	5654035.87	5654035.87	5654035.87	5654035.87	\$5,654,035.87	(tipo_obra: Obra, numero_contrato:MCC-LP-053-20, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SALAZAR S. DE R. DE	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1873979.08.0))	1873979	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM200301714253	Proyecto de inversión	5941484.84	REPAVIMENTACIÓN CON ASFALTO BANCUE GUARNI (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:5941484.84	4	Campeche	3	Carmen	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	300-HID20	N	0	0	0	6516	Cuadrados	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:7080.53, meta_modificada:7080.53))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C del Carmen, Camp., México, lon: 91.8074586, lat:18.6504879))	01-06-2020	29-08-2020	5592909.43	5592909.43	5592909.43	5592909.43	\$5,592,909.43	(tipo_obra: Obra, numero_contrato:MCC-LP-008-20, contratista:LUCIA TAPIA AZOTLA, convocante:MUNICIPIO	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7080.53))	1714253	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM200301714254	Proyecto de inversión	294017.14	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETAS ASFALTICAS DE LA CALLE CERRADAS COCOYOLO (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:294017.14	4	Campeche	3	Carmen	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	301-HID20	N	0	0	0	940	Cuadrados	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:471.95, meta_modificada:471.95))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C del Carmen, Camp., México, lon: 91.8074586, lat:18.6504879))	01-06-2020	30-06-2020	286395.86	286395.86	286395.86	286395.86	\$286,395.86	(tipo_obra: Obra, numero_contrato:MCC-LP-004-20, contratista:DOMITILLO MAGAÑA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.95))	1714254	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	CAM200301714255	Proyecto de inversión	1006701.45	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETAS ASFALTICAS DE LA CALLE 21 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 DE LA COLONIA	4	Campeche	3	Carmen	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	302-HID20	N	0	0	0	1656	Cuadrados	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:753.47, meta_modificada:753.47))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C del Carmen, Camp., México, lon: 91.8074586, lat:18.6504879))	01-06-2020	04-07-2020	996897.49	996897.49	996897.49	996897.49	\$996,897.49	(tipo_obra: Obra, numero_contrato:MCC-LP-005-20, contratista:DOMITILLO MAGAÑA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.47))	1714255	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	



**NIVEL PROYECTO**


ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO  
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2020**

  
**ING. NICOLÁS HERNÁNDEZ YNURRETA MANCERA  
DIRECTOR DEL SMAPAC.**

  
**C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY  
TESORERO MUNICIPAL.**

05/05/2021

\*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*\*

**NIVEL PROYECTO**


ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJOS		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
											CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOG REFERENCIA	GEOREFERENC IAS	FECHA_INICI O	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_CARPETAS FISICOS	AVANCES_FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO  
DEVOLUCION DE DERECHOS 2020**



**ING. NICOLÁS HERNÁNDEZ YNURRETA MANCERA  
DIRECTOR DEL SMAPAC.**



**C.P. JOSÉ ALÍ SER HERNÁNDEZ MAY  
TESORERO MUNICIPAL.**

*\*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*\**

05/05/2021

**NIVEL PROYECTO**


ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISI		FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES											
CICLO	TRIMESTRE	FECHA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAMPETA_ID	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA	OBSERVACIONES_REVISION

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO  
CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
CULTURA DEL AGUA 2020**



**ING. NICOLÁS HERNÁNDEZ YNURRETA MANCERA  
DIRECTOR DEL SMAPAC.**



**C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY  
TESORERO MUNICIPAL.**

05/05/2021

\*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*\*

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTABILIZADO	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO  
FISE 2020**

**ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

**C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY  
TESORERO MUNICIPAL.**

\*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*.

05/05/2021