



CARMEN
2018-2021

Gobierno de Oportunidades

**TESORERIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO
CONTROL PRESUPUESTAL**

**2DO.
INFORME
TRIMESTRAL
2021**

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO				OBSERVACIONES	OBSERVACIONES																	
											TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES			BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2021	2	CAM200301729438	Proyecto de Inversión	3317839.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3317839.35, modificado:4369106.51}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MORELOS - 23123	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	23123	5	127	123	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3116.0, meta_modificada:3116.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 53.A COLONIA MORELOS, 27646 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA JUAREZ Y CALLE ...}	01-08-2020	31-12-2020	4,369,106.15	4,369,106.15	4,369,106.15	4,369,106.15	4,368,106.15	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-049-20, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ...}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3115.0}}	{meta1: {ceto_INICIO, meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3115.0}}	{172943, 1729438, 1729438, 1729438}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	CAM200301750330	Proyecto de Inversión	499662.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.29, modificado:495995.92}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 59154	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	59154	5	8	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.88, meta_modificada:68.88}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE 10 DE MAYO ERDO 18 DE MARZO, 24334 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CAMPECHE CAMPECHE ...}	03-08-2020	01-12-2020	495,995.92	495,995.92	495,995.92	495,995.92	495,995.92	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-033-20, contratista:COMPANIA VEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ...}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.88}}	{meta1: {ceto_INICIO, meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.88}}	{1750330, 1750330, 1750330}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	CAM200301751244	Proyecto de inversión	249831.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:245782.58}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA - 61644	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	61644	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:EL DO JUAN DE LA CABADA VERA, 24323 JUAN DE LA CABADA VERA, CAMPECHE ENTRE Y, SOBRE LA CARRETERA ...}	03-08-2020	21-09-2020	245,782.58	245,782.58	245,782.58	245,782.58	245,782.58	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-024-20, contratista:CORPORATIVO HR INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y ...}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{meta1: {ceto_INICIO, meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1751244, 1751244, 1751244}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	CAM200301782507	Proyecto de inversión	499662.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.28, modificado:450965.18}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA - 98757	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98757	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.88, meta_modificada:68.88}}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO SILVA PEREZ COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE Y, ...}	01-09-2020	31-10-2020	450,965.18	450,965.18	450,965.18	450,965.18	450,965.18	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-034-20, contratista:NA BIBI PUCH VELUETA, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, ...}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.88}}	{meta1: {ceto_INICIO, meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.88}}	{1762507, 1762507, 1762507}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	CAM200301767913	Proyecto de inversión	1601251.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601251.08, modificado:160028.71}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADÓCRETO, ILUMINACIÓN Y DRENAJE DEL ANDADOR LEÓ ENTRE CALLE CONSTELACIÓN ARIES Y CALLE CONSTELACIÓN HYDRA EN ...	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CAMPECHE	113302	5	145	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONSTELACIÓN LEO COLONIA SANTA RITA, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE ...}	15-10-2020	10-11-2020	1,600,268.71	1,600,268.71	1,600,268.71	1,600,268.71	1,600,268.71	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-BANOBRA-LIR-052-20, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ...}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.0}}	{meta1: {ceto_INICIO, meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.0}}	{1767913, 1767913, 1767913}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_CDBA APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	RAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUNJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	SIMP_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS							
2021	2	CAM20030 1767969	Proyecto de Inversión	5006670.35	(f1: [ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5006670.35, modificado:497496 4.91]) (f2: [ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5006670.35, modificado:497496 4.91])	DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LAS PALMAS EN LOCALIDAD DE LA CIUDAD DEL CARMEN	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113438	5	270	123	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3886.0, meta_modificada:3886.0)]	1	(cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA 33 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE ...)	03-09-2020	14-11-2020	4,974,964.91	4,974,964.91	4,974,964.91	4,974,964.91	4,974,964.91	(tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-BANOBRAS-LIR-059-20, contratista:HASBIB PUCH VELUETA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE)	(176796 /proyecto_FIN, 1767969 /proyecto_PROCESO)	(176796 /proyecto_FIN, 1767969 /proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	2	CAM20030 1767974	Proyecto de Inversión	1326646.18	(f1: [ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326646.18, modificado:138001 0.19]) (f2: [ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326646.18, modificado:138001 0.19])	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES PINO SUAREZ Y FRANCISCO MADRERO EN LOCALIDAD ISLA AGUADA	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113452	5	299	155	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2767.0, meta_modificada:2767.0)]	1	(cve_municipio:3 , localidad:199, direccion:CALLE PINO SUAREZ VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y ...)	03-10-2020	01-11-2020	1,380,010.19	1,380,010.19	1,380,010.19	1,380,010.19	1,380,010.19	(tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-BANOBRAS-LIR-059-20, contratista:LU CIANO GONZALEZ COLLI, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE)	(176797 /proyecto_FIN, 1767974 /proyecto_PROCESO)	(176797 /proyecto_FIN, 1767974 /proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	2	CAM20030 1767973	Proyecto de Inversión	10264354.25	(f1: [ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102643542 6E7, modificado:958956 ...]) (f2: [ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102643542 6E7, modificado:958956 ...])	DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA Y JUAN DE LA BARRERA EN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113463	5	125	102	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5875.0, meta_modificada:5875.0)]	1	(cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE 40 Y CALLE INDEPENDENCIA ...)	01-10-2020	30-12-2020	9,589,563.01	9,589,563.01	7,846,805.47	7,846,805.47	7,846,805.47	(tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-BANOBRAS-LIR-050-20, contratista:DM INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA Y TECNOLOGIA, S. DE R.L. DE ...)	(176797 /proyecto_FIN, 1767979 /proyecto_PROCESO)	(176797 /proyecto_FIN, 1767979 /proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	2	CAM20030 1767982	Proyecto de Inversión	2099749.43	(f1: [ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099749.43, modificado:2099851 3.73]) (f2: [ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099749.43, modificado:2099851 3.73])	DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLES EDUARDO LAVALLE URBINA Y JOAQUIN MUCEL ACERETO EN LOCALIDAD DE LA CIUDAD DEL CARMEN	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113473	5	35	20	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0)]	1	(cve_municipio:3 , localidad:614, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SABANCLUY CENTRO, 24300 SABANCLUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EDUARDO ...)	03-09-2020	21-12-2020	2,098,513.73	2,098,513.73	2,098,513.73	2,098,513.73	2,098,513.73	(tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-BANOBRAS-LIR-051-20, contratista:SUNICONT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE)	(176798 /proyecto_FIN, 1767982 /proyecto_PROCESO)	(176798 /proyecto_FIN, 1767982 /proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	2	CAM20030 1768015	Proyecto de Inversión	2188575.12	(f1: [ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188575.12, modificado:289728 7.23]) (f2: [ciclo_recurso:2020 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188575.12, modificado:289728 7.23])	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 113548	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113548	5	18	12	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4148.6, meta_modificada:4148.6)]	1	(cve_municipio:3 , localidad:1776, direccion:CALLE 8 EIHO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DIEZ, CALLE GUSTAVO DIAZ ...)	03-09-2020	30-12-2020	2,897,287.23	2,897,287.23	2,897,287.23	2,897,287.23	2,897,287.23	(tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-BANOBRAS-LIR-054-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE)	(176801 /proyecto_FIN, 1768015 /proyecto_PROCESO)	(176801 /proyecto_FIN, 1768015 /proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONS ABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	MUNICIPIO_RESPONS ABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASIF ICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICARIOS	METAS	EPOG GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								AVANCES FISICOS	FOTOS
2021	2	CAM21020 1921247	Proyecto de inversión	3411118.61	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3411118.61, modificado:3411118.61}) (f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3411118.61, modificado:3411118.61})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO RENOVACIÓN -	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	41750	5	20	22	0	{(meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2754.3, meta_modificada:2754.3})	1	{(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO COLONIA RENOVACIÓN 1, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	15-05-2021	28-05-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0})	(192124 /proyecto_NIC 10)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	CAM21020 1921032	Proyecto de inversión	3956043.89	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956043.89, modificado:3956043.89}) (f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956043.89, modificado:3956043.89})	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO LIMONAR -	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	46343	5	27	25	0	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2806.4, meta_modificada:2806.4})	1	{(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE JULIO COLONIA LIMONAR, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRIVADA 30 DE	15-05-2021	28-06-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})	(192103 /proyecto_NIC 10)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	CAM21020 1928606	Proyecto de inversión	673842.53	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673842.53, modificado:673842.53}) (f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673842.53, modificado:673842.53})	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA SANITARIOS EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA -	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	61992	5	25	23	0	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.22, meta_modificada:97.22})	1	{(cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I	01-06-2021	15-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})	(192860 /proyecto_NIC 10)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	CAM21020 1928611	Proyecto de inversión	8998381.04	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8998381.04, modificado:8998381.04}) (f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8998381.04, modificado:8998381.04})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PUERTO DE MANZANILLO ENTRE AVENIDA PUERTO DE CAMPECHE Y AVENIDA	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	62086	5	75	55	0	{(meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2587.9, meta_modificada:2587.9})	1	{(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MANZANILLO COLONIA RENOVACIÓN 1, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	17-05-2021	01-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0})	(192861 /proyecto_NIC 10)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. NICOLÁS HERNÁNDEZ YNURRETA MANCERA
DIRECTOR DEL SMAPAC.

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibida el uso para fines distintos al Desarrollo Social
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibida el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO		TRIME	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES	ID_ENTIDAD	ENTIDAD_R	ID_MUNICI	MUNICIPIO	TIPO_PROGR	CLASIFICACI	SUBCLASIFI	INSTITUCION_B	NUMERO_P	POBLACION_B	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_GEOREF	GEOREFERENC	FECHA_I	FECHA_T	RECAUD	COMPROMETI	DEVENGADO	EMERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_F	FOTOS	ESTAT	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
	STRE				APROBADO	FINANCI	NOMBRE	RESPONSA	ESPONSABL	PIO_RESPO	_RESPONS	AMA_PROYE	ON	JECCUTORA	ROYECTO	ENEficiADA			RIBOS		ERENCIA	AS	NICIO	TERMIN	ADO	DO					ISICOS	CARPIETA	STAT	FLUJO	OBSERVACIONES_CA	OBSERVACIONES_R
						AMIENTO		BLE	E	NSABLE	ABLE	CTO																		ISICOS	_FOTO	US		PTURISTA	EVISION	

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
FORTAMUN 2021


ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


C.P. JOSÉ BLASER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibida el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

05/08/2021

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICO	CARPETA_FOTOS	
2021	2	CAM210201941938	Proyecto de inversión	2179073.13	(ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179073.13, APICULTORES DE LA	AVENIDA ISLA DE TRIS Y CALLE DE LA	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	009-HIDRO21	N	0	0	4344	1	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1385.0, meta_modificada: 1385.0}}	{cve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: Santa Isabel, Isla del Carmen 2000, 24154 Cd del Carmen, Campeche, México, lon: 91.7973596, lat: 18.6531297}	03-05-2021	06-07-2021	2,162,329.39	2,162,329.39	342,545.64	342,545.64	342,545.64		{tipoobra: obra, numero_contrato: MCC-DOP-FOPET-LIR-001-21, contratista: SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 200.0}}	{1941938/proyecto_001}	En Ejecución	Registros	Sin observaciones	Sin observaciones


ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


C.P. JOSÉ ALÍSER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2021.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO																			
CICLO	TRIMES	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GL	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2021	2	CAM210201941990	Proyecto de Inversión	3502190.63	{ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3502190.63}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DEL CRUZAMIENTO DE LA CALLE 15 CON LA CALLE 36 C DE LA COLONIA PUNTILLA EN CIUDAD DE	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbánización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	001-HIDRO20	N	0	0	1460	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1863.75, meta_modificada:1863.75}}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Puntilla, Cd del Carmen, Campeche, México, longitud:91.8263479, lat:18.631756}	01-03-2021	14-07-2021	3,502,190.63	3,431,412.15	2,178,301.17	2,178,301.17	2,178,301.17	{ciclo: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET20-LP-001-21, contratista:CREATO DISEÑO Y CONSTRUCCION}, {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1170.5}}	{meta1: {unidad_medida: Metro PROCE50, 1941990/proyecto_0/proy_0/avance:1170.5}}	{meta1: {unidad_medida: Metro PROCE50, 1941990/proy_0/avance:1170.5}}	En Ejecución	Validación / Registro	Sin observaciones	Sin observaciones

ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2021.


MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

DETALLE_PROYECTO																							AVANCE_FINANCERO				AVANCES_FISICOS				ESTATIS				OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EjECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATIS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAFUTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		


**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
FISM 2020 EN 2021**




**ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**ING. NICOLÁS HERNÁNDEZ YNURRÉTA MANCERA
DIRECTOR DEL SMAFAC.**



**MTR. LORENZO ALBERTO CAN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.**



**CIP. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.**

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

05/08/2021

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

OCLO		TRIMESTRE		FOLIO		CATEGORIA		MONTO_GLOBAL_APROBADO		FUENTES_FINANCIARIAS		ID_ENTIDAD_RESPONSABLE		ENTIDAD_RESPONSABLE		ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE		MUNICIPIO_RESPONSABLE		TIPO_PROYECTO		CLASIFICACION		SUBCLASIFICACION		INSTITUCION EJECUTORA		NUMERO_PROYECTO		POBLACION_BENEFICIADA		MUIJERES		HOMBRES		BENEFICIARIOS		METAS		TIPO_GEOGRAFICA		GEOREFERENCIAS		FECHA_INICIO		FECHA_TERMINO		RECAUDADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		CONTRATOS		AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
------	--	-----------	--	-------	--	-----------	--	-----------------------	--	----------------------	--	------------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	-----------------------	--	---------------	--	---------------	--	------------------	--	-----------------------	--	-----------------	--	-----------------------	--	----------	--	---------	--	---------------	--	-------	--	-----------------	--	----------------	--	--------------	--	---------------	--	-----------	--	--------------	--	-----------	--	----------	--	--------	--	-----------	--	-----------------	--	-------	--	---------	--	-------	--	---------------	--	---------------	--

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
FISE 2020 EN 2021**



**ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**C.P. JOSÉ ALÍSER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.**

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

NIVEL PROYECTO


ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

DETALLE PROYECTO																																				
CICLO	TRIMESTRE	POUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
FAFEF 2020 EN 2021



ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C.P. JOSÉ ALÍSER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCERO				AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	AVANCE_PORCENTAJE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
FORTASEG 2020 EN 2021**

**ING. MARIA ENÉQUINA HERNANDEZ TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA,
VIALIDAD Y TRÁNSITO.**

**C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.**

****Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa****

NIVEL PROYECTO


ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCERO				AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS 2020
EN 2021**



**ING. NICOLÁS HERNÁNDEZ YNURRETA MANCERA
DIRECTOR DEL SMAPAC.**



**C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.**

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

05/08/2021

NIVEL PROYECTO


ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

DETALLE_PROYECTO																																				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2020 EN
2021**



**ING. NICOLÁS HERNÁNDEZ YNURRETA MANCERA
DIRECTOR DEL SMAPAC.**



**C.P. JOSÉ ALIÉSER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.**

***Este programa es pública, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

05/08/2021

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
HIDROCARBUROS 2019 ADEFAS**

**ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

**C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.**

05/08/2021

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
											TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
FORTAMUN 2020**

**C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.**

05/08/2021

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE
CULTURA DEL AGUA 2020**

**ING. NICOLÁS HERNÁNDEZ YNURRETA MANCERA
DIRECTOR DEL SMAPAC.**

**C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.**

05/08/2021

****Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa****



CARMEN
2018-2021

Gobierno de Oportunidades

**TESORERIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO
CONTROL PRESUPUESTAL**

**INFORME
DEFINITIVO
2020**

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCI	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNI	MUNICIPIO	TIPO_PRO	CLASIFICA	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO_PR	POBLACION	MUIJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_G	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO								AVANCES
2020	5	CAM2003 01728438	Proyecto de inversión	3609878.16	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 20340	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	M AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20340	5	18	12	0	{meta1: {unidad: Metros Cuadrados, meta: 117.00, meta_mo_dificada: 170.0}}	1	{cve_municipio: 3, localidad: 3217, direccion: CALLE PRINCIPAL DE COMERCIO EJIDO EL AGUACATAL, 30900 EL AGUACATAL, CAMPECHE	30-09-2020	30-12-2020	3,602,508.79	3,602,508.79	3,602,508.79	3,602,508.79	3,602,508.79	{tipo_obra: 0, numero_contrato: MCC-DOP-FISMDF-LP-017-20, contratista: INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., {meta1: {unidad: Metros Cuadrados, meta: 8/proyecto, meta_mo_dificada: 170.0}}	{meta1: {unidad: Metros Cuadrados, meta: 8/proyecto, meta_mo_dificada: 170.0}}	172843	8/proyecto, 8/proyecto_P	ROCES	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01728702	Proyecto de inversión	4573061.67	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ENTRE LA CALETA Y CALLE 57 EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN	21122	5	6	6	0	{meta1: {unidad: Metros Cuadrados, meta: 1203.0, meta_mo_dificada: 1203.0}}	1	{cve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: CALLE 66 COLONIA MORELOS, 24115 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 57 Y CALLE	01-07-2020	28-10-2020	4,564,000.08	4,564,000.08	4,564,000.08	4,564,000.08	4,564,000.08	{tipo_obra: 0, numero_contrato: MCC-DOP-FISMDF-LP-016-20, contratista: CONSTRUCTORA, COMERCIAL ZADORA Y	{meta1: {unidad: Metros Cuadrados, meta: 2/proyecto, meta_mo_dificada: 203.0}}	172870	2/proyecto, 2/proyecto_P	ROCES	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01728720	Proyecto de inversión	2852865.71	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS - 21177	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN CAM	21177	5	128	112	0	{meta1: {unidad: Metros Cuadrados, meta: 3151.0, meta_mo_dificada: 3151.0}}	1	{cve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: CALLE ALMENDRA COLONIA SAN NICOLÁS, 27805 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-07-2020	24-09-2020	2,834,468.94	2,834,468.94	2,834,468.94	2,834,468.94	2,834,468.94	{tipo_obra: 0, numero_contrato: MCC-DOP-FISMDF-LP-002-20, contratista: REATO Y CONSTRUCCION S.A. DE	{meta1: {unidad: Metros Cuadrados, meta: 0/proyecto, meta_mo_dificada: 151.0}}	172872	0/proyecto, 0/proyecto_P	ROCES	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01728986	Proyecto de inversión	1224294.36	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PANCHO VILLA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA MAMANTEL - 21918	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	M AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	21918	5	10	8	0	{meta1: {unidad: Metros Cuadrados, meta: 1642.0, meta_mo_dificada: 1642.0}}	1	{cve_municipio: 3, localidad: 3333, direccion: CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ EJIDO FRANCISCO VILLA (MAMANTEL), 30845	01-07-2020	15-08-2020	1,513,336.10	1,513,336.10	1,513,336.10	1,513,336.10	1,513,336.10	{tipo_obra: 0, numero_contrato: MCC-DOP-FISMDF-LP-012-20, contratista: CONSTRUCCIONES, PROYECTOS E INGENIERIA	{meta1: {unidad: Metros Cuadrados, meta: 6/proyecto, meta_mo_dificada: 642.0}}	172898	6/proyecto, 6/proyecto_P	ROCES	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01729095	Proyecto de inversión	5596159.02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO RENOVACIÓN II - 22167	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAM	22167	5	75	75	0	{meta1: {unidad: Metros Cuadrados, meta: 3803.0, meta_mo_dificada: 3803.0}}	1	{cve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: CALLE PUERTO DE CAMPECHE COLONIA RENOVACIÓN II, 28030 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN	01-08-2020	01-10-2020	6,260,738.85	6,260,738.85	6,260,738.85	6,260,738.85	6,260,738.85	{tipo_obra: 0, numero_contrato: MCC-DOP-FISMDF-LP-015-20, contratista: REATO Y CONSTRUCCION S.A. DE	{meta1: {unidad: Metros Cuadrados, meta: 5/proyecto, meta_mo_dificada: 803.0}}	172909	5/proyecto, 5/proyecto_P	ROCES	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

AÑO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION	
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO								PAGADO
2020	5	CAM200301729431	Proyecto de inversión	475472.71	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475472.71}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOCALIDAD DEL CARMEN EMILIANO ZAPATA -	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	23104	5	30	25	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:403.0, meta_dificada:403.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TRECE DE MAYO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29440 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, YUC.	01-07-2020	03-08-2020	468,578.52	468,578.52	468,578.52	468,578.52	468,578.52	{tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-011-20, contratista:PROVEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA S DE CV, convocante: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, YUC. (tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-049-20, contratista:F RANCISCA ARIAS GARCIA, convocante: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, YUC. (tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-LIR-009-20, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:403.0}}	1/31/proyecto_inicio, 1/172943/proyecto_fin, 1/172943/proyecto_p, 1/172943/proyecto_roces	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{observación: SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y OBSERVACIÓN: adjunta al contrato, así como la liga de evidencias a no
2020	5	CAM200301729438	Proyecto de inversión	3317839.35	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3317839.35}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD DEL CARMEN EMILIANO MORELOS -	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	23123	5	127	123	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3116.0, meta_dificada:3116.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 53-A COLONIA MORELOS, DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA	01-09-2020	31-12-2020	4,369,106.15	4,369,106.15	4,369,106.15	4,369,106.15	4,369,106.15	{tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-049-20, contratista:F RANCISCA ARIAS GARCIA, convocante: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, YUC. (tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-LIR-009-20, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3116.0}}	8/172943/proyecto_inicio, 8/172943/proyecto_fin, 8/172943/proyecto_p, 8/172943/proyecto_roces	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{observación: adjunta al contrato, así como la liga de evidencias a no
2020	5	CAM200301729448	Proyecto de inversión	2310792.93	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310792.93}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS -	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	23148	5	14	12	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3990.0, meta_dificada:3990.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE SAN DIEGO EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 31720 SAN ANTONIO CÁRDENAS, YUC.	01-07-2020	01-08-2020	2,284,560.16	2,284,560.16	2,284,560.16	2,284,560.16	2,284,560.16	{tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-009-20, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3990.0}}	8/172944/proyecto_inicio, 8/172944/proyecto_fin, 8/172944/proyecto_p, 8/172944/proyecto_roces	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{observación: SE DEBE DE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y
2020	5	CAM200301729455	Proyecto de inversión	5254603.86	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5254603.86}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN EMILIANO ZAPATA -	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	23160	5	19	16	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3712.0, meta_dificada:3712.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA COLONIA INDEPENDENCIA, 29434 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, YUC.	01-07-2020	24-09-2020	5,249,120.30	5,249,120.30	5,249,120.30	5,249,120.30	5,249,120.30	{tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-014-20, contratista:CONSTRUCIONES BAUPRESA DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, YUC. (tipo_obra:0 bra, numero_contrato:SMAPAC-FISMCO-DT-CIR-015-2020, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3712.0}}	5/172945/proyecto_inicio, 5/172945/proyecto_fin, 5/172945/proyecto_p, 5/172945/proyecto_roces	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{observación: adjunta al contrato, así como la liga de evidencias a no
2020	5	CAM200301740130	Proyecto de inversión	340566.26	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340566.26}	EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LOCALIDAD MAMANTEL PUEBLO MAMANTEL VIEJO -	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	32870	5	10	7	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_dificada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:EJIDO MAMANTEL, 30843 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN, CAMPECHE, YUC.	01-07-2020	30-09-2020	339,094.40	339,094.40	339,094.40	339,094.40	339,094.40	{tipo_obra:0 bra, numero_contrato:SMAPAC-FISMCO-DT-CIR-015-2020, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	0/174013/proyecto_inicio, 0/174013/proyecto_fin	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{observación: adjunta al contrato, así como la liga de evidencias a no

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCI	NOMBRE	ID_ENTID	ENTIDAD	ID_MUNI	MUNICIPIO	TIPO_PRO	CLASIFICA	SUBCLASIFI	INSTITUCION	NUMERO_PR	POBLACION	BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPO_G	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
																										RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2020	5	CAM2003 01740304	Proyecto de inversión	272496.83	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272496.83)	PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO -	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	33090	5	8	7	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_mo_dificada:1.0))	1	(cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO EJIDO NUEVO PROGRESO, 31720 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE	01-09-2020	30-11-2020	268,359.54	268,359.54	268,359.54	268,359.54	268,359.54	(tipo_obra:O, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-017-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	04/proyecto_NICIO, 4/proyecto_FI, 4/proyecto_PROCES	174030	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01740394	Proyecto de inversión	2454424.19	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454424.19)	REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA -	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	33180	5	12	10	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_mo_dificada:1.0))	1	(cve_municipio:3, localidad:31, direccion:EJIDO SANTA RITA, 28089 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CARRETERA FED 180 ENTRAR POR	01-07-2020	30-10-2020	2,723,008.25	2,723,008.25	2,723,008.25	2,723,008.25	2,723,008.25	(tipo_obra:O, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-005-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	94/proyecto_NICIO, 4/proyecto_FI, 4/proyecto_PROCES	174039	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01740490	Proyecto de inversión	1224953.25	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224953.25)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL -	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	33306	5	12	10	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1786.0, meta_mo_dificada:1786.0))	1	(cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE 1 EJIDO EL AGUACATAL, 30900 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 1	01-07-2020	30-09-2020	1,216,876.15	1,216,876.15	1,216,876.15	1,216,876.15	1,216,876.15	(tipo_obra:O, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-011-2020, contratista:BA & A ESPACIO S.A. DE C.V., convocante:ROCES	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1786.0))	0/proyecto_NICIO, 0/proyecto_FI, 0/proyecto_PROCES	174049	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01741804	Proyecto de inversión	1931839.14	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931839.14)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO COLONIA A LÓPEZ	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	34951	5	35	20	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1894.8, meta_mo_dificada:1894.8))	1	(cve_municipio:3, localidad:829, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COLONIA A LÓPEZ MATEOS, 31643 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN	01-07-2020	15-10-2020	1,930,209.56	1,930,209.56	1,930,209.56	1,930,209.56	1,930,209.56	(tipo_obra:O, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-002-2020, contratista:CREATO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1894.8))	04/proyecto_NICIO, 4/proyecto_FI, 4/proyecto_PROCES	174180	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01742108	Proyecto de inversión	918008.7	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918008.7, modificado:91526)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD ZARAGOZA ASENTAMIENTO ZARAGOZA -	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	35335	5	21	15	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1652.0, meta_mo_dificada:1652.0))	1	(cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30896 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE	01-07-2020	30-09-2020	915,269.30	915,269.30	915,269.30	915,269.30	915,269.30	(tipo_obra:O, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-012-2020, contratista:LOLLI CONSTRUCTORES Y	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1652.0))	08/proyecto_NICIO, 8/proyecto_FI, 8/proyecto_PROCES	174210	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	COMPROMETIDO								
2020	5	CAM2003 01742179	Proyecto de inversión	1395507.58	(ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395507.58)	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	35436	S	21	15	0	{meta1: (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA INDEPENDENCIA, A, 29434 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE	01-07-2020	30-10-2020	1,425,892.52	1,425,892.52	1,425,892.52	1,425,892.52	1,425,892.52	{ciclo:1, (tipo_obra:0, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-013-2020, contratista:MI GARCIA CONSTRUCCIONES S.A. DE	{meta1: (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	174217	9/proyecto_NI, 9/proyecto_PROCES	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Se adjunta contrato, así como la liga de evidencia no
2020	5	CAM2003 01742317	Proyecto de inversión	244232.41	(ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244232.41)	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 35602	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	35602	S	20	16	0	{meta1: (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:613, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y	01-07-2020	30-09-2020	241,417.97	241,417.97	241,417.97	241,417.97	241,417.97	{ciclo:1, (tipo_obra:0, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-016-2020, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:	{meta1: (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	174231	7/proyecto_PROCES, 7/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Se adjunta contrato, así como la liga de evidencia no
2020	5	CAM2003 01742391	Proyecto de inversión	218913.72	(ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218913.72)	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ - 35676	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	35676	S	15	10	0	{meta1: (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:58, direccion:EJIDO GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ (EL JOBAL), 31643 ABELARDO L. RODRIGUEZ, CARMEN CAMPECHE	01-07-2020	30-09-2020	212,613.87	212,613.87	212,613.87	212,613.87	212,613.87	{ciclo:1, (tipo_obra:0, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-014-2020, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ	{meta1: (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	174239	1/proyecto_FI, 1/proyecto_PROCES	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Se adjunta informe financiero reportado para el definitivo
2020	5	CAM2003 01742426	Proyecto de inversión	1122167.1	(ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122167.1)	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD CARLOS V ASSENTAMIENTO CARLOS QUINTO - 35706	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	35706	S	16	12	0	{meta1: (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:3248, direccion:EJIDO CARLOS QUINTO, 30896 CARLOS V, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, EL EJIDO DE	01-07-2020	03-10-2020	1,117,612.80	1,117,612.80	1,117,612.80	1,117,612.80	1,117,612.80	{ciclo:1, (tipo_obra:0, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-007-2020, contratista:RECTONER S.A. DE C.V., convocante:	{meta1: (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	174242	6/proyecto_FI, 6/proyecto_PROCES	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01743007	Proyecto de inversión	1310511.58	(ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310511.58)	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN CARMEN LOCALIDAD EL ENCANTO - 35744	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN	36744	S	15	12	0	{meta1: (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:3300, direccion:CALLE CARRETERA CARMEN-ESCARCEGA EJIDO EL ENCANTO, 30896 EL ENCANTO,	01-07-2020	30-10-2020	1,307,740.06	1,307,740.06	1,307,740.06	1,307,740.06	1,307,740.06	{ciclo:1, (tipo_obra:0, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-003-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A.	{meta1: (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	174300	7/proyecto_FI, 7/proyecto_PROCES	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Se adjunta contrato, así como la liga de evidencia no

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCIA	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIA	MUEJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
																										COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2020	5	CAM2003 01743318	Proyecto de inversión	1125159.51	(ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125159.51)	NY EQUIPAMIENTO O ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN	37474	5	15	12	0	{meta1: {unidad_medida:0 tros, meta:1.0, meta_mo difcada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE 24 DE DICIEMBRE EJIDO CHICBUIL, 31643 CHICBUIL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y ...}	01-07-2020	30-10-2020	1,120,110.78	1,120,110.78	1,120,110.78	1,120,110.78	1,120,110.78	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-006-2020, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA ...)	{meta1: {unidad_medida:8/proyecto, meta:174331, meta_mo difcada:1.0}}	174331	8/proyecto_P ROCES	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no
2020	5	CAM2003 01743467	Proyecto de inversión	1592227.6	(ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592227.6)	NY MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN	37835	5	22	20	0	{meta1: {unidad_medida:0 tros, meta:1.0, meta_mo difcada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE FLORES EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 31720 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN ...}	01-07-2020	30-10-2020	1,589,462.17	1,589,462.17	1,589,462.17	1,589,462.17	1,589,462.17	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-001-2020, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante: ...)	{meta1: {unidad_medida:7/proyecto, meta:174346, meta_mo difcada:1.0}}	174346	7/proyecto_P ROCES	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01743581	Proyecto de inversión	1429220.9	(ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429220.9)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CARMEN LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO O BELISARIO DOMÍNGUEZ - 38095	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38095	5	15	12	0	{meta1: {unidad_medida:0 tros, meta:19.0, meta_mo difcada:19.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30900 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ...}	01-07-2020	30-10-2020	1,418,943.38	1,418,943.38	1,418,943.38	1,418,943.38	1,418,943.38	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISM-DP-UR-020-20, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDOR AY ...)	{meta1: {unidad_medida:1/proyecto, meta:174358, meta_mo difcada:19.0}}	174358	1/proyecto_P ROCES	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01743609	Proyecto de inversión	1371154.03	(ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371154.03)	EQUIPAMIENTO O DE POZO PROFUNDO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD DE PITAL NUEVO - 38147	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN	38147	5	23	20	0	{meta1: {unidad_medida:0 tros, meta:1.0, meta_mo difcada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:CALLE SIN NOMBRES EJIDO PITAL NUEVO, 30845 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ...}	01-07-2020	30-10-2020	1,368,733.59	1,368,733.59	1,368,733.59	1,368,733.59	1,368,733.59	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-004-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALIARTE S.A. ...)	{meta1: {unidad_medida:9/proyecto, meta:174360, meta_mo difcada:1.0}}	174360	9/proyecto_P ROCES	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no
2020	5	CAM2003 01743633	Proyecto de inversión	3030554.51	(ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3030554.51)	NY EQUIPAMIENTO O FOTOVOLTAICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38198	5	13	12	0	{meta1: {unidad_medida:0 tros, meta:1.0, meta_mo difcada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 30900 CONQUISTA CAMPESINA, ...}	01-07-2020	30-10-2020	2,995,551.59	2,995,551.59	2,995,551.59	2,995,551.59	2,995,551.59	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-008-2020, contratista:GUSTIN LOPEZ LOPEZ, ...)	{meta1: {unidad_medida:3/proyecto, meta:174363, meta_mo difcada:1.0}}	174363	3/proyecto_P ROCES	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	GRAMA_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
																										RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO								AVANCES FISICOS
2020	5	CAM200301744803	Proyecto de inversión	1135608.95	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135608.95, modificado:113502)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO O EL CHINAL - 40692	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	40692	5	12	10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0}, meta_modificada:18.0}	1	[cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:COLONIA EL CHINAL, CAMPECHE ENTRE Y ESTA EJIDO SE	01-07-2020	30-10-2020	1,127,674.88	1,127,674.88	1,127,674.88	1,127,674.88	1,127,674.88	(tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-LIR-021-20, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	1744803/proyecto_NICIO, 3/proyecto_FINANCIAMIENTO, 3/proyecto_PROCESOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200301746818	Proyecto de inversión	129363.2	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:13502)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO O - 48835	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN	48835	5	4	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0}, meta_modificada:2.0}	1	[cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE LA ASUNCIÓN EJIDO SAN ISIDRO, 30845 SAN ISIDRO, CAMPECHE ENTRE CALLE	01-07-2020	30-10-2020	135,023.30	135,023.30	135,023.30	135,023.30	135,023.30	(tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V.,	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	1746818/proyecto_NICIO, 8/proyecto_FINANCIAMIENTO, 8/proyecto_PROCESOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(usu.1. [observación] adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no
2020	5	CAM200301746859	Proyecto de inversión	129363.2	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:13502)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 49128	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN	49128	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0}, meta_modificada:2.0}	1	[cve_municipio:3, localidad:3400, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 31720 OJO DE AGUA, CAMPECHE	01-07-2020	30-10-2020	135,023.30	135,023.30	135,023.30	135,023.30	135,023.30	(tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V.,	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	1746859/proyecto_NICIO, 9/proyecto_FINANCIAMIENTO, 9/proyecto_PROCESOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(usu.1. [observación] adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no
2020	5	CAM200301746872	Proyecto de inversión	129363.2	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:12816)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LOCALIDAD MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO) - 49158	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN	49158	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0}, meta_modificada:2.0}	1	[cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO MAMANTEL, 30843 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL	01-07-2020	30-10-2020	128,166.31	128,166.31	128,166.31	128,166.31	128,166.31	(tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V.,	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	1746872/proyecto_NICIO, 2/proyecto_FINANCIAMIENTO, 2/proyecto_PROCESOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM200301747621	Proyecto de inversión	129363.2	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:12816)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LOCALIDAD MAMANTEL PANCHO VILLA ASENTAMIENTO O FRANCISCO VILLA MAMANTEL -	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN	51566	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0}, meta_modificada:2.0}	1	[cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EJIDO FRANCISCO VILLA (MAMANTEL), 24315 MAMANTEL	01-07-2020	30-10-2020	128,166.31	128,166.31	128,166.31	128,166.31	128,166.31	(tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V.,	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	1747621/proyecto_NICIO, 1/proyecto_FINANCIAMIENTO, 1/proyecto_PROCESOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(usu.1. [observación] adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM. ESTR.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB. AL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GLOBO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO								PAGADO	AVANCES FISICOS
2020	5	CAM2003 01747692	Proyecto de inversión	129363.2	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:128167.11}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL ENCANTO O EL ENCANTO - 51769	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Vivienda Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	51769	5	7	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_mo_dificada:2.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3300, direccion:CALLE CARMEN ENCANTO, 24316 EL ENCANTO, CARMEN CAMPECHE}	01-07-2020	30-10-2020	128,166.31	128,166.31	128,166.31	128,166.31	128,166.31	{tipoobra:0bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	174769	2/proyecto_Fi	Terminado	Valido	Avances	Sin observaciones	[observación] adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no [observación]
2020	5	CAM2003 01747773	Proyecto de inversión	129363.2	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:128167.11}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CHONTALPA O NUEVA CHONTALPA - 51914	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	51914	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_mo_dificada:2.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24314 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE}	01-07-2020	30-10-2020	128,166.31	128,166.31	128,166.31	128,166.31	128,166.31	{tipoobra:0bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	174777	3/proyecto_P	Terminado	Valido	Avances	Sin observaciones	[observación] adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no [observación]
2020	5	CAM2003 01747993	Proyecto de inversión	64681.6	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:64081.11}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 52385	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	52385	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_mo_dificada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:4085, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24325 NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE}	01-07-2020	30-10-2020	64,081.31	64,081.31	64,081.31	64,081.31	64,081.31	{tipoobra:0bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	174798	3/proyecto_P	Terminado	Valido	Avances	Sin observaciones	[observación] adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no [observación]
2020	5	CAM2003 01747999	Proyecto de inversión	64681.6	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.11}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD FELIPE ANGELES O FELIPE ANGELES - 52417	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	52417	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_mo_dificada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO FELIPE ANGELES, 24316 FELIPE ANGELES, CARMEN CAMPECHE}	01-07-2020	30-10-2020	67,511.65	67,511.65	67,511.65	67,511.65	67,511.65	{tipoobra:0bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	174799	9/proyecto_Fi	Terminado	Valido	Avances	Sin observaciones	[observación] adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no [observación]
2020	5	CAM2003 01748002	Proyecto de inversión	64681.6	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.11}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO - 52423	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	52423	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_mo_dificada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:CALLE PINCE EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-07-2020	30-10-2020	67,511.65	67,511.65	67,511.65	67,511.65	67,511.65	{tipoobra:0bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	174800	2/proyecto_P	Terminado	Valido	Avances	Sin observaciones	[observación] adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no [observación]

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCI	NOMBRE	ID_ENTID	ENTIDAD	ID_MUNI	MUNICIPIO	TIPO_PRO	CLASIFICA	SUBCLASIFI	INSTITUCION	NUMERO_PR	POBLACION	MUEJERES	HOMBRES	BENEFICI	METAS	TIPO_G	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
																										COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2020	5	CAM2003 01748011	Proyecto de inversión	64681.6	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PITAL VIEJO - 52438	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	52438	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	[cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:CALLE TRES EJIDO PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y ...]	01-07-2020	30-10-2020	67,511.65	67,511.65	67,511.65	67,511.65	67,511.65	(tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)}	11/proyecto_NICIO, 174801	1/proyecto_FI, 174801	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no ... (observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no ...)
2020	5	CAM2003 01748015	Proyecto de inversión	64681.6	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD KILOMETRO 59 PABLITO KM. 59 - 52446	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	52446	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	[cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:CALLE MAMANTEL EJIDO SAN PABLITO KM. 59, 24316 KILOMETRO 59, CARMEN ...]	01-07-2020	30-10-2020	67,511.65	67,511.65	67,511.65	67,511.65	67,511.65	(tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)}	5/proyecto_NICIO, 174801	5/proyecto_FI, 174801	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no ... (observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no ...)
2020	5	CAM2003 01748031	Proyecto de inversión	64681.6	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:64081	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 52480	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	52480	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	[cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:CALLE TRECE EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ...]	01-07-2020	30-10-2020	64,081.31	64,081.31	64,081.31	64,081.31	64,081.31	(tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)}	1/proyecto_NICIO, 174803	1/proyecto_FI, 174803	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no ... (observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no ...)
2020	5	CAM2003 01748044	Proyecto de inversión	64681.6	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD QUEBRACHE - 52506	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	52506	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	[cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:CALLE SALITRAL EJIDO QUEBRACHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ...]	01-07-2020	30-10-2020	67,511.65	67,511.65	67,511.65	67,511.65	67,511.65	(tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)}	4/proyecto_NICIO, 174804	4/proyecto_FI, 174804	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no ... (observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no ...)
2020	5	CAM2003 01748048	Proyecto de inversión	64681.6	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN CARMEN LOCALIDAD CARLOS V QUINTO - 52512	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	52512	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	[cve_municipio:3, localidad:3248, direccion:CALLE MAMANTEL EJIDO CARLOS QUINTO, 24316 CARLOS V, CARMEN CAMPECHE ...]	01-07-2020	30-10-2020	67,511.65	67,511.65	67,511.65	67,511.65	67,511.65	(tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)}	8/proyecto_NICIO, 174804	8/proyecto_FI, 174804	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no ... (observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no ...)

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_OBRAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
																										COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2020	5	CAM2003 01748515	Proyecto de inversión	129363.2	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:13495	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ - 53770	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificadora	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	53770	5	6	4	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO EIDO IGNACIO GUTIERREZ, 24310 IGNACIO GUTIERREZ, CARMEN CAMPECHE	01-07-2020	30-10-2020	134,954.70	134,954.70	134,954.70	134,954.70	134,954.70	[tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}]	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)}	15/proyecto_15/PROYECTO_15/PROYECTO_15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(observación: la junta adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación: existe una diferencia de \$0.20 centavos entre lo reportado como ejercido y el monto observado) (observación: la junta adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación: existe una diferencia de \$0.20 centavos entre lo reportado como ejercido y el monto observado)
2020	5	CAM2003 01749251	Proyecto de inversión	249831.15	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:13495	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ - 55825	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificadora	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	55825	5	4	2	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44)}	1	{cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24150 BELISARIO DOMÍNGUEZ,	03-08-2020	13-09-2020	247,926.43	247,926.43	247,926.43	247,926.43	247,926.43	[tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-032-20, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, {unidad_medida:Vivienda, avance:3.44}]	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3.44)}	51/proyecto_15/PROYECTO_15/PROYECTO_15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(observación: la junta adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación: existe una diferencia de \$0.20 centavos entre lo reportado como ejercido y el monto observado)
2020	5	CAM2003 01749560	Proyecto de inversión	129363.2	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:13495	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRÍGUEZ - 56884	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificadora	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	56884	5	6	4	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE DOS EIDOS GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ DEL JOBAL, 24313 ABELARDO L. RODRIGUEZ, CARMEN	01-07-2020	30-10-2020	134,954.70	134,954.70	134,954.70	134,954.70	134,954.70	[tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}]	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)}	60/proyecto_15/PROYECTO_15/PROYECTO_15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(observación: la junta adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación: existe una diferencia de \$0.20 centavos entre lo reportado como ejercido y el monto observado)
2020	5	CAM2003 01749590	Proyecto de inversión	129363.2	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:13495	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO - 56962	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificadora	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	56962	5	6	4	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:613, direccion:CALLE CUATRO EIDOS NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE	01-07-2020	30-10-2020	134,954.70	134,954.70	134,954.70	134,954.70	134,954.70	[tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}]	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)}	90/proyecto_15/PROYECTO_15/PROYECTO_15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(observación: la junta adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación: existe una diferencia de \$0.20 centavos entre lo reportado como ejercido y el monto observado)
2020	5	CAM2003 01749638	Proyecto de inversión	129363.2	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:13495	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA - 57096	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificadora	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	57096	5	6	4	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE SIETE EIDOS LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE	01-07-2020	30-10-2020	134,954.70	134,954.70	134,954.70	134,954.70	134,954.70	[tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}]	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)}	38/proyecto_15/PROYECTO_15/PROYECTO_15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(observación: la junta adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación: existe una diferencia de \$0.20 centavos entre lo reportado como ejercido y el monto observado)

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCIA	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEDEREFER	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS							
2020	5	CAM2003 01749826	Proyecto de inversión	249831.15		CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA O ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 57771	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	57771	\$	5	3	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta:34.44, meta_monedificada:3 4.44)}	1	{cve_municipio :3, localidad:3642, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE	09-08-2020	11-09-2020	247,926.43	247,926.43	247,926.43	247,926.43	247,926.43	(meta1: (unidad_medida:0 tros, avance:3 4.44))	174982	26/proyecto_INICIO, 6/proyecto_FIN, 6/proyecto_PROCES	174982	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01749834	Proyecto de inversión	374746.71		CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA, ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 57787	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	57787	\$	2	1	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta:51.66, meta_monedificada:5 1.66)}	1	{cve_municipio :3, localidad:3430, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y .	09-08-2020	21-09-2020	358,270.25	358,270.25	358,270.25	358,270.25	358,270.25	(meta1: (unidad_medida:0 tros, avance:5 1.66))	174983	4/proyecto_INICIO, 4/proyecto_FIN, 4/proyecto_PROCES	174983	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	así como la liga de evidencias no adjunta al contrato
2020	5	CAM2003 01749854	Proyecto de inversión	249831.15		CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD PUEBLO MAMANTEL VIEJO ASENTAMIENTO MAMANTEL - 57828	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	57828	\$	1	1	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta:344.0, meta_monedificada:3 44.0)}	1	{cve_municipio :3, localidad:3402, direccion:EJIDO MAMANTEL, 24314 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN	03-08-2020	11-09-2020	247,244.72	247,244.72	247,244.72	247,244.72	247,244.72	(meta1: (unidad_medida:0 tros, avance:3 44.0))	174985	4/proyecto_INICIO, 4/proyecto_FIN, 4/proyecto_PROCES	174985	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	así como la liga de evidencias no adjunta al contrato
2020	5	CAM2003 01749859	Proyecto de inversión	374746.71		CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PANCHO VILLA ASENTAMIENTO MAMANTEL - 57835	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	57835	\$	2	1	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta:51.66, meta_monedificada:5 1.66)}	1	{cve_municipio :3, localidad:3333, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EJIDO MAMANTEL, 24314 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN	09-08-2020	21-09-2020	371,996.94	371,996.94	371,996.94	371,996.94	371,996.94	(meta1: (unidad_medida:0 tros, avance:5 1.66))	174985	9/proyecto_INICIO, 9/proyecto_FIN, 9/proyecto_PROCES	174985	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	así como la liga de evidencias no adjunta al contrato
2020	5	CAM2003 01749992	Proyecto de inversión	374746.71		CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL ENCANTO ASENTAMIENTO EL ENCANTO - 58268	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	58268	\$	4	2	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta:51.66, meta_monedificada:5 1.66)}	1	{cve_municipio :3, localidad:3300, direccion:EJIDO EL ENCANTO, 24316 EL ENCANTO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y . DEL	09-08-2020	21-09-2020	372,377.65	372,377.65	372,377.65	372,377.65	372,377.65	(meta1: (unidad_medida:0 tros, avance:5 1.66))	174999	2/proyecto_INICIO, 2/proyecto_FIN, 2/proyecto_PROCES	174999	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	así como la liga de evidencias no adjunta al contrato

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
																										COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO									
2020	5	CAM2003 01750000	Proyecto de inversión	374746.71	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA ASENTAMIENTO NUEVA CHONTALPA - 58298	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	58298	5	4	2	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_mo_dificada:51.66))	1	(cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:EJIDO NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y ,	03-08-2020	21-09-2020	361,629.90	361,629.90	361,629.90	361,629.90	361,629.90	numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (tipo_obra:Otro, avance:51.66))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:51.66))	175000	00/proyecto_NICIO, 0/proyecto_N, 0/proyecto_PROCES	Terminado	Valido	avances	Sin observaciones	observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación.
2020	5	CAM2003 01750016	Proyecto de inversión	374746.71	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 58334	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	58334	5	4	2	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_mo_dificada:51.66))	1	(cve_municipio:3, localidad:4085, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE SE UBICA	03-08-2020	21-09-2020	358,270.25	358,270.25	358,270.25	358,270.25	358,270.25	numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (tipo_obra:Otro, avance:51.66))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:51.66))	175001	0/proyecto_NICIO, 6/proyecto_PROCES	Terminado	Valido	avances	Sin observaciones	observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación.
2020	5	CAM2003 01750029	Proyecto de inversión	374746.71	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD FELIPE ANGELES ASENTAMIENTO FELIPE ANGELES - 58377	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	58377	5	6	2	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_mo_dificada:52.0))	1	(cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:EJIDO ANGELES, 24316 FELIPE ANGELES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	03-08-2020	21-09-2020	361,513.05	361,513.05	361,513.05	361,513.05	361,513.05	numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (tipo_obra:Otro, avance:52.0))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:52.0))	175002	9/proyecto_NICIO, 9/proyecto_PROCES	Terminado	Valido	avances	Sin observaciones	observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación.
2020	5	CAM2003 01750039	Proyecto de inversión	374746.71	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD KILÓMETRO 59 ASENTAMIENTO SAN PABLO KM. 59 - 58410	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	58410	5	6	3	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:51.76, meta_mo_dificada:51.76))	1	(cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:EJIDO SAN PABLO KM. 59, 24316 KILÓMETRO 59, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO	03-08-2020	21-09-2020	366,130.25	366,130.25	366,130.25	366,130.25	366,130.25	numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (tipo_obra:Otro, avance:51.76))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:51.76))	175003	9/proyecto_NICIO, 9/proyecto_PROCES	Terminado	Valido	avances	Sin observaciones	observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación.
2020	5	CAM2003 01750252	Proyecto de inversión	400207.48	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400207.48)	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR SANITARIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 58996	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	58996	5	15	12	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_mo_dificada:1.0))	1	(cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE	01-08-2020	14-09-2020	393,170.10	393,170.10	393,170.10	393,170.10	393,170.10	numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-010-20, contratista:LOLU CONSTRUCTORES CONSULTORES	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	175025	2/proyecto_NICIO, 2/proyecto_PROCES	Terminado	Valido	avances	Sin observaciones	observación: SE DEBE DE CAMBIAR EL ESTADO DEL CONTRATO A TERMINADO Y

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCI	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	COMPROMETIDO								AVANCES_FISICOS
2020	5	CAM2003 01750897	Proyecto de inversión	249831.15	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD GENERALISIMO MORELOS - 60645	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	60645	5	6	2	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta_monedificada:34.44)]	1	(cve_municipio:3, localidad:2248, direccion:EJIDO GENERALISIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE)	03-08-2020	21-09-2020	245,782.57	245,782.57	245,782.57	245,782.57	245,782.57	(tipo_obra:Otro, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-024-20, contratista:CORPORATIVO HR INGENIERIA CONSTRUCCION)	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:34.44))	175089	14/proyecto_NICIO, 175089	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01750914	Proyecto de inversión	249831.15	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE 60683	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	60683	5	4	2	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta_monedificada:34.44)]	1	(cve_municipio:3, localidad:2250, direccion:EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE)	03-08-2020	21-09-2020	245,782.57	245,782.57	245,782.57	245,782.57	245,782.57	(tipo_obra:Otro, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-024-20, contratista:CORPORATIVO HR INGENIERIA CONSTRUCCION)	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:34.44))	175091	14/proyecto_NICIO, 175091	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01751234	Proyecto de inversión	249831.15	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES ASENTAMIENTO FOGLIO 61625	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	61625	5	6	3	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta_monedificada:34.0)]	1	(cve_municipio:3, localidad:2251, direccion:EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CAMPECHE)	03-08-2020	21-09-2020	245,782.57	245,782.57	245,782.57	245,782.57	245,782.57	(tipo_obra:Otro, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-024-20, contratista:CORPORATIVO HR INGENIERIA CONSTRUCCION)	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:34.0))	175123	4/proyecto_NICIO, 175123	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01751238	Proyecto de inversión	249831.15	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD VALLE DE SOLIDARIDAD ASENTAMIENTO VALLE DE SOLIDARIDAD - 61633	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	61633	5	6	3	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta_monedificada:34.44)]	1	(cve_municipio:3, localidad:2249, direccion:EJIDO VALLE DE SOLIDARIDAD, 24323 VALLE DE SOLIDARIDAD, CARMEN CAMPECHE)	03-08-2020	21-09-2020	245,782.57	245,782.57	245,782.57	245,782.57	245,782.57	(tipo_obra:Otro, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-024-20, contratista:CORPORATIVO HR INGENIERIA CONSTRUCCION)	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:34.44))	175123	8/proyecto_NICIO, 175123	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01751244	Proyecto de inversión	249831.15	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA - 61644	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	61644	5	6	4	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta_monedificada:34.0)]	1	(cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24323 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CAMPECHE)	03-08-2020	21-09-2020	245,782.58	245,782.58	245,782.58	245,782.58	245,782.58	(tipo_obra:Otro, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-024-20, contratista:CORPORATIVO HR INGENIERIA CONSTRUCCION)	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:34.0))	175124	4/proyecto_NICIO, 175124	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL APROBADO	FUENTES_FINANCI AMIENTO	NOMBRE	ID_ENTID AD_RESP ONSABLE	ENTIDAD _RESPON SABLE	ID_MUNI CIPO_RE	MUNICI P_O	TIPO_PRO GRAMA_P ROYECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASI FICACION	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION _BENEFICIA DA	MUIERES	HOMBRES	BENEFICI ARIOS	METAS	TIPO_G EOR EFERE	GEOREFERENCIA S	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES _FISICOS	FOTOS	ESTA TUS	FLUI O	OBSERVACI ONES	OBSERVA CIONES					
																										COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								AVANCES _FISICOS	CARPETA _FOTOS	ESTA TUS	FLUI O	OBSERVACI ONES_TURISTA
2020	5	CAM2003 01751253	Proyecto de inversión	249831.15	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA - 61662	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	61662	5	4	2	0	(meta1: (unidad_medida:O tros, meta_mo dificada:3 4.0))	1	(cve_municipio :3, localidad:31, direccion:EJIDO SANTA RITA, CARMEN 24323 SANTA RITA, CARMEN ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL	03-08-2020	21-09-2020	243,319.15	243,319.15	243,319.15	243,319.15	243,319.15	(tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC-DOP-FISMDF-UR-025-20, contratista:EPRODI (meta1: (unidad_medida:O tros, avance:3 4.0))	175125	53/proyecto_NICIO, 175125	3/proyecto_P ROCES O, 175125	3/proyecto_FI	90/proyecto_J	175125	Terminado	Valido	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01752090	Proyecto de inversión	249831.15	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 64411	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	64411	5	4	2	0	(meta1: (unidad_medida:O tros, meta_mo dificada:3 4.44))	1	(cve_municipio :3, localidad:3080, direccion:EJIDO EL ZAPOTE, 24324 EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA	03-08-2020	21-09-2020	243,319.15	243,319.15	243,319.15	243,319.15	243,319.15	(tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC-DOP-FISMDF-UR-025-20, contratista:EPRODI (meta1: (unidad_medida:O tros, avance:3 4.44))	175209	0/proyecto_NICIO, 175209	0/proyecto_P ROCES	95/proyecto_J	175209	Terminado	Valido	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	CAM2003 01752095	Proyecto de inversión	249831.15	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD JUSTO SIERRA - 64419	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	64419	5	6	4	0	(meta1: (unidad_medida:O tros, meta_mo dificada:3 4.0))	1	(cve_municipio :3, localidad:2371, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA, 24317 JUSTO SIERRA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA	03-08-2020	21-09-2020	243,319.15	243,319.15	243,319.15	243,319.15	243,319.15	(tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC-DOP-FISMDF-UR-025-20, contratista:EPRODI (meta1: (unidad_medida:O tros, avance:3 4.0))	175209	5/proyecto_NICIO, 175209	5/proyecto_P ROCES	95/proyecto_J	175209	Terminado	Valido	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	CAM2003 01752098	Proyecto de inversión	249831.15	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD TRES VALLES - 64424	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	64424	5	5	3	0	(meta1: (unidad_medida:O tros, meta_mo dificada:3 4.0))	1	(cve_municipio :3, localidad:3071, direccion:EJIDO TRES VALLES, 24324 HERMANOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA	03-08-2020	21-09-2020	243,319.15	243,319.15	243,319.15	243,319.15	243,319.15	(tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC-DOP-FISMDF-UR-025-20, contratista:EPRODI (meta1: (unidad_medida:O tros, avance:3 4.0))	175209	8/proyecto_NICIO, 175209	8/proyecto_P ROCES	98/proyecto_J	175209	Terminado	Valido	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	CAM2003 01755166	Proyecto de inversión	249831.15	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD LA FLORIDA ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 75073	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	75073	5	4	3	0	(meta1: (unidad_medida:O tros, meta_mo dificada:3 4.44))	1	(cve_municipio :3, localidad:3362, direccion:EJIDO LA FLORIDA, 24317 LA FLORIDA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , PREGUNTAR EN	03-08-2020	11-09-2020	243,319.15	243,319.15	243,319.15	243,319.15	243,319.15	(tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC-DOP-FISMDF-UR-025-20, contratista:EPRODI (meta1: (unidad_medida:O tros, avance:3 4.44))	175516	6/proyecto_NICIO, 175516	6/proyecto_P ROCES O, 175516	6/proyecto_FI	66/proyecto_J	175516	Terminado	Valido	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

AÑO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	GRAMA_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEDEREFERENTE	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
																										RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO								PAGADO
2020	5	CAM2003 01755209	Proyecto de inversión	249831.15	[ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15]	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL IF- 75623	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H Vivienda Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	75623	5	4	2	0	{meta1:(unidad_medida:Otros,meta:34.44,meta_modificada:34.44)}	1	{cve_municipio:3,localidad:3762,direccion:EL AGUACATAL II,24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA AVENIDA 10 DE FEBRERO DE 1959.	03-08-2020	11-09-2020	243,319.15	243,319.15	243,319.15	243,319.15	243,319.15	{cve_municipio:3,localidad:3762,direccion:EL AGUACATAL II,24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA AVENIDA 10 DE FEBRERO DE 1959. (tipo_obra:Obras,numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20,contratista:PRODIGES S.A. DE C.V.,(unidad_medida:Otros,avance:3.44)}	14/2/24	09/proyecto_NICIO,175520/9/proyecto_FI,175520/9/proyecto_PROCES	14/2/24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01755350	Proyecto de inversión	249831.15	[ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15]	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD VISTA ALEGRE ASENTAMIENTO VISTA ALEGRE - 78957	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H Vivienda Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	78957	5	4	2	0	{meta1:(unidad_medida:Vivienda,meta:2.0,meta_modificada:2.0)}	1	{cve_municipio:3,localidad:460,direccion:EL AGUACATAL VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA AVENIDA 10 DE FEBRERO DE 1959.	03-08-2020	11-09-2020	243,319.15	243,319.15	243,319.15	243,319.15	243,319.15	{cve_municipio:3,localidad:460,direccion:EL AGUACATAL VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA AVENIDA 10 DE FEBRERO DE 1959. (tipo_obra:Obras,numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20,contratista:PRODIGES S.A. DE C.V.,(unidad_medida:Vivienda,avance:2.0)}	14/2/24	50/proyecto_NICIO,175535/0/proyecto_FI,175535/0/proyecto_PROCES	14/2/24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01756780	Proyecto de inversión	64681.6	[ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195]	CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE - 83492	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H Vivienda Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CARMEN	83492	5	3	2	0	{meta1:(unidad_medida:Vivienda,meta:1.0,meta_modificada:1.0)}	1	{cve_municipio:3,localidad:811,direccion:CALLE ASUNCION EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA AVENIDA 10 DE FEBRERO DE 1959.	01-07-2020	30-10-2020	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	{cve_municipio:3,localidad:811,direccion:CALLE ASUNCION EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA AVENIDA 10 DE FEBRERO DE 1959. (tipo_obra:Obras,numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20,contratista:PRODIGES S.A. DE C.V.,(unidad_medida:Vivienda,avance:1.0)}	14/2/24	80/proyecto_NICIO,175678/0/proyecto_FI,175678/0/proyecto_PROCES	14/2/24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01756903	Proyecto de inversión	64681.6	[ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195]	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD GENERALISIMO MORELOS - 83788	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H Vivienda Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN	83788	5	3	2	0	{meta1:(unidad_medida:Vivienda,meta:1.0,meta_modificada:1.0)}	1	{cve_municipio:3,localidad:2248,direccion:CALLE CINCO EJIDO GENERALISIMO MORELOS, 24323 GENERALISIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA AVENIDA 10 DE FEBRERO DE 1959.	01-07-2020	31-10-2020	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	{cve_municipio:3,localidad:2248,direccion:CALLE CINCO EJIDO GENERALISIMO MORELOS, 24323 GENERALISIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA AVENIDA 10 DE FEBRERO DE 1959. (tipo_obra:Obras,numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20,contratista:PRODIGES S.A. DE C.V.,(unidad_medida:Vivienda,avance:1.0)}	14/2/24	3/proyecto_NICIO,175690/3/proyecto_FI,175690/3/proyecto_PROCES	14/2/24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01756981	Proyecto de inversión	64681.6	[ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195]	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN MURALLAS DE CAMPECHE - 83976	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H Vivienda Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN	83976	5	3	2	0	{meta1:(unidad_medida:Vivienda,meta:1.0,meta_modificada:1.0)}	1	{cve_municipio:3,localidad:2250,direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA AVENIDA 10 DE FEBRERO DE 1959.	01-07-2020	31-10-2020	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	{cve_municipio:3,localidad:2250,direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA AVENIDA 10 DE FEBRERO DE 1959. (tipo_obra:Obras,numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20,contratista:PRODIGES S.A. DE C.V.,(unidad_medida:Vivienda,avance:1.0)}	14/2/24	81/proyecto_NICIO,175698/3/proyecto_FI,175698/3/proyecto_PROCES	14/2/24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	POLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS							
2020	5	CAM200301757087	Proyecto de inversión	64681.6	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195)	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 84315	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	84315	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:2251, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO}	01-07-2020	31-10-2020	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20, contratista:ERODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}})	87/proyecto_NICIO, 175708	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	5	CAM200301757095	Proyecto de inversión	64681.6	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195)	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD VALLE DE SOLIDARIDAD - 84343	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	84343	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:2249, direccion:CALLE CARRETERA CENTAURO SANTA RITA EJIDO VALLE DE SOLIDARIDAD, 24323 VALLE DE SOLIDARIDAD}	01-07-2020	31-10-2020	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20, contratista:ERODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}})	95/proyecto_NICIO, 175709	Terminado	Validado	Sin observaciones	Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no observada		
2020	5	CAM200301757100	Proyecto de inversión	64681.6	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195)	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA - 84361	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	84361	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24316 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN	01-07-2020	31-10-2020	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20, contratista:ERODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}})	0/proyecto_NICIO, 175710	Terminado	Validado	Sin observaciones	Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no observada		
2020	5	CAM200301757115	Proyecto de inversión	64681.6	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195)	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 84401	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	84401	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE ASUNCION EJIDO SANTA RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE...	01-07-2020	31-10-2020	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20, contratista:ERODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}})	5/proyecto_NICIO, 175711	Terminado	Validado	Sin observaciones	Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no observada		
2020	5	CAM200301757168	Proyecto de inversión	64681.6	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195)	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL ZAPOTE - 84585	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	84585	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3080, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE, 24324 EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LA...	01-07-2020	31-10-2020	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-20, contratista:ERODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}})	68/proyecto_NICIO, 175716	Terminado	Validado	Sin observaciones	Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no observada		


NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2020	5	CAM200301757181	Proyecto de Inversión	129363.2	[ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:13495]	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 84675	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificación	Sin Ejecutor	84675	5	6	4	0	[meta1:(unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	1	[cve_municipio:3, localidad:65, direccion:CALLE MADERO EJIDO PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE]	01-07-2020	31-10-2020	134,954.70	134,954.70	134,954.70	134,954.70	134,954.70	(tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0))	175718	81/proyecto_N, 1/proyecto_P	Terminado	Valido	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observar la liga adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observar la
2020	5	CAM200301757185	Proyecto de Inversión	129363.2	[ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:13495]	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 84689	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificación	Sin Ejecutor	84689	5	6	4	0	[meta1:(unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	1	[cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE]	01-07-2020	31-10-2020	134,954.70	134,954.70	134,954.70	134,954.70	134,954.70	(tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0))	175718	5/proyecto_F, 5/proyecto_P	Terminado	Valido	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observar la liga adjunta al contrato, así como la
2020	5	CAM200301757188	Proyecto de Inversión	129363.2	[ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:13495]	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LOCALIDAD LOS MANANTIALES - 84694	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificación	Sin Ejecutor	84694	5	6	4	0	[meta1:(unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	1	[cve_municipio:3, localidad:1138, direccion:CALLE CINCO EJIDO LOS MANANTIALES, 24313 LOS MANANTIALES, CARMEN CAMPECHE]	01-07-2020	31-10-2020	134,954.70	134,954.70	134,954.70	134,954.70	134,954.70	(tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0))	175718	8/proyecto_F, 8/proyecto_P	Terminado	Valido	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observar la
2020	5	CAM200301757191	Proyecto de Inversión	129363.2	[ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:13495]	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 84698	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificación	Sin Ejecutor	84698	5	6	4	0	[meta1:(unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	1	[cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE ONCE EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE]	01-07-2020	31-10-2020	134,954.70	134,954.70	134,954.70	134,954.70	134,954.70	(tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0))	175719	1/proyecto_F, 1/proyecto_P	Terminado	Valido	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observar la
2020	5	CAM200301757194	Proyecto de Inversión	129363.2	[ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:13495]	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS O COLOMIA A LÓPEZ MATEOS - 84703	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Identificación	Sin Ejecutor	84703	5	6	4	0	[meta1:(unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	1	[cve_municipio:3, localidad:829, direccion:CALLE SIETE EJIDO COLONIA A LÓPEZ MATEOS, 24313 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN CAMPECHE]	01-07-2020	31-10-2020	134,954.70	134,954.70	134,954.70	134,954.70	134,954.70	(tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0))	175719	4/proyecto_F, 4/proyecto_P	Terminado	Valido	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observar la



NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	GRAMA_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
																											COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2020	5	CAM2003 01759182	Proyecto de Inversión	64681.6	[ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195]	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD LA FLORIDA - 89951	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social			Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	89951	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:524, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLORIDA, 24317 LA FLORIDA, CARMEN CAMPECHE	01-07-2020	31-10-2020	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	65,195.71	{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	82/proyecto_J	Validado	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no	
2020	5	CAM2003 01759225	Proyecto de Inversión	252210.15	[ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252210.15]	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARMEN LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 90064	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	90064	5	45	30	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:3080, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE, 24324 EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE	01-09-2020	30-10-2020	248,014.22	248,014.22	248,014.22	248,014.22	248,014.22	{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252210.15}	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:35.0)}	5/proyecto_J	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	CAM2003 01759227	Proyecto de Inversión	194044.8	[ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:19811]	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 90069	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social			Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	90069	5	9	6	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA CARMEN VILLA HERMOSA EJIDO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE	01-07-2020	31-10-2020	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:19811}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	7/proyecto_J	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	CAM2003 01759233	Proyecto de Inversión	194044.8	[ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:19811]	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PUERTO RICO - 90095	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social			Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	90095	5	9	6	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE MATEOS EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE	01-07-2020	31-10-2020	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:19811}	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	3/proyecto_J	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	CAM2003 01759241	Proyecto de Inversión	1853875.11	[ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853875.11]	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 90109	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	90109	5	25	20	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:259.0, meta_modificada:259.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE	01-09-2020	30-10-2020	1,842,657.49	1,842,657.49	1,842,657.49	1,842,657.49	1,842,657.49	{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853875.11]	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:259.0, meta_modificada:259.0)}	1/proyecto_J	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTOR	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS								CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_TURISTA
2020	5	CAM2003 01759456	Proyecto de Inversión	194044.8	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198117.0)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO O NUEVO CAMPECHITO - 90647	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	90647	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_mo_dificada:3.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE MALECON CAMPECHITO EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN	01-07-2020	31-10-2020	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	(tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-031-20, contratista:UCIA TAPIA AZOTLA, convocante: MUNICIPIO	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	11/2020	56/proyecto_NICIO, 175945	6/proyecto_PROCESO, 175945	20/proyecto_NICIO, 175952	0/proyecto_PROCESO, 175952	Terminado	Valido	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01759520	Proyecto de Inversión	252200	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252200.0, modificado:255137.0)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO O EL CHINAL - 90791	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	90791	5	20	15	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_mo_dificada:35.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:CALLE PRINCIPAL EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y ,	01-09-2020	30-10-2020	255,133.16	255,133.16	255,133.16	255,133.16	255,133.16	(numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-031-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V.,	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	11/2020	0/proyecto_PROCESO, 175952	0/proyecto_PROCESO, 175952	0/proyecto_PROCESO, 175952	Terminado	Valido	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	CAM2003 01759527	Proyecto de Inversión	194044.8	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198117.0)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO O NUEVO PROGRESO - 90809	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	90809	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_mo_dificada:3.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE PROGRESO EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y ,	01-07-2020	31-10-2020	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	(numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-031-20, contratista:UCIA TAPIA AZOTLA, convocante: MUNICIPIO	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	11/2020	7/proyecto_NICIO, 175952	7/proyecto_PROCESO, 175952	7/proyecto_PROCESO, 175952	Terminado	Valido	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	CAM2003 01759541	Proyecto de Inversión	194044.8	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198117.0)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO O SAN ANTONIO CÁRDENAS - 90844	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	90844	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_mo_dificada:3.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN	01-07-2020	31-10-2020	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	(numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-031-20, contratista:UCIA TAPIA AZOTLA, convocante: MUNICIPIO	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	11/2020	1/proyecto_PROCESO, 175954	1/proyecto_PROCESO, 175954	1/proyecto_PROCESO, 175954	Terminado	Valido	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	CAM2003 01759554	Proyecto de Inversión	194044.8	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198117.0)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD RIBERA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO O RIBERA DE SAN FRANCISCO - 90875	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	90875	5	9	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_mo_dificada:3.0}}	1	{cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN	01-07-2020	31-10-2020	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	(numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-031-20, contratista:UCIA TAPIA AZOTLA, convocante: MUNICIPIO	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}	11/2020	4/proyecto_PROCESO, 175955	4/proyecto_PROCESO, 175955	4/proyecto_PROCESO, 175955	Terminado	Valido	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCIA	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION	BENEFICIARIOS	MUEJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
																												DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS							
2020	5	CAM2003 01760754	Proyecto de inversión	194044.8	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:19811)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA - O EMILIANO ZAPATA - CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA - O EMILIANO ZAPATA -	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	93981	5	9	6	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_mo_dificada:3.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EIDO EMILIANO ZAPATA, 24198 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CAMPECHE	01-09-2020	31-12-2020	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	198,119.85	(tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-031-20, contratista:LUICIA TAPIA AZOTLA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN)	{meta1: (unidad_medida:Proyecto, meta:54/proyecto, meta_mo_dificada:3.0)}	4/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	5	CAM2003 01760754	Proyecto de inversión	249831.15	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ ASENTAMIENTO GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ EL CARMEN	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	93995	5	6	4	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_mo_dificada:3.44)}	1	{cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE 12 EIDO GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRIGUEZ, CARMEN	01-09-2020	30-10-2020	247,926.43	247,926.43	247,926.43	247,926.43	247,926.43	(tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-032-20, contratista:OWILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN)	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:64/proyecto, meta_mo_dificada:3.44)}	4/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	5	CAM2003 01760779	Proyecto de inversión	249831.15	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO - 94026	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	94026	5	5	4	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_mo_dificada:3.44)}	1	{cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE	01-09-2020	30-10-2020	247,926.43	247,926.43	247,926.43	247,926.43	247,926.43	(tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-043-20, contratista:INGENIERIA Y ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN)	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:79/proyecto, meta_mo_dificada:3.44)}	9/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	5	CAM2003 01760796	Proyecto de inversión	249831.15	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 94075	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	94075	5	6	6	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_mo_dificada:3.44)}	1	{cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE	01-09-2020	30-10-2020	247,926.43	247,926.43	247,926.43	247,926.43	247,926.43	(tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-026-20, contratista:OWILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN)	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:96/proyecto, meta_mo_dificada:3.44)}	6/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	5	CAM2003 01760808	Proyecto de inversión	249831.15	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL - 94094	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	94094	5	5	4	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_mo_dificada:3.44)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE PRINCIPAL EIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE	01-09-2020	30-10-2020	249,495.09	249,495.09	249,495.09	249,495.09	249,495.09	(tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-026-20, contratista:DUARDO BRAVO MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN)	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:8/proyecto, meta_mo_dificada:3.44)}	8/proyecto	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		



NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCIA	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUEJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO								PAGADO	AVANCES_FISICOS
2020	5	CAM2003 01761290	Proyecto de inversión	374746.71	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 95323	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	95323	5	5	5	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta:51.66, meta_moficada:51.66)}	3	(cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATASTA, 24326 CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CARRETERA)	01-09-2020	30-10-2020	368,010.59	368,010.59	368,010.59	368,010.59	368,010.59	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-031-20, contratista:UCIA TAPIA AZOTLA, convocante: MUNICIPIO)	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:51.66)}	17/012 90/proyecto_NICIO, 176129 0/proyecto_PROCES	17/012	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01761302	Proyecto de inversión	374746.71	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 95362	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	95362	5	5	4	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta:51.66, meta_moficada:51.66)}	5	(cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE)	01-09-2020	30-10-2020	368,010.59	368,010.59	368,010.59	368,010.59	368,010.59	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-031-20, contratista:UCIA TAPIA AZOTLA, convocante: MUNICIPIO)	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:51.66)}	17/012 02/proyecto_NICIO, 176130 2/proyecto_PROCES	17/012	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01761306	Proyecto de inversión	64681.6	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:667715 - 95389)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY AGESB 0400306142115 - 95389	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	95389	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_moficada:1.0)}	3	(cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE ANDADOR 9 VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE)	01-09-2020	31-12-2020	66,771.39	66,771.39	66,771.39	66,771.39	66,771.39	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-027-20, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante: MUNICIPIO)	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)}	17/012 06/proyecto_NICIO, 176130 6/proyecto_PROCES	17/012	Terminado	Valido	Sin observaciones	observación adjunta al contrato, así como la evidencia no
2020	5	CAM2003 01761307	Proyecto de inversión	374746.71	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 95397	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	95397	5	6	4	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta:51.66, meta_moficada:51.66)}	3	(cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE CARRETER DEL GOLFO EIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE)	01-09-2020	30-10-2020	368,010.59	368,010.59	368,010.59	368,010.59	368,010.59	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-031-20, contratista:UCIA TAPIA AZOTLA, convocante: MUNICIPIO)	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:51.66)}	17/012 7/proyecto_NICIO, 176130 7/proyecto_PROCES	17/012	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01761312	Proyecto de inversión	374746.71	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA - 95412	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	95412	5	7	4	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta:51.66, meta_moficada:51.66)}	3	(cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE)	01-09-2020	30-10-2020	368,010.59	368,010.59	368,010.59	368,010.59	368,010.59	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-031-20, contratista:UCIA TAPIA AZOTLA, convocante: MUNICIPIO)	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:51.66)}	17/012 12/proyecto_NICIO, 176131 2/proyecto_PROCES	17/012	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEDEREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
																									COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								AVANCES_FISICOS
2020	5	CAM2003 01761326	Proyecto de Inversión	374746.71	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD RIBERA ALTA SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO RIBERA ALTA - 95419	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	95419	5	6	3	0	{meta1: {unidad_medida:0 metros, meta_mo_dificada:3.0}}	1	Localidad:2222, direccion:ENDO RIBERA ALTA, 24325 RIBERA ALTA SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y ,	01-09-2020	30-10-2020	368,010.59	368,010.59	368,010.59	368,010.59	368,010.59	{tipo_obra:0 numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-031-20, contratista:LUZUCIA TAPIA AZOTLA, convocante: MUNICIPIO	{meta1: {unidad_medida:6/proyecto, meta_mo_dificada:3.0}}	16/proyecto, 176131	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01761323	Proyecto de Inversión	374746.71	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71)	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 95430	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	95430	5	5	3	0	{meta1: {unidad_medida:0 metros, meta_mo_dificada:51.66}}	1	Localidad:118, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE	01-09-2020	30-10-2020	368,010.59	368,010.59	368,010.59	368,010.59	368,010.59	{tipo_obra:0 numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V.,	{meta1: {unidad_medida:3/proyecto, meta_mo_dificada:51.66}}	23/proyecto, 176132	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01761336	Proyecto de Inversión	270781.56	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270781.56)	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA, AGEBS 2897 ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 95451	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	95451	5	8	4	0	{meta1: {unidad_medida:4.0 metros, meta_mo_dificada:4.0}}	1	Localidad:199, direccion:CALLE PRIETO VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-09-2020	30-10-2020	269,909.41	269,909.41	269,909.41	269,909.41	269,909.41	{tipo_obra:0 numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V.,	{meta1: {unidad_medida:6/proyecto, meta_mo_dificada:4.0}}	36/proyecto, 176133	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01761662	Proyecto de Inversión	499662.4	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.4, modificado:49650)	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA AGEBS 23456 ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 96450	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	96450	5	10	6	0	{meta1: {unidad_medida:0 metros, meta_mo_dificada:68.88}}	1	Localidad:199, direccion:CALLE 24 VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-09-2020	30-10-2020	496,503.50	496,503.50	496,503.50	496,503.50	496,503.50	{tipo_obra:0 numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-035-20, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V.,	{meta1: {unidad_medida:2/proyecto, meta_mo_dificada:68.88}}	62/proyecto, 176166	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2003 01761677	Proyecto de Inversión	110594.11	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110594.11)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA INDEPENDENCIA - 96474	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	96474	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:1.0 metros, meta_mo_dificada:1.0}}	1	Localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA INDEPENDENCIA, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y ,	01-09-2020	31-12-2020	99,548.82	99,548.82	99,548.82	99,548.82	99,548.82	{tipo_obra:0 numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:ABBIB PUCH VELUETA, convocante: MUNICIPIO	{meta1: {unidad_medida:7/proyecto, meta_mo_dificada:1.0}}	77/proyecto, 176167	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCI	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNI	MUNICIPIO	TIPO_PRO	CLASIFICA	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO_PR	POBLACION	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	METAS	TIPO_G	GEOREFERENC	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
																										COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2020	5	CAM200301762044	Proyecto de inversión	110594.11	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110594.11)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL ASENTAMIENTO O COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 97545	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	97433	5	3	2	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_monedificada:1.0)]	1	(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 C COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24130 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-09-2020	31-12-2020	99,548.82	99,548.82	99,548.82	99,548.82	99,548.82	{tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VELUETA, convocante:MUNICIPIO	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)}	44/proyecto_NICIO, 176204	Terminado	Validado	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación.
2020	5	CAM200301762082	Proyecto de inversión	221188.22	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221188.22)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL ASENTAMIENTO O COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA - 97545	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	97545	5	6	4	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_monedificada:2.0)]	1	(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-09-2020	31-12-2020	198,948.92	198,948.92	198,948.92	198,948.92	198,948.92	{tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VELUETA, convocante:MUNICIPIO	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)}	82/proyecto_NICIO, 176208	Terminado	Validado	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación.
2020	5	CAM200301762095	Proyecto de inversión	221188.22	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221188.22)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL ASENTAMIENTO O COLONIA ESTRELLA - 97599	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	97599	5	6	4	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_monedificada:2.0)]	1	(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MADERO COLONIA ESTRELLA, 24185 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-09-2020	31-12-2020	198,948.92	198,948.92	198,948.92	198,948.92	198,948.92	{tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VELUETA, convocante:MUNICIPIO	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)}	95/proyecto_NICIO, 176209	Terminado	Validado	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación.
2020	5	CAM200301762104	Proyecto de inversión	110594.11	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110594.11)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL ASENTAMIENTO O COLONIA MANGUA - 97628	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	97628	5	3	2	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_monedificada:1.0)]	1	(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA MANGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-09-2020	31-12-2020	99,548.82	99,548.82	99,548.82	99,548.82	99,548.82	{tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VELUETA, convocante:MUNICIPIO	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)}	04/proyecto_NICIO, 176210	Terminado	Validado	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación.
2020	5	CAM200301762111	Proyecto de inversión	110594.11	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110594.11)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL ASENTAMIENTO O COLONIA CARACOL - 97649	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	97649	5	3	2	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_monedificada:1.0)]	1	(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CARACOL, 24188 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-09-2020	31-12-2020	99,548.82	99,548.82	99,548.82	99,548.82	99,548.82	{tipo_obra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VELUETA, convocante:MUNICIPIO	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)}	11/proyecto_NICIO, 176211	Terminado	Validado	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRM ESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL APROBADO	FUENTES_FINANC IAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTID AD_RESP ONSABLE	ENTIDAD _RESPON SABLE	ID_MUNI CIPRO_NE S	MUNICI PIO_RESP ONSABLE	TIPO_PRO GRAMA_P ROYECTO	CLASIFICA CION	SUBCLAS IFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION _BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFIC ARIOS	METAS	TIPO_ GEOR EFERE	GEOREFEREN CIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES _FISICOS	FOTOS CARPET _FOTO S	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACI ONES	OBSERVA CIONES
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS							
2020	5	CAM2003 01762116	Proyecto de Inversión	110594.11	(ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110594.11	CONSTRUCCIÓN N DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENT O COLONIA RESTITO LAS PILAS - 97657	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	97657	5	3	2	0	{meta1: (unidad_ medida:VI vienda, meta:1.0, meta_mo dificada:1. 0)}	1	{cve_municipio :3, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA LAS PILAS, 24195 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO	01-09-2020	31-12-2020	99,548.82	99,548.82	99,548.82	99,548.82	99,548.82	[tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC- DOP-FISMDF- LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VELUETA, convocante: MUNICIPIO DEL CARMEN, (tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC- DOP-FISMDF- LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VELUETA, convocante: MUNICIPIO DEL CARMEN, (tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC- DOP-FISMDF- LIR-041-20, contratista:I NGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC- DOP-FISMDF- LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VELUETA, convocante: MUNICIPIO DEL CARMEN, (tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC- DOP-FISMDF- LP-032-20, contratista:D OWILL CONSTRUCCI ONES Y SERVICIOS,	{meta1: (unidad_ medida: Vivienda, avance:1. .0)}	17/021 16/pro yecto_ NICIO, 176211 6/pro ecto_FI N, 176211 6/pro ecto_P ROCES	Ter mina do	Valid ado avan ces	Sin observa ciones	(observa ción:la liga adjunta al contrato , así como la liga de evidenci a no está.) (observa ción:la liga adjunta al contrato , así como la liga de evidenci a no está.) (observa ción:la liga adjunta al contrato , así como la liga de evidenci a no está.)	
2020	5	CAM2003 01762330	Proyecto de Inversión	249831.15	(ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15	CONSTRUCCIÓN N DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENT O COLONIA CARACOL - 98244	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98244	5	6	4	0	{meta1: (unidad_ medida:O tros, meta:34.4 4, meta_mo dificada:3 4.44)}	1	{cve_municipio :3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CARACOL, 24188 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE	01-09-2020	31-10-2020	226,384.72	226,384.72	226,384.72	226,384.72	226,384.72	[tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC- DOP-FISMDF- LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VELUETA, convocante: MUNICIPIO DEL CARMEN, (tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC- DOP-FISMDF- LIR-041-20, contratista:I NGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC- DOP-FISMDF- LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VELUETA, convocante: MUNICIPIO DEL CARMEN, (tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC- DOP-FISMDF- LP-032-20, contratista:D OWILL CONSTRUCCI ONES Y SERVICIOS,	{meta1: (unidad_ medida: Otros, avance:3 4.44)}	17/021 30/pro yecto_ NICIO, 176233 0/pro ecto_FI N, 176233 0/pro ecto_P ROCES	Ter mina do	Valid ado avan ces	Sin observa ciones	(observa ción:la liga adjunta al contrato , así como la liga de evidenci a no está.) (observa ción:la liga adjunta al contrato , así como la liga de evidenci a no está.)	
2020	5	CAM2003 01762370	Proyecto de Inversión	249831.15	(ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15	CONSTRUCCIÓN N DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD PITAL VIEJO ASENTAMIENT O PITAL VIEJO - 98332	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	98332	5	4	3	0	{meta1: (unidad_ medida:O tros, meta:34.4 4, meta_mo dificada:3 4.44)}	1	{cve_municipio :3, localidad:3453, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PITAL VIEJO, 24335 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y	01-09-2020	30-10-2020	244,952.18	244,952.18	244,952.18	244,952.18	244,952.18	[tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC- DOP-FISMDF- LIR-041-20, contratista:I NGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., (tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC- DOP-FISMDF- LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VELUETA, convocante: MUNICIPIO DEL CARMEN, (tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC- DOP-FISMDF- LP-032-20, contratista:D OWILL CONSTRUCCI ONES Y SERVICIOS,	{meta1: (unidad_ medida: Otros, avance:3 4.44)}	17/021 70/pro yecto_ NICIO, 176237 0/pro ecto_FI N, 176237 0/pro ecto_P ROCES	Ter mina do	Valid ado avan ces	Sin observa ciones	(observa ción:la liga adjunta al contrato , así como la liga de evidenci a no está.) (observa ción:la liga adjunta al contrato , así como la liga de evidenci a no está.)	
2020	5	CAM2003 01762374	Proyecto de Inversión	249831.15	(ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15	CONSTRUCCIÓN N DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENT O COLONIA LIMONAR - 98342	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98342	5	6	4	0	{meta1: (unidad_ medida:O tros, meta:34.4 4, meta_mo dificada:3 4.44)}	1	{cve_municipio :3, localidad:1, direccion:CALLE PRIV LIMONAR COLONIA LIMONAR, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE	01-09-2020	31-10-2020	226,384.72	226,384.72	226,384.72	226,384.72	226,384.72	[tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC- DOP-FISMDF- LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VELUETA, convocante: MUNICIPIO DEL CARMEN, (tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC- DOP-FISMDF- LP-032-20, contratista:D OWILL CONSTRUCCI ONES Y SERVICIOS,	{meta1: (unidad_ medida: Otros, avance:3 4.44)}	17/021 74/pro yecto_ NICIO, 176237 4/pro ecto_FI N, 176237 4/pro ecto_P ROCES	Ter mina do	Valid ado avan ces	Sin observa ciones	(observa ción:la liga adjunta al contrato , así como la liga de evidenci a no está.) (observa ción:la liga adjunta al contrato , así como la liga de evidenci a no está.)	
2020	5	CAM2003 01762390	Proyecto de Inversión	249831.15	(ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15	CONSTRUCCIÓN N DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL BAJO CANDELARIA ASENTAMIENT O RIO BAJO CANDELARIA -	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN	98393	5	4	3	0	{meta1: (unidad_ medida:O tros, meta:34.4 4, meta_mo dificada:3 4.44)}	1	{cve_municipio :3, localidad:3789, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN, 24317 EL CARMEN, CAMPECHE	01-09-2020	30-10-2020	248,253.35	248,253.35	248,253.35	248,253.35	248,253.35	[tipo_obra:O bra, numero_con trato:MCC- DOP-FISMDF- LP-032-20, contratista:D OWILL CONSTRUCCI ONES Y SERVICIOS,	{meta1: (unidad_ medida: Otros, avance:3 4.44)}	17/021 90/pro yecto_ NICIO, 176239 0/pro ecto_FI N, 176239 0/pro ecto_P ROCES	Ter mina do	Valid ado avan ces	Sin observa ciones	(observa ción:la liga adjunta al contrato , así como la liga de evidenci a no está.)	

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCIAM	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION				METAS	TIPO_GLOBO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
																BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS							DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	COMPROMETIDO							
2020	5	CAM2003 01762473	Proyecto de Inversión	249831.15	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL ASENTAMIENTO O COLONIA ESTRELLA - 98660	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98660	5	6	4	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta_mo_dificada:3 4.0)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA ESTRELLA, 24185 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-09-2020	31-10-2020	226,384.72	226,384.72	226,384.72	226,384.72	226,384.72	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VEUETA, convocante: MUNICIPIO	176247	73/proyecto_1	Terminado	Valido	Sin observaciones	observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no
2020	5	CAM2003 01762476	Proyecto de Inversión	249831.15	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL ASENTAMIENTO O COLONIA INSURGENTES - 98675	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98675	5	6	4	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta_mo_dificada:3 4.44)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA INSURGENTES, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE	01-09-2020	31-10-2020	226,384.72	226,384.72	226,384.72	226,384.72	226,384.72	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VEUETA, convocante: MUNICIPIO	176247	6/proyecto_1	Terminado	Valido	Sin observaciones	observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no
2020	5	CAM2003 01762480	Proyecto de Inversión	124915.57	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL ASENTAMIENTO O COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 98675	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98697	5	4	2	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta_mo_dificada:1 7.22)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 36C COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24130 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-09-2020	31-10-2020	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VEUETA, convocante: MUNICIPIO	176248	0/proyecto_1	Terminado	Valido	Sin observaciones	observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no
2020	5	CAM2003 01762482	Proyecto de Inversión	124915.57	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL ASENTAMIENTO O COLONIA EMILIANO ZAPATA - 98707	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98707	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta_mo_dificada:1 7.22)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MARZO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24198 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE	01-09-2020	31-10-2020	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VEUETA, convocante: MUNICIPIO	176248	2/proyecto_1	Terminado	Valido	Sin observaciones	observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no
2020	5	CAM2003 01762486	Proyecto de Inversión	124915.57	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL ASENTAMIENTO O COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ - 98719	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98719	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta_mo_dificada:1 7.22)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALKINI COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24150 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE	01-09-2020	31-10-2020	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	(tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VEUETA, convocante: MUNICIPIO	176248	6/proyecto_1	Terminado	Valido	Sin observaciones	observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
																										COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2020	5	CAM2003 01762496	Proyecto de inversión	124915.57	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN CIUDAD DEL ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID - 98745	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98737	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta_montada:17.22}}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 E COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE Y ,	01-09-2020	31-10-2020	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	{tipoobra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., {unidad_medida:Otros, avance:17.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.22}}	176249	96/proyecto_NICIO, 6/proyecto_P, 6/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Observación al contrato, así como la liga de evidencia no
2020	5	CAM2003 01762502	Proyecto de inversión	499662.28	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.28)	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO DORMITORIOS EN CARMEN CIUDAD DEL ASENTAMIENTO COLONIA SAN NICOLÁS - 98745	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98745	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta_montada:68.88}}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA NICOLAS, 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE	01-09-2020	31-10-2020	450,965.18	450,965.18	450,965.18	450,965.18	450,965.18	{tipoobra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VEUETA, convocante:MUNICIPIO	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.88}}	176250	2/proyecto_NICIO, 2/proyecto_P, 2/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Observación al contrato, así como la liga de evidencia no
2020	5	CAM2003 01762505	Proyecto de inversión	124915.57	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN CIUDAD DEL ASENTAMIENTO COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES - 98745	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98753	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta_montada:17.22}}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE	01-09-2020	31-10-2020	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	{tipoobra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VEUETA, convocante:MUNICIPIO	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.22}}	176250	5/proyecto_NICIO, 5/proyecto_P, 5/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Observación al contrato, así como la liga de evidencia no
2020	5	CAM2003 01762507	Proyecto de inversión	499662.28	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.28)	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO DORMITORIOS EN CARMEN CIUDAD DEL ASENTAMIENTO COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA - 98757	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98757	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta_montada:68.88}}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO SILVA PEREZ COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE	01-09-2020	31-10-2020	450,965.18	450,965.18	450,965.18	450,965.18	450,965.18	{tipoobra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VEUETA, convocante:MUNICIPIO	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.88}}	176250	7/proyecto_NICIO, 7/proyecto_P, 7/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Observación al contrato, así como la liga de evidencia no
2020	5	CAM2003 01762510	Proyecto de inversión	124915.57	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57)	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN CIUDAD DEL ASENTAMIENTO COLONIA BIVALBO - 98763	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98763	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta_montada:17.22}}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE COCOTERO COLONIA BIVALBO, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE	01-09-2020	31-10-2020	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	{tipoobra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VEUETA, convocante:MUNICIPIO	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.22}}	176251	0/proyecto_NICIO, 0/proyecto_P, 0/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Observación al contrato, así como la liga de evidencia no

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTION	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTODS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
																										COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2020	5	CAM2003 01762513	Proyecto de Inversión	124915.57	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57)	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO O COLONIA SOLIDARIDAD URBANA - 98923	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98767	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta_mo_dificada:1 7.22)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ARTESANOS COLONIA SOLIDARIDAD URBANA, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE	01-09-2020	31-10-2020	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	{tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VEUETA, convocante: MUNICIPIO	{meta1: (unidad_medida:13/proyecto_N, avance:1 7.22)}	13/proyecto_N	Terminado	Valido	Flujo	Observaciones	Observaciones
2020	5	CAM2003 01762563	Proyecto de Inversión	499662.28	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.28)	CONSTRUCCION DE CUATRO DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO O COLONIA RENOVACION II - 98923	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98923	5	15	9	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta_mo_dificada:6 8.68)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ATATA COLONIA RENOVACION II, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE	01-09-2020	31-10-2020	450,965.18	450,965.18	450,965.18	450,965.18	450,965.18	{tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VEUETA, convocante: MUNICIPIO	{meta1: (unidad_medida:3/proyecto_N, avance:6 8.68)}	3/proyecto_N	Terminado	Valido	Flujo	Observaciones	Observaciones
2020	5	CAM2003 01762565	Proyecto de Inversión	124915.57	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57)	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO O COLONIA RENOVACION I - 98933	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98933	5	3	2	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta_mo_dificada:1 7.22)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SALINA CRUZ COLONIA RENOVACION I, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE	01-09-2020	31-10-2020	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	113,282.69	{tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VEUETA, convocante: MUNICIPIO	{meta1: (unidad_medida:5/proyecto_N, avance:1 7.22)}	5/proyecto_N	Terminado	Valido	Flujo	Observaciones	Observaciones
2020	5	CAM2003 01762570	Proyecto de Inversión	374746.68	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.68)	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO O COLONIA 1 DE MAYO PLAYON - 98944	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98944	5	9	6	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta_mo_dificada:5 1.66)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MALECON DE LA CALETA COLONIA 1 DE MAYO (PLAYON), 24110 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE	01-09-2020	31-10-2020	338,223.90	338,223.90	338,223.90	338,223.90	338,223.90	{tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VEUETA, convocante: MUNICIPIO	{meta1: (unidad_medida:0/proyecto_N, avance:5 1.66)}	0/proyecto_N	Terminado	Valido	Flujo	Observaciones	Observaciones
2020	5	CAM2003 01762575	Proyecto de Inversión	499662.28	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.28)	CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO O COLONIA MANIGUA - 98958	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	98958	5	12	8	0	{meta1: (unidad_medida:0 tros, meta_mo_dificada:6 8.88)}	1	{cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE	01-09-2020	31-10-2020	450,965.18	450,965.18	450,965.18	450,965.18	450,965.18	{tipo_obra:0 bra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-034-20, contratista:H ABBIB PUCH VEUETA, convocante: MUNICIPIO	{meta1: (unidad_medida:5/proyecto_N, avance:6 8.88)}	5/proyecto_N	Terminado	Valido	Flujo	Observaciones	Observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCIA	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO								PAGADO	AVANCES FISICOS
2020	5	CAM2003 01768015	Proyecto de inversión	2188575.12	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188575.12)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO O OXCABAL - 113548	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113548	5	18	12	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:414.86, meta_modificada:4148.6)]	1	[cve_municipio:3, localidad:1775, direccion: CALLE 8 EJIDO OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ...]	03-09-2020	30-12-2020	2,468,555.97	2,468,555.97	2,365,293.94	2,365,293.94	2,365,293.94	(tipoobra:0, numero_contrato:MCC-DOP- BANOBRA-LIR-054-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A.)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4148.6))	(tipoobra:0, numero_contrato:MCC-DOP- BANOBRA-LIR-054-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A.)	15/proyecto_inicio, 5/proyecto_fin, 5/proyecto_p	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Observación: contrato así como la liga de evidencia no ... (observación: liga adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no ...)
2020	5	CAM2003 01768018	Proyecto de inversión	2125569.67	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125569.67)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO O IGNACIO GUTIÉRREZ - 113556	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113556	5	20	16	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:420.00, meta_modificada:4200.0)]	1	[cve_municipio:3, localidad:54, direccion: CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y ...]	03-09-2020	30-12-2020	2,106,890.62	2,106,890.62	2,106,890.62	2,106,890.62	2,106,890.62	(tipoobra:0, numero_contrato:MCC-DOP- BANOBRA-LIR-055-20, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS ...)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4200.0))	(tipoobra:0, numero_contrato:MCC-DOP- BANOBRA-LIR-055-20, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS ...)	18/proyecto_inicio, 8/proyecto_fin, 8/proyecto_p	Terminado	Valido	Sin observaciones	Observación: contrato así como la liga de evidencia no ... (observación: liga adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no ...)
2020	5	CAM2003 01768022	Proyecto de inversión	1048968.14	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048968.14)	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LOCALIDAD PUCTEAL - 113562	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113562	5	25	19	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:700.0)]	1	[cve_municipio:3, localidad:3473, direccion: EJE VIAL CARRETERA FEDERAL PITAL VIEJO RANCHERIA PUCTEAL, 24315 ...]	15-09-2020	30-12-2020	900,505.59	900,505.59	900,505.59	900,505.59	900,505.59	(tipoobra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-038-20, contratista:OWILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ...)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:70.0))	(tipoobra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-038-20, contratista:OWILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ...)	2/proyecto_inicio, 2/proyecto_p	Terminado	Valido	Sin observaciones	Observación: contrato así como la liga de evidencia no ... (observación: liga adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no ...)
2020	5	CAM2003 01768047	Proyecto de inversión	1198604.95	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198604.95)	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR COMEDORES ESCOLARES EN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO O ATASTA - 113640	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113640	5	10	10	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0)]	1	[cve_municipio:3, localidad:5, direccion: CALLE PRINCIPAL ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y ...]	15-09-2020	30-12-2020	1,193,432.05	1,193,432.05	1,193,432.05	1,193,432.05	1,193,432.05	(tipoobra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:RANCISCAARIAS GARCIA, convocante: ...)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:81.0))	(tipoobra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:RANCISCAARIAS GARCIA, convocante: ...)	7/proyecto_inicio, 7/proyecto_p	Terminado	Valido	Sin observaciones	Observación: EL MONTO PARA ESTE PROYECTO DEBE SER IGUALA ... (observación: liga adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no ...)
2020	5	CAM2003 01768053	Proyecto de inversión	1305560.78	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305560.78)	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA COMEDORES ESCOLARES EN LOCALIDAD PUERTO RICO ASENTAMIENTO O PUERTO RICO - 113662	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113662	5	20	18	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:82.47, meta_modificada:82.47)]	1	[cve_municipio:3, localidad:33, direccion: CALLE PRINCIPAL EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y ...]	15-09-2020	30-12-2020	1,164,565.23	1,164,565.23	1,164,565.23	1,164,565.23	1,164,565.23	(tipoobra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-042-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., ...)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:82.47))	(tipoobra:0, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-042-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., ...)	3/proyecto_inicio, 3/proyecto_p	Terminado	Valido	Sin observaciones	Observación: contrato así como la liga de evidencia no ...

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCI	NOMBRE	ID_ENTID	ENTIDAD	ID_MUNI	MUNICIPIO	TIPO_PRO	CLASIFICA	SUBCLASIF	INSTITUCION	NUMERO_PR	POBLACION	MUEJERES	HOMBRES	BENEFIC	METAS	TIPO_G	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
																										COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS
2020	5	CAM2003 01768064	Proyecto de Inversión	638106.66	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638106.66)	DE TELESECUNDA RIA COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113683	5	28	25	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:140.25, meta_modificada:140.25))	1	(cve_municipio:3, localidad:262, direccion: CALLE GUADALUPE EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CAMPECHE)	15-10-2020	30-12-2020	594,240.76	594,240.76	594,240.76	594,240.76	594,240.76	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638106.66)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:140.25))	176806	64/proyecto_NICIO, 176806/avance:140.25)	176806	06/proyecto_NICIO, 176810/avance:60.0)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación.
2020	5	CAM2003 01768106	Proyecto de Inversión	968849.68	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968849.68)	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113755	5	30	25	0	(meta1: (unidad_medida: Dtos, meta:60.0, meta_modificada:60.0))	1	(cve_municipio:3, localidad:3155, direccion: CALLE PRINCIPAL EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24324 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE)	15-09-2020	30-12-2020	962,722.13	962,722.13	962,722.13	962,722.13	962,722.13	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968849.68)	(meta1: (unidad_medida: Dtos, avance:60.0))	176810	6/proyecto_NICIO, 176810/avance:60.0)	176810	6/proyecto_NICIO, 176810/avance:60.0)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación.
2020	5	CAM2003 01768848	Proyecto de Inversión	650000	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:60786.0)	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	115915	5	20	15	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0))	1	(cve_municipio:3, localidad:1776, direccion: CALLE PRINCIPAL EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE)	15-09-2020	30-12-2020	607,866.67	607,866.67	607,866.67	607,866.67	607,866.67	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:60786.0)	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:35.0))	176884	8/proyecto_NICIO, 176884/avance:35.0)	176884	8/proyecto_NICIO, 176884/avance:35.0)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación.
2020	5	CAM2003 01768900	Proyecto de Inversión	638106.66	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638106.66)	AMPLIACIÓN DE PRIMARIA COMEDORES EN CARMEN LOCALIDAD VISTA ALEGRE ASENTAMIENTO VISTA ALEGRE	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	116051	5	15	12	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:16.6, meta_modificada:16.6))	1	(cve_municipio:3, localidad:460, direccion: CALLE PRINCIPAL EJIDO VISTA ALEGRE, 24324 VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE)	15-09-2020	30-12-2020	600,076.69	600,076.69	600,076.69	600,076.69	600,076.69	(ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638106.66)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:16.6))	176890	0/proyecto_NICIO, 176890/avance:16.6)	176890	0/proyecto_NICIO, 176890/avance:16.6)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Observación: Se adjunta al contrato, así como la liga de evidencia a no observación.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.


PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCI	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUEJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	RECAUDADO								AVANCES FISICOS
2020	5	CAM2004 01876423	Acción	2281546.5	[ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monta:2281546.5	ACONDICIONA MIENTO DE ESPACIOS FISICO - 45614	4	Campeche	3	Carmen	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin Identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN	45614	N	0	0	0		1	(geo1: [cve_municipio: 3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.83645, lat:18.637789])	01-08-2020	31-12-2020	2,274,217.03	2,274,217.03	2,274,217.03	2,274,217.03	2,274,217.03			(tipo_obra:0 numero_con trato:MCC- DOP-FISMDF- LIR-042-20, contratista:H ABBIS PUCH VELUETA, convocante: MUNICIPIO	(unidad: 187642 Metros, avance:1 .0))	23/pro yecto_ NICIO, 187642 3/proy ecto_ N, 187642 3/proy ecto_ ROCES	Ter mina do	Valid ado avan ces	Sin observa ciones	Observa ción:EL MOTO MODIFIC ADO PARA ESTE PROYECT O DEBE DE SER IGUALAD




ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. NICOLÁS HERNÁNDEZ YNURRETA MANCERA
DIRECTOR DEL SMAPAG.



MTR. LORENZO ALBERTO CAN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.



C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.

**Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social.
***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES					
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2020	5	CAM200301792431	Proyecto de Inversión	2496442.55	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496442.55}	MEJORAMIENTO DE LOS 59 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CARMEN	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAM (SMAPAC)	FORT-001	N	0	0	221000	{meta1: {unidad_medida: lote, meta: 59.0, meta_modificada: 59.0}}	1	{geo1: {evento_municipio: 3, localidad: 1, direccion: Cd del Carmen, Campeche, México, lon: -91.8074586, lat: 18.6504879}}	04-07-2020	15-12-2020	2,496,442.55	2,496,442.55	2,496,442.55	2,496,442.55	2,496,442.55	{ciclo: {tipo_obra: Adquisiciones, numero_contrato: SMAPAC-CAF/LPADQ/FORTAMUN-900300001/2020, avance: 59.0}}	{meta1: {unidad_medida: lote, avance: 59.0}}	179243	179243	Terminado	Validado	Sin observaciones	{observacion: SE DEBE CAMBIAR EL STATUS DEL CONTRATO A TERMINADO}


C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNI CPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO_O_RESPO NSABLE	TIPO_PROG RAMA_PROYECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASIF ICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICARI OS	METAS	IDMU_GEOGR FEREN CIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_NISICOS_FISICOS	FOTOS_CARPEJA_FOTOS	ESTATUS_ESTA TUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT URISTA	OBSERVACIONES_OBSERVA CIONES_R EVISION
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								
2020	5	CAM2003 01714253	Proyecto de inversión	5941484.84	(ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5941484.84)	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 19-B Y PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES 19-A Y 36-C DE LA COLONIA MIAMI	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	300-HID20	N	0	0	6516	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7080.53, meta_mofidicada:7080.53)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879)}	01-06-2020	29-08-2020	5,592,909.43	5,592,909.43	5,592,909.43	5,592,909.43	5,592,909.43	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-008-20, contratista:LUZ TAPIA AZOTLA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM)	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7080.53)}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-008-20, contratista:LUZ TAPIA AZOTLA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7080.53)}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	CAM2003 01714254	Proyecto de inversión	294017.14	(ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294017.14)	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CERRADA COCOYOL DE LA COLONIA MIAMI	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	301-HID20	N	0	0	940	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.95, meta_mofidicada:471.95)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879)}	01-06-2020	30-06-2020	286,395.86	286,395.86	286,395.86	286,395.86	286,395.86	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-004-20, contratista:OMITLO MAGAÑA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM)	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.95)}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-004-20, contratista:OMITLO MAGAÑA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.95)}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	CAM2003 01714255	Proyecto de inversión	1006701.45	(ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006701.45)	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 21 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 DE LA COLONIA GUANAL	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	302-HID20	N	0	0	1656	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.47, meta_mofidicada:753.47)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879)}	01-06-2020	04-07-2020	996,897.49	996,897.49	996,897.49	996,897.49	996,897.49	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-005-20, contratista:OMITLO MAGAÑA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM)	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.47)}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-005-20, contratista:OMITLO MAGAÑA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.47)}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	CAM2003 01714256	Proyecto de inversión	3663398.09	(ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3663398.09)	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 42 AVENIDA 31 Y CALLE 17A	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	303-HID20	N	0	0	2082	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4915.7, meta_mofidicada:4915.7)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879)}	01-06-2020	29-08-2020	3,658,065.35	3,658,065.35	3,658,065.35	3,658,065.35	3,658,065.35	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-006-20, contratista:GRUPO DRD CIME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM)	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4915.7)}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-006-20, contratista:GRUPO DRD CIME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4915.7)}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	CAM2003 01714257	Proyecto de inversión	1341885.95	(ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341885.95)	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE LA AVENIDA PERIFERICA NORTE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 38	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	304-HID20	N	0	0	495	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7260, meta_mofidicada:7260)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879)}	01-06-2020	10-07-2020	1,341,885.95	1,341,885.95	1,341,885.95	1,341,885.95	1,341,885.95	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-003-20, contratista:ENNOVACION METALICAS Y TECNOLOGICAS, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM)	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7260)}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-003-20, contratista:ENNOVACION METALICAS Y TECNOLOGICAS, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7260)}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	TIPO	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	OBS_MUNI CPIO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROG RAMA_PROYECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASIF ICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
																												DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS							
2020	5	CAM2004 01873969	Proyecto de Inversión		1209857.55	{ciclo_recurso:20 20,ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209857.55, ...}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 57A ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60 DE LA COLONIA MORELOS	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	305-HID20	N	0	0	6576	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.4, meta_mo dificada:9 21.4}}	1	{geo1: {cve_municipio :3, localidad:5, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon.: 91.8074586, lat:18.6504879}}	01-06-2020	15-07-2020	1,138,176.14	1,138,176.14	1,138,176.14	1,138,176.14	1,138,176.14	{tipoobra:O bra, numero_con trato:MCC-DOP-FOPET-UR-013-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS FRIVARO S.A. DE C.V., ...}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance:9 21.4}}	69/pro yecto_1 NICO, 187396 9/pro yecto_1 N, 187396 9/pro yecto_P ROCES	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	CAM2004 01873972	Proyecto de Inversión		2532887.43	{ciclo_recurso:20 20,ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532887.43, ...}	PAVIMENTACION CON ASFALTO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO EN EL ESTACIONAMIENTO CHICOASEN	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	306-HID20	N	0	0	1105	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296 0.07, meta_mo dificada:2 960.07}}	1	{geo1: {cve_municipio :3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon.: 91.8074586, lat:18.6504879}}	08-01-2021	08-01-2021	2,705,729.77	2,705,729.77	2,705,729.77	2,705,729.77	2,705,729.77	{tipoobra:O bra, numero_con trato:MCC-DOP-FOPET-UR-019-20, contratista:ONSTRUCTORA ROEMKALI S.A. DE C.V., ...}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance:2 960.07}}	2/pro yecto_1 NICO, 187397 2/pro yecto_P ROCES	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	CAM2004 01873974	Proyecto de Inversión		4734913.49	{ciclo_recurso:20 20,ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4734913.49, ...}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUREL ENTRE BOULEVARD JUAN CAMILO MOURIÑO Y AVENIDA CAMARON	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	307-HID20	N	0	0	4154	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353 0.07, meta_mo dificada:3 630.07}}	1	{geo1: {cve_municipio :3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen Camp., México, lon.: 91.8074586, lat:18.6504879}}	01-06-2020	30-09-2020	4,898,755.98	4,898,755.98	4,898,755.98	4,898,755.98	4,898,755.98	{tipoobra:O bra, numero_con trato:MCC-DOP-FOPET-IP-018-20, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL ...}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance:3 630.07}}	4/pro yecto_1 NICO, 187397 4/pro yecto_P ROCES	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	CAM2004 01873976	Proyecto de Inversión		3198100.85	{ciclo_recurso:20 20,ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3198100.85, ...}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 48 ENTRE MALECON DE LA CALETA Y CALLE 55 DE LA COLONIA CALETA	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	310-HID20	N	0	0	696	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115 4.4, meta_mo dificada:1 154.4}}	1	{geo1: {cve_municipio :3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon.: 91.8074586, lat:18.6504879}}	01-06-2020	24-08-2020	3,070,944.49	3,070,944.49	3,070,944.49	3,070,944.49	3,070,944.49	{tipoobra:O bra, numero_con trato:MCC-DOP-FOPET-IP-036-20, contratista:CREATO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE ...}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance:1 154.4}}	6/pro yecto_1 NICO, 187397 6/pro yecto_P ROCES	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	5	CAM2004 01873977	Proyecto de Inversión		1156645.35	{ciclo_recurso:20 20,ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156645.35, ...}	PAVIMENTACION CON CONCRETO EN LA CALLE 59 ENTRE CALLE 60 DE LA COLONIA MORELOS EN CIUDAD DEL CAMPECHE	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	312-HID20	N	0	0	6516	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:951.4, meta_mo dificada:9 51.4}}	1	{geo1: {cve_municipio :3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon.: 91.8074586, lat:18.6504879}}	01-06-2020	10-07-2020	1,148,290.26	1,148,290.26	1,148,290.26	1,148,290.26	1,148,290.26	{tipoobra:O bra, numero_con trato:MCC-DOP-FOPET-UR-029-20, contratista:ANTONIO LEON TORRES, convocante: ...}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance:9 51.4}}	7/pro yecto_1 NICO, 187397 7/pro yecto_P ROCES	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L APROBADO	FUENTES FINANCI AMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNI CIPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPI O_RESPO NSABLE	RAMA_PRO YECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASIF ICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	IDPO_ GEOREFER EN	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCERO			CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	FOTOS_ CARPETA_ FOTOS	ESTA TUS	FLUI O	OBSERVAC IONES_ CAPT URISTA	OBSERVA CIONES_ R EVISION
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
2020	5	CAM2004 01873978	Proyecto de inversión	414157.35	(ciclo_recurso:20 20, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414157.35	PAVIMENTACI ON CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 54 ENTRE MALECON DE LA CALETA Y LA COLONIA CALETA	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	313-HID20	N	0	0	696	{meta1: {unidad_ medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}}	1	{geo1: {cve_municipio :3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}}	01-06-2020	30-06-2020	414,141.04	414,141.04	414,141.04	414,141.04	414,141.04	{tipo_obra:0, numero_con trato:MCC-AD-028-20, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEEL S.A. DE C.V., {meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrados, avance:38/52.0}}	14673978	78/pro yecto_1 187397 8/proy ecto_FI N, 187397 8/proy ecto_P ROCES	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2004 01873979	Proyecto de inversión	5697794.5	(ciclo_recurso:20 20, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5697794.5	PAVIMENTACI ON CON ASFALTO, BANQUETAS, GUARNICIONE S Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE PRIMERO DE JUNIO Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA,	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	316-HID20	N	0	0	4852	{meta1: {unidad_ medida:Metros Cuadrados, meta:1808.0, meta_modificada:1808.0}}	1	{geo1: {cve_municipio :3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}}	16-11-2020	31-12-2020	5,654,035.87	5,654,035.87	5,654,035.87	5,654,035.87	5,654,035.87	{tipo_obra:0, numero_con trato:MCC-LP-053-20, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SALAZAR S. DE C.V., {meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrados, avance:1808.0}}	14673979	9/proy ecto_FI N, 187397 9/proy ecto_P ROCES	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2004 01874211	Proyecto de inversión	1460059.73	(ciclo_recurso:20 20, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460059.73	PAVIMENTACI ON CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 57 ENTRE CALLE 62 Y CALLE 66; PAVIMENTACI ON CON CONCRETO DE LA CALLE	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	308-HID20	N	0	0	6516	{meta1: {unidad_ medida:Metros Cuadrados, meta:2017.33, meta_modificada:2017.33}}	1	{geo1: {cve_municipio :3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}}	01-06-2020	15-07-2020	1,428,292.07	1,428,292.07	1,428,292.07	1,428,292.07	1,428,292.07	{tipo_obra:0, numero_con trato:MCC-DOP-FOPET-LP-037-20, contratista:DOM INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA Y {meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrados, avance:2017.33}}	14674211	1/proy ecto_P ROCES 187421 1/proy ecto_IN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	5	CAM2004 01874241	Proyecto de inversión	4000000.67	(ciclo_recurso:20 20, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.67	REPAVIMENTACI ON DE LA CALLE 51A ENTRE CALLES 38 Y 50A DE LA COLONIA SANTA MARGARITA	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	309-HID20	N	0	0	2828	{meta1: {unidad_ medida:Metros Cuadrados, meta:4292.49, meta_modificada:4292.49}}	1	{geo1: {cve_municipio :3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}}	08-01-2021	08-01-2021	4,978,754.06	4,978,754.06	4,978,754.06	4,978,754.06	4,978,754.06	{tipo_obra:0, numero_con trato:MCC-DOP-FOPET-LP-061-20, contratista:ROTONER S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO {meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrados, avance:4292.49}}	14674241	1/proy ecto_FI N, 187424 1/proy ecto_IN	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISCOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR					
										TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO						EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS
2020	5	CAM20040 1874256	Proyecto de Inversión	1255947.39	{f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255947.39, modificado:728641.37)}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PULPO ENTRE BOULEVARD JUAN CAMILO MOURIÑO Y CALLE DEL RIN	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	311-HID20	N	0	0	4154	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.38, meta_modificada:942.38)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., Méxic, loc:91.8074586, lat:18.6504879)}	01-06-2020	30-07-2020	728,641.37	728,641.37	728,641.37	728,641.37	728,641.37	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LIR-030-20, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:IM	{meta1: (unidad_medida:Cuadrados, avance:942.38)}	1874256	Terminado	Validado	Sin observaciones	{observacion:Se adjunta el contrato, así como la evidencia no muestran los documentos de


ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


C.P. JOSÉ ALIEBER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD D_RESPON SABLE	ENTIDAD RESPONSA BLE	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO D_RESPON SABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISIO N
												CLASIFICA CION	SUBCLASIF ICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_P OBLACION PROYECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_G EOR EFERENCIA	GEOREFERENC IAS	FECHA_INICI O	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMI TIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
FISE 2020



ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C.P. JOSÉ ALIASER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.

****Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa***.*

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

OCLO	TRIM ESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBA	FUENTES_ FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD RESPON SABLE	AL_MUNI CIPIO_RE SPONSA BL	MUNICI PIO_RE SPONSA BL	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICA CION		INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	GEORE FERENC IAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETI DO	AVANCE_FINANCERO		PAGADO	CONTR ATOS	AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUI DO	OBSERVACIONES_ OBSERVACIONES REVISION	OBSERVACIONES_ OBSERVACIONES REVISION
												CONSTRUCION	ACTIVIDADES														AVANCES_FISICOS	ESTATUS			OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION					
2020	5	CAM2004 01874188	Proyecto de inversión	3104662.5	UITA: (cdo_re curso:20 20, ramos:33 modalid ad1, prog_pr es:12, tipo_rec urso:FE repart	MALECÓN COSTERO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE (CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD)	4	Campech e	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Segurida d	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	10649-1	N	0	0	1500	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrado s, meta:821 5.0, meta_mn dificada:8 218.0}}	1	18004. {cve_ munic pio:3, localid ad1, direccion:Cd del Carme n, Camp.	25-12-2020	31-12-2020	0	0	0	0	0	{cve1: {tipo_ obra:O bra, numero_ cont rato:M CC- DOP- FAFEF- UR- 065-	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrado s, avance:0 .0}}	Cancelad o	{obs1: {observación: Intentó modificar la meta pero al sistema no lo permite. Se solicitó la cancelación del proyecto. usuario:gaudent ogorgonio, fecha:2021-06- 16}}	{obs1: {observación: Se intentó modificar la meta pero al sistema no lo permite. Se solicitó la cancelación del proyecto. usuario:jorgeap ootu, fecha:2021-06- 16}}			


 ING. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN CALDERÓN
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 C.P. JOSÉ AMADOR HERNÁNDEZ MAY
 TESORERO MUNICIPAL.

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintas a los establecidos en el programa.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBA	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD D_RESPON SABLE	ENTIDAD RESPONS ABLE	ID_MUNI CPIO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROG RAMA_PROG YECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASIFICA CION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_P OBLACION PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICARIOS	METAS	TIPO_GEOG RAFIA	ORDEN FERENC IAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES APTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	COMER CIOS					AVANCES FISICOS
2020	5	CAM2004 01874188	Proyecto de Inversión	3104662.5	W1. (ciclo_re curso:20 20, ramo:33 modalid adJ, prog_pr es:12, tipo_rec urso:FE	MALECON COSTERO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE (CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD)	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	10649 - 1	N	0	0	1500	[meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrado % meta:321 8.0, meta_mo dificada:3 218.0}]	1	igoo1. (ve_munici pio:3, localid ad:1, direcci on:Cd del Carme n, Camp.	25-12-2020	31-12-2020	0	0	0	0	0	0	igoo1. (tipo_ obra:0 bra, {meta1: {unidad_ medida: M etros Cuadros, avance:0 .0}]	Cancelad o	0	(observación:Se intentó modificar la meta pero el sistema no lo permite. Se solicita la cancelación del proyecto., usuario:jorgap octu, fecha:2021-06-16)	(obs1: (observación: favor de solicitar la cancelación para este proyecto, usuario:jorgeap octu, fecha:2021-06-16)
2020	5	CAM2003 01788023	Adquisición	5678883.6	W1. (ciclo_re curso:20 20, ramo:36 modalid adJ, prog_pr es:1, tipo_rec urso:FE	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (VESTUARIO Y VEHICULOS Y CASCOS BALISTICO)	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	167- FORTASE G20	N	0	0	221094	[meta1: {unidad_ medida:Eq uipamient o, meta:100. 0, meta_mo dificada:1 00.0}]	1	igoo1. (ve_munici pio:3, localid ad:1, direcci on:Ca fe 22 91, Centr o, 14400	01-04-2020	31-12-2020	6225018.53	6225018.53	6225018.53	6225018.53	6225018.53	igoo1. (tipo_ obra:A dquisi ciones, {meta1: {unidad_ medida:E quipamie nto, avance:1 00.0}]	178802 020, 3/proye cto_FIN	Terminad o	0	Sin observaciones	(obs1: (observación: Se liga adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no muestran los documentos de evidencia señalados en la guía de criterios para el
2020	5	CAM2003 01788034	Adquisición	448770	W1. (ciclo_re curso:20 20, ramo:36 modalid adJ, prog_pr es:1, tipo_rec urso:FE	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (EQUIPOS DE RADIO)	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	168- FORTASE G20	N	0	0	221094	[meta1: {unidad_ medida:Eq uipamient o, meta:100. 0, meta_mo dificada:1 00.0}]	1	igoo1. (ve_munici pio:3, localid ad:1, direcci on:Ca fe 22 91, Centr o, 14400	01-08-2020	28-08-2020	448763.4	448763.4	448763.4	448763.4	448763.4	igoo1. (tipo_ obra:A dquisi ciones, {meta1: {unidad_ medida:E quipamie nto, avance:1 00.0}]	178803 4/proye cto_PR OCECO)	Terminad o	0	Sin observaciones	(obs1: (observación: Se liga adjunta al contrato, así como la liga de evidencia no muestran los documentos de evidencia señalados en la guía de criterios para el

ING. MARIA ENEDINA HERNANDEZ TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA,
VIALIDAD Y TRÁNSITO

C.P. JOSÉ ALJESER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos o los establecidos en el programa.

NIVEL PROYECTO


ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCERO				AVANCES_FIS		ESTADU		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES										
CICLO	TIPO	TIPO	CATEGORIA	MUNICIPIO	MUNICIPIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ORIGEN	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUNICIPIO	NOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIACION	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIBRO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EGRESADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAMPECHOS	ESTADU	PLUMB	OBSERVACIONES_CA	OBSERVACIONES_CA

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE
CULTURA DEL AGUA 2020


ING. NICOLÁS HERNÁNDEZ YNURRETA MANCERA
DIRECTOR DEL SMAPAC.


C.P. JOSÉ ALIÉSER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

NIVEL PROYECTO


ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: INFORME DEFINITIVO 2020.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_ RESPONSAB LE	ID_MUNI CIPIO_RES PONSAB LE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIO N
										MUNICIPIO_RESPO NSABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASIF ICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	NOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	REFERENCIA S	FECHA_INICI O			

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
DEVOLUCION DE DERECHOS 2020



ING. NICOLÁS HERNÁNDEZ YNUNQUEZA MANCERA
DIRECTOR DEL SMAPAC.



C.P. JOSÉ ALTESER HERNÁNDEZ MAY
TESORERO MUNICIPAL.

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.