

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Tercer Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	UJ_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2021	3	CAM200301767979	Proyecto de inversión	10264354.26	[{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0264354267, modificado:958956]}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA Y JUAN DE LA BARRERA EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MANIGUA - 113463	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113463	5	125	102	0	[{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68760, meta_modificada:68760]}]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 40 Y CALLE INDEPENDENCIA	01-10-2020	30-12-2020	9,589,562.11	9,589,562.11	9,589,562.11	9,589,562.11	9,589,562.11	[{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-BANOBRAS-IP-050-20, contratista:DM INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA Y TECNOLOGIA, S. DE RL. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:9589561.01, importe_modificado:9589561.01]}]	[{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1767979, meta_modificada:1767979]}]	[{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1767979, meta_modificada:1767979]}]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210201921247	Proyecto de inversión	3411118.61	[{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3411118.61, modificado:3390506.93]}]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 45 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 38 DE LA COLONIA TECOLUTIA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	41750	5	20	22	0	[{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27543, meta_modificada:27543]}]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO COLONIA RENOVACIÓN I, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	15-05-2021	28-05-2021	3,390,506.93	3,390,506.93	3,390,506.93	3,390,506.93	3,390,506.93	[{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-001-21, contratista:DI CONSTRUCCIONES & SUPPLY S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3390507.19, importe_modificado:3390506.93]}]	[{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1921247, meta_modificada:1921247]}]	[{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1921247, meta_modificada:1921247]}]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210201922832	Proyecto de inversión	3956043.89	[{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956043.89, modificado:3463152.52]}]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO LIMONAR - 46343	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	46343	5	27	25	0	[{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28064, meta_modificada:28064]}]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE JULIO COLONIA LIMONAR, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRIVADA 30 DE	15-05-2021	28-06-2021	3,463,152.52	3,463,152.52	3,463,152.52	3,463,152.52	3,463,152.52	[{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-002-21, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3338587.42, importe_modificado:3463152.52]}]	[{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1922832, meta_modificada:1922832]}]	[{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1922832, meta_modificada:1922832]}]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210201928606	Proyecto de inversión	673842.53	[{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673842.53, modificado:673842.53]}]	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA SANITARIOS EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA - 61992	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	61992	5	25	23	0	[{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.22, meta_modificada:97.22]}]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I	01-06-2021	15-07-2021	672,838.40	672,838.40	672,838.40	327,231.38	327,231.38	[{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-ADI-001-21, contratista:COMERCIALIZADORA FRISE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:672838.4, importe_modificado:672838.4]}]	[{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1928606, meta_modificada:1928606]}]	[{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1928606, meta_modificada:1928606]}]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210201928611	Proyecto de inversión	3998381.04	[{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998381.04, modificado:4506593.7]}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PUERTO DE MANZANILLO ENTRE AVENIDA PUERTO DE CAMPECHE Y AVENIDA PUERTO DEL CARMEN EN CARMEN, LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO RENOVACIÓN - 62036	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	62036	5	75	55	0	[{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25879, meta_modificada:25879]}]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MANZANILLO COLONIA RENOVACIÓN I, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	17-05-2021	04-08-2021	4,506,593.70	4,506,593.70	4,506,593.70	4,506,593.70	4,506,593.70	[{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-003-21, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SALAZAR S. DE RL. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3983136.02, importe_modificado:4506593.7]}]	[{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1928611, meta_modificada:1928611]}]	[{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1928611, meta_modificada:1928611]}]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210301969931	Proyecto de inversión	1481663.55	[{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481663.55, modificado:1470808.43]}]	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ADOQUIN EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 110036	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	110036	5	24	15	0	[{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9900, meta_modificada:9900]}]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LOS COCOS COLONIA 23 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LAS PALMAS Y	01-07-2021	30-08-2021	1,470,808.43	1,470,808.43	1,470,808.43	1,470,808.43	1,470,808.43	[{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-007-21, contratista:IBA ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:1470808.43, importe_modificado:1470808.43]}]	[{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1969931, meta_modificada:1969931]}]	[{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1969931, meta_modificada:1969931]}]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210301969996	Proyecto de inversión	2773341.34	[{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773341.34, modificado:2773341.34]}]	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 110269	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	110269	5	40	35	0	[{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830, meta_modificada:830]}]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24130 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA 10 DE JULIO Y CALLE 36	05-07-2021	30-11-2021	2,736,500.47	2,736,500.46	1,810,630.86	1,810,630.86	1,810,630.86	[{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-005-21, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:2736500.46, importe_modificado:2736500.46]}]	[{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1969996, meta_modificada:1969996]}]	[{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1969996, meta_modificada:1969996]}]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Tercer Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISIO									
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPUS_GEOGRAFICAS	COORDENADAS	FECHA_MICIO					FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS
2021	3	CAM210301970058	Proyecto de inversión	644806.61	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644806.61, modificado:643886.55})	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE NARANJA EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO LIMONAR - 110504	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	110504	5	14	10	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0})	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NARANJA COLONIA CUJAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE NARANJA Y	15-07-2021	18-08-2021	643,886.55	643,886.55	643,886.55	643,886.55	643,886.55	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-002-21, contratista:JDL CONSTRUCTIONS & SUPPLY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:643891.01, importe_modificado:643886.56})	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0})	{(1970058/proyecto_FIN, 1970058/proyecto_PROC, 1970058/proyecto_ESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210301970094	Proyecto de inversión	2681243.36	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681243.36, modificado:2681243.36})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID - 110641	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	110641	5	21	16	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2108.0, meta_modificada:2108.0})	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 E COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 E Y CALLE 17 D,	15-07-2021	07-09-2021	2,664,429.16	2,664,429.16	2,664,429.16	2,664,429.16	2,664,429.16	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-012-21, contratista:PROVEEDORES DE SERVICIOS INTEGRALES LA VAKETA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2664430.01, importe_modificado:2664429.16})	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2108.0, meta_modificada:2108.0})	{(1970094/proyecto_FIN, 1970094/proyecto_PROC, 1970094/proyecto_ESO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210301970112	Proyecto de inversión	2474074.09	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474074.09, modificado:2459298.73})	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ADOQUIN EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO PRIMERO DE MAYO - 110674	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	110674	5	20	18	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.5, meta_modificada:389.5})	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 68 A COLONIA DE MAYO (PLAYÓN), 24110 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 47 Y CALLE 37,	15-07-2021	17-09-2021	2,459,298.73	2,459,298.73	2,459,298.73	2,459,298.73	2,459,298.73	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-011-21, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SALAZAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2459298.73, importe_modificado:2459298.73})	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.5, meta_modificada:389.5})	{(1970112/proyecto_FIN, 1970112/proyecto_PROC, 1970112/proyecto_ESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210301970125	Proyecto de inversión	2151387.75	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151387.75, modificado:2151387.75})	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID - 110698	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	110698	5	139	121	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1163.0, meta_modificada:1163.0})	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TIERRILLA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	15-07-2021	17-09-2021	2,144,198.10	2,144,198.10	1,743,689.57	1,743,689.57	1,743,689.57	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-010-21, contratista:PROVEEDORES DE SERVICIOS INTEGRALES LA VAKETA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2144198.1, importe_modificado:2144198.1})	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1163.0, meta_modificada:1163.0})	{(1970125/proyecto_FIN, 1970125/proyecto_PROC, 1970125/proyecto_ESO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210301973292	Proyecto de inversión	1341913.33	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341913.33, modificado:1341913.33})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MANIGUA - 121360	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	121360	5	29	30	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.88, meta_modificada:852.88})	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRIVADA COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE PRIVADA	15-07-2021	30-08-2021	1,339,947.19	1,339,947.19	521,277.93	521,277.93	521,277.93	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-021-21, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1339947.19, importe_modificado:1339947.19})	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.88, meta_modificada:852.88})	{(1973292/proyecto_FIN, 1973292/proyecto_PROC, 1973292/proyecto_ESO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210301973364	Proyecto de inversión	775974.08	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775974.08, modificado:772472.62})	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 121552	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	121552	5	42	35	0	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:980, meta_modificada:980})	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:CALLE CONOCIDOS EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE	15-07-2021	18-08-2021	772,472.62	772,472.62	772,472.62	772,472.62	772,472.62	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-015-21, contratista:PROVEEDORA SAN PABLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1716995.72, importe_modificado:1716995.72})	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:980, meta_modificada:980})	{(1973364/proyecto_FIN, 1973364/proyecto_PROC, 1973364/proyecto_ESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210301970701	Proyecto de inversión	2847082.45	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2847082.45, modificado:2835465.09})	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CARMEN LOCALIDAD KILÓMETRO 59 ASENTAMIENTO SAN PABLO KM. 59 - 113226	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113226	5	38	43	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.67, meta_modificada:728.67})	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:EJIDO SAN PABLO KM. 59, 24316 KILÓMETRO 59, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL KM 59 Y, SE UBICA A	15-07-2021	13-09-2021	2,835,465.09	2,835,465.08	2,198,643.94	2,198,643.94	2,198,643.94	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-21, contratista:ELSA ALVAREZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2835465.08, importe_modificado:2835465.08})	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.67, meta_modificada:728.67})	{(1970701/proyecto_FIN, 1970701/proyecto_PROC, 1970701/proyecto_ESO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Tercer Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISIO									
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	NUMUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	HPU_GEOREFERENCIA							GEOREFERENCIAS	FECHA_NICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2021	3	CAM210301970763	Proyecto de inversión	2216549.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216549.85, modificado:2216549.85}}	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 113480	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113480	5	22	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE PASEO DE LA MUJER EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL	15-07-2021	27-09-2021	2,214,891.05	2,214,891.05	1,299,402.42	1,299,402.42	1,299,402.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-013-21, contratista:CREATO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2214891.05, importe_modificado:2214891.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0}}	{1970763/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210301970784	Proyecto de inversión	3029125.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029125.93, modificado:3029125.93}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 113546	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113546	5	27	26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.11, meta_modificada:613.11}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE	15-07-2021	17-09-2021	3,028,318.78	3,028,318.78	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-009-21, contratista:CREATO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3028318.78, importe_modificado:3028318.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0}}	{1970784/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210301969088	Proyecto de inversión	4190349.3	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4190349.3, modificado:4183500.82}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO INSURGENTES - 107373	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	107373	5	34	25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2476.1, meta_modificada:2476.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUAN INES DE LA CRUZ COLONIA INSURGENTES, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	05-07-2021	27-09-2021	4,183,500.82	4,183,500.82	4,183,500.82	4,183,500.82	4,183,500.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-004-21, contratista:FRANCISCA ANIAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:4183500.82, importe_modificado:4183500.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2476.1}}	{1969088/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210301969405	Proyecto de inversión	4108350.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4108350.42, modificado:4097326.3}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 108442	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	108442	5	36	24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3192.3, meta_modificada:3192.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANARROO COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24150 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	15-07-2021	22-09-2021	4,097,326.30	4,097,326.30	4,097,326.30	4,097,326.30	4,097,326.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-005-21, contratista:COMPANIA VEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:4098412.65, importe_modificado:4097326.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3192.3}}	{1969405/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210301969853	Proyecto de inversión	1917643.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917643.92, modificado:1906860.81}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COMPOSITORES - 109795	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	109795	5	22	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.8, meta_modificada:1115.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA COMPOSITORES, 24154 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE	05-07-2021	18-08-2021	1,906,860.81	1,906,860.81	1,906,860.81	1,906,860.81	1,906,860.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-014-21, contratista:DOMWILA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1906860.81, importe_modificado:1906860.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.8}}	{1969853/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210301969910	Proyecto de inversión	1684223.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684223.19, modificado:1684223.19}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 109976	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	109976	5	20	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2404.3, meta_modificada:2404.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE FRIDERA EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	15-07-2021	30-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0}}	{1969910/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210301962371	Proyecto de inversión	2836415.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836415.26, modificado:3118289.33}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 49244	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	49244	5	44	36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.11, meta_modificada:613.11}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24198 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE	01-06-2021	30-07-2021	3,188,289.33	3,188,289.33	3,188,289.33	3,188,289.33	3,188,289.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-001-21, contratista:RCTONER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2825717.58, importe_modificado:3188289.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.11}}	{1962371/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Tercer Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES												
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	U_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO		FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
2021	3	CAM210301968452	Proyecto de Inversión	1304793.76	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304793.76, modificado:1298593.33]} {#2: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184256.58, modificado:365263.91]} {#3: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984613.52, modificado:2467879.03]} {#4: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090215.41, modificado:3090215.41]} {#5: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118783.99, modificado:3118783.99]} {#6: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6470243.04, modificado:6470243.04]} {#7: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233910.38, modificado:232640.03]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN LOCALIDAD CARMEN ASENTAMIENTO LIMONAR - 105129	CIUDAD DEL CARMEN	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	105129	5	14	12	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.17, meta_modificada:922.17]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TORONIA COLONIA CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE AV. 10 DE JULIO Y	15-07-2021	02-09-2021	1,298,593.33	1,298,593.33	1,298,593.33	1,298,593.33	1,298,593.33	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-008-21, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JIMFAG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1298083.21, importe_modificado:1298593.33]} {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1968452, meta_modificada:1968452]} {#1968452/proyecto_INICIO}	Validado avances	Sin observaciones	10051: [observaciones:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFET. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo	
2021	3	CAM210301968925	Proyecto de Inversión	3184256.58	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184256.58, modificado:365263.91]} {#2: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984613.52, modificado:2467879.03]} {#3: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090215.41, modificado:3090215.41]} {#4: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118783.99, modificado:3118783.99]} {#5: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6470243.04, modificado:6470243.04]} {#6: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233910.38, modificado:232640.03]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 51 ENTRE CALLE MALECON DE LA CALETA Y 78, EN CARMEN, LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, ASENTAMIENTO OBRERA - 106793	CIUDAD DEL CARMEN	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	106793	5	22	20	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2546.0, meta_modificada:2546.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA OBRERA, 24117 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 51 Y CALLE 78 LA	14-07-2021	11-09-2021	3,652,633.91	3,652,633.91	3,652,633.91	3,652,633.91	3,652,633.91	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-003-21, contratista:AH & AR GLOBAL EN COMERCIO Y SERVICIOS DIVERSOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3176203.4, importe_modificado:3652633.91]} {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1968925, meta_modificada:1968925]} {#1968925/proyecto_FIN}	Terminado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	CAM210301968942	Proyecto de Inversión	1984613.52	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984613.52, modificado:2467879.03]} {#2: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090215.41, modificado:3090215.41]} {#3: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118783.99, modificado:3118783.99]} {#4: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6470243.04, modificado:6470243.04]} {#5: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233910.38, modificado:232640.03]}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SANTA RITA - 106907	CIUDAD DEL CARMEN	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	106907	5	20	18	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2143.0, meta_modificada:2143.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CONSTELACIÓN PLEYADES COLONIA SANTA RITA, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE	14-07-2021	11-11-2021	2,467,879.03	2,467,879.03	2,467,879.03	2,467,879.03	2,467,879.03	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-21, contratista:JDL CONSTRUCCIONES & SUPPLY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1974345.46, importe_modificado:2467879.03]} {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1968942, meta_modificada:1968942]} {#1968942/proyecto_FIN}	Terminado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	CAM210301979679	Proyecto de Inversión	3090215.41	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984613.52, modificado:2467879.03]} {#2: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090215.41, modificado:3090215.41]} {#3: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118783.99, modificado:3118783.99]} {#4: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6470243.04, modificado:6470243.04]} {#5: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233910.38, modificado:232640.03]}	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS - 148352	CIUDAD DEL CARMEN	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	148352	5	1331	1381	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.31, meta_modificada:319.31]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO COLONIA SAN NICOLÁS, 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE CRISANTEMO,	19-08-2021	15-12-2021	1,087,775.17	3,087,775.17	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-023-21, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:308775.17, importe_modificado:308775.17]} {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0, meta_modificada:0]} {#1979679/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210301979882	Proyecto de Inversión	3118783.99	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118783.99, modificado:3118783.99]} {#2: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6470243.04, modificado:6470243.04]} {#3: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233910.38, modificado:232640.03]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 149149	CIUDAD DEL CARMEN	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	149149	5	37	35	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE 8 Y 10 EIO OXCABAL, 24310 OXCABAL CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CARRETERA IGNACIO	23-08-2021	30-09-2021	2,117,374.95	3,117,374.95	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-024-21, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3117374.95, importe_modificado:3117374.95]} {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0, meta_modificada:0]} {#1979882/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210301979952	Proyecto de Inversión	6470243.04	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118783.99, modificado:3118783.99]} {#2: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6470243.04, modificado:6470243.04]} {#3: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233910.38, modificado:232640.03]}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COMPOSITORES - 149366	CIUDAD DEL CARMEN	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	149366	5	388	359	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3452.4, meta_modificada:3452.4]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE CANDELARIA COLONIA COMPOSITORES, 24154 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CHAVA FLORES Y	02-08-2021	15-10-2021	3,831,860.11	6,272,013.47	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-022-21, contratista:DE CONSTRUCCIONES & SUPPLY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:6272013.47, importe_modificado:6272013.47]} {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0, meta_modificada:0]} {#1979952/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210301981533	Proyecto de Inversión	233910.38	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233910.38, modificado:232640.03]}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA AGE8 040030199290A - 155658	VILLA DE ISLA AGUADA	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	155658	5	3810	3810	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y	02-08-2021	30-08-2021	232,640.03	232,640.03	232,640.03	232,640.03	232,640.03	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-022-21, contratista:STRUCTURES POTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1693024.45, importe_modificado:1693024.45]} {meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:0, meta_modificada:0]} {#1981533/proyecto_FIN}	Terminado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Tercer Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACION ES	OBSERVACION ES CAPTURIST A	OBSERVACIONES							
							ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	U_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPI O_RESPO NSABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASIF ICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	IPU_GEORE FERENC									GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2021	3	CAM21030 1981538	Proyecto de inversión	233910.38	{#1: [ciclo_recurso:2021 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233910.38, modificado:232640.03]} {#2: [ciclo_recurso:2021 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453878.26, modificado:451617.91]}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA AGEB:0400301992350 - 155670	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	155670	5	3810	3810	0	{meta1: [unidad_m edida:Piezas, meta:29.0, meta_modi ficada:29.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:199, direccion:CALLE SIETE DE AGOSTO VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SIETE DE	02-08-2021	30-08-2021	232,640.03	232,640.03	232,640.03	232,640.03	232,640.03	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-022-21-, contratista:STRUCTURES POTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1693024.45, importe_modificado:1693024.45]}	{meta1: [unidad_m edida:Piezas, meta:29.0, meta_modi ficada:29.0]}	{#1: [198153 8/proyecto_FIN, 1981538 /proyecto_PROC, 1981538 /proyecto_ESO]}	Valido	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM21030 1981540	Proyecto de inversión	453878.26	{#1: [ciclo_recurso:2021 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453878.26, modificado:451617.91]}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA AGEB: 0400301992346 - 155673	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	155673	5	3810	3810	0	{meta1: [unidad_m edida:Piezas, meta:57.0, meta_modi ficada:57.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:199, direccion:CALLE 20 VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE OBREGON LA OBRA SE	02-08-2021	30-08-2021	451,617.91	451,617.91	451,617.91	451,617.91	451,617.91	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-022-21-, contratista:STRUCTURES POTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1693024.45, importe_modificado:1693024.45]}	{meta1: [unidad_m edida:Piezas, meta:57.0, meta_modi ficada:57.0]}	{#1: [198154 0/proyecto_FIN, 1981540 /proyecto_PROC, 1981540 /proyecto_ESO]}	Valido	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM21030 1981612	Proyecto de inversión	296758.35	{#1: [ciclo_recurso:2021 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296758.35, modificado:296758.35]}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA AGEB:0400301992971 - 155974	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	155974	5	3810	3810	0	{meta1: [unidad_m edida:Piezas, meta:37.0, meta_modi ficada:37.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:199, direccion:CALLE LOS JABINES VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LAS	02-08-2021	30-08-2021	295,205.14	295,205.14	295,205.14	295,205.14	295,205.14	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-022-21-, contratista:STRUCTURES POTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1693024.45, importe_modificado:1693024.45]}	{meta1: [unidad_m edida:Piezas, meta:37.0, meta_modi ficada:37.0]}	{#1: [198161 2/proyecto_FIN, 1981612 /proyecto_PROC, 1981612 /proyecto_ESO]}	Valido	Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM21030 1981620	Proyecto de inversión	359606.31	{#1: [ciclo_recurso:2021 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359606.31, modificado:359606.31]}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA AGEB: 0400301992897 - 155999	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	155999	5	3810	3810	0	{meta1: [unidad_m edida:Piezas, meta:45.0, meta_modi ficada:45.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:199, direccion:CALLE ISAC SAENZ VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO	02-08-2021	30-08-2021	357,770.25	357,770.25	357,770.25	357,770.25	357,770.25	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-022-21-, contratista:STRUCTURES POTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1693024.45, importe_modificado:1693024.45]}	{meta1: [unidad_m edida:Piezas, meta:45.0, meta_modi ficada:45.0]}	{#1: [198162 0/proyecto_FIN, 1981620 /proyecto_PROC, 1981620 /proyecto_ESO]}	Valido	Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM21030 1981634	Proyecto de inversión	123926.44	{#1: [ciclo_recurso:2021 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123926.44, modificado:123151.09]}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA AGEB: 0400301993058 - 156026	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	156026	5	3810	3810	0	{meta1: [unidad_m edida:Piezas, meta:15.0, meta_modi ficada:15.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:199, direccion:CALLE SIN NUMERO VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA COLONIA	02-08-2021	30-08-2021	123,151.09	123,151.09	123,151.09	123,151.09	123,151.09	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-022-21-, contratista:STRUCTURES POTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1693024.45, importe_modificado:1693024.45]}	{meta1: [unidad_m edida:Piezas, meta:15.0, meta_modi ficada:15.0]}	{#1: [198163 4/proyecto_FIN, 1981634 /proyecto_PROC, 1981634 /proyecto_ESO]}	Valido	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM21030 1983132	Proyecto de inversión	3188723.43	{#1: [ciclo_recurso:2021 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3188723.43, modificado:318872.343]}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO PUNTILLA - 162475	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	162475	5	352	336	0	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:1507.3, meta_modi ficada:1507.3]}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:AVENIDA 10 DE JULIO COLONIA PUNTILLA, 24139 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA PRIVADA 10 DE	01-09-2021	13-11-2021	2,530,980.11	3,161,938.93	3,161,938.93	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-21-, contratista:COMERCIALIZADORA FRISE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3161938.93, importe_modificado:3161938.93]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:1507.3, meta_modi ficada:1507.3]}	{#1: [198313 2/proyecto_FIN, 1983132 /proyecto_PROC, 1983132 /proyecto_ESO]}	Valido	Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM21030 1987095	Proyecto de inversión	460671.46	{#1: [ciclo_recurso:2021 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460671.46, modificado:460671.46]}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 177603	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	177603	5	5	4	0	{meta1: [unidad_m edida:Piezas, meta:6.0, meta_modi ficada:6.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:614, direccion:CERRA DA SABANCUY VILLA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA A LA SALIDA DE LA	16-09-2021	29-10-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_m edida:Piezas, meta:6.0, meta_modi ficada:6.0]}	{#1: [198709 5/proyecto_FIN, 1987095 /proyecto_PROC, 1987095 /proyecto_ESO]}	Valido	Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Tercer Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA_MIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISI_ON									
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IMPORTE	REFERENCIAS								FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FOTOS
2021	3	CAM21030 1979091	Proyecto de Inversión	161482.08	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161482.08, modificado:161482.08]}	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ - 145272	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	145272	5	40	35	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:60.6]}	1	{#1: [cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE SIETE EJIDO GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ (EL JOSAL), 24313 ABELARDO L. RODRIGUEZ, CARMEN CAMPECHE]}	19-08-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0]}	{1979091/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM21030 1979100	Proyecto de Inversión	263665.87	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263665.87, modificado:263665.87]}	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 145289	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	145289	5	18	15	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:63.91]}	1	{#1: [cve_municipio:3, localidad:2251, direccion:EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE]}	19-08-2021	30-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0]}	{1979100/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM21030 1979105	Proyecto de Inversión	304500.2	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304500.2, modificado:304500.2]}	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL - 145305	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	145305	5	25	20	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:61.72]}	1	{#1: [cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186]}	19-08-2021	16-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0]}	{1979105/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM21030 1979429	Proyecto de Inversión	2480725.12	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480725.12, modificado:2474529.47]}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL - 121783	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización y Vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	121783	5	44	35	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:315.0]}	1	{#1: [cve_municipio:3, localidad:611, direccion:EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , PASANDO LA VILLA DE SABANCUY]}	15-07-2021	18-08-2021	2,474,529.47	2,474,529.47	2,474,529.47	2,474,529.47	2,474,529.47	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-016-21, contratista:OBRAS MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AMARRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2474529.47, importe_modificado:2474529.47]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0]}	{1973429/proyecto_PROCESO, 1973429/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	CAM21030 1975080	Proyecto de Inversión	1770684.99	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770684.99, modificado:1769405.26]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 53-B, ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76, LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO OBRERA - 127913	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	127913	5	218	215	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1579.7]}	1	{#1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 53 B COLONIA OBRERA, 24117 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 53B Y CALLE 74, CALLE 76 A UNA]}	15-07-2021	23-08-2021	1,769,405.26	1,769,405.26	1,769,405.26	1,769,405.26	1,769,405.26	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-020-21, contratista:DOWNILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1769405.26, importe_modificado:1769405.26]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1579.7]}	{1975080/proyecto_FIN, 1975080/proyecto_PROC}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	CAM21030 1975104	Proyecto de Inversión	948805.98	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948805.98, modificado:944523.1]}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 128038	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización y Vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	128038	5	25	28	0	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta_modificada:120.0]}	1	{#1: [cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24327 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO SE LOCALIZA SOBRE]}	15-07-2021	18-08-2021	944,523.10	944,523.10	944,523.10	944,523.10	944,523.10	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-015-21, contratista:PROVEEDORA SAN PETRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1716995.21, importe_modificado:1716995.21]}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:120.0]}	{1975104/proyecto_FIN, 1975104/proyecto_PROC}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSÉ SALVADOR GÓMEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SMAPAC.

LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Tercer Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISIION									
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	UNIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			
2021	3	CAM21030 2005467	Adquisición	450000	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0)}	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CARMEN, CAM.	001	FORTAMUN	N	0	0	100	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:100.0) meta_modificada:100.0}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879)}	01-04-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:0.0) [2005467/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21)}
2021	3	CAM21030 2005468	Adquisición	600000	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0)}	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	002	FORTAMUN	N	0	0	100	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0) meta_modificada:100.0}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879)}	01-04-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0) [2005468/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21)}
2021	3	CAM21030 2005469	Adquisición	50000	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0)}	LICENCIAS INFORMÁTICAS INTELECTUALES	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	003	FORTAMUN	N	0	0	100	{meta1: (unidad_medida:LICENCIAS, meta:100.0) meta_modificada:100.0}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879)}	01-04-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:LICENCIAS, avance:0.0) [2005469/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21)}
2021	3	CAM21030 2005470	Adquisición	147320	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147320.0, modificado:147320.0)}	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	004	FORTAMUN	N	0	0	100	{meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:100.0) meta_modificada:100.0}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879)}	01-04-2021	31-12-2021	147,320.00	147,320.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0) [2005470/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21)}


ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL.

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Tercer Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS_ESTATUS	FLUJOS_FLUJOS	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES			
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO								DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2021	3	CAM210302002209	Proyecto de Inversión	2135072.93	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135072.93, modificado:2121457.35]} {#2: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074464.35, modificado:2062228.96]} {#3: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5195020.16, modificado:5070326.86]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 26-B ENTRE CALLE 55 Y MALECON DE LA CALETA DE LA COLONIA ELECTRICISTA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	010-HID21	N	0	0	550	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.22]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Electricistas, 24120 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8376244, lat:18.6505681]}	03-05-2021	06-07-2021	1,141,259.57	1,839,973.83	1,839,973.83	1,141,259.57	1,141,259.57	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LR-002-21, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:2121457.35, importe_modificado:2121457.35]}	{meta1: [unidad_medida:Cuadrado, meta:2002209]} avance:53.00%	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121457.35, modificado:2121457.35]}	En Ejecución	Validado / Registrado / Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210302002211	Proyecto de Inversión	2074464.35	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074464.35, modificado:2062228.96]} {#2: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5195020.16, modificado:5070326.86]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 26-A ENTRE CALLE 55 Y MALECON DE LA CALETA DE LA COLONIA ELECTRICISTA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	011-HID21	N	0	0	550	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.61]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Electricistas, 24120 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8376244, lat:18.6505681]}	03-05-2021	30-06-2021	600,000.00	2,062,228.96	1,539,301.25	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LR-003-21, contratista:LUCIA TAPIA AZOTLA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:2062228.96, importe_modificado:2062228.96]}	{meta1: [unidad_medida:Cuadrado, meta:1028.61]} avance:0.00%	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062228.96, modificado:2062228.96]}	En Ejecución	Validado / Registrado / Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210302002215	Proyecto de Inversión	5195020.16	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5195020.16, modificado:5070326.86]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 53 ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS (26) Y CALLE 36 DE LA COLONIA ELECTRICISTA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	012-HID21	N	0	0	550	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3843.7]} meta_modificada:3843.7}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Electricistas, 24120 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8376244, lat:18.6505681]}	03-05-2021	26-07-2021	4,659,537.07	5,070,326.86	5,070,326.86	4,659,537.07	4,659,537.07	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LR-001-21, contratista:INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA Y TECNOLOGIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:5140412.86, importe_modificado:5070326.86]}	{meta1: [unidad_medida:Cuadrado, meta:2002215]} avance:35.20%	{#1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5140412.86, modificado:5070326.86]}	En Ejecución	Validado / Registrado / Avances	Sin observaciones	Sin observaciones


LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

**"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

09/11/2021

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Tercer Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA AMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO					CONTRATOS		AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES			
							ID_ENTIDAD D_RESPON SABLE	ENTIDAD RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO O_RESPON SABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASIF ICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEOG RAFICO	COORDENADAS	FECHA_HICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2021	3	CAM21020 1941990	Proyecto de Inversión	3502190.63	{(f1: [ciclo_recurso:2020 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3502190.63, modificado:343141 2.15])}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DEL CRUZAMIENTO DE LA CALLE 15 CON LA CALLE 36 C DE LA COLONIA PUNTILLA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Económica	Urbanizac ión	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	001- HIDRO20	N	0	0	1460	[meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados, meta:1863. 75, meta_modi ficada:1863 .75)]	[geo1: (cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:Puntilla, Cd del Carmen, Camp., México, lon:- 91.8263479, lat:18.6317567)]	01-03-2021	14-07-2021	1,431,412.15	3,431,412.15	3,431,412.15	3,431,412.15	3,431,412.15	[ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC DGP-FOPE120 LP-001-21, contratista:CREATO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3431412.15, importe_modificado:3431412.15}]	[meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados, meta:1863. 75, meta_modi ficada:1863 .75)]	[ciclo1: 1941990 /proyec to_PROC ESO, 1941990 /proyect o_FIN]	Valido adel avances	Sin observacion es	Sin observacion es	Sin observacion es

LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

**"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

03/11/2021

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERÍODO: Tercer Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO			OBSERVACIONES					
						ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 2020 EN
2021**

LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social**.*
****Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.*

03/11/2021

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Tercer Trimestre 2021.

MUNICIPIC Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINALIZACION	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPAL	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIOS	MUJERES	HOMBRES	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO								

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS 2020
EN 2021**


**C. JOSÈ SALVADOR GÒMEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SMAPAC.**


**ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.**

**"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social".*
***"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

03/11/2021

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Tercer Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

DETALLE_PROYECTO																																				
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
(FISE) 2021**


**LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**


**LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO.**


**ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.**

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

03/11/2021