

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAS	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO						CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISOR						
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO								REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2021	4	CAM210201928606	Proyecto de inversión	673842.53	[FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673842.53, modificado:673842.53)]	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA SANITARIOS EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA - 61992	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	61992	5	25	23	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.22, meta_modificada:97.22)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE FRANCISCO I MADRO VILLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I	01-06-2021	15-07-2021	672,838.39	672,838.39	672,838.39	672,838.39	672,838.39	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-ADI-001-21, contratista:COMERCIALIZADORA FRISE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:672838.4, importe_modificado:672838.4]}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.22, meta_modificada:97.22)]	[1928606/proyecto_0_INICIO, avance:97.22]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	CAM210301969996	Proyecto de inversión	2773341.34	[FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773341.34, modificado:2773341.34)]	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 110269	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	110269	5	40	35	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24130 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA 10 DE JULIO Y CALLE 36	05-07-2021	30-11-2021	2,736,351.34	2,736,351.34	2,736,351.34	1,810,630.86	1,810,630.86	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-005-21, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2736500.46, importe_modificado:2736500.46]}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0)]	[1969996/proyecto_0_INICIO, avance:75.0]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	CAM210301970094	Proyecto de inversión	2681243.36	[FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681243.36, modificado:2681243.36)]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID - 110641	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	110641	5	21	16	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2108.0, meta_modificada:2108.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 E COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24185 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 E Y CALLE 17 D	15-07-2021	07-09-2021	2,664,429.16	2,664,429.16	2,664,429.16	2,664,429.16	2,664,429.16	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-012-21, contratista:PROVEEDORES DE SERVICIOS INTEGRALES LA VARETA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2681243.36, importe_modificado:2681243.36]}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2108.0, meta_modificada:2108.0)]	[1970094/proyecto_0_INICIO, avance:208.0]	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:SE ANEXA LIGA CORRESPONDIENTE A ACTA DE ENTREGA RECEPCION, trimestre:4.0, usuario:mariaamartinezv, fecha:2022-01-14)]	[obs1: (observación:Para que el proyecto pueda ser terminado en este trimestre todos sus momentos contables deben ser iguales al pagado, incluyendo el modificado, trimestre:4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-15)]
2021	4	CAM210301970125	Proyecto de inversión	2151387.75	[FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151387.75, modificado:2151387.75)]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID - 110698	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	110698	5	139	121	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1163.0, meta_modificada:1163.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TIERILLA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	15-07-2021	17-09-2021	2,144,195.72	2,144,195.72	2,144,195.72	1,743,689.57	1,743,689.57	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-010-21, contratista:PROVEEDORES DE SERVICIOS INTEGRALES LA VARETA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2151387.75, importe_modificado:2151387.75]}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1163.0, meta_modificada:1163.0)]	[1970125/proyecto_0_INICIO, avance:94.5]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	CAM210301973292	Proyecto de inversión	1341913.33	[FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341913.33, modificado:1339946.82)]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADCRETO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MANIGUA - 121360	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	121360	5	29	30	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.88, meta_modificada:852.88)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRIVADA COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE PRIVADA	15-07-2021	30-08-2021	1,339,946.82	1,339,946.82	1,339,946.82	1,339,946.82	1,339,946.82	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-021-21, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALIARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1339947.19, importe_modificado:1339947.19]}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.88, meta_modificada:852.88)]	[1973292/proyecto_0_INICIO, avance:85.288]	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:SE ANEXA LIGA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION, trimestre:4.0, usuario:mariaamartinezv, fecha:2022-01-14)]	Sin observaciones
2021	4	CAM210301970701	Proyecto de inversión	2847082.45	[FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2847082.45, modificado:2835465.09)]	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CARMEN LOCALIDAD KILÓMETRO 59 ASENTAMIENTO SAN PABLO KM. 59 - 113226	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113226	5	38	43	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.67, meta_modificada:728.67)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:EJIDO SAN PABLO KM 59, 24316 KILÓMETRO 59, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL KM 59 Y , SE UBICA A	15-07-2021	13-09-2021	2,835,465.08	2,835,465.08	2,835,465.08	2,198,643.94	2,198,643.94	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-21, contratista:ELSA ALVAREZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2835465.08, importe_modificado:2835465.08]}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.67, meta_modificada:728.67)]	[1970701/proyecto_0_INICIO, avance:56.5]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	CAM210301970763	Proyecto de inversión	2216549.85	[FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216549.85, modificado:2216549.85)]	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 113480	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113480	5	22	18	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE PASEO DE LA MUJER EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL	15-07-2021	27-09-2021	2,214,891.05	2,214,891.05	2,214,891.05	1,299,402.42	1,299,402.42	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-013-21, contratista:CREATO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2214891.05, importe_modificado:2214891.05]}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0)]	[1970763/proyecto_0_INICIO, avance:70.0]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	CAM210301970784	Proyecto de inversión	3029125.93	[FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029125.93, modificado:3029125.93)]	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 113546	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113546	5	27	26	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.11, meta_modificada:613.11)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE	15-07-2021	17-09-2021	2,945,212.42	2,945,212.42	2,945,212.42	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-009-21, contratista:CREATO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3028318.78, importe_modificado:3028318.78]}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.11, meta_modificada:613.11)]	[1970784/proyecto_0_INICIO, avance:0.0]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten signatures and initials)

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES							
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	NÚMERO_CUPO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	HECHO	GEOREFERENCIAS	FECHA_MICIO						FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2021	4	CAM210301979679	Proyecto de inversión	3090215.41	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090215.41, modificado:3090215.41)}	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN NICOLAS - 148352	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	148352	5	1331	1381	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.31)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO COLONIA SAN NICOLAS, 21118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE CRISANTEMO,	19-08-2021	15-12-2021	3,028,779.71	3,028,779.71	3,028,779.71	0.00	0.00	{t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-023-21, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALIARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:308775.17, importe_modificado:308775.17)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(1979679/proyecto_NIC)	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	CAM210301979882	Proyecto de inversión	3118783.99	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118783.99, modificado:3117374.95)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 149149	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	149149	5	37	35	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE 8 Y 10 EJIDO OXCABAL, 24330 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CARRETERA IGNACIO	23-08-2021	30-09-2021	3,117,374.95	3,117,374.95	3,117,374.95	3,117,374.95	3,117,374.95	{t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-024-21, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALIARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3117374.95, importe_modificado:3117374.95)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.00)}	(1979882/proyecto_NIC)	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	CAM210301979952	Proyecto de inversión	6470243.04	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6470243.04, modificado:6470243.04)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COMPOSTORES - 149366	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	149366	5	388	359	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.24)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CANGELARIA COLONIA COMPOSTORES, 24154 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CHAVA FLORES Y	02-08-2021	15-10-2021	6,271,816.82	6,271,816.82	6,271,816.82	3,327,147.40	3,327,147.40	{t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-UP-006-21, contratista:JDL CONSTRUCTIONS & SUPPLY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:6272033.47, importe_modificado:6272033.47)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.26)}	(1979952/proyecto_NIC)	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	CAM210301981612	Proyecto de inversión	296758.35	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296758.35, modificado:295205.14)}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA AGE:0400301992897 - 155974	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	155974	5	3810	3810	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:37.0)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE LOS JASINES VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CLAVES Y CALLE LAS	02-08-2021	30-08-2021	295,205.14	295,205.14	295,205.14	295,205.14	295,205.14	{t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-022-21, contratista:STRUCTURES POTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1693024.45, importe_modificado:1693024.45)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:31.0)}	(1981612/proyecto_NIC)	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	CAM210301981620	Proyecto de inversión	359606.31	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359606.31, modificado:359606.31)}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA AGE:0400301992897 - 155999	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	155999	5	3810	3810	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:45.0)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE ISAC SAENZ VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO	02-08-2021	30-08-2021	357,770.25	357,770.25	357,770.25	357,770.25	357,770.25	{t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-022-21, contratista:STRUCTURES POTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1693024.45, importe_modificado:1693024.45)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:45.0)}	(1981620/proyecto_NIC)	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	obs1: [observación:Para que el proyecto pueda ser terminado en este trimestre todos sus momentos contables deben ser iguales al pagado, trimestre:4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-16]
2021	4	CAM210301981332	Proyecto de inversión	3188723.43	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3188723.43, modificado:3188723.43)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO PUNTILLA - 162475	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	162475	5	352	336	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1507.3)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 DE JULIO PUNTILLA, 24139 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA PRIVADA 10 DE	01-09-2021	13-11-2021	3,161,938.92	3,161,938.92	3,161,938.92	3,161,938.92	3,161,938.92	{t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-21, contratista:COMERCIALIZADORA FRISE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3161938.92, importe_modificado:3161938.92)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.07)}	(1983132/proyecto_NIC)	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	obs1: [observación:Para que el proyecto pueda ser terminado en este trimestre todos sus momentos contables deben ser iguales al pagado, trimestre:4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-16]
2021	4	CAM210402012750	Proyecto de inversión	1000000	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, AEROGENERADORES DE ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN CARMEN LOCALIDAD RIBERA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO RIBERA DE SAN FRANCISCO - 46322	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	46322	5	38	32	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:23.0)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:EJIDO RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, SE UBICA SOBRE LA	15-05-2021	13-06-2021	998,025.69	998,025.69	998,025.69	998,025.69	998,025.69	{t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-21, contratista:JESUS MANUEL BORBONIO GUERRERIZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:998025.7, importe_modificado:998025.7)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:23.0)}	(2012750/proyecto_NIC)	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	obs1: [observación:Para que el proyecto pueda ser terminado en este trimestre todos sus momentos contables deben ser iguales al pagado, trimestre:4.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-01-16]
2021	4	CAM210402022655	Proyecto de inversión	1304793.76	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304793.76, modificado:1298593.33)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO LIMONAR - 237181	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	237181	5	14	12	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.0)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TORONJA COLONIA LIMONAR, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE TORONJA Y	30-09-2021	28-10-2021	1,298,593.33	1,298,593.33	1,298,593.33	1,298,593.33	1,298,593.33	{t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-21, contratista:CORRECALZADORA Y CONSTRUCTORA BANAVAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1299033.21, importe_modificado:1298593.33)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.2)}	(2022655/proyecto_NIC)	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2021.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAS	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES							
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2021	4	CAM21040203382	Proyecto de inversión	1641562.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641562.35, modificado:181679.98}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTOS OBRERA Y SAN CARLOS - 276013	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	276013	5	752	752	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MALECON DE LA CALETA COLONIA OBRERA, 24117 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	19-11-2021	31-12-2021	1,816,799.86	1,816,799.86	1,816,799.86	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-026-21, contratista:CONSORCIO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1563328.52, importe_modificado:1563328.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	[2033382/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:El link del contrato no lleva al documento. Corregir, trimestre:4.0, usuario:veronicabaldou, fecha:2022-01-16}}
2021	4	CAM210402042349	Proyecto de inversión	416102.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416102.31, modificado:416102.31}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGEB 0400300011263 - 312112	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	312112	5	3106	3086	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTERA DEL GOLFO CARMEN PUERTO REAL COLONIA PUESTA DEL SOL, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE	01-12-2021	30-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	[2042349/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debió reflejar avance financiero al 100%. Se debe agregar una observación de captura que explique el estatus actual, trimestre:4.0, usuario:veronicabaldou, fecha:2022-01-17}}
2021	4	CAM210402042380	Proyecto de inversión	97031.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97031.12, modificado:97031.12}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGEB 0400300012581 - 312188	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	312188	5	2407	2442	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICA NORTE COLONIA INSUBICIENTES, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA PERIFERICA	01-12-2021	30-12-2021	96,833.97	96,833.97	96,833.97	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-005-21, contratista:SERVICIOS SUBACUATICOS Y MARINOS MR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:383582.66, importe_modificado:383582.66}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	[2042380/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:El link del contrato no lleva al documento. Corregir, trimestre:4.0, usuario:veronicabaldou, fecha:2022-01-16}}
2021	4	CAM210402042438	Proyecto de inversión	67529.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67529.71, modificado:67529.71}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGEB 0400300012577 - 312406	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	312406	5	2852	2847	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICA NORTE COLONIA INDEPENDENCIA, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA PERIFERICA	01-12-2021	30-12-2021	67,414.05	67,414.05	67,414.05	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-005-21, contratista:SERVICIOS SUBACUATICOS Y MARINOS MR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:383582.66, importe_modificado:383582.66}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	[2042438/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:El link del contrato no lleva al documento. Corregir, trimestre:4.0, usuario:veronicabaldou, fecha:2022-01-16}}
2021	4	CAM210402042465	Proyecto de inversión	387219.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387219.01, modificado:387219.01}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGEB 0400300012685 - 312508	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	312508	5	2195	2109	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CONTADORES COLONIA RENOVACION III, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA	01-12-2021	31-12-2021	386,439.35	386,439.35	386,439.35	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-003-21, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:386439.35, importe_modificado:386439.35}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	[2042465/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:El link del contrato no lleva al documento. Corregir, trimestre:4.0, usuario:veronicabaldou, fecha:2022-01-16}}
2021	4	CAM210402043709	Proyecto de inversión	1423437.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423437.31, modificado:1423437.31}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES NAVEGANTES Y ODONTOLOGOS LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO RENOVACION III - 316958	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	316958	5	274	257	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.9, meta_modificada:2154.9}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NAVEGANTES COLONIA RENOVACION III, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE NAVEGANTES Y	03-12-2021	30-12-2021	1,386,499.00	1,386,499.00	1,386,499.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-028-21, contratista:CONSORCIO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PRIVADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1386780.7, importe_modificado:1386780.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	[2043709/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:El link del contrato no lleva al documento. Corregir, trimestre:4.0, usuario:veronicabaldou, fecha:2022-01-16}}
2021	4	CAM210402043731	Proyecto de inversión	219845.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219845.42, modificado:219845.42}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGEB 040030001109A - 317060	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	317060	5	3741	3658	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA 1 DE MAYO (PLAYÓN), 24110 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE	03-12-2021	31-12-2021	219,334.64	219,334.64	219,334.64	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-005-21, contratista:SERVICIOS SUBACUATICOS Y MARINOS MR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:383582.66, importe_modificado:383582.66}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	[2043731/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:El link del contrato no lleva al documento. Corregir, trimestre:4.0, usuario:veronicabaldou, fecha:2022-01-16}}

LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO.

ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

**Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social.
 ***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2021.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA_MIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	OBSERVACIONES											
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			COORDENADAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2021	4	CAM210302005467	Adquisición	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CARMEN, CAM.	001	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}}	01-04-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}	{2005467/proyecto_INIC ID}	Cancelación validada	[observación: MEDIANTE OFICIO DUA 0236-2022 DE RECURSOS MATERIALES SE INFORMA QUE ESTE PROYECTO NO FUE CONFIRMADO: (observación: SE CONFIRMA OFICIO DUA 0236-2022 DE RECURSOS MATERIALES QUE NO FUE EJECUTADO (observación: SE NOTIFICA MEDIANTE OFICIO DE RECURSOS MATERIALES DUA-0236-2022 QUE EL PROYECTO EN CUESTIÓN... (observación: MEDIANTE OFICIO DUA 0236-2022 DE RECURSOS MATERIALES SE INFORMA QUE EL PROYECTO EN CUESTIÓN...)]
2021	4	CAM210302005468	Adquisición	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	002	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Equipo de oficina, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}}	01-04-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipo de oficina, avance:0.0}}	{2005468/proyecto_INIC ID}	Cancelación validada	[observación: SE CONFIRMA OFICIO DUA 0236-2022 DE RECURSOS MATERIALES QUE NO FUE EJECUTADO (observación: SE NOTIFICA MEDIANTE OFICIO DE RECURSOS MATERIALES DUA-0236-2022 QUE EL PROYECTO EN CUESTIÓN... (observación: MEDIANTE OFICIO DUA 0236-2022 DE RECURSOS MATERIALES SE INFORMA QUE EL PROYECTO EN CUESTIÓN...)]
2021	4	CAM210302005469	Adquisición	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	LICENCIAS INFORMÁTICAS INTELECTUALES	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	003	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Licencias, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}}	01-04-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Licencias, avance:0.0}}	{2005469/proyecto_INIC ID}	Cancelación validada	[observación: MEDIANTE OFICIO DE RECURSOS MATERIALES DUA-0236-2022 QUE EL PROYECTO EN CUESTIÓN... (observación: MEDIANTE OFICIO DUA 0236-2022 DE RECURSOS MATERIALES SE INFORMA QUE EL PROYECTO EN CUESTIÓN...)]
2021	4	CAM210302005470	Adquisición	147320	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147320.0, modificado:147320.0}}	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	004	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}}	01-04-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}}	{2005470/proyecto_INIC ID}	Cancelación validada	[observación: MEDIANTE OFICIO DUA 0236-2022 DE RECURSOS MATERIALES SE INFORMA QUE EL PROYECTO EN CUESTIÓN... (observación: MEDIANTE OFICIO DUA 0236-2022 DE RECURSOS MATERIALES SE INFORMA QUE EL PROYECTO EN CUESTIÓN...)]


ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL.

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIM ESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA L_APROBADO	FUENTES_FINANCI A_MUNTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD RESPON SABLE	ID_CICLO_RESPON SABLE	MUNICIPI O_RESPON SABLE	TIPO_PROG RAMA_PROYECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASIF ICACION	INSTITUCI ON EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUEJERES	HOMBRES	BENEFICARI OS	METAS	IMPUNTO_GEDRA L	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPRIMETRO	AVANCE_FINANCERO		CONTRATOS	AVANCES_FINANCI OS		FOTOS	ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACION E S	OBSERVACION E S CAPTURISTA	OBSERVACION E S REVISION					
																											DEVENGADO	PAGADO		AVANCES_FINANCI OS	AVANCES_FINANCI OS											
2021	4	CAM210201941939	Proyecto de inversión	2179073.13	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179073.13, modificado:2159158.3]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NAVEGANTES ENTRE AVENIDA ISLA DE TRIS Y CALLE APICULTORES DE LA COLONIA SANTA ISABEL EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	009-HIDRO21	N	0	0	4344	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13850, meta_modificada:13850]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Santa Isabel, Isla del Carmen 2000, 24154 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.7973596, lat:18.6531297]}	03-05-2021	06-07-2021	2,159,158.30	2,159,158.28	2,159,158.28	2,159,158.28	2,159,158.28	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LR-001-21, contratista: SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2162338.39, importe_modificado:2159158.3]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13850, meta_modificada:13850]}	{proyeto: [cto_INIC IO, 1541939, /proyec to_PROC ESO, 1841039, /proyec to_FIN]}	1841939	1541939	1841039	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2021	4	CAM210402052698	Proyecto de inversión	1410529.67	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410529.67, modificado:1400889.95]}	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA 10 DE JULIO ENTRE AVENIDA ISLA DE TRIS Y CALLE 28.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	013-HIDRO21	N	0	0	6192	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:2700, meta_modificada:2700]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. 10 de Julio & C. 28, Puntilla, 24139 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8254192, lat:18.6305116]}	15-12-2021	30-12-2021	1,395,684.35	1,389,962.94	1,389,962.94	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LR-004-21, contratista: INGENIERIA LOGISTICA IBCA S DE RL DE C.V., convocante: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1400889.95, importe_modificado:1389962.94]}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:2700, meta_modificada:2700]}	{proyeto: [cto_INIC IO, 2052698, /proyec to_PROC ESO, 2002177, /proyec to_FIN]}	2052698	2002177	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación:El link del contrato no lleva al documento. Corregir, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16]}					
2021	4	CAM210302002177	Proyecto de inversión	5035142.86	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5035142.86, modificado:5035142.86]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 45 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 38 DE LA COLONIA TECOLUTLA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	002-HID21	N	0	0	4879	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2817, meta_modificada:2817.17]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Tecolutla, 24178 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8330525, lat:18.6457895]}	03-05-2021	31-07-2021	4,629,883.36	4,629,883.36	4,629,883.36	4,361,623.71	4,361,623.71	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-002-21, contratista: CONSTRUCCIONES BAUPI S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:4980785.74, importe_modificado:4980785.74]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2817, meta_modificada:2817.17]}	{proyeto: [cto_INIC IO, 2002177, /proyec to_PROC ESO, 2002177, /proyec to_FIN]}	2002177	2002177	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación:El link del contrato no lleva al documento, corregirlo, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16]}					
2021	4	CAM210302002185	Proyecto de inversión	3999610.6	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999610.6, modificado:3733967.1]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BECAL ENTRE CALLE ESCARCEGA Y CALLE BELUSARIO DOMINGUEZ DE LA COLONIA BELUSARIO DOMINGUEZ EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	003-HID21	N	0	0	2214	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3476.88, meta_modificada:3476.88]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Belusario Dominguez, 24150 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.7910132, lat:18.6513864]}	03-05-2021	13-07-2021	3,733,967.10	3,733,967.10	3,733,967.10	3,733,967.10	3,733,967.10	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-003-21, contratista: COMPAÑIA VEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:3939304.65, importe_modificado:3733967.11]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3476.88, meta_modificada:3476.88]}	{proyeto: [cto_INIC IO, 2002185, /proyec to_PROC ESO, 2002185, /proyec to_FIN]}	2002185	2002185	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación:El link del contrato y del acta de entrega-recepción no lleva a los documentos. Corregirlo, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16]}					
2021	4	CAM210302002192	Proyecto de inversión	3694411.28	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694411.28, modificado:3694411.28]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 43 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 DE LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	004-HID21	N	0	0	5412	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2665.19, meta_modificada:2665.19]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centro, 24100 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8354908, lat:18.6398299]}	03-05-2021	21-07-2021	3,202,333.93	3,202,333.94	3,202,333.94	2,108,435.62	2,108,435.62	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-004-21, contratista: LUCIA TAPIA AZOTLA, convocante: MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:3633367.36, importe_modificado:3633367.36]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2665.19, meta_modificada:2665.19]}	{proyeto: [cto_INIC IO, 2002192, /proyec to_PROC ESO, 2002192, /proyec to_FIN]}	2002192	2002192	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación:El link del contrato no lleva al documento. Corregirlo, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16]}					
2021	4	CAM210302002198	Proyecto de inversión	3241935.4	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3241935.4, modificado:3183477.8]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANDROMEDA ENTRE CALLES PLUTON Y JUPITER DE LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	N	0	0	1468	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1455.96, meta_modificada:1455.96]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Tierra y Libertad, 24158 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.7897953, lat:18.6662386]}	03-05-2021	12-07-2021	3,183,477.78	3,183,477.78	3,183,477.78	3,183,477.78	3,183,477.78	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-005-21, contratista: DOWILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:3183477.78, importe_modificado:3183477.78]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1455.96, meta_modificada:1455.96]}	{proyeto: [cto_INIC IO, 2002198, /proyec to_PROC ESO, 2002198, /proyec to_FIN]}	2002198	2002198	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación:El link del contrato y del acta de entrega-recepción no lleva a los documentos. Corregirlo, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16]}						
2021	4	CAM210302002200	Proyecto de inversión	3101042.55	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3101042.55, modificado:3040498.54]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUZAMIENTO DE LA CALLE 13 DE MAYO Y REFORMA AGRARIA ENTRE SALTILITE Y FELIPE ANGELES.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	007-HID21	N	0	0	4945	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1753.8, meta_modificada:1753.8]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Felipe Angeles, Miguel de la Madrid, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8120496, lat:18.6394894]}	03-05-2021	12-07-2021	3,040,498.54	3,040,498.53	3,040,498.53	3,040,498.53	3,040,498.53	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-007-21, contratista: FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante: MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:3040498.54, importe_modificado:3040498.54]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1753.8, meta_modificada:1753.8]}	{proyeto: [cto_INIC IO, 2002200, /proyec to_PROC ESO, 2002200, /proyec to_FIN]}	2002200	2002200	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación:El link del contrato y del acta de entrega-recepción no lleva a los documentos. Corregirlo, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16, obs2: [observación:El link del contrato y del acta de entrega-recepción no lleva a los documentos. Corregirlo, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16]} que el proyecto pueda ser terminado en este trimestre todos sus momentos contables deben ser iguales al pago, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16, obs2: [observación:El link del contrato y del acta de entrega-recepción no lleva a los documentos. Corregirlo, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16]}					
2021	4	CAM210302002209	Proyecto de inversión	2135072.93	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135072.93, modificado:1839973.83]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 26-B ENTRE CALLE 55 Y MALECON DE LA CALETA DE LA COLONIA ELECTRICISTA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	010-HID21	N	0	0	550	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.22, meta_modificada:988.22]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Electricistas, 24120 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8376244, lat:18.6505681]}	03-05-2021	06-07-2021	1,839,973.83	1,839,973.83	1,839,973.83	1,839,973.83	1,839,973.83	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-007-21, contratista: FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante: MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:2121457.35, importe_modificado:1839973.83]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.22, meta_modificada:988.22]}	{proyeto: [cto_INIC IO, 2002209, /proyec to_PROC ESO, 2002209, /proyec to_FIN]}	2002209	2002209	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2021.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION				
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	REFERENCIAS	METAS	IMPULSION_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO		COMPROMETIDO	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS
2021	4	CAM210302002211	Proyecto de inversión	2074464.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074464.35, modificado:1829603.23}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 26-A ENTRE CALLE 55 Y MALECON DE LA CALETA DE LA COLONIA ELECTRICISTA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	011-HID21	N	0	0	550	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.61, meta_modificada:1028.61}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Electricistas, 24120 Cd del Carmen, Camp., Mérida, lon:-91.8376244, lat:18.6505681}}	03-05-2021	30-06-2021	1,829,603.23	1,829,603.23	1,829,603.23	1,829,603.23	1,829,603.23	{ctal: {tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LR-003-21, contratista:LUICIA TAPIA AZOTLA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:2062228.95, importe_modificado:2062228.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.61}}	{foto: {proyecto:2002211, carpeta:2002211, foto:2002211_01.jpg}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:El link del contrato no lleva al documento. Corregirlo. Si el proyecto se encuentra terminado y pagado al 100% subir el acta de entrega-recepción. Trimestre:4 0, usuario:veronicabaldou, fecha:2022-01-16}}
2021	4	CAM210302002215	Proyecto de inversión	5195020.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5195020.16, modificado:5070326.86}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 53 ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS (26) Y CALLE 38 DE LA COLONIA ELECTRICISTA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.	012-HID21	N	0	0	550	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3843.7, meta_modificada:3843.7}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Electricistas, 24120 Cd del Carmen, Camp., Mérida, lon:-91.8376244, lat:18.6505681}}	03-05-2021	26-07-2021	5,070,326.86	5,070,326.86	5,070,326.86	5,070,326.86	5,070,326.86	{ctal: {tipoobra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LR-001-21, contratista:DM INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA Y TECNOLOGIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:5140412.86, importe_modificado:5070326.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3843.7}}	{foto: {proyecto:2002215, carpeta:2002215, foto:2002215_01.jpg}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL.

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.

01/02/2022

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2021.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
											TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO						

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
 HIDROCARBUROS ADEFAS 2020 EN 2021**

**LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

**ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL.**

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social**.
 ***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.*

01/02/2022

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2021.
 MUNICIPIO Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPAL	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO						

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
 (FISE) 2021**

**LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

**LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.**

**ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL.**

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social**.*
****Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.*

01/02/2022

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Cuarto Trimestre 2021.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINALIZACION	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO			PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
											TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO								

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE
2021**

**C. JOSÉ SALVADOR GÓMEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SMAPAC.**

**ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.**

***"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

01/02/2022