

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2022.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISADO								
							ID_ENTIDAD	RESPONSABLE	IV_NUM_CIPRO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS								HPO_GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	2	CAM22020 2072657	Proyecto de Inversión	2838676.98	tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838676.98, modificado:2838676.98)	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN CARMEN, LOCALIDAD ISLA AGUADA, ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 38247	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	38247	5	48	35	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4072.0, meta_modificada:4072.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:199, direccion:AVENIDA CAMPECHE VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO	02-05-2022	10-06-2022	2,838,676.98	2,809,522.15	0.00	0.00	0.00	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-00P-FISMDF-LIR-003-22, contratista:CONSORCIO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PRIVADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2809522.15, Importe_modificado:2809522.15)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	[2072657/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	CAM22020 2075972	Proyecto de Inversión	1673760.26	tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673760.26, modificado:1673760.26)	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA CENTRO - 59914	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Carmen	59914	5	118	114	0	[meta1: (unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I	16-05-2022	24-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0)]	[2075972/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	CAM22020 2079994	Proyecto de Inversión	2831529.63	tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831529.63, modificado:2831529.63)	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO EL TINTO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 80540	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	80540	5	937	900	0	[meta1: (unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:4386, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE VERDE TRAMO CHIBUL-SABANCUY KILÓMETRO 40 + 150 - 24313, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y. EL	16-06-2022	12-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0)]	[2079994/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	CAM22020 2075157	Proyecto de Inversión	1647708.38	tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647708.38, modificado:1647708.38)	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO BAHAMITA ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 54783	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Carmen	54783	5	125802	123043	0	[meta1: (unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:3855, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CIUDAD DEL CARMEN - ISLA AGUADA KILÓMETRO 19 + 400 ZONA FEDERAL BAHAMITA,	16-06-2022	24-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0)]	[2075157/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	CAM22020 2081833	Proyecto de Inversión	230886.81	tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 90931	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	90931	5	6	4	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE ONCE DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	20-06-2022	19-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	[2081833/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	CAM22020 2081846	Proyecto de Inversión	290163.24	tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 91009	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	91009	5	6	4	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE ONCE DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	20-06-2022	19-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	[2081846/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	CAM22020 2081858	Proyecto de Inversión	154930.06	tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06)	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 91070	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	91070	5	6	4	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE ONCE DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	20-06-2022	19-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	[2081858/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	CAM22020 2082229	Proyecto de Inversión	1045662.64	tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045662.64, modificado:1045662.64)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 93119	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Carmen	93119	5	125802	129043	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:4257, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CARMEN - ISLA AGUADA KILÓMETRO 30 + 518 CIUDAD BOTE II, 24100, CARMEN	16-06-2022	19-07-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)]	[2082229/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2022.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINAN CIA_MUESTRO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CAPTURA	ESTADUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACION ES_CAPTURA	OBSERVACIONES REVISION						
							ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD RESPON SABLE	ID_MUNI CPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO O_RESP ONSABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASIF ICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	HEV. GEOREFE RENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO								COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2022	2	CAM22020 2079676	Proyecto de Inversión	4236328.42	(F1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4236328.42, modificado:423632 8.42])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN CALLE CHECHEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 78941	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	78941	5	156	140	0	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados, meta:3158. 0, meta_modi ficada:315 8.0)}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE CHECHEN COLONIA 23 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE	04-07-2022	11-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0. 0)}	{207967 6/proye cto_INIC IO}	En Ejecu ción	Valid ado avanc es	Sin observacion es	Sin observaciones
2022	2	CAM22020 2079713	Proyecto de Inversión	7591702.51	(F1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7591702.51, modificado:759170 2.51])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN CALLE CAOBA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 79077	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	79077	5	142	138	0	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados, meta:4880. 0, meta_modi ficada:488 0.0)}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE CAOBA COLONIA 23 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JABIN Y CALLE MACHICHE,	04-07-2022	16-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0. 0)}	{207971 3/proye cto_INIC IO}	En Ejecu ción	Valid ado avanc es	Sin observacion es	Sin observaciones
2022	2	CAM22020 2079821	Proyecto de Inversión	4471850.29	(F1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4471850.29, modificado:447185 0.29])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN CALLE MACULÍ LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 79803	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	79803	5	156	140	0	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados, meta:3341. 0, meta_modi ficada:334 1.0)}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE MACULÍ COLONIA 23 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE	04-07-2022	01-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados, avance:0. 0)}	{207982 1/proye cto_INIC IO}	En Ejecu ción	Valid ado avanc es	Sin observacion es	Sin observaciones
2022	2	CAM22020 2076058	Proyecto de Inversión	2433660.84	(F1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2433660.84, modificado:243366 0.84])	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO PALMAS EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 60404	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Carmen	60404	5	97313	93925	0	{meta1: (unidad_m edida:Cárc amo(s), meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:3786, direccion:CARRE TERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CARMEN - CHAMPOTON KILÓMETRO 64 + 245 ZONA FEDERAL, 24300 [CÁRCAMO DE	16-06-2022	24-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida:Cárc amo(s), avance:0. 0)}	{207605 8/proye cto_INIC IO}	En Ejecu ción	Valid ado avanc es	Sin observacion es	Sin observaciones
2022	2	CAM22020 2084096	Proyecto de Inversión	400000	(F1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000 .0])	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 101540	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	101540	5	2635	2631	0	{meta1: (unidad_m edida:Po zo(s), meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:5, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 64	06-07-2022	24-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida:Po zo(s), avance:0. 0)}	{208409 6/proye cto_INIC IO}	En Ejecu ción	Valid ado avanc es	Sin observacion es	Sin observaciones
2022	2	CAM22020 2084129	Proyecto de Inversión	1045584.42	(F1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:104558 4.42])	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA CENTRO - 101675	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	101675	5	118	114	0	{meta1: (unidad_m edida:Cárc amo(s), meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:199, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ISAAC SÁENZ Y	04-07-2022	24-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida:Cárc amo(s), avance:0. 0)}	{208412 9/proye cto_INIC IO}	En Ejecu ción	Valid ado avanc es	Sin observacion es	Sin observaciones
2022	2	CAM22020 2084134	Proyecto de Inversión	1045584.42	(F1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:104558 4.42])	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO BAHAMITA EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101690	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	101690	5	149	140	0	{meta1: (unidad_m edida:Cárc amo(s), meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:3855, direccion:CARRE TERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CIUDAD DEL CARMEN - ISLA AGUADA KILÓMETRO 19 + 400 ZONA FEDERAL BAHAMITA,	04-07-2022	24-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida:Cárc amo(s), avance:0. 0)}	{208413 4/proye cto_INIC IO}	En Ejecu ción	Valid ado avanc es	Sin observacion es	Sin observaciones
2022	2	CAM22020 2084138	Proyecto de Inversión	1045584.42	(F1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:104558 4.42])	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EL TINTO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101710	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	101710	5	149	140	0	{meta1: (unidad_m edida:Cárc amo(s), meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:4886, direccion:CARRE TERA ESTATAL LIBRE VERDE TRAMO CHICBUL - SABANCUY KILÓMETRO 40 + 150 EL TINTO, 24313, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, EL	04-07-2022	24-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida:Cárc amo(s), avance:0. 0)}	{208413 8/proye cto_INIC IO}	En Ejecu ción	Valid ado avanc es	Sin observacion es	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Segundo Trimestre 2022.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FISM 2021.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO		AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	USO_PROYECTO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IPU_GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO				

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
FISM 2021**



LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. JOSÉ SALVADOR GÓMEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SMAPAC.



LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.



ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

****Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social**.**
*****Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.**

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Segundo Trimestre 2022.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FORTAMUN 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS_ESTA	FLUJOS_FLUJO	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_REVISION
											TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO						

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
FORTAMUN 2022**



ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

****Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.*

05/08/2022

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Segundo Trimestre 2022.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FORTAMUN 2021.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL					

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
FORTAMUN 2021.**



**ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.**

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.*

05/08/2022

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2022.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: HIDROCARBUROS 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				CONTRATOS		AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMEBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	2	CAM220202086612	Proyecto de inversión	5364089.2	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5364089.2, modificado:5364089.2}) (f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5364089.2, modificado:5364089.2})}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORCOVADO ENTRE AV. CAMARON Y AV. PASEO DEL MAR EN LA COLONIA JUSTO SIERRA.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CARMEN, CAM.	002-HIDRO22	N	0	0	4178	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3220.53, meta_modificada:3220.53})}	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CORCOVADO ENTRE AVENIDA CAMARON Y AVENIDA PASEO DEL MAR, COLONIA JUSTO SIERRA, lon:-91.820055, lat:18.662955})}	02-05-2022	25-07-2022	5,274,902.37	5,274,902.37	4,257,015.09	2,591,717.79	2,591,717.79	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-IP-002-22, contratista:CONSTRUCCION ARQUITECTURA DISEÑO Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5274902.37, importe_modificado:5274902.37})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1549.51})}	{(208661, cto_PBO, En Ejecución, Validado / Registrado / Avances)	{(obs1: {observación:Link del contrato actualizado, trimestre:2.0, usuario:mariaomartinezv, fecha:2022-07-07})}	{(obs2: {observación:Sin observaciones})}
2022	2	CAM220202086615	Proyecto de inversión	2734268.06	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734268.06, modificado:2734268.06}) (f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734268.06, modificado:2734268.06})}	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES ALFA Y BETA EN EL FRACCIONAMIENTO ORIZABA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CARMEN, CAM.	003-HIDRO22	N	0	0	1128	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4196.1, meta_modificada:4196.1})}	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ALFA Y CALLE BETA EN EL FRACCIONAMIENTO ORIZABA, lon:-91.790311, lat:18.663525})}	02-05-2022	20-06-2022	2,660,904.38	2,660,904.38	0.00	0.00	0.00	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-IP-003-22, contratista:CONSORCIO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2660904.38, importe_modificado:2660904.38})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{(208661, cto_INICIO, En Ejecución, Validado / Registrado / Avances)	{(obs1: {observación:Link del contrato actualizado, trimestre:2.0, usuario:mariaomartinezv, fecha:2022-07-07})}	{(obs2: {observación:Sin observaciones})}
2022	2	CAM220202086617	Proyecto de inversión	8812016.33	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8812016.33, modificado:8812016.33}) (f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8812016.33, modificado:8812016.33})}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR Y CALLE AZUCENA EN LA COLONIA PUENTE DE LA UNIDAD	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CARMEN, CAM.	004-HIDRO22	N	0	0	1809	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4343.68, meta_modificada:4343.68})}	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR Y CALLE AZUCENA, COLONIA PUENTE DE LA UNIDAD, lon:-91.800314, lat:18.663525})}	06-06-2022	30-09-2022	5,646,029.55	8,646,029.55	0.00	0.00	0.00	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-IP-004-22, contratista:OBIRAS Y SUMINISTROS JOYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8646029.55, importe_modificado:8646029.55})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{(208661, cto_INICIO, En Ejecución, Validado / Registrado / Avances)	{(obs1: {observación:Link del contrato actualizado, trimestre:2.0, usuario:mariaomartinezv, fecha:2022-07-07})}	{(obs2: {observación:Error en el servidor, trimestre:2.0, usuario:veronicabellou, fecha:2022-07-06})}
2022	2	CAM220202086618	Proyecto de inversión	6858592.61	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6858592.61, modificado:6858592.61}) (f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6858592.61, modificado:6858592.61})}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 34 ENTRE CALLES 25 Y 15 EN LA COLONIA GUANAL	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CARMEN, CAM.	005-HIDRO22	N	0	0	1266	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3995.74, meta_modificada:3995.74})}	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 34 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 15, COLONIA GUANAL, lon:-91.829058, lat:18.632767})}	06-06-2022	24-08-2022	5,129,301.49	6,743,343.85	0.00	0.00	0.00	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-IP-005-22, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:6743343.85, importe_modificado:6743343.85})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{(208661, cto_INICIO, En Ejecución, Validado / Registrado / Avances)	{(obs1: {observación:Link del contrato actualizado, trimestre:2.0, usuario:mariaomartinezv, fecha:2022-07-07})}	{(obs2: {observación:Error en el servidor, trimestre:2.0, usuario:veronicabellou, fecha:2022-07-06})}

LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

05/08/2022

**"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Segundo Trimestre 2022.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
 RECURSO: HIDROCARBUROS 2021 ADEFAS.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO				CONTRATOS		AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION							
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	NUMUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION		
2022	2	CAM220102063165	Proyecto de inversión	3369097.85	[{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3369097.85, modificado:3369097.85]}]	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA RITA II EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	001-HIDRO-ADEFAS2021	0	0	591	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5692.76, meta_modificada:5692.76])	1	[cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CRUZAMIENTO DE LAS CALLES, VÍA LACTEA CON ESTRELLA POLAR Y CALLE ZAETA, DEL FRACCIONAMIENTO SANTA RITA, CIUDAD	05-04-2022	05-04-2022	3,369,097.85	3,315,562.82	2,617,698.73	2,617,698.73	2,617,698.73	[{t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-IP-001-22, contratista:CORPORACIÓN ITAPI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:3315562.82, importe_modificado:3315562.82]}]	[meta1: [206316, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4432.2]}]	[meta2: [206316, proyecto, avance:4432.2]}]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones


LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL.

**"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

05/08/2022

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Segundo Trimestre 2022.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: (PFTPG)(INMUJERES) 2022.

CICLO	TRIM ESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FI NANCIAMIE NTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS_AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS_ESTATUS	FLUJO_FLUJO	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_REVISION
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO						

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO
(PFTPG)(INMUJERES) 2022.**


LIC. GLADYS SOFIA RIVERA LÓPEZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA MUJER DE CARMEN


ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

***"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

05/08/2022