

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Tercer Trimestre 2022.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
 RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES					
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	IV_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	RAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	UNIDAD_MEDIDA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISIO
2022	3	CAM220202081858	Proyecto de Inversión	154930.06	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 91070	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	91070	5	6	4	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:5, direccion:ONCE DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	20-06-2022	19-07-2022	154,930.06	149,074.32	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-013-22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, importe_modificado:1969176.83]}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[208185/8/proyecto_NIC10]	2081858	/proyecto_NIC10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220302108167	Proyecto de Inversión	4015169.46	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4015169.46, modificado:4015169.46]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 98715	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	98715	5	33	42	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4579.9, meta_modificada:4579.9)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:65, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LA OBRA SE	01-08-2022	04-10-2022	4,015,169.46	3,975,746.44	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-015-22, contratista:JOSE LUIS GUIADALUPE MORENO MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3975746.44, importe_modificado:3975746.44]}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	[210816/7/proyecto_NIC10]			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220302108331	Proyecto de Inversión	230886.81	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 100356	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100356	5	6	4	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24323 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE	20-06-2022	19-07-2022	230,886.81	220,078.51	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	[210833/1/proyecto_NIC10]			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220302108588	Proyecto de Inversión	290163.24	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL CHINAL - 103012	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	103012	5	6	4	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA	20-06-2022	19-07-2022	290,163.24	276,510.73	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	[210858/8/proyecto_NIC10]			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220302117685	Proyecto de Inversión	68956.52	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68956.52, modificado:68956.52]}	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA U HOMOLOGO COMEDOR ESCOLAR EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 151430	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Carmen	151430	5	312	287	0	[meta1: (unidad_medida:Comedores), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE	05-09-2022	24-09-2022	68,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Comedores, avance:0.0)]	[211768/5/proyecto_NIC10]			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220202072657	Proyecto de Inversión	2544902.54	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544902.54, modificado:2544902.54]}	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN CARMEN, LOCALIDAD ISLA AGUADA, ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 38247	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	38247	5	48	35	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4072.0, meta_modificada:4072.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:199, direccion:AVENIDA CAMPECHE VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO	02-05-2022	10-06-2022	2,544,902.54	2,544,902.54	2,544,902.54	2,544,902.54	2,544,902.54	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-003-22, contratista:CONSORCIO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PRIVADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:289522.15, importe_modificado:2544902.54]}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4072.0)]	[207265/7/proyecto_NIC10]	2072657	/proyecto_NIC10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220202079676	Proyecto de Inversión	4236328.42	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4236328.42, modificado:4408206.93]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN CALLE CHECHEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 78941	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	78941	5	156	140	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3158.0, meta_modificada:3158.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CHECHEN COLONIA 23 DE JULIO, 24315 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE	04-07-2022	11-10-2022	4,408,206.93	4,408,206.93	3,965,081.21	3,965,081.21	3,965,081.21	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-004-22, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS CAHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:4408206.93, importe_modificado:4408206.93]}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2950.0)]	[207967/6/proyecto_NIC10]	2079676	/proyecto_NIC10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220202081846	Proyecto de Inversión	290163.24	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 91009	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	91009	5	6	4	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:5, direccion:ONCE DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	20-06-2022	19-07-2022	290,163.24	283,358.91	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-013-22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, importe_modificado:1969176.83]}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	[208184/8/proyecto_NIC10]			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Tercer Trimestre 2022.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
 RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARRERA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISIO								
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO								FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2022	3	CAM22030 2108584	Proyecto de Inversión	774650.25	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774650.25, modificado:774650.25]}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 102922	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102922	5	25	15	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE VERACRUZ EIIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	20-06-2022	18-08-2022	774,650.25	761,617.05	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUNMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:0.0]}	(210958 4/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	CAM22030 2084134	Proyecto de Inversión	1045584.42	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:1045584.42]}	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO BAHAMITA EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101590	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	101690	5	149	140	0	{meta1: [unidad_medida:Cárcamos], meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3855, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CIUDAD DEL CARMEN - ISLA AGUADA KILOMETRO 19 + 400 ZONA FEDERAL BAHAMITA,	04-07-2022	24-08-2022	1,045,584.42	1,042,808.03	304,854.37	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-LP-003-2022, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5214040.15, importe_modificado:5214040.15]}	{meta1: [unidad_medida: Cárcamo(s), avance:0.3]}	(208413 4/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2105127	Proyecto de Inversión	2038742.64	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038742.64, modificado:2066850.44]}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CARMEN, LOCALIDAD SABANCUY, ASENTAMIENTO CALAX - 35942	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Carmen	35942	5	80	56	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:RANCHERIA CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO POR LA IGLESIA ADVENTISTA A DOS CUADRAS	15-04-2022	18-06-2022	2,066,850.44	2,066,850.44	2,066,850.44	1,951,584.15	1,951,584.15	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-001-22, contratista:SERVICIO ABASTECIMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2007729.79, importe_modificado:2007729.79]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:45.50]}	(210512 7/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2106036	Proyecto de Inversión	4867874.52	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4867874.52, modificado:4867874.52]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADDQUIN EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL ASENTAMIENTO MAMANTEL PUEBLO - 61020	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	61020	5	25	18	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.0, meta_modificada:593.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:CALLE PRINCIPAL EIIDO MAMANTEL VIEJO, 24315 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	06-06-2022	31-08-2022	4,867,874.52	4,811,548.10	3,298,038.58	3,298,038.58	3,298,038.58	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-001-22, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:4811548.1, importe_modificado:4811548.1]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:47.50]}	(210603 6/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2106326	Proyecto de Inversión	442877.54	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442877.54, modificado:442877.54]}	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD GENERALÍSIMO MORELOS - 66526	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Carmen	66526	5	39	36	0	{meta1: [unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:2248, direccion:EIIDO GENERALÍSIMO MORELOS, 24323 GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE LLEGA POR LA	08-07-2022	06-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0]}	(210632 6/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2108294	Proyecto de inversión	290163.24	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 100058	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100058	5	6	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:2250, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EIIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE	20-06-2022	19-07-2022	290,163.24	276,510.73	0.00	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUNMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:0.0]}	(210829 4/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs: [observación:El contrato que aparece en el link, no corresponde a la obra que se está registrando, trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-10-11])
2022	3	CAM22030 2108308	Proyecto de Inversión	230886.81	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 100178	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100178	5	6	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modificada:31.54]}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:2250, direccion:CALLE AV CARRANZA EIIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE	20-06-2022	19-07-2022	230,886.81	220,078.51	0.00	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUNMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:0.0]}	(210830 8/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2108365	Proyecto de Inversión	1154434.04	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154434.04, modificado:1154434.04]}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 100651	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100651	5	30	30	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.7, meta_modificada:157.7]}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE HECELHACAM EIIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO	20-06-2022	18-08-2022	1,154,434.04	1,100,392.51	0.00	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUNMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:0.0]}	(210836 5/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Tercer Trimestre 2022.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FISM 2022.

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, MONTO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID ENTIDAD, ENTIDAD, MUNICIPIO, TIPO PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION, NUMEROS, POBLACION, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS, LOCALIDAD, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES FISICOS, AVANCES FINANCIEROS, ESTATUS, OBSERVACIONES, OBSERVACIONES REVISADO.

Handwritten signature and stamp area at the bottom right of the page.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Tercer Trimestre 2022.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
 RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA ESTAS FOTOS	ESTAD O	FLUI O	OBSERVACION ES	OBSERVACIONES REVISIO N								
							ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD RESPONS ABLE	ID_MUNI CPIO_RE SPONSA BLE	MUNICIPI O_RESPO NSABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASIF ICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS								UNID. GLOBE FEREN TIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2022	3	CAM22030 2108289	Proyecto de Inversión	230886.81	{f1: (ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886 81)}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD GENERALÍSIMO MORELOS ASENTAMIENTO GENERALÍSIMO MORELOS - 100029	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100029	5	6	8	0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:31.54 meta_modi ficada:31.54)}	{geo1: (cve_municipio:3 , localidad:2248, direccion:ELIDO GENERALÍSIMO MORELOS, 24323 GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A	20-06-2022	19-07-2022	230,886.81	220,078.51	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	[210828 9/proye cto_INIC IO]	En Ejecu ción	Valid ado avanc es	Sin observacion es	{obs1: [observación:El contrato que aparece en el link, no corresponde a la obra que se está registrando, trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-10-11]}
2022	3	CAM22030 2108361	Proyecto de Inversión	774650.25	{f1: (ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774650.25, modificado:774650 .25)}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 100622	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100622	5	30	20	0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modi ficada:37.0)}	{geo1: (cve_municipio:3 , localidad:3217, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ ELIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y	20-06-2022	18-08-2022	774,650.25	761,617.05	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	[210836 1/proye cto_INIC IO]	En Ejecu ción	Valid ado avanc es	Sin observacion es	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2108571	Proyecto de Inversión	435244.79	{f1: (ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435244.79, modificado:435244 .79)}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE - 102843	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102843	5	10	6	0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:61.0, meta_modi ficada:61.0)}	{geo1: (cve_municipio:3 , localidad:811, direccion:ELIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN	20-06-2022	19-07-2022	435,244.79	414,766.12	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	[210857 1/proye cto_INIC IO]	En Ejecu ción	Valid ado avanc es	Sin observacion es	{obs1: [observación:El contrato que aparece en el link, no corresponde a la obra que se está registrando, trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-10-11]}
2022	3	CAM22030 2108589	Proyecto de Inversión	154930.06	{f1: (ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930 06)}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL CHINAL - 103021	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	103021	5	5	4	0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modi ficada:7.0)}	{geo1: (cve_municipio:3 , localidad:3277, direccion:ELIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR LA PRIMERA SE	20-06-2022	19-07-2022	154,930.06	152,323.39	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	[210858 9/proye cto_INIC IO]	En Ejecu ción	Valid ado avanc es	Sin observacion es	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2111614	Proyecto de Inversión	1450803.86	{f1: (ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450803.86, modificado:145080 3.86)}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 124977	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	124977	5	30	20	0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:201.8 meta_modi ficada:201.8)}	{geo1: (cve_municipio:3 , localidad:199, direccion:CALLE PRIETO VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CARACOL Y CALLE PRIETO,	20-06-2022	19-07-2022	1,450,803.86	1,417,000.30	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-012-22, contratista:CONSTRUCCION Y MULTISERVICIOS MANGEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3283076.87, importe_modificado:3283076.87]}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	[211161 4/proye cto_INIC IO]	En Ejecu ción	Valid ado avanc es	Sin observacion es	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2126652	Proyecto de Inversión	2744035.44	{f1: (ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744035.44, modificado:274403 5.44)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 193352	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Carmen	193352	5	74	65	0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:716.4 meta_modi ficada:716.4)}	{geo1: (cve_municipio:3 , localidad:199, direccion:CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 18	03-10-2022	12-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	[212665 2/proye cto_INIC IO]	En Ejecu ción	Valid ado avanc es	Sin observacion es	Sin observaciones
2022	3	CAM22020 2079934	Proyecto de Inversión	2831529.63	{f1: (ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831529.63, modificado:283152 9.63)}	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO EL TINTO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 80540	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneam iento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	80540	5	937	900	0	{meta1: (unidad_m edida:Kilometros (s), meta:1.0, meta_modi ficada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:3 , localidad:4386, direccion:CARRE TERA ESTATAL LIBRE VERDE TRAMO CHIBUL SABANCIY KILÓMETRO 40 + 150 , 24313 , CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EL	16-06-2022	12-09-2022	2,831,529.63	2,793,754.94	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT- C-UR-008-2022, contratista:SOLUCIONES MARITIMAS DEL CARMEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2793754.94, importe_modificado:2793754.94]}	{meta1: (unidad_m edida:Kilometros (s), avance:0.3)}	[207999 4/proye cto_INIC IO]	En Ejecu ción	Valid ado avanc es	Sin observacion es	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2108325	Proyecto de Inversión	154930.06	{f1: (ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930 .06)}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO - 100302	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100302	5	6	4	0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modi ficada:7.0)}	{geo1: (cve_municipio:3 , localidad:3155, direccion:ELIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24323 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE	20-06-2022	19-07-2022	154,930.06	152,323.39	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	[210832 5/proye cto_INIC IO]	En Ejecu ción	Valid ado avanc es	Sin observacion es	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Tercer Trimestre 2022.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
 RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES													
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	NO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISOR
2022	3	CAM220302108576	Proyecto de Inversión	346330.23	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346330.23, modificado:346330.23]}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE - 102873	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102873	5	10	6	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.31, meta_modificada:47.31]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:811, direccion:EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE	20-06-2022	19-07-2022	346,330.23	330,117.75	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.31, meta_modificada:47.31]}	{proyecto: [cto_INICIO]} [2108576/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220302108593	Proyecto de Inversión	230886.81	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL CHINAL - 103039	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	103039	5	8	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modificada:31.54]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:8277, direccion:EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN ATRAS	20-06-2022	19-07-2022	230,886.81	220,078.51	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modificada:31.54]}	{proyecto: [cto_INICIO]} [2108593/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220302111621	Proyecto de Inversión	774650.25	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774650.25, modificado:774650.25]}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 125004	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	125004	5	30	20	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:8139, direccion:CALLE CARACOL VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE	20-06-2022	19-07-2022	774,650.25	747,329.11	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-012-22, contratista:CONSTRUCCION Y MULTISERVICIOS MANGEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3283076.87, importe_modificado:3283076.87]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8]}	{proyecto: [cto_INICIO]} [2111621/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220202079713	Proyecto de Inversión	7591702.51	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7591702.51, modificado:7993713.17]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN CALLE CAOBA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 79077	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	79077	5	142	138	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA COLOMIA 23 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JABIN Y CALLE MACHICHE,	04-07-2022	16-09-2022	7,993,713.17	7,993,713.17	5,798,839.22	5,798,839.22	5,798,839.22	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-005-22, contratista:SERVICIO ABASTECIMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7993713.17, importe_modificado:7993713.17]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0]}	{proyecto: [cto_INICIO]} [2079713/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220202082229	Proyecto de Inversión	1045662.64	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045662.64, modificado:1045662.64]}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 93119	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Carmen	93119	5	125802	129043	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:4257, direccion:CARRERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CARMEN - ISLA AGUADA KILÓMETRO 50 + 518 CIUDAD BOTE II, 24100, CARMEN	16-06-2022	19-07-2022	1,045,662.64	1,041,494.10	56,483.29	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT- C-IR-001-2022, contratista:GRUPO FENIXSILAR OEG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1041494.1, importe_modificado:1041494.1]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0]}	{proyecto: [cto_INICIO]} [2082229/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220202084096	Proyecto de Inversión	400000	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0]}	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 101540	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	101540	5	2635	2631	0	{meta1: [unidad_medida:Pozo (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 64	06-07-2022	24-08-2022	400,000.00	397,855.01	330,885.75	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT- C-IR-002-2022, contratista:GRUPO BATCOB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:397855.01, importe_modificado:397855.01]}	{meta1: [unidad_medida:Pozo (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{proyecto: [cto_INICIO]} [2084096/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220302108246	Proyecto de Inversión	154930.06	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 99579	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	99579	5	6	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modificada:7.36]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:31, direccion:EJIDO SANTA RITA, 24158 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS	20-06-2022	19-07-2022	154,930.06	152,323.39	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modificada:7.36]}	{proyecto: [cto_INICIO]} [2108246/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220302108349	Proyecto de Inversión	1450803.86	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450803.86, modificado:1450803.86]}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCHINAS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 100473	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100473	5	30	10	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificada:202.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ EJIDO EL AGUACATAL, 24319 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO	20-06-2022	18-09-2022	1,450,803.86	1,382,540.67	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificada:202.0]}	{proyecto: [cto_INICIO]} [2108349/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Tercer Trimestre 2022.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
 RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAS	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS_ESTA	FLUJO_FUJIO	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISOR								
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IMP_GEOGRAFICO	COORDENADAS								FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	3	CAM220202075157	Proyecto de inversión	1647708.38	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647708.38, modificado:1647708.38}}	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE RE BOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA NINGUNO ASENTAMIENTO BAHAMITA ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 54783	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Carmen	54783	5	125802	123043	0	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3855, direccion:CARRERA FEDERAL CUOTA VERDE DEL CARMEN - ISLA AGUADA KILÓMETRO 19 + 400 ZONA FEDERAL BAHAMITA, {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}}	16-06-2022	24-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}}	{2075157/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220202075972	Proyecto de inversión	1673760.26	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673760.26, modificado:1673760.26}}	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA CENTRO - 59914	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Carmen	59914	5	118	114	0	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:139, direccion:CALLE FRANCISCO L. MADERO VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}}	16-05-2022	24-07-2022	1,673,760.26	1,644,009.12	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IR-009-2022, contratista:SOLUCIONES MARIQUIMAS DEL CARMEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2397042.25, importe_modificado:2397042.25}}	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}}	{2075972/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220202084138	Proyecto de inversión	1045584.42	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:1045584.42}}	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EL TINTO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101710	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	101710	5	149	140	0	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:4386, direccion:CARRERA ESTATAL LIBRE VERDE TRAMO CHICBUL - SABANCIU KILÓMETRO 40 + 150 EL TINTO, 24313, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EL {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}}	04-07-2022	24-08-2022	1,045,584.42	1,042,808.03	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IP-003-2022, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5214040.15, importe_modificado:5214040.15}}	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}}	{2084138/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220302107798	Proyecto de Inversión	353028.18	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353028.18, modificado:353028.18}}	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 93393	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	93393	5	130	136	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:EJIDO SANTA RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA A REHABILITAR SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}	16-06-2022	19-07-2022	353,028.18	353,028.18	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IR-011-2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE SERINOSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:340844.8, importe_modificado:340844.8}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}	{2107798/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220302108177	Proyecto de inversión	4067222.25	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4067222.25, modificado:4067222.25}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 98758	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	98758	5	136	130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3243.0, meta_modificada:3243.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE UNO EJIDO SANTA RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA ENTRADA A LA {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1675.0}}	01-08-2022	14-10-2022	4,067,222.25	3,979,900.63	1,434,610.91	1,434,610.91	1,434,610.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDP-IP-008-22, contratista:LUIS ROBERTO VIVEROS ARGUEVEN, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:397900.63, importe_modificado:397900.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1675.0}}	{2108177/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220302108187	Proyecto de inversión	6744489.6	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6744489.6, modificado:6744489.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 98803	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	98803	5	45	55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24315 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3660.0}}	01-08-2022	14-10-2022	6,744,489.60	6,636,128.68	843,677.84	843,677.84	843,677.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDP-IP-006-22, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES MULTIPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:6638128.68, importe_modificado:6638128.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3660.0}}	{2108187/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220302108288	Proyecto de inversión	154930.06	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD GENERALÍSIMO MORELOS ASENTAMIENTO GENERALÍSIMO MORELOS - 100005	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100005	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modificada:7.36}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2248, direccion:EJIDO GENERALÍSIMO MORELOS, 24323 GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	20-06-2022	19-07-2022	154,930.06	152,323.39	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDP-IP-005-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2108288/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El contrato que aparece en el link no corresponde a la obra que se está registrando., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2022-10-11}}
2022	3	CAM220302108579	Proyecto de inversión	1450803.86	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450803.86, modificado:1450803.86}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 102899	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102899	5	25	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificada:202.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE ENRIQUETA ZAPATA EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	20-06-2022	18-08-2022	1,450,803.86	1,382,540.67	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDP-IP-008-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2108579/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Tercer Trimestre 2022.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
 RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L APROBADO	FUENTES_FINANCI A ARIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACION ES	OBSERVACION ES CAPTURIST A	OBSERVACION ES REVISO N							
							ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDA D_RESPON SABLE	HA_MUNICI PIO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROG RAMA_PROYECTO	CLASIFICA CION	SUBELASIF ICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	IMP_ GEOME TRICA									COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2022	3	CAM22020 2079821	Proyecto de Inversión	4471850.29	{#1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4471850.29, modificado:467687 6.06]} {#2: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4676876.06, modificado:467687 6.06]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN CALLE MACULÍ LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 79803	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	79803	5	156	140	0	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:3341.0, meta_modif icada:394.10]}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE MACULÍ COLONIA 23 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE	04-07-2022	01-09-2022	4,676,876.06	4,676,876.06	4,296,248.43	4,296,248.43	4,296,248.43	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-003-22, contratista:INGUMOS COMERCIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:4676876.06, importe_modificado:4676876.06]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:3341.0, meta_modif icada:394.10]}	[207982 1/proyeto_INIC IO, 2079821 /proyecto_PRDC E50]	Valido	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM22020 2084142	Proyecto de Inversión	1045584.42	{#1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:104558 4.42]} {#2: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:104558 4.42]}	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO PALMAS EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101728	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	101728	5	97313	93925	0	{meta1: [unidad_m edida:Grámicos], meta:1.0, meta_modif icada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:3786, direccion:CARRERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CARMEN - CHAMPOTON KILÓMETRO 54 + 245 ZONA FEDERAL PALMAS, 24300	04-07-2022	24-08-2022	1,045,584.42	1,042,808.03	609,708.74	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-LP-009-2022, contratista:GRUPO BALBUENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5214040.15, importe_modificado:5214040.15]}	{meta1: [unidad_m edida:Grámicos], meta:1.0, meta_modif icada:1.0]}	[208414 2/proyeto_INIC IO]	Valido	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2106363	Proyecto de Inversión	8629749.12	{#1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8629749.12, modificado:862974 9.12]} {#2: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8629749.12, modificado:862974 9.12]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL - 67509	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	67509	5	45	40	0	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:7628.0, meta_modif icada:7628.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:611, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHECUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE LOS	20-06-2022	02-09-2022	8,629,749.12	8,520,083.32	5,873,185.88	5,873,185.88	5,873,185.88	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-002-22, contratista:PROVEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS EL BALBUENA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8520083.32, importe_modificado:8520083.32]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:7628.0, meta_modif icada:7628.0]}	[210636 3/proyeto_PRDC E50]	Valido	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2106378	Proyecto de Inversión	453112.77	{#1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453112.77, modificado:453112 77]} {#2: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453112.77, modificado:453112 77]}	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE - 67723	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Carmen	67723	5	18	16	0	{meta1: [unidad_m edida:Poza(s)], meta:1.0, meta_modif icada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:2250, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LA	01-07-2022	30-08-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_m edida:Poza(s)], avance:0.0]}	[210637 8/proyeto_INIC IO]	Valido	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2108275	Proyecto de Inversión	230886.81	{#1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886 81]} {#2: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886 81]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 99933	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	99933	5	6	4	0	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modif icada:31.54]}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:31, direccion:EJIDO SANTA RITA, 24158 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE ENUCNETRAN A TRES CUADRAS	20-06-2022	19-07-2022	230,886.81	220,078.51	0.00	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modif icada:31.54]}	[210827 5/proyeto_INIC IO]	Valido	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2108301	Proyecto de Inversión	154930.06	{#1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930 06]} {#2: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930 06]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 100110	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100110	5	6	4	0	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modif icada:7.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:2250, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE	20-06-2022	19-07-2022	154,930.06	152,323.39	0.00	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modif icada:7.0]}	[210830 1/proyeto_INIC IO]	Valido	En Ejecución	Sin observaciones	[obs1: [observación:El contrato que aparece en el link, no corresponde a la obra que se está registrando, trimestre:3 0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-10-11]]
2022	3	CAM22030 2108312	Proyecto de Inversión	290163.24	{#1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163 24]} {#2: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163 24]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 100200	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100200	5	6	4	0	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modif icada:40.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24323 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE	20-06-2022	19-07-2022	290,163.24	276,510.73	0.00	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modif icada:40.0]}	[210831 2/proyeto_INIC IO]	Valido	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2108586	Proyecto de Inversión	1154434.04	{#1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154434.04, modificado:115443 4.04]} {#2: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154434.04, modificado:115443 4.04]}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 102937	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102937	5	25	15	0	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:157.7, meta_modif icada:157.7]}	1	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:3263, direccion:CALLE ZACATECAS EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE	20-06-2022	18-08-2022	1,154,434.04	1,100,392.51	0.00	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:157.7, meta_modif icada:157.7]}	[210858 6/proyeto_INIC IO]	Valido	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Tercer Trimestre 2022.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
 RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
							ID_ENTIDAD	ENTIDAD	CIPO_DE	MUNICIPIO	TIPO_PROG	CLASIFICA	SUBCLASIF	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	IPV								GEOREFER	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO
2022	3	CAM22030 2112073	Proyecto de Inversión	1694135.98	FEDERALES	Campeche	3	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Municipio de Carmen	127195	5	60	57	0	[meta1: (unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:2250, direccion:EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, ENTRANDO AL	18-07-2022	14-10-2022	1,694,135.98	1,691,868.54	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-017-22, contratista:MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2081177.8, importe_modificado:2081177.8}}	{meta1: (unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0)}	[2112073/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2116092	Proyecto de Inversión	1706982.63	FEDERALES	Campeche	3	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Carmen	144544	5	275	253	0	[meta1: (unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE HIDALGO VILLA SABANCLAY CENTRO, 24300 SABANCLAY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE	05-09-2022	23-11-2022	1,706,982.63	1,656,877.65	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-016-22, contratista:GAJ ELECTRICAL SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1781881.58, importe_modificado:1781881.58}}	{meta1: (unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0)}	[2116092/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2117683	Proyecto de Inversión	133355	FEDERALES	Campeche	3	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Carmen	151420	5	311	286	0	[meta1: (unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 1	05-09-2022	29-09-2022	133,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0)}	[2117683/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2118361	Proyecto de Inversión	1832675.22	FEDERALES	Campeche	3	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	154363	5	47	40	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.3, meta_modificada:1375.3)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CARACOL, 24188 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16	05-09-2022	03-11-2022	1,832,675.22	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	[2118361/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2106008	Proyecto de Inversión	540615.89	FEDERALES	Campeche	3	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	60785	5	37	31	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7476.0, meta_modificada:7476.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE 13 EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ EL JOBAL, 24313 ABELARDO L RODRIGUEZ, CARMEN CAMPECHE	06-07-2022	30-08-2022	529,852.70	529,852.70	529,852.70	529,852.70	529,852.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- AD-001-22, contratista:HIDRO CONSTRUCCIONES MAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:529852.7, importe_modificado:529852.7}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7476.0)}	[2106008/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2105165	Proyecto de Inversión	2446329.88	FEDERALES	Campeche	3	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Carmen	37146	5	10	11	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.0, meta_modificada:613.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:830, direccion:EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 24927 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y	15-04-2022	28-06-2022	2,531,912.45	2,531,912.45	2,531,912.45	2,531,912.45	2,531,912.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LH-002-22, contratista:MARTIN SANCHEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2431118.98, importe_modificado:2431118.98}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.0)}	[2105165/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2106692	Proyecto de Inversión	264035.93	FEDERALES	Campeche	3	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Carmen	73949	5	11	11	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2547.0, meta_modificada:2547.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE DIEGO RIVERA EJIDO LA CRISTALINA, 24913 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ	06-07-2022	20-07-2022	259,190.49	259,190.49	259,190.49	259,190.49	259,190.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- AD-003-22, contratista:CONSTRUCCIONES BENCHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:238547.12, importe_modificado:238547.12}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2547.0)}	[2106692/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM22030 2106703	Proyecto de Inversión	42603.44	FEDERALES	Campeche	3	Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	73390	5	11	11	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE DESAGUE EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HÉCTOR PEREZ MARTINEZ Y	06-07-2022	11-07-2022	39,356.63	39,356.63	39,356.63	39,356.63	39,356.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- AD-003-22, contratista:CONSTRUCCIONES BENCHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:298547.12, importe_modificado:298547.12}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0)}	[2106703/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Tercer Trimestre 2022.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: FORTAMUN 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS_CARPETA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO					

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
FORTAMUN 2022**

**ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.**

****Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.*

04/11/2022

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Tercer Trimestre 2022.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
 RECURSO: HIDROCARBUROS 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO OBLIGADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES								
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	HECHOS	GEOLocalizaciones	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	CAM220302135803	Proyecto de Inversión	2048337.3	[ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048337.3, modificado:2048337.3]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 61-A ENTRE CALLE 60 Y 62 EN LA COLONIA MORELOS.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Carmen	007-HIDRO22	N	0	0	7536	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1713.36, meta_modificada:1713.36}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 61-A ENTRE CALLES 60 Y 62, COLONIA MORELOS, lon:-91.827612, lat:18.658702}]	01-08-2022	28-09-2022	2,010,128.31	2,010,128.31	0.00	0.00	0.00	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-IP-007-22, contratista:CORPORACION ITAIPU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2010128.31, importe_modificado:2010128.31}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2135803, avance:0.0}]	[2135803]	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220202086615	Proyecto de Inversión	2734268.06	[ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734268.06, modificado:2660904.38]	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES ALFA Y BETA EN EL FRACCIONAMIENTO ORIZABA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CARMEN, CAM.	003-HIDRO22	N	0	0	1128	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.1, meta_modificada:419.61}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ALFA Y CALLE BETA EN EL FRACCIONAMIENTO ORIZABA, lon:-91.790311, lat:18.663525}]	02-05-2022	20-06-2022	2,660,904.38	2,660,904.38	2,660,904.38	2,660,904.38	2,660,904.38	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-IP-003-22, contratista:CONDORCRO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2660904.38, importe_modificado:2660904.38}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086615, avance:419.61}]	[2086615]	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220202086618	Proyecto de Inversión	6858592.61	[ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6858592.61, modificado:6858592.61]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 34 ENTRE CALLES 25 Y 15 EN LA COLONIA GUANAL	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CARMEN, CAM.	005-HIDRO22	N	0	0	1266	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.74, meta_modificada:399.574}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 34 ENTRE CALLES 25 Y CALLE 15, COLONIA GUANAL, lon:-91.829058, lat:18.632767}]	06-06-2022	24-08-2022	6,751,341.50	6,743,343.85	6,260,223.54	6,260,223.54	6,260,223.54	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-IP-005-22, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:6743343.85, importe_modificado:6743343.85}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086618, avance:364.0}]	[2086618]	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220202086617	Proyecto de Inversión	8812016.33	[ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8812016.33, modificado:9132073.78]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR Y CALLE AZUCENA EN LA COLONIA PUENTE DE LA UNIDAD	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CARMEN, CAM.	004-HIDRO22	N	0	0	1809	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.68, meta_modificada:434.68}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR Y CALLE AZUCENA, COLONIA PUENTE DE LA UNIDAD, lon:-91.800314, lat:18.662755}]	06-06-2022	30-09-2022	9,132,073.78	9,132,073.78	8,368,648.08	8,368,648.08	8,368,648.08	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-IP-004-22, contratista:OBRAS Y SUMINISTROS JOYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:866029.55, importe_modificado:9132073.78}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086617, avance:397.0}]	[2086617]	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220302135788	Proyecto de Inversión	2340657.54	[ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340657.54, modificado:2340657.54]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARGARITA ENTRE CALLES BELLAVISTA Y LIRIO EN LA COLONIA SAN NICOLAS	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Carmen	006-HIDRO22	N	0	0	1889	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1703.14, meta_modificada:1703.14}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA ENTRE CALLES BELLAVISTA Y LIRIO, COLONIA SAN NICOLAS, lon:-91.801044, lat:18.660275}]	07-08-2022	19-09-2022	2,290,621.29	2,290,621.29	0.00	0.00	0.00	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-IP-006-22, contratista:OBRAS Y SUMINISTROS JOYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2290621.29, importe_modificado:2290621.29}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2135788, avance:0.0}]	[2135788]	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	CAM220202086612	Proyecto de Inversión	5364089.2	[ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5364089.2, modificado:5266904.72]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORCOVADO ENTRE AV. CAMARON Y AV. PASEO DEL MAR EN LA COLONIA JUSTO SIERRA.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CARMEN, CAM.	002-HIDRO22	N	0	0	4178	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3220.53, meta_modificada:3220.53}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CORCOVADO ENTRE AVENIDA CAMARON Y AVENIDA PASEO DEL MAR, COLONIA JUSTO SIERRA, lon:-91.820055, lat:18.662955}]	02-05-2022	25-07-2022	5,266,904.72	5,266,904.72	5,266,904.72	5,266,904.72	5,266,904.72	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-IP-002-22, contratista:CONSTRUCCION ARQUITECTURA OSERO Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5274902.37, importe_modificado:5266904.72}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086612, avance:3220.53}]	[2086612]	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO.

ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

04/11/2022

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Tercer Trimestre 2022.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: HIDROCARBUROS 2021 ADEFAS.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCERO				CONTRATOS		AVANCES_FISCOS		ESTATUS		FLUJOS		OBSERVACIONES									
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	SU_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	INFLUENCIA_PERSONA	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIQUIDADO	PAGADO	TITULO	IMPORTE	AVANCES_FISCOS	FOTOS_FISCOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION				
2022	3	CAM220102063165	Proyecto de Inversión	3369097.85	{(M1: ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3369097.85, modificado:3315562.82)}	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA RITA II EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	001-HIDRO-ADEFAS2021	N	0	0	591	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5692.76, meta_modificada:5692.76)}	1	{(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CRUZAMIENTO DE LAS CALLES VÍA LACTEA CON ESTRELLA POLAR Y CALLE ZAETA, DEL FRACCIONAMIENTO SANTA RITA, CIUDAD	05-04-2022	05-04-2022	3,315,562.82	3,315,562.82	3,315,562.82	3,315,562.82	3,315,562.82	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACC-DCP-FOPEL-IP-001-22, contratista:CORPORACION ITAIBU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:3315562.82, importe_modificado:3315562.82)}	{(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5692.76)}	[206316	5/prove	cto_INIC	IO,	En	Valid	ado	Sin	observaciones	Sin observaciones


LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.


ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL.

**"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".


04/11/2022

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Tercer Trimestre 2022.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
 RECURSO: (PFTPG)(INMUJERES) 2022.

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FI NANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_ RESPONSA BLE	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPI O_RESPO NSABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASIF ICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_ GEORE FEREN	GEOREFERENCIAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	AVANCE_FINANCIERO			CONTRATO S	AVANCES_ FISICOS	FOTOS_ CARPETA_ FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVAC IONES_ OBSERVACIONES_RE VISION	OBSERVACIONES_ CAPT URISTA
																									EJERCIDO	PAGADO	DEVENG ADO							

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG)(INMUJERES) 2022.


LIC. GLADYS SOFIA RIVERA LÓPEZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE CARMEN


ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.

04/11/2022

NIVEL PROYECTO


ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Tercer Trimestre 2022.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
 RECURSO: Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 2022

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJOS		OBSERVACIONES	
							ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROG	CLASIFICA	SUBCLASIF	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPU_GEORE	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE 2022



LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. JOSÉ SALVADOR GÓMEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SMAPAC.



LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.



ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social**.*
***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.*

04/11/2022