

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: HIDROCARBUROS 2022.

CICLO	TRM ESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO					AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVI SION								
							ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	NUMERO_PROYECTO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PABADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS		
2022	4	CAM22020 2086618	Proyecto de Inversión	6858592.61	{#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6858592.61, modificado:674334 3.85]} {#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340657.54, modificado:229062 1.29]} {#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048337.3, modificado:201012 8.31]} {#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8812016.33, modificado:913206 1.69]} {#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6224058.29, modificado:616269 8.5]} {#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5209856.46, modificado:565211 6.85]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 34 ENTRE CALLES 25 Y 15 EN LA COLONIA GUANAL	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Manteniml ento	Urbanizac ión	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CARMEN, CAM.	005-HIDRO22	N	0	0	1266	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:3995. 74, meta_mod ificada:399 5.74]}	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE 34 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 15, COLONIA GUANAL, lon:- 91.829058, lat:18.632767]}	06-06-2022	24-08-2022	6,743,343.85	6,743,343.85	6,743,343.85	6,743,343.85	6,743,343.85	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET- LP-005-22, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:6743343.85, importe_modificado:6743343.85]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrado s, meta:2086618, avance:39 /proyec to_INICI O, 2086618]}	2086618	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2135788	Proyecto de Inversión	2340657.54	{#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340657.54, modificado:229062 1.29]} {#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048337.3, modificado:201012 8.31]} {#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8812016.33, modificado:913206 1.69]} {#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6224058.29, modificado:616269 8.5]} {#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5209856.46, modificado:565211 6.85]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARGARITA ENTRE CALLES BELLAVISTA Y LIRIO EN LA COLONIA SAN NICOLAS	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Manteniml ento	Urbanizac ión	Sin Identificar	Municipio de Carmen	006-HIDRO22	N	0	0	1889	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:1703. 14, meta_mod ificada:170 3.14]}	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA ENTRE CALLES BELLAVISTA Y LIRIO, COLONIA SAN NICOLAS, lon:-91.801044, lat:18.660275]}	07-08-2022	19-09-2022	2,290,621.29	2,290,621.29	2,290,621.29	2,290,621.29	2,290,621.29	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET- LP-006-22, contratista:OBAS Y SUBMINISTROS JOYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2290621.29, importe_modificado:2290621.29]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrado s, meta:2135788, avance:17 /proyec to_INIC IO, 2135788]}	2135788	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2135803	Proyecto de Inversión	2048337.3	{#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048337.3, modificado:201012 8.31]} {#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8812016.33, modificado:913206 1.69]} {#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6224058.29, modificado:616269 8.5]} {#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5209856.46, modificado:565211 6.85]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLES 61-A ENTRE CALLE 60 Y 62 EN LA COLONIA MORELOS.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Manteniml ento	Urbanizac ión	Sin Identificar	Municipio de Carmen	007-HIDRO22	N	0	0	7536	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:1713. 36, meta_mod ificada:171 3.36]}	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE 61-A ENTRE CALLES 60 Y 62, COLONIA MORELOS, lon:- 91.827612, lat:18.654702]}	01-08-2022	28-09-2022	2,010,128.31	2,010,128.31	2,010,128.31	2,010,128.31	2,010,128.31	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET- LP-007-22, contratista:COOPERACIÓN ITAPI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2010128.31, importe_modificado:2010128.31]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrado s, meta:2135803, avance:17 /proyec to_FIN, 2135803]}	2135803	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22020 2086617	Proyecto de Inversión	8812016.33	{#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8812016.33, modificado:913206 1.69]} {#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6224058.29, modificado:616269 8.5]} {#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5209856.46, modificado:565211 6.85]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR Y CALLE AZUCENA EN LA COLONIA PUENTE DE LA UNIDAD	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Manteniml ento	Urbanizac ión	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CARMEN, CAM.	004-HIDRO22	N	0	0	1809	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:4343. 68, meta_mod ificada:434 3.68]}	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR Y CALLE AZUCENA, COLONIA PUENTE DE LA UNIDAD, lon:- 91.800314, lat:18.642649]}	06-06-2022	30-09-2022	9,132,061.69	9,132,061.69	9,132,061.69	9,132,061.69	9,132,061.69	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET- LP-004-22, contratista:OBRAS Y SUMINISTROS JOYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8646029.55, importe_modificado:9132061.69]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrado s, meta:2086617, avance:43 /proyec to_INICI O, 2086617]}	2086617	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2198246	Proyecto de Inversión	6224058.29	{#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6224058.29, modificado:616269 8.5]} {#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5209856.46, modificado:565211 6.85]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INGENIEROS ENTRE AVENIDA PUERTO DEL CARMEN Y AVENIDA PUERTO DE PROGRESO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD URBANA	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Manteniml ento	Urbanizac ión	Sin Identificar	Municipio de Carmen	009-HIDRO22	N	0	0	1971	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:5098. 69, meta_mod ificada:509 8.69]}	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE INGENIEROS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD URBANA, lon:- 91.781622, lat:18.642649]}	12-12-2022	30-12-2022	6,162,698.50	6,162,698.50	6,162,698.50	6,162,698.50	6,162,698.50	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET- LP-009-22, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:6162698.5, importe_modificado:6162698.5]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrado s, meta:2198246, avance:50 /proyec to_INIC IO, 2198246]}	2198246	Terminado	Valido / Regis trado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2198242	Proyecto de Inversión	5209856.46	{#f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5209856.46, modificado:565211 6.85]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 53 ENTRE CALLE 70 Y AVENIDA PERIFERICA NORTE EN LA COLONIA MORELOS	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Manteniml ento	Urbanizac ión	Sin Identificar	Municipio de Carmen	008-HIDRO22	N	0	0	6761	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:2221. 85, meta_mod ificada:222 1.85]}	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE 53 ENTRE CALLE 70 Y AVENIDA PERIFERICA COLONIA MORELOS, lon:- 91.81945, lat:18.659986]}	05-01-2023	05-01-2023	5,652,116.85	5,652,116.85	5,652,116.85	5,652,116.85	5,652,116.85	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET- LP-008-22, contratista:PROVEDURIA Y SERVICIOS CAHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:518740.81, importe_modificado:5652116.85]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrado s, meta:2198242, avance:22 /proyec to_INIC IO, 2198242]}	2198242	Terminado	Valido / Regis trado	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL.

\*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*.

09/02/2023

**NIVEL PROYECTO**


ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2022.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.  
 RECURSO: (PFTPG)(INMUJERES) 2022.

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FI NANCIAMIE NTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_RE
							ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPI O_RESPO NSABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASIF ICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_ GEORE FEREN	GEOREFERENCIAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDA DO	COMPROME TIDO					

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG)(INMUJERES) 2022.**



LIC. GLADYS SOFIA RIVERA LÓPEZ  
 DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE CARMEN



LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.



ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA  
 TESORERA MUNICIPAL.

*\*\*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

03/02/2023

**NIVEL PROYECTO**


ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2022.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.  
 RECURSO: Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS		AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJOS		OBSERVACIONES	
							ID_ENTIDAD	ENTIDAD	TU_MUNI	MUNICIPI	TIPO_PROG	CLASIFICA	SUBCLASIF	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	THU_G	GEORE	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO PROGRAMA DE  
 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO  
 SUSTENTABLE 2022**



C. JOSÉ SALVADOR GÓMEZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR DEL SMAPAC.



LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.



ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA  
 TESORERA MUNICIPAL.

\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibida el uso para fines distintos al Desarrollo Social.  
 \*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibida el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

**NIVEL PROYECTO**

**ENTIDAD:** H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
**PERIODO:** Cuatro Trimestre 2022.  
**MUNICIPIO:** Carmen, Campeche.  
**RECURSO:** FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES PESOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISIO							
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	IV_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO							FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS
2022	4	CAM22020 2075157	Proyecto de Inversión	1647708.38	(FI1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647708.38, modificado:1647708.38})	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE RE BOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO BAHAMITA ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 54783	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Carmen	54783	5	125802	123043	0	[meta1: {unidad_m edida:Cárc amos(s), meta:1.0, meta_mod ificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:3855, direccion:CARRE TERA FEDERAL CUOTA VERDE DEL CARMEN - ISLA AGUADA KILÓMETRO 19 + 400 ZONA FEDERAL BAHAMITA,	16-06-2022	24-08-2022	1,641,967.62	1,641,967.62	1,641,967.62	0.00	0.00	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-AD-010-2022-3, contratista:MODERNISMO ARTESANAL EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1641967.62, importe_modificado:1641967.62}]	[meta1: {unidad_m edida:Cárc amos(s), avance:0.0}]	[207515 7/proye cto_INIC IO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2108234	Proyecto de Inversión	290163.24	(FI1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24})	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 99382	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	99382	5	6	4	0	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_mod ificada:40.0}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:EJIDO SANTA RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVENDAS A MEJORAR SE UBICAN A TRES CUADRAS DE LA	20-06-2022	19-07-2022	276,490.26	276,490.26	276,490.26	247,209.13	247,209.13	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}]	[meta1: {unidad_m edida: Metros Cuadrado s, avance:32.52}]	[210823 4/proye cto_INIC IO, 2108234 /proyec to_PROCESO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2108584	Proyecto de Inversión	774650.25	(FI1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774650.25, modificado:774650.25})	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 102922	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102922	5	25	15	0	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_mod ificada:37.0}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE VERACRUZ EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	20-06-2022	18-08-2022	722,246.07	722,246.07	722,246.07	472,853.38	472,353.38	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}]	[meta1: {unidad_m edida: Metros Cuadrado s, avance:26.0}]	[210858 4/proye cto_INIC IO, 2108584 /proyec to_PROCESO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2108588	Proyecto de Inversión	290163.24	(FI1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24})	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL CHINAL - 103012	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	103012	5	6	4	0	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_mod ificada:40.0}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA	20-06-2022	19-07-2022	276,490.26	276,490.26	276,490.26	0.00	0.00	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}]	[meta1: {unidad_m edida: Metros Cuadrado s, avance:0.0}]	[210858 8/proye cto_INIC IO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2126652	Proyecto de Inversión	2744035.44	(FI1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744035.44, modificado:2744035.44})	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 193352	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Carmen	193352	5	74	65	0	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:716.4, meta_mod ificada:716.4}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE ABELARDO CARRILLO ZAYALVA VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 18	03-10-2022	12-12-2022	2,671,537.15	2,671,537.15	2,671,537.15	2,155,473.34	2,155,473.34	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-005-22, contratista:ARQUITECTURA INTERIORISMO INTEGRAL ESTALLER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2701442.88, importe_modificado:2701442.88}]	[meta1: {unidad_m edida: Metros Cuadrado s, avance:70.10}]	[212665 2/proye cto_INIC IO, 2126652 /proyec to_PROCESO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2149426	Proyecto de Inversión	290163.24	(FI1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:292434.77})	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 94633	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	94633	5	6	4	0	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_mod ificada:40.0}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:AVENIDA JUSTO SIERRA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE	20-06-2022	19-07-2022	292,434.77	292,434.77	292,434.77	90,002.64	90,002.64	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, importe_modificado:1969176.83}]	[meta1: {unidad_m edida: Metros Cuadrado s, avance:13.0}]	[214942 6/proye cto_PROCESO, 2149426 /proyec to_INIC IO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2149427	Proyecto de Inversión	154930.06	(FI1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:144778.5})	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 94707	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	94707	5	6	4	0	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_mod ificada:7.0}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:AVENIDA JUSTO SIERRA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE	20-06-2022	19-07-2022	144,778.50	144,778.50	144,778.50	63,857.76	63,857.76	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, importe_modificado:1969176.83}]	[meta1: {unidad_m edida: Metros Cuadrado s, avance:3.22}]	[214942 7/proye cto_PROCESO, 2149427 /proyec to_INIC IO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2149523	Proyecto de Inversión	154930.06	(FI1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06})	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 99300	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	99300	5	6	4	0	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_mod ificada:7.36}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE GLORIA ROMELLON DE CASTRO EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE	20-06-2022	19-07-2022	144,778.50	144,778.50	144,778.50	63,857.76	63,857.76	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, importe_modificado:1969176.83}]	[meta1: {unidad_m edida: Metros Cuadrado s, avance:8.85}]	[214952 3/proye cto_PROCESO, 2149523 /proyec to_INIC IO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones



**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2022.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.  
 RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA_MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE_FINANCERO		CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISIO_N	
																										EJERCIDO	PAGADO								AVANCES_FISCOS
2022	4	CAM22040 2149605	Proyecto de inversión	580326.36	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580326.36, modificado:580326.36}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD EL SACRIFICIO ASENTAMIENTO EL SACRIFICIO - 102948	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102948	5	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:EJIDO SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN EN LA	20-06-2022	03-08-2022	552,382.57	552,382.57	552,382.57	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUNMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:1.2004857927, importe_modificado:1.2004857927}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	[2149605/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	CAM22040 2149870	Proyecto de inversión	435244.79	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435244.79, modificado:435244.79}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA ASENTAMIENTO NUEVA CHONTALPA - 114992	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	114992	5	8	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:61.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE 5 MAYO EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAFAEL	20-06-2022	19-07-2022	430,716.33	430,716.33	430,716.33	267,399.86	267,399.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:81.2}}	[2149870/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2150107	Proyecto de inversión	77465.02	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77465.02, modificado:77465.02}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PUEBLO MAMANTEL VIEJO ASENTAMIENTO MAMANTEL VIEJO - 119916	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	119916	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.68, meta_modificada:3.68}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:EJIDO MAMANTEL VIEJO, 24315 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS VIVIENDAS SE	20-06-2022	19-07-2022	76,977.83	76,977.83	76,977.83	43,898.91	43,898.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.12}}	[2150107/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2150265	Proyecto de inversión	230886.81	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 122491	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	122491	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modificada:31.54}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE VERDE TRAMO SABANCUY - ESCARCEGA KILOMETRO 259 + 0 EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24315	20-06-2022	19-07-2022	219,701.61	219,701.61	219,701.61	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:1969176.83, importe_modificado:1969176.83}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	[2150265/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2150363	Proyecto de inversión	230886.81	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 124741	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	124741	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modificada:31.54}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE 4 EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y FOR LA CARRETERA ESTATAL 259	20-06-2022	19-07-2022	222,077.35	222,077.35	222,077.35	217,272.03	217,272.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:28.58}}	[2150363/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2150364	Proyecto de inversión	290163.24	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO CALAX - 124745	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	124745	5	8	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.36, meta_modificada:40.36}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:EJIDO CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, DE LA ENTRADA AL PUEBLO AVANZAR TRES CUADRAS PREGUNTAR EN	20-06-2022	19-07-2022	219,701.61	219,701.61	219,701.61	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	[2150364/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2150367	Proyecto de inversión	230886.81	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO CALAX - 124757	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	124757	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modificada:31.54}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:EJIDO CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, DE LA ENTRADA AL PUEBLO TERCERA CUADRA PARA MAYOR	20-06-2022	19-07-2022	219,701.61	219,701.61	219,701.61	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	[2150367/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2081846	Proyecto de inversión	290163.24	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:292434.77}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 91009	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	91009	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE ONCE DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	20-06-2022	19-07-2022	292,434.77	292,434.77	292,434.77	90,002.64	90,002.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:1969176.83, importe_modificado:1969176.83}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:15.0}}	[2081846/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones



**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2022.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.  
 RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	AV_MUNICIPALIDAD	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISOR	
																											EJERCIDO	PAGADO								
2022	4	CAM22030 2108288	Proyecto de Inversión	154930.06	{f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD GENERALÍSIMO MORELOS ASENTAMIENTO GENERALÍSIMO MORELOS - 100005	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100005	5	6	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modificada:7.36]}	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:2248, direccion:EJIDO GENERALÍSIMO MORELOS, 24323 GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A	20-06-2022	19-07-2022	146,249.96	146,249.96	146,249.96	132,903.18	132,903.18	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.95]}	2108288	/proyecto_PROC ESO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2108301	Proyecto de Inversión	154930.06	{f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 100110	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100110	5	6	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0]}	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:2250, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN	20-06-2022	19-07-2022	146,249.96	146,249.96	146,249.96	132,903.18	132,903.18	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5]}	2108301	/proyecto_PROC ESO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2108325	Proyecto de Inversión	154930.06	{f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO - 100302	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100302	5	6	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0]}	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24323 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE	20-06-2022	19-07-2022	146,249.93	146,249.93	146,249.93	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	2108325	/proyecto_PROC ESO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2108361	Proyecto de Inversión	774650.25	{f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774650.25, modificado:774650.25]}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 100622	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100622	5	30	20	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0]}	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:3217, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y	20-06-2022	18-08-2022	722,246.07	722,246.07	722,246.07	529,594.33	529,594.33	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0]}	2108361	/proyecto_PROC ESO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2108365	Proyecto de Inversión	1154434.04	{f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154434.04, modificado:1154434.04]}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 100651	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100651	5	30	20	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.7, meta_modificada:157.7]}	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:3217, direccion:CALLE HECELCHACAM EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO	20-06-2022	18-08-2022	1,100,392.51	1,100,392.51	1,100,392.51	906,293.45	906,293.45	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.3.95]}	2108365	/proyecto_PROC ESO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2108589	Proyecto de Inversión	154930.06	{f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL CHINAL - 103021	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	103021	5	5	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0]}	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:3277, direccion:EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR LA PRIMERA SE	20-06-2022	19-07-2022	146,249.93	146,249.93	146,249.93	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	2108589	/proyecto_PROC ESO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2108593	Proyecto de Inversión	230886.81	{f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL CHINAL - 103039	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	103039	5	8	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modificada:31.54]}	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:3277, direccion:EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE	20-06-2022	19-07-2022	219,715.32	219,715.32	219,715.32	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	2108593	/proyecto_PROC ESO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2149867	Proyecto de Inversión	230886.81	{f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD FELPE ANGELES ASENTAMIENTO FELPE ANGELES - 114963	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	114963	5	6	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modificada:31.54]}	{geo1: [cve_municipio:3 , localidad:3321, direccion:CALLE SAN ROMAN EJIDO FELPE ANGELES, 24316 FELPE ANGELES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FELPE ANGELES Y CALLE 10	20-06-2022	19-07-2022	224,495.85	224,495.85	224,495.85	156,107.93	156,107.93	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-010-22, contratista:OLUCHICHES Y SUMINISTROS DEL SUJESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.58]}	2149867	/proyecto_PROC ESO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones



**NIVEL PROYECTO**

**ENTIDAD:** H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
**PERIODO:** Cuarto Trimestre 2022.  
**MUNICIPIO:** Carmen, Campeche.  
**RECURSO:** FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISIION							
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	N_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	UNIDAD_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO						FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2022	4	CAM220402149913	Proyecto de Inversión	232395.06	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232395.06, modificado:232395.06}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO ASENTAMIENTO PITAL NUEVO - 115369	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	115369	5	8	6	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11.044)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CHETUMAL - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 180 + 0 EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11.044)}	20-06-2022	19-07-2022	230,240.42	230,240.42	230,240.42	124,554.23	124,554.23	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2149913)}	2149913	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402150091	Proyecto de Inversión	725395.87	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725395.87, modificado:725395.87}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 119695	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	119695	5	14	10	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.99)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CHETUMAL - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 186 + 0 EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.99)}	20-06-2022	19-07-2022	717,930.90	717,930.90	717,930.90	445,519.66	445,519.66	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2150091)}	2150091	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402150300	Proyecto de inversión	290163.24	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 123014	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	123014	5	2	4	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:40.36)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE 1 EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 8, CALLE 12 LAS VIVIENDAS A {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:40.36)}	20-06-2022	19-07-2022	291,208.95	291,208.95	291,208.95	283,126.72	283,126.72	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2150300)}	2150300	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402150416	Proyecto de inversión	281042.51	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281042.51, modificado:281042.51}	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA ASENTAMIENTO NUEVA CHONTALPA - 125613	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Municipio de Carmen	125613	5	137	125	0	{meta1: (unidad_medida: Comedores, meta:0.0)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE FAFABEL BORRUEZ BARRERA EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 8, CALLE 12 LAS VIVIENDAS A {meta1: (unidad_medida: Comedores, meta:0.0)}	18-07-2022	13-08-2022	274,760.70	274,760.70	274,760.70	0.00	0.00	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-018-22, contratista:MUNDO PROYECTOS S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2044988.14, importe_modificado:2044988.14)}	{meta1: (unidad_medida: Comedores, meta:0.0)}	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220202079713	Proyecto de Inversión	7591702.51	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7591702.51, modificado:7728205.42}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN CALLE CAOBA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 79077	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	79077	5	142	138	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4880.0)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA COLONIA 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN ENTRE CALLE JABIN Y CALLE MACHICHE, {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4880.0)}	04-07-2022	16-09-2022	7,728,205.42	7,728,205.42	7,728,205.42	7,728,205.42	7,728,205.42	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-005-22, contratista:SERVICIO ABASTECIMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7993713.17, importe_modificado:7728205.42)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2079713)}	2079713	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220202082229	Proyecto de inversión	1045662.64	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045662.64, modificado:1041494.1}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 93119	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Carmen	93119	5	125802	129043	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:42.0)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:4257, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CARMEN - ISLA AGUADA KILÓMETRO 30 + 518 CIUDAD BOTE II, 24100, CARMEN {meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:42.0)}	16-06-2022	19-07-2022	1,041,494.10	1,041,494.10	1,041,494.10	56,483.29	56,483.29	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-001-2022, contratista:SERVICIOS PENINSULAR OBG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1041494.1, importe_modificado:1041494.1)}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:2082229)}	2082229	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220302108182	Proyecto de inversión	6744489.6	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6744489.6, modificado:7470236.14}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 98803	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	98803	5	45	55	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1220.0)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1220.0)}	01-08-2022	14-10-2022	7,470,236.14	7,470,236.14	7,470,236.14	6,117,851.66	6,117,851.66	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-006-22, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES MULTYPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:6638128.68, importe_modificado:6638128.68)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2108182)}	2108182	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220302108289	Proyecto de inversión	230886.81	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD GENERALÍSIMO MORELOS ASENTAMIENTO GENERALÍSIMO MORELOS - 100029	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100029	5	6	4	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:31.54)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:2248, direccion:EJIDO GENERALÍSIMO MORELOS, 24323 GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:31.54)}	20-06-2022	19-07-2022	219,715.32	219,715.32	219,715.32	197,946.24	197,946.24	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1,200485792E7, importe_modificado:1,200485792E7)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2108289)}	2108289	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2022.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.  
 RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MORTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO				OBSERVACIONES														
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	RU_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		HEGEO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	4	CAM22030 2108331	Proyecto de Inversión	230886.81	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 100356	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100356	5	6	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24323 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE	20-06-2022	19-07-2022	219,715.32	219,715.32	219,715.32	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	[210833] /proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2111614	Proyecto de Inversión	1450803.86	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450803.86, modificado:1450803.86]}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 124977	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	124977	5	30	20	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.8, meta_modificada:201.8]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE PRIETO VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CARACOL Y CALLE PRIETO,	20-06-2022	19-07-2022	1,410,295.28	1,410,295.28	1,410,295.28	1,206,543.83	1,206,543.83	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-012-22, contratista:CONSTRUCCION Y MULTISERVICIOS MANGEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3283076.87, importe_modificado:3283076.87]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.685]}	[211614] /proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2111625	Proyecto de inversión	1154434.04	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154434.04, modificado:1154434.04]}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 125022	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	125022	5	30	20	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.7, meta_modificada:157.7]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE CARACOL VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE	20-06-2022	19-07-2022	1,066,113.57	1,066,113.57	1,066,113.57	861,924.04	861,924.04	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-012-22, contratista:CONSTRUCCION Y MULTISERVICIOS MANGEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3283076.87, importe_modificado:3283076.87]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.568]}	[211625] /proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2117685	Proyecto de Inversión	68956.52	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68956.52, modificado:68956.52]}	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA U HOMOLOGO COMEDOR ESCOLAR EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 151430	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Carmen	151430	5	312	287	0	{meta1: [unidad_medida:Comedores, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE	05-09-2022	24-09-2022	59,716.51	59,716.51	59,716.51	59,716.51	59,716.51	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-004-22, contratista:MUNDO PROYECTOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:199806.66, importe_modificado:199806.66]}	{meta1: [unidad_medida:Comedores, avance:1.0]}	[2117685] /proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2149568	Proyecto de inversión	1045584.42	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:1045584.42]}	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 101594	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	101594	5	149	140	0	{meta1: [unidad_medida:Carcamos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE 7 EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLES Y CALLE 5, LA OBRA SE ENCUENTRA	04-07-2022	24-08-2022	1,042,808.03	1,042,808.03	1,042,808.03	609,708.74	609,708.74	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-LP-003-2022, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5214040.15, importe_modificado:5214040.15]}	{meta1: [unidad_medida:Carcamos, avance:0.64]}	[2149568] /proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2149831	Proyecto de Inversión	232395.06	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232395.06, modificado:232395.06]}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 114363	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	114363	5	8	6	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3554, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, DE LA ENTRADA AL EJIDO LAS	20-06-2022	19-07-2022	230,277.93	230,277.93	230,277.93	124,612.51	124,612.51	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.85]}	[2149831] /proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2149906	Proyecto de Inversión	154990.06	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154990.06, modificado:154990.06]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 114743	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	114743	5	6	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modificada:7.36]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO VILLAHERMOSA KILOMETRO 59 + 0 EJIDO SAN PABLO KM. 59, 24316	20-06-2022	19-07-2022	152,651.75	152,651.75	152,651.75	83,075.01	83,075.01	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.96]}	[2149906] /proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2150089	Proyecto de inversión	232395.06	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232395.06, modificado:232395.06]}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 119671	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	119671	5	8	6	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.04, meta_modificada:11.04]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE LOS ALMENDROS EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, ENTRANDO AL	20-06-2022	19-07-2022	230,240.42	230,240.42	230,240.42	124,554.23	124,554.23	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.85]}	[2150089] /proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2022.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.  
 RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA_MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDA_O_RESPON_SABLE	ENTIDA_D_RESPON_SABLE	MUNICIPIO_RESPON_SABLE	MUNICIPIO_RESPON_SABLE	TIPO_PROG_RAMA_PRO_YECTO	CLASIFICA_CION	SUBCLASIF_ICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICARIOS	METAS	IMP_GEOGR_FEREN	IDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTA_TUS	FLUI_O	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISIO_N
																												EJERCIDO	PAGADO		AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTA_TUS	FLUI_O	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISIO_N
2022	4	CAM22040 2150158	Proyecto de Inversión	230886.81	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886 81}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ CANO ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 120762	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	120762	5	6	4	0	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, meta:31.54 meta_modi ficada:31.5 4}}	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:3304, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	20-06-2022	19-07-2022	219,393.83	219,393.83	219,393.83	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_m edida: Metros Cuadrado s, avance:0. 0}}	[215015 8/proye cto_INIC IO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	CAM22040 2150276	Proyecto de Inversión	230886.81	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886 81}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ ASENTAMIENTO ABELARDO L. RODRIGUEZ - 122681	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	122681	5	6	4	0	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, meta:31.54 meta_modi ficada:31.5 4}}	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:58, direccion:CALLE 14 EJIDO GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ JOBAL 24313 ABELARDO L. RODRIGUEZ, CARMEN CAMPECHE	20-06-2022	19-07-2022	219,701.61	219,701.61	219,701.61	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_m edida: Metros Cuadrado s, avance:0. 0}}	[215027 6/proye cto_INIC IO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	CAM22040 2150277	Proyecto de Inversión	290163.24	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163 .24}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 122716	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	122716	5	3	4	0	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, meta:40.36 meta_modi ficada:40.3 6}}	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:613, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, A TRES CUADRA DE LA IGLESIA CATOLICA	20-06-2022	19-07-2022	286,965.97	286,965.97	286,965.97	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_m edida: Metros Cuadrado s, avance:0. 0}}	[215027 7/proye cto_INIC IO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	CAM22040 2150331	Proyecto de Inversión	230886.81	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:221892 .72}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 123826	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	123826	5	6	4	0	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, meta:31.54 meta_modi ficada:31.5 4}}	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:66, direccion:CALLE 1 EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12, CALLE 14 LA COMUNIDAD SE	20-06-2022	19-07-2022	221,892.72	221,892.72	221,892.72	217,087.40	217,087.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_m edida: Metros Cuadrado s, avance:26 .85}}	[215033 1/proye cto_PRO CESO, 2150331 /proyec to_INIC IO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	CAM22040 2150339	Proyecto de Inversión	577217	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577217.0, modificado:554716 .96}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHECUBUL - 123959	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	123959	5	14	10	0	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, meta:78.85 meta_modi ficada:78.8 5}}	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:611, direccion:CALLE RINCONCITO EJIDO CHECUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RINCONCITO Y	20-06-2022	19-07-2022	554,716.96	554,716.96	554,716.96	542,708.01	542,708.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_m edida: Metros Cuadrado s, avance:72 .58}}	[215033 9/proye cto_PRO CESO, 2150339 /proyec to_INIC IO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	CAM22040 2150360	Proyecto de Inversión	230886.81	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886 81}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIÉRREZ - 124731	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	124731	5	6	4	0	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados, meta:31.54 meta_modi ficada:31.5 4}}	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:64, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, RECORRER LA CARRETERA	20-06-2022	19-07-2022	222,077.35	222,077.35	222,077.35	217,272.03	217,272.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_m edida: Metros Cuadrado s, avance:28 .65}}	[215036 0/proye cto_PRO CESO, 2150360 /proyec to_INIC IO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	CAM22040 2150424	Proyecto de Inversión	1633072.17	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633072.17, modificado:163307 2.17}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CARMEN LOCALIDAD CARLOS V ASENTAMIENTO CARLOS QUINTO - 125924	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Municipio de Carmen	125924	5	15	16	0	{meta1: {unidad_m edida:Com edor(es), meta:1.0, meta_modi ficada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:3248, direccion:EJIDO CARLOS QUINTO, 24316 CARLOS V, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA	18-07-2022	14-10-2022	1,614,690.92	1,614,690.92	1,614,690.92	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-018-22, contratista:MUNDO PROYECTOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2044988.14, importe_modificado:2044988.14}}	{meta1: {unidad_m edida:Com edor(es), avance:0. 0}}	[215042 4/proye cto_INIC IO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	CAM22040 2150490	Proyecto de Inversión	91978.62	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91978.62, modificado:91978. 62}}	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CARMEN LOCALIDAD VISTA ALEGRE ASENTAMIENTO VISTA ALEGRE - 127124	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Municipio de Carmen	127124	5	76	82	0	{meta1: {unidad_m edida:Com edor(es), meta:1.0, meta_modi ficada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:460, direccion:EJIDO VISTA ALEGRE, 24324 VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LA LOCALIDAD SE UBICA A UN COSTADO DE LA	18-07-2022	14-10-2022	91,843.22	91,843.22	91,843.22	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-017-22, contratista:MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2081177.8, importe_modificado:2081177.8}}	{meta1: {unidad_m edida:Com edor(es), avance:0. 0}}	[215049 0/proye cto_INIC IO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2022.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.  
 RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO				AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	EJECUCION	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISIO								
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	AL_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS
2022	4	CAM220402150493	Proyecto de Inversión	81941.94	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81941.94, modificado:81941.94})}	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR EN CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES ASENTAMIENTO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 127141	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Carmen	127141	5	76	93	0	{(meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:2251, direccion:EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE})}	18-07-2022	04-08-2022	64,055.19	64,055.19	64,055.19	0.00	0.00	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-017-22, contratista:MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2081177.8, importe_modificado:2081177.8})}	{(meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0})}	(2150493/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220202081833	Proyecto de Inversión	230886.81	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:219178.94})}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 90931	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	90931	5	6	4	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0})}	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE OJOS DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE})}	20-06-2022	19-07-2022	219,178.94	219,178.94	219,178.94	79,328.69	79,328.69	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.H.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, importe_modificado:1969176.83})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0})}	(2081833/proyecto_PROCESO, 2081833/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220302106363	Proyecto de Inversión	8629749.12	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8629749.12, modificado:8520083.32})}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL - 67509	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	67509	5	45	40	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7628.0, meta_modificada:7628.0})}	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHECUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE LOS})}	20-06-2022	02-09-2022	8,520,083.32	8,520,083.32	8,520,083.32	8,520,083.32	8,520,083.32	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-002-22, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS EL BALUARTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8520083.32, importe_modificado:8520083.32})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.28.0})}	(2106363/proyecto_PROCESO, 2106363/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220302108571	Proyecto de Inversión	435244.79	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435244.79, modificado:435244.79})}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE - 102843	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102843	5	10	6	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.0, meta_modificada:61.0})}	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:811, direccion:EJIDO CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN})}	20-06-2022	19-07-2022	414,227.12	414,227.12	414,227.12	378,952.60	378,952.60	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1,200485792E7, importe_modificado:1,200485792E7})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0})}	(2108571/proyecto_PROCESO, 2108571/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402148606	Proyecto de Inversión	2455680.65	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2455680.65, modificado:2455680.65})}	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 59566	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Carmen	59566	5	476	446	0	{(meta1: {unidad_medida:Circuitos, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE 7 EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 5, CARRETERA SABANCUY -})}	16-05-2022	13-08-2022	2,452,709.14	2,452,709.14	2,452,709.14	0.00	0.00	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISMA-CT-CIR-004-2022, contratista:RJ SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2452709.14, importe_modificado:2452709.14})}	{(meta1: {unidad_medida:Circuitos, avance:0.0})}	(2148606/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402149841	Proyecto de Inversión	232395.06	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232395.06, modificado:232395.06})}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 114595	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	114595	5	8	6	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.04, meta_modificada:11.04})}	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, ENTRANDO AL PUEBLO TOMAR LA PRIMERA CUADRA DE})}	20-06-2022	19-07-2022	230,277.93	230,277.93	230,277.93	124,612.51	124,612.51	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.55})}	(2149841/proyecto_PROCESO, 2149841/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402149844	Proyecto de Inversión	346330.23	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346330.23, modificado:346330.23})}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 114639	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	114639	5	8	6	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.31, meta_modificada:47.31})}	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, ENTRANDO AL PUEBLO SEGUNDA Y})}	20-06-2022	19-07-2022	341,596.34	341,596.34	341,596.34	239,512.40	239,512.40	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.58})}	(2149844/proyecto_PROCESO, 2149844/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402149888	Proyecto de Inversión	346330.23	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346330.23, modificado:346330.23})}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA ASENTAMIENTO NUEVA CHONTALPA - 115161	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	115161	5	8	6	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.31, meta_modificada:47.31})}	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAFAEL})}	20-06-2022	19-07-2022	341,596.34	341,596.34	341,596.34	239,512.40	239,512.40	{(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97})}	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.54})}	(2149888/proyecto_PROCESO, 2149888/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2022.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.  
 RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_OBRA_C_APROBADO	FUENTES_FINANCIA_MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IPU_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISIO_N
																											AVANCE	PAGADO							
2022	4	CAM22040 2150106	Proyecto de Inversión	145081.61	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145081.61, modificado:145081.61}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PUEBLO MAMANTEL VIEJO ASENTAMIENTO MAMANTEL VIEJO - 119896	4	Campeche	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	119896	5	3	2	0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:20.18, meta_modif icada:20.18)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:EJIDO MAMANTEL VIEJO, 24315 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, PARA LLEGAR AL	20-06-2022	19-07-2022	143,588.34	143,588.34	143,588.34	89,162.60	89,162.60	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97)}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:11.58)}	(2150106/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	CAM22040 2150110	Proyecto de Inversión	115443.4	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115443.4, modificado:115443.4}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PUEBLO MAMANTEL VIEJO ASENTAMIENTO MAMANTEL VIEJO - 119941	4	Campeche	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	119941	5	3	2	0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:15.77, meta_modif icada:15.77)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:EJIDO MAMANTEL VIEJO, 24315 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, ENTRANDO AL	20-06-2022	19-07-2022	113,874.18	113,874.18	113,874.18	79,836.44	79,836.44	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97)}	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:5.52)}	(2150110/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	CAM22040 2150261	Proyecto de Inversión	290163.24	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 122450	4	Campeche	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	122450	5	0	4	0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:40.36, meta_modif icada:40.36)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:65, direccion:CARRE TERA ESTATAL LIBRE VERDE TRAMO SABANCILY - ESCARCEGA KILÓMETRO 259 + 0 EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313	20-06-2022	19-07-2022	287,295.10	287,295.10	287,295.10	0.00	0.00	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-013-22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, importe_modificado:1969176.83)}	{meta1: (unidad_m edida: Metros Cuadrado s, avance:0.0)}	(2150261/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	CAM22040 2150281	Proyecto de Inversión	230886.81	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 122755	4	Campeche	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	122755	5	4	3	0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modif icada:31.54)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:613, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN A TRES	20-06-2022	19-07-2022	219,393.83	219,393.83	219,393.83	0.00	0.00	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:155316.94, importe_modificado:155316.94)}	{meta1: (unidad_m edida: Metros Cuadrado s, avance:0.0)}	(2150281/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	CAM22040 2150356	Proyecto de Inversión	290163.24	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:291208.95}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIÉRREZ - 124710	4	Campeche	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	124710	5	6	4	0	{meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:40.36, meta_modif icada:40.36)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:64, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, RECORRER LA CARRETERA	20-06-2022	19-07-2022	291,208.95	291,208.95	291,208.95	283,126.72	283,126.72	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:155316.94, importe_modificado:155316.94)}	{meta1: (unidad_m edida: Metros Cuadrado s, avance:32.85)}	(2150356/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	CAM22040 2150388	Proyecto de Inversión	255489.25	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255489.25, modificado:255489.25}	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 125034	4	Campeche	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Carmen	125034	5	157	185	0	{meta1: (unidad_m edida:Com edor(es), meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24186 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, ENTRANDO AL EJIDO CUARTA	16-07-2022	13-08-2022	233,410.85	233,410.85	233,410.85	0.00	0.00	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-017-22, contratista:MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2081177.8, importe_modificado:2081177.8)}	{meta1: (unidad_m edida:Com edor(es), avance:0.0)}	(2150388/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	CAM22020 2075972	Proyecto de Inversión	1673760.26	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673760.26, modificado:1673760.26}	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA CENTRO - 59914	4	Campeche	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Carmen	59914	5	118	114	0	{meta1: (unidad_m edida:Cárc amo(s), meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I	16-05-2022	24-07-2022	1,644,009.12	1,644,009.12	1,644,009.12	0.00	0.00	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT- C-IR-008-2022, contratista:SOLUCIONES MARITIMAS DEL CARMEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2397042.25, importe_modificado:2397042.25)}	{meta1: (unidad_m edida:Cárc amo(s), avance:0.0)}	(2075972/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	CAM22020 2076058	Proyecto de Inversión	2433660.84	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2433660.84, modificado:2433660.84}	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO PALMAS EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 60404	4	Campeche	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Carmen	60404	5	97313	93925	0	{meta1: (unidad_m edida:Cárc amo(s), meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:3786, direccion:CARRE TERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CARMEN - CHAMPOTON KILÓMETRO 64 + 245 ZONA FEDERAL, 24300 [CÁRCAMO DE	16-06-2022	24-08-2022	2,397,042.25	2,397,042.25	2,397,042.25	1,143,033.68	1,143,033.68	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT- C-IR-008-2022, contratista:SOLUCIONES MARITIMAS DEL CARMEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2397042.25, importe_modificado:2397042.25)}	{meta1: (unidad_m edida:Cárc amo(s), avance:0.0)}	(2076058/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2022.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.  
 RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA_MIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO				AVANCES_FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISIO_N									
							ID_ENTIDA_D_RESPON_SABLE	ENTIDA_D_RESPON_SABLE	MUNICIPIO_RESPON_SABLE	TIPO_PROG_RAMA_PROYECTO	CLASIFICA_CION	SUBCLASIF_ICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IMP7_GEOREF_FUEN	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FOTOS	FOTOS_CARPETA	
2022	4	CAM220202079994	Proyecto de Inversión	2831529.63	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831529.63, modificado:2831529.63]}	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO EL TINTO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 80540	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	80540	5	937	900	0	[meta1: [unidad_m edida:Carcamo], meta:1.0, meta_modificada:1.0]	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:4386, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE VERDE SABANCUY KILÓMETRO 40 + 150, 24313, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, EL	16-06-2022	12-09-2022	2,793,754.94	2,793,754.94	2,793,754.94	1,945,904.11	1,945,904.11	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IR-008-2022, contratista:SOLUCIONES MARITIMAS DEL CARMEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2793754.94, importe_modificado:2793754.94]}	[meta1: [unidad_m edida:Carcamo], meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[2079994/proyecto_0, avance:0.5]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220202081858	Proyecto de Inversión	154930.06	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 91070	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	91070	5	6	4	0	[meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0]	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE ONCE DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	20-06-2022	19-07-2022	144,778.49	144,778.49	144,778.49	63,857.77	63,857.77	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-013-22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:154930.06, importe_modificado:154930.06]}	[meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0]	[2081858/proyecto_0, avance:4.0]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402149527	Proyecto de Inversión	230886.81	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 99344	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	99344	5	6	4	0	[meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modificada:31.54]	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE GLORIA ROMELLÓN DE CASTRO EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	20-06-2022	19-07-2022	219,178.94	219,178.94	219,178.94	79,328.69	79,328.69	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-013-22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1993176.83, importe_modificado:1993176.83]}	[meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modificada:31.54]	[2149527/proyecto_0, avance:12.68]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402149865	Proyecto de inversión	154930.06	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD FELIPE ANGELES ASENTAMIENTO FELIPE ANGELES - 114882	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	114882	5	6	4	0	[meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modificada:7.36]	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:CALLE SAN ROMAN EJIDO FELIPE ANGELES, 24316 FELIPE ANGELES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE 10	20-06-2022	19-07-2022	152,651.75	152,651.75	152,651.75	83,075.01	83,075.01	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97]}	[meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modificada:7.36]	[2149865/proyecto_0, avance:4.58]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402149893	Proyecto de inversión	435244.79	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435244.79, modificado:435244.79]}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 115186	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	115186	5	6	0	0	[meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:60.54, meta_modificada:60.54]	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:830, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24316 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	20-06-2022	19-07-2022	430,716.33	430,716.33	430,716.33	267,399.86	267,399.86	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97]}	[meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:60.54, meta_modificada:60.54]	[2149893/proyecto_0, avance:0.0]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402149908	Proyecto de inversión	346330.23	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346330.23, modificado:346330.23]}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 115282	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	115282	5	6	0	0	[meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:47.31, meta_modificada:47.31]	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:830, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24316 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	20-06-2022	19-07-2022	341,596.34	341,596.34	341,596.34	239,512.40	239,512.40	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97]}	[meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:47.31, meta_modificada:47.31]	[2149908/proyecto_0, avance:26.58]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402150085	Proyecto de inversión	435244.79	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435244.79, modificado:435244.79]}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 119585	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	119585	5	6	0	0	[meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:60.54, meta_modificada:60.54]	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE LOS ALMENDROS EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, ENTRANDO AL	20-06-2022	19-07-2022	430,716.33	430,716.33	430,716.33	267,399.86	267,399.86	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97]}	[meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:60.54, meta_modificada:60.54]	[2150085/proyecto_0, avance:29.65]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402150155	Proyecto de inversión	154930.06	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ CANO ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 120672	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	120672	5	6	4	0	[meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modificada:7.36]	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE	20-06-2022	19-07-2022	138,982.72	138,982.72	138,982.72	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94]}	[meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modificada:7.36]	[2150155/proyecto_0, avance:0.0]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES								
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	NUM_MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IMPORTE_ESTIMADO								REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	4	CAM22040 2150190	Proyecto de Inversión	154930.06	{#1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 121275	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	121275	5	3	3	0	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_mod ificada:7.36]}	{cve_municipio:3 , localidad:612, direccion:CALLE DIEGO RIVERA EIDDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HERNAN	20-06-2022	19-07-2022	139,776.78	139,776.78	139,776.78	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrado s, avance:0.0]}	[215019 0/proye cto_INIC IO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2150198	Proyecto de Inversión	230886.81	{#1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 121398	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	121398	5	2	2	0	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_mod ificada:31.54]}	{cve_municipio:3 , localidad:612, direccion:CALLE DIEGO RIVERA EIDDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE COLOSIO Y	20-06-2022	19-07-2022	219,701.61	219,701.61	219,701.61	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrado s, avance:0.0]}	[215019 8/proye cto_INIC IO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2150366	Proyecto de Inversión	154930.06	{#1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO CALAX - 124751	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	124751	5	6	4	0	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_mod ificada:7.36]}	{cve_municipio:3 , localidad:82, direccion:EJIDO CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, ENTRANDO AL PUEBLO LA TERCERA CUADRA PARA MAYOR	20-06-2022	19-07-2022	139,776.78	139,776.78	139,776.78	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrado s, avance:0.0]}	[215036 6/proye cto_INIC IO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2156737	Proyecto de Inversión	6169768.4	{#1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6169768.4, modificado:7591408.95]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 26 Y 27 EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 223953	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	223953	5	110	110	0	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:5622.0, meta_mod ificada:5622.0]}	{cve_municipio:3 , localidad:199, direccion:CALLE 26 VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 26, CALLE 25 LAS	24-10-2022	31-12-2022	7,591,406.95	7,591,406.95	7,591,406.95	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-019-22, contratista:WISEBADEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:6090796.99, importe_modificado:6090796.99]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrado s, avance:0.0]}	[215673 7/proye cto_INIC IO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22020 2084142	Proyecto de Inversión	1045584.42	{#1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:1042808.03]}	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO PALMAS EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101728	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	101728	5	9713	93925	0	{meta1: [unidad_m edida:Circunferencia(m), meta:1.0, meta_mod ificada:1.0]}	{cve_municipio:3 , localidad:3786, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CARMEN - CHAMPOTON KILÓMETRO 64 + 245 ZONA FEDERAL PALMAS, 24300	04-07-2022	24-08-2022	1,042,808.03	1,042,808.03	1,042,808.03	609,708.74	609,708.74	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-1P-003-2022, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5214040.15, importe_modificado:5214040.15]}	{meta1: [unidad_m edida:Circunferencia(m), meta:1.0, meta_mod ificada:1.0]}	[208414 2/proye cto_PRO CESO, 2084142 /proye cto_INIC IO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2106036	Proyecto de Inversión	4867874.52	{#1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4867874.52, modificado:4811548.1]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL ASENTAMIENTO MAMANTEL PUEBLO - 61020	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	61020	5	25	18	0	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:5931.0, meta_mod ificada:5931.0]}	{cve_municipio:3 , localidad:3402, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MAMANTEL VIEJO, 24315 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	06-06-2022	31-08-2022	4,811,548.10	4,811,548.10	4,811,548.10	4,811,548.10	4,811,548.10	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-001-22, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:4811548.1, importe_modificado:4811548.1]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrado s, avance:59.31]}	[210603 6/proye cto_INIC IO, 2106036 /proye cto_PRO CESO, 2106036 /proye cto_INI O]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2108576	Proyecto de Inversión	346330.23	{#1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346330.23, modificado:346330.23]}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE - 102873	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102873	5	10	6	0	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:47.31, meta_mod ificada:47.31]}	{cve_municipio:3 , localidad:811, direccion:EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE	20-06-2022	19-07-2022	330,117.75	330,117.75	330,117.75	296,217.81	296,217.81	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrado s, avance:36.4]}	[210857 6/proye cto_INIC IO, 2108576 /proye cto_PRO CESO, 2108576 /proye cto_INI O]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2111621	Proyecto de Inversión	774650.25	{#1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774650.25, modificado:774650.25]}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 125004	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	125004	5	30	20	0	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_mod ificada:36.8]}	{cve_municipio:3 , localidad:199, direccion:CALLE CARACOL VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE	20-06-2022	19-07-2022	684,286.88	684,286.88	684,286.88	635,177.32	635,177.32	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-012-22, contratista:CONSTRUCCION Y MULTISERVICIOS MANGEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3283076.87, importe_modificado:3283076.87]}	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrado s, avance:31.58]}	[211162 1/proye cto_INIC IO, 2111621 /proye cto_PRO CESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2022.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.  
 RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO						OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISIO_N													
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS			
2022	4	CAM220402149432	Proyecto de inversión	290163.24	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:29243477]} {f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43524479, modificado:43524479]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 94802	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	94842	5	6	4	0	Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE GLORIA ROMELION DE CASTRO EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE]}	20-06-2022	19-07-2022	292,434.77	292,434.77	292,434.77	90,002.64	90,002.64	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-010-22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, importe_modificado:1969176.83]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:4.2]} {meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:4.2]}	2149432/proyecto_0100	2149432	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402149814	Proyecto de inversión	435244.79	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43524479, modificado:43524479]}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 113990	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	113990	5	8	6	0	Cuadrados, meta:61.0, meta_modificada:61.0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.0, meta_modificada:61.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, DE LA ENTRADA AL EJIDO LAS]}	20-06-2022	19-07-2022	430,716.33	430,716.33	430,716.33	267,399.86	267,399.86	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:42.69]} {meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:42.69]}	2149814/proyecto_0100	2149814	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402149834	Proyecto de inversión	346330.23	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346330.23, modificado:346330.23]}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 114468	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	114468	5	8	6	0	Cuadrados, meta:47.31, meta_modificada:47.31	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.31, meta_modificada:47.31]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, DE LA ENTRADA AL EJIDO LAS]}	20-06-2022	19-07-2022	341,596.34	341,596.34	341,596.34	239,512.40	239,512.40	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:26.47]} {meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:26.47]}	2149834/proyecto_0100	2149834	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402149852	Proyecto de inversión	230886.81	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 114771	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	114771	5	6	4	0	Cuadrados, meta:31.54, meta_modificada:31.54	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modificada:31.54]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:350, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 59 + 0 EJIDO SAN PABLO KM. 59, 24316]}	20-06-2022	19-07-2022	224,495.85	224,495.85	224,495.85	156,107.93	156,107.93	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:22.58]} {meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:22.58]}	2149852/proyecto_0100	2149852	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402149884	Proyecto de inversión	232395.06	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232395.06, modificado:232395.06]}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA ASENTAMIENTO NUEVA CHONTALPA - 115133	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	115133	5	8	6	0	Cuadrados, meta:11.04, meta_modificada:11.04	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.04, meta_modificada:11.04]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAFAEL]}	20-06-2022	19-07-2022	230,277.93	230,277.93	230,277.93	124,612.51	124,612.51	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:6.75]} {meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:6.75]}	2149884/proyecto_0100	2149884	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402150097	Proyecto de inversión	387325.14	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387325.14, modificado:387325.14]}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 119757	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	119757	5	14	10	0	Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CHETUMAL - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 186 + 0 EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO]}	20-06-2022	19-07-2022	384,449.27	384,449.27	384,449.27	207,590.38	207,590.38	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:11.56]} {meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:11.56]}	2150097/proyecto_0100	2150097	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402150142	Proyecto de inversión	154930.06	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 120423	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	120423	5	6	4	0	Cuadrados, meta:7.36, meta_modificada:7.36	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modificada:7.36]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL]}	20-06-2022	19-07-2022	139,776.78	139,776.78	139,776.78	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:0.0]} {meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:0.0]}	2150142/proyecto_0100	2150142	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402150150	Proyecto de inversión	290163.24	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 120590	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	120590	5	6	4	0	Cuadrados, meta:40.36, meta_modificada:40.36	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.36, meta_modificada:40.36]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:CALLE REVOLUCIÓN EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20]}	20-06-2022	19-07-2022	286,965.97	286,965.97	286,965.97	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:0.0]} {meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:0.0]}	2150150/proyecto_0100	2150150	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA_MIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES				
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	R.MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	HEX_GEOREF	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS
2022	4	CAM22040 2150264	Proyecto de Inversión	154930.06	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06]} {f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 122483	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	122483	5	3	2	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modificada:7.36]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE VERDE TRAMO SABANCY - ESCARCEGA KILÓMETRO 259 + 0 EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313]}	20-06-2022	19-07-2022	139,776.78	139,776.78	139,776.78	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDOP-013-22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1959176.83, importe_modificado:1959176.83]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	[2150264/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2150268	Proyecto de Inversión	290163.24	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRÍGUEZ ASENTAMIENTO ABELARDO L. RODRIGUEZ - 122537	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	122537	5	6	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.36, meta_modificada:40.36]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE 14 EJIDO GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ EL JOBAL, 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE]}	20-06-2022	19-07-2022	287,295.10	287,295.10	287,295.10	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDOP-013-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	[2150268/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2150495	Proyecto de Inversión	160113.58	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160113.58, modificado:160113.58]}	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 127152	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Municipio de Carmen	127152	5	152	159	0	{meta1: [unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, ENTRANDO AL PUEBLO EN LA MERA ESQUINA LADO]}	18-07-2022	08-08-2022	155,536.32	155,536.32	155,536.32	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDOP-013-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2044988.14, importe_modificado:2044988.14]}	{meta1: [unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0]}	[2150495/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22020 2079821	Proyecto de Inversión	4471850.29	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4471850.29, modificado:4676875.54]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN CALLE MACULÍ LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 79803	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	79803	5	156	140	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3341.0, meta_modificada:3341.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MACULÍ COLONIA 23 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CALLE CAOBA Y CALLE]}	04-07-2022	01-09-2022	4,676,875.54	4,676,875.54	4,676,875.54	4,676,875.54	4,676,875.54	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDOP-013-22, contratista:INSUMOS COMERCIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:4676875.54, importe_modificado:4676875.54]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3341.0]}	[2079821/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22020 2084096	Proyecto de Inversión	400000	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397855.01]}	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 101540	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	101540	5	2635	2631	0	{meta1: [unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 64]}	06-07-2022	24-08-2022	397,855.01	397,855.01	397,855.01	330,885.75	330,885.75	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IR-003-2022, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:397855.01, importe_modificado:397855.01]}	{meta1: [unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5]}	[2084096/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22020 2084129	Proyecto de Inversión	1045584.42	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:1045584.42]}	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA CENTRO - 101675	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	101675	5	118	114	0	{meta1: [unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE FRANCISCO MADERO VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ISAAC SAENZ Y]}	04-07-2022	24-08-2022	1,042,808.03	1,042,808.03	1,042,808.03	954,647.45	954,647.45	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IP-003-2022, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5214040.15, importe_modificado:5214040.15]}	{meta1: [unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.8]}	[2084129/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22020 2084138	Proyecto de Inversión	1045584.42	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:1042808.03]}	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EL TINTO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101710	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	101710	5	149	140	0	{meta1: [unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:4386, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE VERDE TRAMO SABANCY - SABANCY KILÓMETRO 40 + 150 EL TINTO, 24313, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, EL]}	04-07-2022	24-08-2022	1,042,808.03	1,042,808.03	1,042,808.03	954,647.45	954,647.45	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-C-IP-003-2022, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5214040.15, importe_modificado:5214040.15]}	{meta1: [unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.8]}	[2084138/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2108284	Proyecto de Inversión	290163.24	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD GENERALÍSIMO MORELOS ASENTAMIENTO GENERALÍSIMO MORELOS - 99972	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	99972	5	5	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0]}	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:2248, direccion:EJIDO GENERALÍSIMO MORELOS, 24323 GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, UNA DE LAS]}	20-06-2022	19-07-2022	276,490.26	276,490.26	276,490.26	247,209.13	247,209.13	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDOP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.41]}	[2108284/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones





**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Cuatro Trimestre 2022.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.  
 RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCERO					CONTRATOS	AVANCES_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISIO					
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	RAMA_PRONOSTICABLE	MUNICIPIO_DESTINATARIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO							COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	4	CAM22030 2108294	Proyecto de Inversión	290163.24	{f1: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 100058	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100058	5	6	4	0	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_mod ifcada:40.0}]	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:2250, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN}}	20-06-2022	19-07-2022	276,490.26	276,490.26	276,490.26	247,209.13	247,209.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}}	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrado s, meta:2108294, avance:35.85}]	[210829 4/proye cto_INIC IO, 2108294 /proyect o_PROC ESO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2108308	Proyecto de Inversión	230886.81	{f1: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 100178	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100178	5	6	4	0	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_mod ifcada:31.54}]	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:2250, direccion:CALLE AV CARRANZA EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN}}	20-06-2022	19-07-2022	219,715.32	219,715.32	219,715.32	197,946.24	197,946.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}}	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrado s, meta:2108308, avance:18.85}]	[210830 8/proye cto_INIC IO, 2108308 /proyect o_PROC ESO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2108312	Proyecto de Inversión	290163.24	{f1: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 100200	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100200	5	6	4	0	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_mod ifcada:40.0}]	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24323 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE}}	20-06-2022	19-07-2022	276,490.26	276,490.26	276,490.26	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}}	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrado s, meta:2108312, avance:0.00}]	[210831 2/proye cto_INIC IO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2108349	Proyecto de Inversión	1450803.86	{f1: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450803.86, modificado:1450803.86}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 100473	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100473	5	30	20	0	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_mod ifcada:202.0}]	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:3217, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN ENTRE CALLE FRANCISCO}}	20-06-2022	18-09-2022	1,381,993.76	1,381,993.76	1,381,993.76	1,104,810.80	1,104,810.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}}	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrado s, meta:2108349, avance:18.50}]	[210834 9/proye cto_INIC IO, 2108349 /proyect o_PROC ESO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2108574	Proyecto de Inversión	232395.06	{f1: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232395.06, modificado:232395.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE - 102858	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102858	5	10	6	0	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:11.04, meta_mod ifcada:11.04}]	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:811, direccion:EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LAS}}	20-06-2022	19-07-2022	216,201.01	216,201.01	216,201.01	132,149.03	132,149.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}}	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrado s, meta:2108574, avance:18.09}]	[210857 4/proye cto_INIC IO, 2108574 /proyect o_PROC ESO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2108579	Proyecto de Inversión	1450803.86	{f1: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450803.86, modificado:1360369.01}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 102899	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102899	5	25	15	0	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_mod ifcada:202.0}]	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:3263, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LAS}}	20-06-2022	18-08-2022	1,360,369.01	1,360,369.01	1,360,369.01	972,577.04	972,577.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}}	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrado s, meta:2108579, avance:14.70}]	[210857 9/proye cto_INIC IO, 2108579 /proyect o_PROC ESO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2108586	Proyecto de Inversión	1154434.04	{f1: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154434.04, modificado:1154434.04}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 102937	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102937	5	25	15	0	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:157.7, meta_mod ifcada:157.7}]	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:3263, direccion:CALLE ZAPATA EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LA CUADRA DE LA ENTRADA}}	20-06-2022	18-08-2022	1,100,392.51	1,100,392.51	1,100,392.51	781,905.27	781,905.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}}	[meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrado s, meta:2108586, avance:11.57}]	[210858 6/proye cto_INIC IO, 2108586 /proyect o_PROC ESO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2148614	Proyecto de Inversión	434087.73	{f1: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434087.73, modificado:434087.73}}	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN, LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE - 60060	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Carmen	60060	5	119	131	0	[meta1: {unidad_m edida:Pozos, meta:1.0, meta_mod ifcada:1.0}]	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:811, direccion:EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA ENTRADA}}	16-06-2022	14-07-2022	421,926.74	421,926.74	421,926.74	421,926.74	421,926.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAMAPAC-FISM-CT- C-19-014-2022, contratista:SERVICIOS, Y CONSTRUCCIONES Y TRATAMIENTO DE AGUA TYESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:421926.74, importe_modificado:421926.74}}	[meta1: {unidad_m edida: Pozos, meta:2148614, avance:1.00}]	[214861 4/proye cto_INIC IO, 2148614 /proyect o_PROC ESO]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones



**NIVEL PROYECTO**

**ENTIDAD:** H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
**PERIODO:** Cuatro Trimestre 2022.  
**MUNICIPIO:** Carmen, Campeche.  
**RECURSO:** FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA_MIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCERO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETAS_FOTOS	ESTATUS_ESTADISTICO	FLUJO_CASH	OBSERVACIONES_OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISOR							
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	NUMERO_CUPO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_DESTINABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IMP_GLOBO_FERRENTA								GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2022	4	CAM220402149610	Proyecto de Inversión	461773.62	{FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461773.62, modificado:461773.62}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL SACRIFICIO ASENTAMIENTO EL SACRIFICIO - 102990	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102990	5	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:EJIDO SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS PRIMERAS DOS VIVIENDAS SE UBICAN ATRAS	20-06-2022	19-07-2022	440,157.01	440,157.01	440,157.01	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	[2149610/proyecto_NIC]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402149839	Proyecto de inversión	435244.79	{FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435244.79, modificado:435244.79}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 114537	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	114537	5	8	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.54, meta_modificada:60.54}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, ENTRANDO AL PUEBLO TOMAR LA PRIMERA CUADRA DE	20-06-2022	19-07-2022	430,716.33	430,716.33	430,716.33	267,399.86	267,399.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:30.25}}	[2149839/proyecto_NIC]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402149847	Proyecto de inversión	290163.24	{FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 114670	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	114670	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.36, meta_modificada:40.36}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3380, direccion:CARRERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 59 + 0 EJIDO OJO DE AGUA, 24316 KILÓMETRO 59,	20-06-2022	19-07-2022	287,175.20	287,175.20	287,175.20	180,473.03	180,473.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:26.85}}	[2149847/proyecto_NIC]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402149910	Proyecto de inversión	435244.79	{FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435244.79, modificado:435244.79}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO ASENTAMIENTO PITAL NUEVO - 115338	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	115338	5	8	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.54, meta_modificada:60.54}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:CARRERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CHETUMAL - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 180 + 0 EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO,	20-06-2022	19-07-2022	430,716.33	430,716.33	430,716.33	267,399.86	267,399.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:42.58}}	[2149910/proyecto_NIC]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402150119	Proyecto de inversión	290163.24	{FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 120184	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	120184	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.36, meta_modificada:40.36}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE MORELOS EJIDO INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL	20-06-2022	19-07-2022	287,295.10	287,295.10	287,295.10	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	[2150119/proyecto_NIC]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402150274	Proyecto de inversión	154930.06	{FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ ASENTAMIENTO ABELARDO L. RODRIGUEZ - 122653	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	122653	5	4	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modificada:7.36}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE EJIDO GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ EL JOBAL, 24313 ABELARDO L. RODRIGUEZ, CARMEN CAMPECHE	20-06-2022	19-07-2022	139,776.78	139,776.78	139,776.78	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	[2150274/proyecto_NIC]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220402150333	Proyecto de inversión	725395.57	{FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725395.57, modificado:725395.57}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHECUBUL - 123848	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	123848	5	14	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.9, meta_modificada:100.9}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE EL RAMONAL EJIDO CHECUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EL RAMONAL Y	20-06-2022	19-07-2022	728,993.18	728,993.18	728,993.18	707,816.82	707,816.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:89.58}}	[2150333/proyecto_NIC]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM220202079676	Proyecto de inversión	4236328.42	{FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4236328.42, modificado:440762.07}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN CALLE CHECHEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 78941	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	78941	5	156	140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3158.0, meta_modificada:3158.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CHECHEN COLONIA 23 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE	04-07-2022	11-10-2022	4,407,620.67	4,407,620.67	4,407,620.67	4,407,620.67	4,407,620.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-004-22, contratista:PROVEDURIA Y SERVICIOS CAHHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:4407620.67, importe_modificado:4407620.67}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3158.0}}	[2079676/proyecto_NIC]	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuatro Trimestre 2022.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO													AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISIÓN				
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO								COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERIGIDO	PAGADO
2022	4	CAM22030 2105044	Proyecto de inversión	2638131.53	{f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638131.53, modificado:2605729.59]} {f2: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694135.98, modificado:1694135.98]} {f3: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706982.63, modificado:1706982.63]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CARMEN, LOCALIDAD ATASTA , ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECITO - 33465	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	33465	5	103	89	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2976.0, meta_modificada:2976.0]} {geo1: [cve_municipio:3 , localidad:118, direccion:EL IDO NUEVO CAMPECITO, 24325 NUEVO CAMPECITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA ]}	11-04-2022	29-06-2022	2,605,729.59	2,605,729.59	2,605,729.59	2,605,729.59	2,605,729.59	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-004-22, contratista:FRANCISCO ALEJANDRO UC RIVAS, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2605729.53, importe_modificado:2605729.53]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2976.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2976.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2112073	Proyecto de inversión	1694135.98	{f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694135.98, modificado:1694135.98]} {f2: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706982.63, modificado:1706982.63]}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 127195	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Municipio de Carmen	127195	5	60	57	0	{meta1: [unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0]} {geo1: [cve_municipio:3 , localidad:2250, direccion:EL IDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO AL ]}	18-07-2022	14-10-2022	1,691,868.54	1,691,868.54	1,691,868.54	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-012-22, contratista:MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2081177.8, importe_modificado:2081177.8]}	{meta1: [unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0]}	{meta1: [unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2116092	Proyecto de inversión	1706982.63	{f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706982.63, modificado:1706982.63]} {f2: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832675.22, modificado:1832675.22]}	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR EN CARMEN LOCALIDAD SABANCYU ASENTAMIENTO SABANCYU - 144544	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Carmen	144544	5	275	253	0	{meta1: [unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0]} {geo1: [cve_municipio:3 , localidad:634, direccion:CALE HIDALGO VILLA SABANCYU CENTRO, 24300 SABANCYU, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ]}	05-09-2022	23-11-2022	1,613,114.05	1,613,114.05	1,613,114.05	1,049,590.01	1,049,590.01	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-016-22, contratista:GAL ELECTRICAL SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1781881.58, importe_modificado:1781881.58]}	{meta1: [unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0]}	{meta1: [unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22030 2118361	Proyecto de inversión	1832675.22	{f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832675.22, modificado:1832675.22]} {f2: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO CARACOL - 154363	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	154363	5	47	40	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.3, meta_modificada:1375.3]} {geo1: [cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CARACOL, 24188 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 ]}	05-09-2022	03-11-2022	1,792,749.21	1,792,749.21	1,792,749.21	1,446,503.44	1,446,503.44	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-006-22, contratista:FATIMA DEL ROSARIO GUERRERO CANO, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1792749.21, importe_modificado:1792749.21]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1058.65]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1058.65]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2149428	Proyecto de inversión	230886.81	{f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81]} {f2: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309860.09, modificado:309860.09]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 94751	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	94751	5	6	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0]} {geo1: [cve_municipio:3 , localidad:262, direccion:AVENIDA JUSTO SIERRA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ]}	20-06-2022	19-07-2022	219,178.94	219,178.94	219,178.94	79,328.69	79,328.69	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-013-22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:199376.83, importe_modificado:199376.83]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2149608	Proyecto de inversión	309860.09	{f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309860.09, modificado:309860.09]} {f2: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24]}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD EL SACRIFICIO ASENTAMIENTO EL SACRIFICIO - 102974	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102974	5	12	8	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.72, meta_modificada:14.72]} {geo1: [cve_municipio:3 , localidad:3501, direccion:EL IDO SACRIFICIO, 24317 EL CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN A DOS CUADRAS DE LA ]}	20-06-2022	03-08-2022	292,499.88	292,499.88	292,499.88	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.2004857927, importe_modificado:1.2004857927]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2149859	Proyecto de inversión	290163.24	{f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24]} {f2: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232395.06, modificado:232395.06]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 114846	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	114846	5	6	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.36, meta_modificada:40.36]} {geo1: [cve_municipio:3 , localidad:3321, direccion:CALE SAN ROMAN EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24316 FELIPE ÁNGELES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE 10 ]}	20-06-2022	19-07-2022	287,175.20	287,175.20	287,175.20	180,473.03	180,473.03	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.52]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.52]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2149904	Proyecto de inversión	232395.06	{f1: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232395.06, modificado:232395.06]} {f2: [ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232395.06, modificado:232395.06]}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 115253	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	115253	5	8	6	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.04, meta_modificada:11.04]} {geo1: [cve_municipio:3 , localidad:830, direccion:CALE JOSE MARIA MORELOS EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24316 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ]}	20-06-2022	19-07-2022	230,277.93	230,277.93	230,277.93	124,612.51	124,612.51	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.56]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.56]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**NIVEL PROYECTO**

**ENTIDAD:** H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
**PERIODO:** Cuarto Trimestre 2022.  
**MUNICIPIO:** Carmen, Campeche.  
**RECURSO:** FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA_MIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	N_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IMPORTE_FERRENTA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
2022	4	CAM22040 2149915	Proyecto de Inversión	346330.23	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346330.23, modificado:346330.23}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO ASENTAMIENTO PITAL NUEVO - 115393	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	115393	5	8	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.31}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:CARRERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CHETUMAL - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 180 + 0 EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, EIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO AL	20-06-2022	19-07-2022	341,596.34	341,596.34	341,596.34	239,512.40	239,512.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-016-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:26.58}}	2149915/proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2150090	Proyecto de Inversión	346330.23	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346330.23, modificado:346330.23}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 119682	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	119682	5	8	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.31}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE LOS ALMENDROS EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO AL	20-06-2022	19-07-2022	341,596.34	341,596.34	341,596.34	239,512.40	239,512.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-016-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:25.69}}	2150090/proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2150099	Proyecto de Inversión	577217	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577217.0, modificado:577217.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 119783	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	119783	5	14	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.85}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CARRERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CHETUMAL - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 186 + 0 EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO	20-06-2022	19-07-2022	568,524.48	568,524.48	568,524.48	399,185.27	399,185.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-016-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:54.58}}	2150099/proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2150148	Proyecto de inversión	230886.81	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 120571	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	120571	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.54}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO INDEPENDENCIA , 24313 INDEPENDENCIA , CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y	20-06-2022	19-07-2022	219,701.61	219,701.61	219,701.61	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-016-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:0.0}}	2150148/proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2150186	Proyecto de Inversión	290163.24	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 121187	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	121187	5	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.36}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE PEDRO INFANTE EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PEDRO INFANTE	20-06-2022	19-07-2022	287,295.10	287,295.10	287,295.10	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-016-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:0.0}}	2150186/proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2150279	Proyecto de inversión	154930.06	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 122741	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	122741	5	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.36}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN A TRES	20-06-2022	19-07-2022	138,982.72	138,982.72	138,982.72	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-016-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:0.0}}	2150279/proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2150361	Proyecto de Inversión	290163.24	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:291208.95}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 124735	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	124735	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.36}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, RECORRER LA CARRETERA	20-06-2022	19-07-2022	291,208.95	291,208.95	291,208.95	283,126.72	283,126.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-016-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:31.85}}	2150361/proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2151548	Proyecto de Inversión	136492	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALE ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136492.0, modificado:136492.0}}	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR EN CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO CALAX - 151409	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Carmen	151409	5	19	20	0	{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:EJIDO CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO AL PUEBLO LA CUARTA CALLE EN LA ESCUELA PRIMARIA A	01-08-2022	13-08-2022	124,119.61	124,119.61	124,119.61	124,119.61	124,119.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-016-22, contratista:GAJ ELECTRICAL SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1781881.58, importe_modificado:1781881.58}}	{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, avance:1.0}}	2151548/proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2022.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.  
 RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO					OBSERVACIONES												
							ID_ENTIDAD D_RESPON SABLE	ENTIDAD RESPONS ABLE	SI_NUME CIPO_RE SPONSA R	MUNICIPIO O_RESPO NSABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICA CION	SURCLASIF ICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	IMP_O GEOGR FICAS		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA FOTOS	ESTATU S	FLUJO O
2022	4	CAM22040 2149506	Proyecto de Inversión	6278572.58	{f1: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6278572.58, modificado:617564 8.4)}} {f2: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:140280 .82}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE - 98787	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Transport es y vialidad	Sin Identificar	Municipio de Carmen	98787	5	119	131	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:5508. 5, meta_modi ficada:550 8.5}}	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:811, direccion:ERIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA DEL PUEBLO	01-08-2022	14-10-2022	6,175,648.44	6,175,648.44	6,175,648.44	6,175,648.44	6,175,648.44	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-014-22, contratista:HIDRO CONSTRUCCIONES MAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:6175648.44, importe_modificado:6175648.44}}	{meta1: {unidad: medida: Metros Cuadrado s, avance:50 08.5}}	[2149506 /proye cto_INIC IO, 2149506 /proyect o_FIN, 2149506 /proyect o_PROC ESO]	Valid ado avan ces	Sin observacione s	Sin observaciones
2022	4	CAM22040 2150330	Proyecto de Inversión	154930.06	{f1: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:140280 .82}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 123806	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	123806	5	6	4	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modi ficada:7.36 }}	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:86, direccion:CALLE 1 ERIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12, CALLE 14 LA COMUNIDAD SE	20-05-2022	19-07-2022	140,280.82	140,280.82	140,280.82	140,280.82	140,280.82	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-014-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad: medida: Metros Cuadrado s, avance:7 36}}	[2150330 /proye cto_INIC IO, 2150330 /proyect o_FIN, 2150330 /proyect o_PROC ESO]	Valid ado avan ces	Sin observacione s	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término, trimestre:4.0, usuario:yanine/noh, fecha:2023-01-17}}

LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JOSÉ SALVADOR GÓMEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DEL SMAPAC.

LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL.

\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social\*\*.  
 \*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*.

03/02/2023

**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: FORTAMUN 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO					

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO  
FORTAMUN 2022**



**ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL.**

*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*.*

03/02/2023