

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2023.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: HIDROCARBUROS 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO												AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FECHA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES									
							ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	CICLO RECURSO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	HECTAREAS	COORDENADAS GEOGRAFICAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	
2023	1	CAM230102210200	Proyecto de Inversión	1396293.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396293.39, modificado:1396293.39}} {ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396293.39, modificado:1396293.39}} {ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396293.39, modificado:1396293.39}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAUREL ENTRE AVENIDA DEL MAR Y CALLE ONESIMO CAHUICH EN LA COLONIA BIVALVO.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Carmen	002-HIDROAD EFAS22	N	0	0	0	136	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.54, meta_modificada:763.54}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL ENTRE AVENIDA DEL MAR Y CALLE ONESIMO CAHUICH EN LA COLONIA BIVALVO, lon:-91.785941, lat:18.668005}}	13-03-2023	06-05-2023	1,396,293.39	1,371,776.12	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-002-23, contratista:OPERADORA JOMCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1371776.12, importe_modificado:1371776.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.54, meta_modificada:763.54}}	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371776.12, modificado:1371776.12}}	221020	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	CAM220202086618	Proyecto de Inversión	6858592.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6858592.61, modificado:6743343.85}} {ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6858592.61, modificado:6743343.85}} {ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6858592.61, modificado:6743343.85}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 34 ENTRE CALLES 25 Y 15 EN LA COLONIA GUANAL	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CARMEN, CAM.	005-HIDRO22	N	0	0	0	1266	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3995.74, meta_modificada:3995.74}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 34 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 15, COLONIA GUANAL, lon:-91.829058, lat:18.632767}}	06-06-2022	24-08-2022	6,743,343.85	6,743,343.85	6,743,343.85	6,743,343.85	6,743,343.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-005-22, contratista:CONSTRUCTORA ACRISTEEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:6743343.85, importe_modificado:6743343.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3995.74, meta_modificada:3995.74}}	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6743343.85, modificado:6743343.85}}	2086618	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	CAM220302135788	Proyecto de Inversión	2340657.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340657.54, modificado:2290621.29}} {ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340657.54, modificado:2290621.29}} {ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340657.54, modificado:2290621.29}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARGARITA ENTRE CALLES BELLAVISTA Y LIRIO EN LA COLONIA SAN NICOLAS	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Carmen	006-HIDRO22	N	0	0	0	1889	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1703.14, meta_modificada:1703.14}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA ENTRE CALLES BELLAVISTA Y LIRIO, COLONIA SAN NICOLAS, lon:-91.801044, lat:18.660275}}	07-08-2022	19-09-2022	2,290,621.29	2,290,621.29	2,290,621.29	2,290,621.29	2,290,621.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-006-22, contratista:OBRAS Y SUMINISTROS JOYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2290621.29, importe_modificado:2290621.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1703.14, meta_modificada:1703.14}}	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290621.29, modificado:2290621.29}}	2135788	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	CAM220302135803	Proyecto de Inversión	2048337.3	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048337.3, modificado:2010128.31}} {ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048337.3, modificado:2010128.31}} {ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048337.3, modificado:2010128.31}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLES 61-A ENTRE CALLE 60 Y 62 EN LA COLONIA MORELOS	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Carmen	007-HIDRO22	N	0	0	0	7536	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1713.36, meta_modificada:1713.36}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 61-A ENTRE CALLES 60 Y 62, COLONIA MORELOS, lon:-91.827612, lat:18.658702}}	01-08-2022	28-09-2022	2,010,128.31	2,010,128.31	2,010,128.31	2,010,128.31	2,010,128.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-007-22, contratista:CORPORACIÓN ITAPI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2010128.31, importe_modificado:2010128.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1713.36, meta_modificada:1713.36}}	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010128.31, modificado:2010128.31}}	2135803	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	CAM220202086617	Proyecto de Inversión	8812016.33	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8812016.33, modificado:9132061.69}} {ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8812016.33, modificado:9132061.69}} {ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8812016.33, modificado:9132061.69}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR Y CALLE AZUCENA EN LA COLONIA PUENTE DE LA UNIDAD	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE CARMEN, CAM.	004-HIDRO22	N	0	0	0	1809	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4343.68, meta_modificada:4343.68}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR Y CALLE AZUCENA, COLONIA PUENTE DE LA UNIDAD, lon:-91.800314, lat:18.660275}}	06-06-2022	30-09-2022	9,132,061.69	9,132,061.69	9,132,061.69	9,132,061.69	9,132,061.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-004-22, contratista:OBRAS Y SUMINISTROS JOYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8846029.55, importe_modificado:9132061.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4343.68, meta_modificada:4343.68}}	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9132061.69, modificado:9132061.69}}	2086617	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**

04/05/2023

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Primer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: HIDROCARBUROS 2023.

LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

****"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".**

04/05/2023

RECURSO: FISM 2022.

RECURSO: FISM 2022.

9 A 3

FISM 2022 1T

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Primer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FISM 2022.

DETALLE PROYECTO																											AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	INICIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTA TUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES									
2023	1	CAM22040 2150356	Proyecto de Inversión	290163.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:291208.95}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160113.58, modificado:155536.32}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647708.38, modificado:164196.762}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232395.06, modificado:216201.01}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450803.86, modificado:141029.528}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309860.09, modificado:292499.88}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435244.79, modificado:430716.33}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:287175.18}}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIÉRREZ - 124710	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	124710	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.36, meta_modificada:40.36}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, RECORRER LA CARRETERA	20-06-2022	19-07-2022	291,208.95	291,208.95	291,208.95	291,208.95	291,208.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.36, meta_modificada:40.36}}	{cve_municipio:3, localidad:64, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, RECORRER LA CARRETERA	20-06-2022	19-07-2022	291,208.95	291,208.95	291,208.95	291,208.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.36, meta_modificada:40.36}}	2150356/proyecto_INICIO, 2150356/proyecto_FIN, 2150356/proyecto_PROC	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	CAM22040 2150495	Proyecto de inversión	160113.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160113.58, modificado:155536.32}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647708.38, modificado:164196.762}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232395.06, modificado:216201.01}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450803.86, modificado:141029.528}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309860.09, modificado:292499.88}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435244.79, modificado:430716.33}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:287175.18}}}	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 127152	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Municipio de Carmen	127152	5	152	159	0	{meta1: {unidad_medida:Comedores, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, ENTRANDO AL PUEBLO EN LA MERA ESQUINADO	18-07-2022	08-08-2022	155,536.32	155,536.32	155,536.32	155,536.32	155,536.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-018-22, contratista:MUNDO PROYECTOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2044988.14, importe_modificado:2044988.14}}	{meta1: {unidad_medida:Comedores, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, ENTRANDO AL PUEBLO EN LA MERA ESQUINADO	18-07-2022	08-08-2022	155,536.32	155,536.32	155,536.32	155,536.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-018-22, contratista:MUNDO PROYECTOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2044988.14, importe_modificado:2044988.14}}	{meta1: {unidad_medida:Comedores, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	2150495/proyecto_INICIO, 2150495/proyecto_FIN, 2150495/proyecto_PROC	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	CAM22020 2075157	Proyecto de inversión	1647708.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647708.38, modificado:164196.762}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232395.06, modificado:216201.01}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450803.86, modificado:141029.528}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309860.09, modificado:292499.88}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435244.79, modificado:430716.33}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:287175.18}}}	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE RE BOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO BAHAMITA ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 54783	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Carmen	54783	5	125802	123043	0	{meta1: {unidad_medida:Cárcamos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3855, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CIUDAD DEL CARMEN - ISLA AGUADA KILOMETRO 19 + 400 ZONA FEDERAL BAHAMITA,	16-06-2022	24-08-2022	1,641,967.62	1,641,967.62	1,641,967.62	1,641,967.62	1,641,967.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-CAD-010-2022-3, contratista:MODERNISMO ARTESANAL EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1641967.62, importe_modificado:1641967.62}}	{meta1: {unidad_medida:Cárcamos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{cve_municipio:3, localidad:3855, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CIUDAD DEL CARMEN - ISLA AGUADA KILOMETRO 19 + 400 ZONA FEDERAL BAHAMITA,	16-06-2022	24-08-2022	1,641,967.62	1,641,967.62	1,641,967.62	1,641,967.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-CAD-010-2022-3, contratista:MODERNISMO ARTESANAL EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1641967.62, importe_modificado:1641967.62}}	{meta1: {unidad_medida:Cárcamos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	2075157/proyecto_INICIO, 2075157/proyecto_FIN, 2075157/proyecto_PROC	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	CAM22030 2108574	Proyecto de Inversión	232395.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232395.06, modificado:216201.01}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450803.86, modificado:141029.528}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309860.09, modificado:292499.88}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435244.79, modificado:430716.33}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:287175.18}}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE - 102858	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102858	5	10	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.04, meta_modificada:11.04}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:811, direccion:EJIDO CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LAS	20-06-2022	19-07-2022	216,201.01	216,201.01	216,201.01	216,201.01	216,201.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.04, meta_modificada:11.04}}	{cve_municipio:3, localidad:811, direccion:EJIDO CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LAS	20-06-2022	19-07-2022	216,201.01	216,201.01	216,201.01	216,201.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.04, meta_modificada:11.04}}	2108574/proyecto_INICIO, 2108574/proyecto_FIN, 2108574/proyecto_PROC	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	CAM22030 2111614	Proyecto de Inversión	1450803.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450803.86, modificado:141029.528}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309860.09, modificado:292499.88}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435244.79, modificado:430716.33}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:287175.18}}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 124977	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	124977	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.8, meta_modificada:201.8}}	{cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE PRIETO VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS CARACOL Y CALLE PRIETO,	20-06-2022	19-07-2022	1,410,295.28	1,410,295.28	1,410,295.28	1,410,295.28	1,410,295.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-012-22, contratista:CONSTRUCCION Y MULTISERVICIOS MANGEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3283076.87, importe_modificado:3283076.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.8, meta_modificada:201.8}}	{cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE PRIETO VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS CARACOL Y CALLE PRIETO,	20-06-2022	19-07-2022	1,410,295.28	1,410,295.28	1,410,295.28	1,410,295.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-012-22, contratista:CONSTRUCCION Y MULTISERVICIOS MANGEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3283076.87, importe_modificado:3283076.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.8, meta_modificada:201.8}}	2111614/proyecto_INICIO, 2111614/proyecto_FIN, 2111614/proyecto_PROC	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	CAM22040 2149608	Proyecto de inversión	309860.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309860.09, modificado:292499.88}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435244.79, modificado:430716.33}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:287175.18}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD EL SACRIFICIO ASENTAMIENTO EL SACRIFICIO - 102974	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102974	5	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.72, meta_modificada:14.72}}	{cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:EJIDO SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS VIVIENDAS SE UBICAN A DOS CUADRAS DE LA	20-06-2022	03-08-2022	292,499.88	292,499.88	292,499.88	292,499.88	292,499.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.72, meta_modificada:14.72}}	{cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:EJIDO SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS VIVIENDAS SE UBICAN A DOS CUADRAS DE LA	20-06-2022	03-08-2022	292,499.88	292,499.88	292,499.88	292,499.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.72, meta_modificada:14.72}}	2149608/proyecto_INICIO, 2149608/proyecto_FIN, 2149608/proyecto_PROC	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	CAM22040 2149839	Proyecto de inversión	435244.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435244.79, modificado:430716.33}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:287175.18}}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 114537	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	114537	5	8	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.54, meta_modificada:60.54}}	{cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, ENTRANDO AL PUEBLO TOMAR LA PRIMERA CUADRA DE	20-06-2022	19-07-2022	430,716.33	430,716.33	430,716.33	430,716.33	430,716.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.54, meta_modificada:60.54}}	{cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, ENTRANDO AL PUEBLO TOMAR LA PRIMERA CUADRA DE	20-06-2022	19-07-2022	430,716.33	430,716.33	430,716.33	430,716.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.54, meta_modificada:60.54}}	2149839/proyecto_INICIO, 2149839/proyecto_FIN, 2149839/proyecto_PROC</				

RECURSO: FISM 2022.

9 A 

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Primer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FISM 2022.

9 A  FISM 2022

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Primer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FISM 2022.

9 A  FISM 2022

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Primer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FISM 2022.

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO				AVANCES FÍSICOS			FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIARIAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	NÚMERO MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IMPORTE GEOMÉTRICO	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	FOTOS CAPTURA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISIÓN			
2023	1	CAM220202084129	Proyecto de inversión	1045584.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:1042808.03}} {ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:1042808.03}}	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA CENTRO - 101675	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	101675	5	118	114	0	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ISAAC SAENZ Y	04-07-2022	24-08-2022	1,042,808.03	1,042,808.03	1,042,808.03	1,042,808.03	1,042,808.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3MAPAC-FISM-CT-C/1P-009-2022, contratista:GRUPO BATCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5214040.15, importe_modificado:5214040.15}}	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	{2084129/proyecto_FIN}	2084129	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	1	CAM220202084134	Proyecto de inversión	1045584.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:1042808.03}}	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO BAHAMITA EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101690	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	101690	5	149	140	0	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:385, direccion:CARRERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CIUDAD DEL CARMEN - ISLA AGUADA KILÓMETRO 19 + 400 ZONA FEDERAL BAHAMITA,	04-07-2022	24-08-2022	1,042,808.03	1,042,808.03	1,042,808.03	1,042,808.03	1,042,808.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3MAPAC-FISM-CT-C/1P-003-2022, contratista:GRUPO BATCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5214040.15, importe_modificado:5214040.15}}	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	{2084134/proyecto_FIN}	2084134	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	1	CAM220302108308	Proyecto de inversión	230886.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:219715.32}} {ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:219715.32}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 100178	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100178	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modificado:31.54}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2250, direccion:CALLE AV CARRANZA EIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE	20-06-2022	19-07-2022	219,715.32	219,715.32	219,715.32	219,715.32	219,715.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modificado:31.54}}	{2108308/proyecto_FIN}	2108308	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	1	CAM220302108579	Proyecto de inversión	1450803.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450803.86, modificado:136036.9.01}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 102899	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102899	5	25	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificado:202.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE	20-06-2022	18-08-2022	1,360,369.01	1,360,369.01	1,360,369.01	1,360,369.01	1,360,369.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificado:202.0}}	{2108579/proyecto_FIN}	2108579	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	1	CAM220302108593	Proyecto de inversión	230886.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:219715.32}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL CHINAL - 103039	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	103039	5	8	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modificado:31.54}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:EIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN ATRAS	20-06-2022	19-07-2022	219,715.32	219,715.32	219,715.32	219,715.32	219,715.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modificado:31.54}}	{2108593/proyecto_FIN}	2108593	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	1	CAM220302111625	Proyecto de inversión	1154434.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154434.04, modificado:1066113.57}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 125022	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	125022	5	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.7, meta_modificado:157.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE CARACOL VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE	20-06-2022	19-07-2022	1,066,113.57	1,066,113.57	1,066,113.57	1,066,113.57	1,066,113.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-012-22, contratista:CONSTRUCCION Y MULTISERVICIOS MANGEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3283076.87, importe_modificado:3283076.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.7, meta_modificado:157.7}}	{2111625/proyecto_FIN}	2111625	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	1	CAM220302126652	Proyecto de inversión	2744035.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744035.44, modificado:267153.7.15}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 193352	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Carmen	193352	5	74	65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.4, meta_modificado:716.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE ABELARDO CARRILLO ZAYALA VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 18	03-10-2022	12-12-2022	2,671,537.15	2,671,537.15	2,671,537.15	2,671,537.15	2,671,537.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-005-22, contratista:ARQUITECTURA INTERIOBISAM INTEGRAL ESTALLER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2701442.88, importe_modificado:2701442.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.4, meta_modificado:716.4}}	{2126652/proyecto_FIN}	2126652	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	1	CAM220402149523	Proyecto de inversión	154930.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:80920.74}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 99300	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	99300	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modificado:7.36}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE GLORIA ROMELLON DE CASTRO EIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE	20-06-2022	19-07-2022	80,920.74	80,920.74	80,920.74	80,920.74	80,920.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-013-22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, importe_modificado:1969176.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modificado:7.36}}	{2149523/proyecto_FIN}	2149523	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Prlmer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FISM 2022.

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOMETRIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2023.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: FISM 2022.

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	INFO GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAMPAÑAS FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION			
2023	1	CAM220202079994	Proyecto de Inversión	2831529.63	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831529.63, modificado:279375.494]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:139850.25]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638131.53, modificado:260572.96]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442877.54, modificado:432094.91]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154434.04, modificado:110039.251]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:80920.74]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580326.36, modificado:552382.57]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461773.62, modificado:440157.01]}	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO EL TINTO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 80540	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	80540	5	937	900	0	{meta1: [unidad_medida:Carretero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]} {meta2: [cve_municipio:3, localidad:4386, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE VERDE TRAMO CHIBUL - SABANCY KILOMETRO 40 + 150, 24313, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, EL	16-06-2022	12-09-2022	2,793,754.94	2,793,754.94	2,793,754.94	2,793,754.94	2,793,754.94	2,793,754.94	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-CIR-008-2022, contratista:SOLUCIONES MARITIMAS DEL CARMEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2793754.94, importe_modificado:2793754.94]}	{meta1: [unidad_medida:Carretero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]} {avance:1.0}	{2079994/proyecto_INICIO, /proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	1	CAM220202081833	Proyecto de Inversión	230886.81	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:139850.25]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638131.53, modificado:260572.96]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442877.54, modificado:432094.91]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154434.04, modificado:110039.251]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:80920.74]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580326.36, modificado:552382.57]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461773.62, modificado:440157.01]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 90931	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	90931	5	6	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0]} {meta2: [cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE ONCE DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	20-06-2022	19-07-2022	139,850.25	139,850.25	139,850.25	139,850.25	139,850.25	139,850.25	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-013-22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, importe_modificado:1969176.83]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0]} {avance:32.0}	{2081833/proyecto_INICIO, /proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	1	CAM220302105044	Proyecto de Inversión	2638131.53	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638131.53, modificado:260572.96]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442877.54, modificado:432094.91]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154434.04, modificado:110039.251]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:80920.74]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580326.36, modificado:552382.57]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461773.62, modificado:440157.01]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CARMEN, LOCALIDAD ATASTA, ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 33465	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	33465	5	103	80	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2976.0, meta_modificada:2976.0]} {meta2: [cve_municipio:3, localidad:118, direccion:EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA	11-04-2022	29-06-2022	2,605,729.60	2,605,729.60	2,605,729.60	2,605,729.60	2,605,729.60	2,605,729.60	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-22, contratista:FRANCISCO ALEJANDRO UC RIVAS, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2605729.6, importe_modificado:2605729.6]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2976.0, meta_modificada:2976.0]} {avance:2976.0}	{2105044/proyecto_INICIO, /proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	1	CAM220302106326	Proyecto de Inversión	442877.54	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442877.54, modificado:432094.91]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154434.04, modificado:110039.251]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:80920.74]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580326.36, modificado:552382.57]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461773.62, modificado:440157.01]}	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD GENERALÍSIMO MORELOS - 66526	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Carmen	66526	5	39	36	0	{meta1: [unidad_medida:Pozos (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]} {meta2: [cve_municipio:3, localidad:2248, direccion:EJIDO GENERALÍSIMO MORELOS, 24317 GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, SE LLEGA POR LA	08-07-2022	06-08-2022	432,094.91	432,094.91	432,094.91	432,094.91	432,094.91	432,094.91	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-CIR-012-2022-2, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE SEINDSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:432094.91, importe_modificado:432094.91]}	{meta1: [unidad_medida:Pozos (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]} {avance:1.0}	{2106326/proyecto_INICIO, /proyecto_FIN, /proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	1	CAM220302108586	Proyecto de Inversión	1154434.04	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154434.04, modificado:110039.251]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:80920.74]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580326.36, modificado:552382.57]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461773.62, modificado:440157.01]}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 102937	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102937	5	25	15	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.7, meta_modificada:157.7]} {meta2: [cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE ZACATECAS EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, SE LLEGA POR LA	20-06-2022	18-08-2022	1,100,392.51	1,100,392.51	1,100,392.51	1,100,392.51	1,100,392.51	1,100,392.51	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.7, meta_modificada:157.7]} {avance:157.7}	{2108586/proyecto_INICIO, /proyecto_FIN, /proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	1	CAM220402149427	Proyecto de Inversión	154930.06	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:80920.74]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580326.36, modificado:552382.57]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461773.62, modificado:440157.01]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 94707	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	94707	5	6	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0]} {meta2: [cve_municipio:3, localidad:262, direccion:AVENIDA JUSTO SIERRA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA	20-06-2022	19-07-2022	80,920.74	80,920.74	80,920.74	80,920.74	80,920.74	80,920.74	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-013-22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, importe_modificado:1969176.83]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0]} {avance:7.0}	{2149427/proyecto_INICIO, /proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	1	CAM220402149605	Proyecto de Inversión	580326.36	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580326.36, modificado:552382.57]} {f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461773.62, modificado:440157.01]}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD EL SACRIFICIO ASENTAMIENTO EL SACRIFICIO - 102948	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102948	5	10	8	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0]} {meta2: [cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:EJIDO SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA	20-06-2022	03-08-2022	552,382.57	552,382.57	552,382.57	552,382.57	552,382.57	552,382.57	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0]} {avance:81.0}	{2149605/proyecto_INICIO, /proyecto_FIN, /proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	1	CAM220402149610	Proyecto de Inversión	461773.62	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461773.62, modificado:440157.01]}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL SACRIFICIO ASENTAMIENTO EL SACRIFICIO - 102990	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102990	5	8	8	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0]} {meta2: [cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:EJIDO SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS PRIMERAS DOS VIVIENDAS SE UBICAN ATRAS	20-06-2022	19-07-2022	440,157.01	440,157.01	440,157.01	440,157.01	440,157.01	440,157.01	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0]} {avance:63.0}	{2149610/proyecto_INICIO, /proyecto_FIN, /proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Primer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FISM 2022.

DETALLE PROYECTO																																					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	U_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	U_MUNICIPIO_BENEFICIARIOS	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISIO
																											AVANCE EJERCIDO	AVANCE PAGADO	AVANCE EJERCIDO	AVANCE PAGADO							
2023	1	CAM220402149831	Proyecto de Inversión	232395.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232395.06, modificado:230277.93}} {ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435244.79, modificado:430716.33}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 114363	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	114363	5	8	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA ENTRADA AL EJIDO LAS	20-06-2022	19-07-2022	230,277.93	230,277.93	230,277.93	230,277.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}}	{cto_INICIO, 2149831, /proyecto_FIN, 2149831, /proyecto_PROCESO, 2149831}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	1	CAM220402149893	Proyecto de Inversión	435244.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435244.79, modificado:430716.33}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 115186	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	115186	5	8	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.54, meta_modificada:60.54}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:830, direccion:CALLE FRANCISCO I MADENO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24316 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	20-06-2022	19-07-2022	430,716.33	430,716.33	430,716.33	430,716.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.54}}	{cto_INICIO, 2149893, /proyecto_FIN, 2149893, /proyecto_PROCESO, 2149893}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	1	CAM220402150090	Proyecto de inversión	346330.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346330.23, modificado:341596.34}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 119682	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	119682	5	8	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.31, meta_modificada:47.31}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE LOS	20-06-2022	19-07-2022	341,596.34	341,596.34	341,596.34	341,596.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.31}}	{cto_INICIO, 2150090, /proyecto_FIN, 2150090, /proyecto_PROCESO, 2150090}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	1	CAM220402150361	Proyecto de Inversión	290163.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:291208.95}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 124735	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	124735	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.36, meta_modificada:40.36}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE 4 EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, RECORRER LA CARRETERA	20-06-2022	19-07-2022	291,208.95	291,208.95	291,208.95	291,208.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-011-22, contratista:ATER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.36}}	{cto_INICIO, 2150361, /proyecto_FIN, 2150361, /proyecto_PROCESO, 2150361}}	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	1	CAM220402151548	Proyecto de Inversión	136492	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136492.0, modificado:124119.61}}	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR EN CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO CALAX - 151409	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Carmen	151409	5	19	20	0	{meta1: {unidad_medida:Comedores, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:EJIDO CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO AL PUEBLO LA CUARTA CALLE EN LA ESCUELA PRIMARIA A	01-08-2022	13-08-2022	124,119.61	124,119.61	124,119.61	124,119.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-015-22, contratista:GAJ ELECTRICAL SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1781881.58, importe_modificado:1781881.58}}	{meta1: {unidad_medida:Comedores, avance:1.0}}	{cto_INICIO, 2151548, /proyecto_FIN, 2151548, /proyecto_PROCESO, 2151548}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	1	CAM220202081846	Proyecto de Inversión	290163.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:202432.13}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 91009	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	91009	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE ONCE DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	20-06-2022	19-07-2022	202,432.13	202,432.13	202,432.13	202,432.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-013-22, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1969176.83, importe_modificado:1969176.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}	{cto_INICIO, 2081846, /proyecto_FIN, 2081846, /proyecto_PROCESO, 2081846}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	1	CAM220302108167	Proyecto de Inversión	4015169.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4015169.46, modificado:397574.64}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 98715	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	98715	5	33	42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4579.9, meta_modificada:4579.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE	01-08-2022	04-10-2022	3,975,746.44	3,975,746.44	3,975,746.44	3,975,746.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-015-22, contratista:JOSE LUIS GUADALUPE MORENO MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3975746.44, importe_modificado:3975746.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4579.9}}	{cto_INICIO, 2108167, /proyecto_FIN, 2108167, /proyecto_PROCESO, 2108167}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	1	CAM220302108177	Proyecto de Inversión	4067222.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4067222.25, modificado:397990.63}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 98758	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	98758	5	136	130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3243.0, meta_modificada:3243.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE UNO EJIDO SANTA RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA ENTRADA A LA	01-08-2022	14-10-2022	3,979,900.63	3,979,900.63	3,979,900.63	3,979,900.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-008-22, contratista:LUIS ROBERTO VIVEROS ANGUIVEN, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3979900.63, importe_modificado:3979900.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3243.0}}	{cto_INICIO, 2108177, /proyecto_FIN, 2108177, /proyecto_PROCESO, 2108177}}	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Primer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FISM 2022.

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS			FOTOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	NUM_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROG_RAMAL_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IMPORTE_FERRENTA	COORDINADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA	ESTA-TUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISIO-N								
2023	1	CAM220302108182	Proyecto de Inversión	6744489.6	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6744489.6, modificado:747023.6.14]} {ff2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:276490.26]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 98803	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	98803	5	45	55	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA	01-08-2022	14-10-2022	7,470,236.14	7,470,236.14	7,470,236.14	7,470,236.14	7,470,236.14	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-006-22, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES MULTIPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:6638128.68, importe_modificado:6638128.68]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrado, meta:2108182, meta_modificada:2108182.202.0]} {ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:276490.26]}	2108182	/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones							
2023	1	CAM220302108312	Proyecto de Inversión	290163.24	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:276490.26]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 100200	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100200	5	6	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE	20-06-2022	19-07-2022	276,490.26	276,490.26	276,490.26	276,490.26	276,490.26	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrado, meta:2108312, meta_modificada:2108312.0]} {ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154434.04, modificado:110039.2.51]}	2108312	/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones							
2023	1	CAM220302108365	Proyecto de Inversión	1154434.04	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154434.04, modificado:110039.2.51]}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 100651	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	100651	5	30	20	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.7, meta_modificada:157.7]}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE HECELCHACAM EJIDO EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE	20-06-2022	18-08-2022	1,100,392.51	1,100,392.51	1,100,392.51	1,100,392.51	1,100,392.51	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrado, meta:2108365, meta_modificada:2108365.7.7]} {ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435244.79, modificado:414227.12]}	2108365	/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones							
2023	1	CAM220302108571	Proyecto de Inversión	435244.79	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435244.79, modificado:414227.12]}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE - 102843	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102843	5	10	6	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.0, meta_modificada:61.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:811, direccion:EJIDO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN	20-06-2022	19-07-2022	414,227.12	414,227.12	414,227.12	414,227.12	414,227.12	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrado, meta:2108571, meta_modificada:2108571.0]} {ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:276490.26]}	2108571	/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones							
2023	1	CAM220302108588	Proyecto de Inversión	290163.24	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:276490.26]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL CHINAL - 103012	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	103012	5	6	4	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA	20-06-2022	19-07-2022	276,490.26	276,490.26	276,490.26	276,490.26	276,490.26	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-009-22, contratista:SUMUNISTROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrado, meta:2108588, meta_modificada:2108588.0]} {ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774650.25, modificado:684286.88]}	2108588	/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones							
2023	1	CAM220302111621	Proyecto de inversión	774650.25	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774650.25, modificado:684286.88]}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 125094	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	125004	5	30	20	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8]}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:193, direccion:CALLE CARACOL VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE	20-06-2022	19-07-2022	684,286.88	684,286.88	684,286.88	684,286.88	684,286.88	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-012-22, contratista:CONSTRUCCION Y MULTISERVICIOS MANUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3283076.87, importe_modificado:3283076.87]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrado, meta:2111621, meta_modificada:2111621.0]} {ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832675.22, modificado:179274.9.21]}	2111621	/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones							
2023	1	CAM220302118361	Proyecto de Inversión	1832675.22	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832675.22, modificado:179274.9.21]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO CARACOL - 154363	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	154363	5	47	40	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.3, meta_modificada:1375.3]}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CARACOL, 24188 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE	05-09-2022	03-11-2022	1,792,749.21	1,792,749.21	1,792,749.21	1,792,749.21	1,792,749.21	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-006-22, contratista:FATIMA DEL ROSARIO GUERRERO CANO, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1792749.21, importe_modificado:1792749.21]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrado, meta:2118361, meta_modificada:2118361.75.3]} {ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:104280.8.03]}	2118361	/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones							
2023	1	CAM220402149568	Proyecto de inversión	1045584.42	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:104280.8.03]}	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 101594	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	101594	5	149	140	0	{meta1: [unidad_medida:Carcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE 7 EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA	04-07-2022	24-08-2022	1,042,808.03	1,042,808.03	1,042,808.03	1,042,808.03	1,042,808.03	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CT-LP-003-2022, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5214040.15, importe_modificado:5214040.15]}	{meta1: [unidad_medida:Carcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]} {ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:104280.8.03]}	2149568	/proyecto_FIN	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones							

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Primer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FISM 2022.

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	RUBRO, CUBO, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IMPORTE FINANCIADO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISIO
2023	1	CAM22040 2149851	Proyecto de inversión	154990.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154990.06, modificado:152651.75}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:224495.85}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232395.06, modificado:230277.93}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577217.0, modificado:568524.48}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:138982.72}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:139776.78}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:219701.61}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:286965.97}}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 114743	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	114743	5	6	4	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modificada:7.36}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 59 + 0 EJIDO SAN PABLO KM. 59, 24316	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97}}	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:7.36}]	[214985 1/proyecto_PROCESO, 2149851 /proyecto_INICIO, 2149851 /proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2023	1	CAM22040 2149852	Proyecto de inversión	230886.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:224495.85}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232395.06, modificado:230277.93}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577217.0, modificado:568524.48}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:138982.72}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:139776.78}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:219701.61}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:286965.97}}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO - 114771	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	114771	5	6	4	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modificada:31.54}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 59 + 0 EJIDO SAN PABLO KM. 59, 24316	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97}}	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:31.54}]	[214985 2/proyecto_PROCESO, 2149852 /proyecto_INICIO, 2149852 /proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2023	1	CAM22040 2149904	Proyecto de inversión	232395.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232395.06, modificado:230277.93}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577217.0, modificado:568524.48}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:138982.72}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:139776.78}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:219701.61}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:286965.97}}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 115253	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	115253	5	11	6	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.04, meta_modificada:11.04}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:830, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24316 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97}}	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:11.04}]	[214990 4/proyecto_PROCESO, 2149904 /proyecto_INICIO, 2149904 /proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2023	1	CAM22040 2150099	Proyecto de inversión	577217	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577217.0, modificado:568524.48}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:138982.72}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:139776.78}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:219701.61}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:286965.97}}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 119783	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	119783	5	14	10	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.85, meta_modificada:78.85}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CHETUMAL - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 186 + 0 EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-010-22, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9377518.97, importe_modificado:9377518.97}}	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:78.85}]	[215009 9/proyecto_PROCESO, 2150099 /proyecto_INICIO, 2150099 /proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2023	1	CAM22040 2150155	Proyecto de inversión	154930.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:138982.72}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:139776.78}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:219701.61}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:286965.97}}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 120672	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	120672	5	6	4	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modificada:7.36}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:7.36}]	[215015 5/proyecto_PROCESO, 2150155 /proyecto_INICIO, 2150155 /proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2023	1	CAM22040 2150190	Proyecto de inversión	154930.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:139776.78}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:138982.72}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:219701.61}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:286965.97}}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 121275	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	121275	5	3	3	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.36, meta_modificada:7.36}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE DIEGO RIVERA EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HERNAN	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:7.36}]	[215019 0/proyecto_PROCESO, 2150190 /proyecto_INICIO, 2150190 /proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2023	1	CAM22040 2150276	Proyecto de inversión	230886.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:219701.61}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:138982.72}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:139776.78}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:219701.61}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:286965.97}}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRÍGUEZ ASENTAMIENTO ABELARDO L. RODRIGUEZ - 122681	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	122681	5	6	4	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.54, meta_modificada:31.54}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE 14 EJIDO GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ EL JOBAL, 24313 ABELARDO L. RODRIGUEZ, CARMEN CAMPECHE	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:31.54}]	[215027 6/proyecto_PROCESO, 2150276 /proyecto_INICIO, 2150276 /proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2023	1	CAM22040 2150277	Proyecto de inversión	290163.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:286965.97}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:138982.72}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:139776.78}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:219701.61}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:286965.97}}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 122716	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	122716	5	3	4	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.36, meta_modificada:40.36}]	[geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, A TRES CUADRA DE LA IGLESIA CATOLICA	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:40.36}]	[215027 7/proyecto_PROCESO, 2150277 /proyecto_INICIO, 2150277 /proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2023.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: FISM 2022.

DETALLE PROYECTO																										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISIO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	SU_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	UNIDAD MEDIDA	COORDINADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISIO
2023	1	CAM22040 2150331	Proyecto de Inversión	230886.81	(IFI: (ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:221892.72))	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 123826	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	123826	5	6	4	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.54))	(geo1: (cve_municipio:3 , localidad:66, direccion:CALLE 1 EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12, CALLE 14 LA COMUNIDAD SE	20-06-2022	19-07-2022	221,892.72	221,892.72	221,892.72	221,892.72	221,892.72	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.54))	(2150331/3/proyecto_NIC	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	CAM22040 2150424	Proyecto de Inversión	1633072.17	(IFI: (ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633072.17, modificado:1614690.92))	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CARMEN LOCALIDAD CARLOS V ASENTAMIENTO CARLOS QUINTO - 125924	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Municipio de Carmen	125924	5	15	16	0	(meta1: (unidad_medida:Comedores(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:3 , localidad:3248, direccion:EJIDO CARLOS QUINTO, 24316 CARLOS V, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA	18-07-2022	14-10-2022	1,614,690.92	1,614,690.92	1,614,690.92	1,614,690.92	1,614,690.92	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-018-22, contratista:MUNDO PROYECTOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2044988.14, importe_modificado:2044988.14))	(meta1: (unidad_medida:Comedores(es), avance:1.0))	(2150424/4/proyecto_NIC	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	CAM22020 2084096	Proyecto de inversión	400000	(IFI: (ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397855.01))	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 101540	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	101540	5	2635	2631	0	(meta1: (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:3 , localidad:5, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 64	06-07-2022	24-08-2022	397,855.01	397,855.01	397,855.01	397,855.01	397,855.01	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAPAC-FISM-CT-C-IR-002-2022, contratista:GRUPO BATCOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:397855.01, importe_modificado:397855.01))	(meta1: (unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0))	(2084096/6/proyecto_NIC	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	CAM22020 2084142	Proyecto de Inversión	1045584.42	(IFI: (ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:1042808.03))	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO PALMAS EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101728	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	101728	5	97313	3225	0	(meta1: (unidad_medida:Cárca mo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:3 , localidad:3786, direccion:CARRERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CARMEN + CHAMPOTON KILÓMETRO 64 + 245 ZONA FEDERAL PALMAS, 24300	04-07-2022	24-08-2022	1,042,808.03	1,042,808.03	1,042,808.03	1,042,808.03	1,042,808.03	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAPAC-FISM-CT-C-IP-003-2022, contratista:GRUPO BATCOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5214040.15, importe_modificado:5214040.15))	(meta1: (unidad_medida:Cárca mo(s), avance:1.0))	(2084142/2/proyecto_NIC	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	CAM22030 2106363	Proyecto de Inversión	8629749.12	(IFI: (ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8629749.12, modificado:8520083.32))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL - 67509	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	67509	5	45	40	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7628.0, meta_modificada:7628.0))	(geo1: (cve_municipio:3 , localidad:511, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHECUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE LOS	20-06-2022	02-09-2022	8,520,083.32	8,520,083.32	8,520,083.32	8,520,083.32	8,520,083.32	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-002-22, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS EL BALUARTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8520083.32, importe_modificado:8520083.32))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7628.0))	(2106363/3/proyecto_NIC	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	CAM22030 2108576	Proyecto de Inversión	346330.23	(IFI: (ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346330.23, modificado:330117.75))	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE - 102873	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	102873	5	10	6	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4731.0, meta_modificada:47.31))	(geo1: (cve_municipio:3 , localidad:811, direccion:EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE	20-06-2022	19-07-2022	330,117.75	330,117.75	330,117.75	330,117.75	330,117.75	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-009-22, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.200485792E7, importe_modificado:1.200485792E7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.31))	(2108576/6/proyecto_NIC	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	CAM22030 2112073	Proyecto de Inversión	1694135.98	(IFI: (ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694135.98, modificado:1691868.54))	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 127195	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Municipio de Carmen	127195	5	60	57	0	(meta1: (unidad_medida:Comedores(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:3 , localidad:2250, direccion:EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO AL	18-07-2022	14-10-2022	1,691,868.54	1,691,868.54	1,691,868.54	1,691,868.54	1,691,868.54	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-017-22, contratista:MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2081177.8, importe_modificado:2081177.8))	(meta1: (unidad_medida:Comedores(es), avance:1.0))	(2112073/3/proyecto_NIC	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	1	CAM22030 2116092	Proyecto de inversión	1706982.63	(IFI: (ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706982.63, modificado:1613114.05))	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 144544	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Carmen	144544	5	275	253	0	(meta1: (unidad_medida:Comedores(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:3 , localidad:614, direccion:CALLE HIDALGO VILLA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE	05-09-2022	23-11-2022	1,613,114.05	1,613,114.05	1,613,114.05	1,613,114.05	1,613,114.05	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-IP-016-22, contratista:GAJ ELECTRICAL SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1781881.58, importe_modificado:1781881.58))	(meta1: (unidad_medida:Comedores(es), avance:1.0))	(2116092/2/proyecto_NIC	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

RECURSO: FISM 2022.

7

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Primer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FISM 2022.

monto: 1.200485792E7, /product
 importe_modificado: 1.200485792E7, avance: 40 o_PBOC
 000 ESO

7  

FISM 2022

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Primer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FISM 2022.

7

CARMEN, CAM. minto:9377518.97.
Imposte_modificado:9377518.97]]

avance:20
.18]]

/proyect
o_PROD
ESD]]

FISM 2022.1T

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Primer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FISM 2022.

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_PROYECTO_RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	UNIDAD MEDIDA	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISIÓN
2023	1	CAM22040 2150333	Proyecto de Inversión	725395.57	{f1: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725395.57, modificado:728993.19}} {f2: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255489.25, modificado:233410.85}} {f3: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91978.62, modificado:91843.22}} {f4: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6169768.4, modificado:7591406.95}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL - 123848	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	123848	5	14	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.9}, meta_modificada:100.9}	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:611, direccion:CALLE EL RAMONAL EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EL RAMONAL Y	20-06-2022	19-07-2022	728,993.19	728,993.19	728,993.19	728,993.19	728,993.19	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10.0, meta:10.0}}	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-011-22, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8155316.94, importe_modificado:8155316.94}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10.0, meta:10.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	CAM22040 2150388	Proyecto de Inversión	255489.25	{f1: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255489.25, modificado:233410.85}} {f2: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91978.62, modificado:91843.22}} {f3: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6169768.4, modificado:7591406.95}}	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 125034	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Carmen	125034	5	157	185	0	{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24186 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO AL EJIDO CUARTA	16-07-2022	13-08-2022	233,410.85	233,410.85	233,410.85	233,410.85	233,410.85	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-017-22, contratista:MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2081177.8, importe_modificado:2081177.8}}	{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0, meta:1.0}}	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-017-22, contratista:MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2081177.8, importe_modificado:2081177.8}}	{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0, meta:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	CAM22040 2150490	Proyecto de Inversión	91978.62	{f1: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91978.62, modificado:91843.22}} {f2: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6169768.4, modificado:7591406.95}}	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CARMEN LOCALIDAD VISTA ALEGRE ASENTAMIENTO VISTA ALEGRE - 127124	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	Municipio de Carmen	127124	5	76	82	0	{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:460, direccion:EJIDO VISTA ALEGRE, 24324 VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A UN COSTADO DE LA	18-07-2022	14-10-2022	91,843.22	91,843.22	91,843.22	91,843.22	91,843.22	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-017-22, contratista:MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2081177.8, importe_modificado:2081177.8}}	{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0, meta:1.0}}	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-017-22, contratista:MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2081177.8, importe_modificado:2081177.8}}	{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0, meta:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	CAM22040 2156737	Proyecto de Inversión	6169768.4	{f1: {ciclo_recurso:2022 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6169768.4, modificado:7591406.95}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUÍN DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 26 Y 27 EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 223953	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	223953	5	110	110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5622.0, meta_modificada:5622.0}}	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:199, direccion:CALLE 26 VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 26, CALLE 25 LAS	24-10-2022	31-12-2022	7,591,406.95	7,591,406.95	7,591,406.95	7,591,406.95	7,591,406.95	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-019-22, contratista:WUSEBADER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:6090796.99, importe_modificado:6090796.99}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:56.22, meta:56.22}}	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF- LP-019-22, contratista:WUSEBADER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:6090796.99, importe_modificado:6090796.99}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:56.22, meta:56.22}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social*.
***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

04/05/2023

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2023.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: FAISMUN 2023.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO																		AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							ID ENTIDAD	ENTIDAD	NO. PROYECTO	MUNICIPIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUIJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	MITAS	UBICACION GEOGRAFICA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDOS	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	ES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
FAISMUN 2023

LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

C. JOSÉ SALVADOR GÓMEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SMAPAC.

LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

****Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social**.**

****Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.**

04/05/2023

RECURSO: FORTAMUN 2023.

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
FORTAMUN 2023**

ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

04/05/2023

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2023.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 2023

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	U_MUNICIPAL_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION				

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE 2023

C. JOSÉ SALVADOR GÓMEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SMAPAC.

LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

****Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social**.**

*****Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa***.**