

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Tercer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: HIDROCARBUROS 2022.

LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, AGROPECUARIO Y PESCA

ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

03/11/2023

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Tercer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: HIDROCARBUROS 2023.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES										
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	NÚMERO_PROYECTO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	REP. GEOMÉTRICO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISIÓN	
2023	3	CAM230302266654	Proyecto de Inversión	5214659.37	[{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5214659.37, modificado:5214659.37}}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 68 Y 61-A EN LA COLONIA MORELOS	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Carmen	006-HIDRO23	N	0	0	248	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3454.42, meta_modificada:3454.42}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 68 Y 61-A EN LA COLONIA MORELOS, lon:-91.824212, lat:18.659919}}		12-06-2023	15-08-2023	5,102,632.17	5,102,632.17	1,775,154.34	1,775,154.34	1,775,154.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET- LP-005-23, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS FL DE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5102632.17, importe_modificado:5102632.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado, meta:226854.8, meta_modificada:226854.8}}	226854.8	226854.8	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM230302266649	Proyecto de Inversión	11227586.7	[{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.12275867E7, modificado:1.12275867E7}}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GARDENIA ENTRE CALLES GIRASOL Y AMADO NERVO EN LA COLONIA SAN NICOLAS.	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Carmen	004-HIDRO23	N	0	0	2712	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4737.42, meta_modificada:4737.42}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA ENTRE CALLES GIRASOL Y AMADO NERVO EN LA COLONIA SAN NICOLAS, lon:-91.800177, lat:18.662488}}		08-05-2023	05-08-2023	7,087,870.78	11,042,302.72	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET- LP-004-23, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.104230272E7, importe_modificado:1.104230272E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado, meta:2210200.0, meta_modificada:2210200.0}}	2210200.0	2210200.0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM230102210200	Proyecto de Inversión	1396293.39	[{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396293.39, modificado:1371776.12}}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAUREL ENTRE AVENIDA DEL MAR Y CALLE ONESIMO CAHUICH EN LA COLONIA BIVALVO.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Carmen	002-HIDRO23 LEFAS22	N	0	0	136	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.54, meta_modificada:763.54}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL ENTRE AVENIDA DEL MAR Y CALLE ONESIMO CAHUICH EN LA COLONIA BIVALVO, lon:-91.785941, lat:18.668005}}		13-03-2023	06-05-2023	1,371,776.12	1,371,776.12	1,371,776.12	1,371,776.12	1,371,776.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET- LP-002-23, contratista:OPERADORA JOMCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1371776.12, importe_modificado:1371776.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado, meta:2210200.0, meta_modificada:2210200.0}}	2210200.0	2210200.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM230102210201	Proyecto de inversión	2598701.4	[{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598701.4, modificado:0.0}}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTELACIÓN LEO ENTRE CALLES CONSTELACIÓN AURIGA Y CONSTELACIÓN ARIES EN LA COLONIA SANTA RITA 3.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Carmen	003-HIDRO23	N	0	0	2343	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1496.15, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONSTELACION LEO ENTRE CALLES CONSTELACION AURIGA Y CONSTELACION ARIES EN LA COLONIA SANTA RITA 3, lon:-91.824212, lat:18.661772}}		13-03-2023	06-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET- LP-003-23, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE RAMSANT S A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2550096.96, importe_modificado:2550096.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado, meta:2210200.0, meta_modificada:2210200.0}}	2210200.0	2210200.0	Cancelado	Observación: ESTE FOLIO 0001 SE CANCELA Y SE SUSTITUYE POR EL PROYECTO CON FOLIO: CAM230302266897, YA QUE EL CICLO DEL PROYECTO	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM230302266652	Proyecto de Inversión	940085.05	[{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940085.05, modificado:940085.05}}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLES GIRASOL Y ROSAS EN LA COLONIA SAN NICOLAS	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Carmen	005-HIDRO23	N	0	0	2715	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.53, meta_modificada:531.53}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN ENTRE CALLES GIRASOL Y ROSAS EN LA COLONIA SAN NICOLAS, lon:-91.801092, lat:18.661772}}		02-05-2023	10-06-2023	904,600.56	904,600.56	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET- LP-006-23, contratista:MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:904600.56, importe_modificado:904600.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado, meta:226665.0, meta_modificada:226665.0}}	226665.0	226665.0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM230102210192	Proyecto de Inversión	20425576.03	[{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.042557603E7, modificado:2.029755125E7}}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CAMARON Y CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 70, RAYA, CARACOL Y PRIVADA CONSTITUYENTE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Carmen	001-HIDRO23	N	0	0	578	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11429.26, meta_modificada:11429.26}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMARON Y CRUZAMIENTOS DE LAS CALLES 70, RAYA, CARACOL Y PRIVADA CONSTITUYENTE, lon:-91.822002, lat:18.661275}}		16-03-2023	30-09-2023	20,297,551.25	20,297,551.25	20,138,033.87	20,138,033.87	20,138,033.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET- LP-001-23, contratista:SISTINDACEMA TMX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2.029755125E7, importe_modificado:2.029755125E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado, meta:221019.0, meta_modificada:221019.0}}	221019.0	221019.0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Tercer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: HIDROCARBUROS 2023.

****"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".**

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Tercer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FORTAMUN 2023.

DETALLE_PROYECTO																								
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
	ESTR			L_APROBADO																				

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
FORTAMUN 2023


ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

***"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Tercer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IPU GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES REVISION

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO PROGRAMA DE PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2023


LIC. GLADYS SOFIA RIVERA LÓPEZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE CARMEN


LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, AGROPECUARIO Y PESCA


ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.

03/11/2023

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Tercer Trimestre 2023.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 2023

[illegible]

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE 2023**



C. JOSÉ SALVADOR GÓMEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SMAPAC.

ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

03/11/2023

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Tercer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FAISMUN 2023.

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES 4.	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	U.P. MUNICIPAL_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	HECHO OBSERVABLE	GEOREFERENCIAS	FECHA_OVIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES 4.	OBSERVACIONES_REVISIO
2023	3	CAM23020 2215080	Proyecto de inversión	1750344.83	{ff1: {ciclo_recurso:2023 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750344.83, modificado:1750344.83}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN MANUEL PRIMERA ETAPA - 9710	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	9710	5	130	119	0	{meta1: {unidad_medida:Plantas(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN NTO SAN MANUEL, 24154 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	01-05-2023	28-07-2023	1,750,344.83	1,744,779.92	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-CIR-010-2023, contratista:JIMAX SERVIMANT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1744779.92, importe_modificado:1744779.92}}	{meta1: {unidad_medida:Plantas(s), avance:0.0}}	[2215080/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2219214	Proyecto de inversión	200467.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200467.02, modificado:200467.02}}	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 41259	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	41259	5	215	159	0	{meta1: {unidad_medida:Poza(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:3395, direccion:CALLE 18 DE MARZO EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE	30-04-2023	28-06-2023	194,984.54	194,984.54	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-CIR-007-2023, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA TYCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1492207.82, importe_modificado:1492207.82}}	{meta1: {unidad_medida:Poza(s), avance:0.0}}	[2219214/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2222254	Proyecto de inversión	3112058.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3112058.3, modificado:3112058.3}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES PUERTO FRONTERA Y PUERTO DOS BOCAS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO RENOVACIÓN 1 - 65156	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Carmen	65156	5	1078	1136	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.0, meta_modificada:738.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE FRONTERA COLONIA RENOVACIÓN 1, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	03-06-2023	21-07-2023	3,059,139.89	3,059,139.89	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-UP-008-23, contratista:INDUSTRIAS COMERCIALES TRISMARK, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3059139.89, importe_modificado:3059139.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	[2222254/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2222257	Proyecto de inversión	2837287.41	{ff1: {ciclo_recurso:2023 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837287.41, modificado:2793412.82}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MANIGUA - 65181	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Carmen	65181	5	74	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.3, meta_modificada:1822.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 5	17-05-2023	15-07-2023	2,793,412.82	2,793,412.82	2,793,412.82	2,793,412.82	2,793,412.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-UP-007-23, contratista:CONSTRUCTORA VENTANA DEL SOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2793412.82, importe_modificado:2793412.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.3}}	[2222257/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2222299	Proyecto de inversión	1108749.43	{ff1: {ciclo_recurso:2023 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108749.43, modificado:1125437.12}}	REHABILITACIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN CARMEN LOCALIDAD PUERTO RICO ASENTAMIENTO PUERTO RICO - 65420	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	65420	5	44	26	0	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:13, direccion:EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA COMISARIA	19-05-2023	23-07-2023	1,122,385.36	1,122,385.36	1,122,385.36	1,089,569.10	1,089,569.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-CIR-003-2023, contratista:APROVISIONAMIENTOS MARITIMOS Y PETROLEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1122385.36, importe_modificado:1122385.36}}	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.98}}	[2222299/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2226068	Proyecto de inversión	690103.53	{ff1: {ciclo_recurso:2023 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690103.53, modificado:690103.53}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 95948	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	95948	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.1, meta_modificada:86.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL CUOTA VERDE TRAMO CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 180 + UNO PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA,	03-07-2023	01-08-2023	690,103.52	675,145.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-UP-024-23, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7919675.02, importe_modificado:7919675.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	[2226068/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2226133	Proyecto de inversión	892130.61	{ff1: {ciclo_recurso:2023 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892130.61, modificado:892130.61}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 96514	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	96514	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.9, meta_modificada:100.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:101, direccion:CALLE LA LINEA EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LA	03-07-2023	01-08-2023	892,130.61	873,786.17	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-UP-003-23, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7919675.02, importe_modificado:7919675.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	[2226133/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2220475	Proyecto de inversión	18829500.11	{ff1: {ciclo_recurso:2023 , ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.882950011E7, modificado:1.8829	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS FRANCESES, FRANCISCO I. MADERO Y LAGUNA DE TÉRMINOS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO CARACOL - 49420	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Carmen	49420	5	192	178	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12384.0, meta_modificada:12384.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3 , localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CARACOL, 24188 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	03-05-2023	01-08-2023	18,716,071.33	18,716,071.33	11,802,964.27	11,802,964.27	11,802,964.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-UP-003-23, contratista:INSUMOS COMERCIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.871607133E7, importe_modificado:1.871607133E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7815.0}}	[2220475/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Tercer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FAISMUN 2023.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES											
					NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	AL_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	INFO GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	REVISIO
																														AVANCES FISICOS	REVISIO	ESTATUS	FLUJO	REVISIO		
2023	3	CAM23020 2220833	Proyecto de Inversión	473227.14	{ff1: {ciclo_recurso:2023 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473227.14, modificado:473227.14}}	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	52364	5	18	15	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{cve_municipio:3 , localidad:3248, direccion:EJIDO CARLOS QUINTO, 24316 CARLOS V, CARMEN, CAMPECHE ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA	15-06-2023	24-07-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-023-23, contratista:SERVICIO, ABASTECIMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2993186.28, importe_modificado:2993186.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	2220833/proyecto_inicio	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM23020 2222178	Proyecto de Inversión	3059338.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059338.92, modificado:3059338.92}}	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Carmen	64529	5	1220	1315	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}}	{cve_municipio:3 , localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO 180 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN, CAMPECHE ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA	03-06-2023	21-07-2023	2,993,186.28	2,993,186.28	0.00	0.00	0.00	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-023-23, contratista:SERVICIO, ABASTECIMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2993186.28, importe_modificado:2993186.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	2222178/proyecto_inicio	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	CAM23020 2225972	Proyecto de Inversión	2070310.55	{ff1: {ciclo_recurso:2023 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070310.55, modificado:2070310.55}}	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	95202	5	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.3, meta_modificada:258.3}}	{cve_municipio:3 , localidad:614, direccion:CALLE PEDRO SAENZ DE BARRANDA VILLA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE PEDRO SAENZ	03-07-2023	31-08-2023	2,052,101.51	2,052,101.51	1,076,913.23	1,076,913.23	1,076,913.23	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-018-23, contratista:MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9982604.04, importe_modificado:9982604.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.68}}	2225972/proyecto_inicio	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	CAM23020 2226126	Proyecto de Inversión	882131.07	{ff1: {ciclo_recurso:2023 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882131.07, modificado:882131.07}}	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	96452	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8}}	{cve_municipio:3 , localidad:5, direccion:CALLE JOSE R MAGAÑA EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO	03-07-2023	16-08-2023	862,131.07	861,975.17	0.00	0.00	0.00	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-024-23, contratista:MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7919675.02, importe_modificado:7919675.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	2226126/proyecto_inicio	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	CAM23020 2226140	Proyecto de Inversión	441065.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441065.56, modificado:441065.56}}	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	96662	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}}	{cve_municipio:3 , localidad:101, direccion:CALLE LA LINEA EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE LA	03-07-2023	01-08-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	2226140/proyecto_inicio	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	CAM23030 2241184	Proyecto de Inversión	306208.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306208.36, modificado:306208.36}}	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	39664	5	96	85	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{cve_municipio:3 , localidad:3263, direccion:CALLE TABASCO EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE	30-04-2023	02-06-2023	300,354.62	300,354.62	0.00	0.00	0.00	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-CR-007-2023, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA TYCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1492207.82, importe_modificado:1492207.82}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}	2241184/proyecto_inicio	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	CAM23030 2241751	Proyecto de Inversión	1536475.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536475.02, modificado:1536475.02}}	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	65486	5	44	37	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{cve_municipio:3 , localidad:3642, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN, CAMPECHE ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA	30-05-2023	27-09-2023	1,530,910.44	1,530,910.44	1,517,918.37	558,021.57	558,021.57	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-CR-006-2023, contratista:AGROSERVICIOS LA FINCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1530910.44, importe_modificado:1530910.44}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.36}}	2241751/proyecto_inicio	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	CAM23020 2220488	Proyecto de Inversión	10084655.69	{ff1: {ciclo_recurso:2023 , ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.008465569E7, modificado:1.0084	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viaductos	Sin Identificar	Municipio de Carmen	49454	5	133	126	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9742.5, meta_modificada:9742.5}}	{cve_municipio:3 , localidad:3395, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN	17-05-2023	23-07-2023	10,039,144.33	10,039,144.33	2,750,366.37	2,750,366.37	2,750,366.37	{ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-004-23, contratista:SERVICIOS MULTIPLES AMBE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1.003914433E7, importe_modificado:1.003914433E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.69}}	2220488/proyecto_inicio	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Tercer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FAISMUN 2023.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES								
					NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IPM_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	ESTATUS_FOTOFISICAS	FLUJO_FOTOFISICAS
2023	3	CAM230202221851	Proyecto de inversión	2951540.83	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2951540.83, modificado:2951540.83)	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Carmen	62447	5	424	587	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1994.0, meta_modificada:1994.0)]	[geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ	17-05-2023	15-07-2023	2,917,540.94	2,917,540.94	2,917,540.94	2,917,540.94	2,917,540.94	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-IP-005-23, contratista:CT GROUP DEL CARMEN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2917540.94, importe_modificado:2917540.94)}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1994.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM230202226042	Proyecto de inversión	882131.07	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882131.07, modificado:882131.07)	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	95661	5	20	20	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8)]	[cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE 26 VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 27 LAS	03-07-2023	16-08-2023	864,269.75	864,269.75	303,930.97	303,930.97	303,930.97	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-IP-019-23, contratista:COMERCIALIZADORA CERVH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:882131.07, importe_modificado:882131.07)}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.8)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM230302226095	Proyecto de inversión	1784261.2	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784261.2, modificado:1784261.2)	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	96153	5	20	20	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.8, meta_modificada:201.8)]	[cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CAMPECHE ENTRE CALLE	01-07-2023	16-08-2023	1,784,261.20	1,747,572.32	0.00	0.00	0.00	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-IP-024-23, contratista:ANGEL RIVERA ANGELES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7919675.02, importe_modificado:7919675.02)}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM230302241206	Proyecto de inversión	260277.47	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260277.47, modificado:260277.47)	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	41140	5	156	155	0	[meta1: (unidad_medida:Pozo (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE 9 EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ EL JOBAL, 24313 ABELARDO L RODRIGUEZ, CAMPECHE ENTRE CALLE	30-04-2023	08-06-2023	254,121.70	254,121.70	0.00	0.00	0.00	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-007-2023, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA TYCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1492207.82, importe_modificado:1492207.82)}	[meta1: (unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM230302241493	Proyecto de inversión	145372.57	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145372.57, modificado:145372.57)	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	52299	5	114	110	0	[meta1: (unidad_medida:Pozo (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE RAMONAL EJIDO CHECUBUL, 24314 CHECUBUL, CAMPECHE ENTRE CALLE RAMONAL Y CALLE ADOLFO	15-06-2023	24-07-2023	143,126.79	143,126.79	143,126.79	0.00	0.00	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-007-2023, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA TYCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1492207.82, importe_modificado:1492207.82)}	[meta1: (unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM230202220125	Proyecto de inversión	8518423.62	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8518423.62, modificado:8518423.62)	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Carmen	47257	5	290	283	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9428.1, meta_modificada:9428.1)]	[cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO 180 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CAMPECHE ENTRE Y, LA OBRA SE LOCALIZA A 100	01-06-2023	04-08-2023	8,341,023.01	8,341,023.01	0.00	0.00	0.00	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-IP-011-23, contratista:JOSE LUIS GUADALUPE MORENO MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8341023.01, importe_modificado:8341023.01)}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM230202220849	Proyecto de inversión	10175270.79	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10175270.79, modificado:10175270.79)	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	52453	5	1314	1380	0	[meta1: (unidad_medida:Plantas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO 180 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CAMPECHE ENTRE Y, LA OBRA SE LOCALIZA A 100	30-04-2023	25-10-2023	10,141,166.10	10,141,166.10	2,999,462.37	0.00	0.00	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IP-004-2023, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA TYCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:101411661E7, importe_modificado:101411661E7)}	[meta1: (unidad_medida:Plantas, avance:0.46)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM230202224314	Proyecto de inversión	483816.49	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483816.49, modificado:483816.49)	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Carmen	80391	5	12	9	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4)]	[cve_municipio:3, localidad:3635, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 24317 EL TRIUNFO, CAMPECHE ENTRE Y, LAS OBRAS SE UBICAN ATRAS DEL COMEDOR	03-07-2023	01-08-2023	478,807.71	474,807.71	0.00	0.00	0.00	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-IP-022-23, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S DE R L DE C V, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5222884.78, importe_modificado:5222884.78)}	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

RECURSO: FAISMUN 2023.



NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Tercer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FAISMUN 2023.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS MONTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GPS GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Tercer Trimestre 2023.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: FAISMUN 2023.

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	HPO REGIONAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2023	1	CAM230302241501	Proyecto de Inversión	819238.56	(F1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819238.56, modificado:819238.56])	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 52420	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	52420	5	171	164	0	(meta1: [unidad_medida:Potos], meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:65, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24133 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA	01-06-2023	24-07-2023	803,857.79	803,857.79	0.00	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-009-2023, contratista:FRO INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:803857.79, importe_modificado:803857.79])	(meta1: [unidad_medida:Potos], avance:0.0))	(2241501/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	CAM230302241699	Proyecto de Inversión	9493869	(F1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9493869.0, modificado:9493869.0])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTELL PANCHITO VILLA - 62935	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	62935	5	136	110	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0.0, meta_modificada:110.20.0])	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO MAMANTELL PANCHITO VILLA, 24315 MAMANTELL (PANCHITO VILLA), CARMEN	17-05-2023	26-07-2023	9,340,270.35	9,340,370.35	4,562,680.77	4,562,680.77	4,562,680.77	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-006-23, contratista:CHACTEMAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9340270.35, importe_modificado:9340270.35])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:53.83.0))	(2241699/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM230302242082	Proyecto de Inversión	967632.91	(F1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967632.91, modificado:967632.91])	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 79717	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	79717	5	26	24	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8])	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS OBRAS SE UBICAN EN DIVERSAS	03-07-2023	16-08-2023	967,632.91	929,937.61	0.00	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-025-23, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3533762.88, importe_modificado:3533762.88])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:0.0))	(2242082/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM230302260895	Proyecto de Inversión	3254939.33	(F1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3254939.33, modificado:3254939.33])	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE COBACAM EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL - 229051	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Carmen	229051	5	75	60	0	(meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:646.97, meta_modificada:646.97])	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO CHICBUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE S DE	02-10-2023	15-12-2023	3,254,939.33	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0])	(2260895/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	CAM230302261118	Proyecto de Inversión	2081254.53	(F1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081254.53, modificado:2081254.53])	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 14 EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY - 230493	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Carmen	230493	5	57	50	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.9, meta_modificada:492.9])	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO VILLA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE	02-10-2023	05-12-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:0.0))	(2261118/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM230302218070	Proyecto de Inversión	1050380	(F1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050380.0, modificado:1050380.0])	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO FOVISSSTE PRIMERA ETAPA - 34597	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	34597	5	96	84	0	(meta1: [unidad_medida:Plantas], meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ANDADOR PAPAGAYO FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, 24159 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA AVIACIÓN Y	20-05-2023	28-07-2023	1,050,330.46	1,050,330.46	0.00	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-IR-008-2023, contratista:SUPERVISORES Y CONSTRUCTORES CAMPECHANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1050330.46, importe_modificado:1050330.46])	(meta1: [unidad_medida:Plantas], avance:0.0))	(2218070/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM230302220202	Proyecto de Inversión	7432732.96	(F1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7432732.96, modificado:7432732.96])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLES EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS - 47800	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	47800	5	48	46	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7638.0, meta_modificada:7638.0])	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE SAN ANTONIO EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE	01-06-2023	31-07-2023	7,235,124.94	7,235,124.94	0.00	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-013-23, contratista:CARLOS JOAQUÍN MARTÍNEZ MANABERO, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7235124.94, importe_modificado:7235124.94])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:0.0))	(2220202/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	CAM230302224359	Proyecto de Inversión	967632.91	(F1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967632.91, modificado:967632.91])	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 80846	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	80846	5	26	22	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8])	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE RAFAEL RODRÍGUEZ BARRERA VILLA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE	03-07-2023	16-08-2023	953,810.27	953,810.27	0.00	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-020-23, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES MULTITIRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:7058196.27, importe_modificado:7058196.27])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:0.0))	(2224359/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Tercer Trimestre 2023.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: FAISMUN 2023.

DETALLE PROYECTO																										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISCOS				FOTOS				ESTATUS				OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAS MONTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	RA_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	INDICADOR	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS	AVANCES FISCOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES									
2023	3	CAM230202226038	Proyecto de inversión	1380207.08	{(f1: {ciclo_recursos:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380207.08, modificado:1380207.08}) (f1: {ciclo_recursos:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690103.52, modificado:690103.52}) (f1: {ciclo_recursos:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807280.0, modificado:1807280.0})}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 95613	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	95613	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.2, meta_modificada:172.2}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE 26 VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 27 LAS	03-07-2023	16-08-2023	1,342,732.50	1,342,732.50	369,808.84	369,808.84	369,808.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-019-23, contratista:COMERCIALIZADORA CCEVH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3957909.99, importe_modificado:3957909.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2226038, meta_modificada:2226038}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											
2023	3	CAM230202226136	Proyecto de inversión	690103.52	{(f1: {ciclo_recursos:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690103.52, modificado:690103.52}) (f1: {ciclo_recursos:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807280.0, modificado:1807280.0})}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 96571	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	96571	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.1, meta_modificada:86.1}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE LINEA EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LA	03-07-2023	01-08-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											
2023	3	CAM230302241544	Proyecto de inversión	1807280	{(f1: {ciclo_recursos:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807280.0, modificado:1807280.0}) (f1: {ciclo_recursos:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3574129.46, modificado:3574129.46})}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 54711	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	54711	5	91	86	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE JUSTO SIERRA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24325 SAN ANTONIO EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	15-05-2023	15-09-2023	1,800,561.33	1,800,561.33	1,800,561.33	106,853.03	106,853.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-18-001-2023, contratista:APROVISIONAMIENTOS MARITIMOS Y PETROLEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1800561.33, importe_modificado:1800561.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2241544, meta_modificada:2241544}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											
2023	3	CAM230302260966	Proyecto de inversión	3574129.46	{(f1: {ciclo_recursos:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3574129.46, modificado:3574129.46}) (f1: {ciclo_recursos:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9971014.7, modificado:9971014.7})}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 24 EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL - 229444	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Carmen	229444	5	68	55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.29, meta_modificada:748.29}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE	02-10-2023	25-12-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											
2023	3	CAM230202218223	Proyecto de inversión	9971014.7	{(f1: {ciclo_recursos:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9971014.7, modificado:9971014.7}) (f1: {ciclo_recursos:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133695.35, modificado:133695.35})}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 35598	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Carmen	35598	5	118	107	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11274.0, meta_modificada:11274.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE 12 EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CALLE 7 LA OBRA SE UBICA	01-05-2023	30-07-2023	9,919,913.11	9,919,913.11	9,919,913.11	9,919,913.11	9,919,913.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-002-23, contratista:JUAN ALBERTO LOPEZ HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:9919913.11, importe_modificado:9919913.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2218223, meta_modificada:2218223}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											
2023	3	CAM230202219237	Proyecto de inversión	133695.35	{(f1: {ciclo_recursos:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133695.35, modificado:133695.35}) (f1: {ciclo_recursos:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967632.91, modificado:967632.91})}	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CHEKUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL ZONA ORIENTE - 41350	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	41350	5	154	155	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSO EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHEKUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LUIS DONALDO	30-04-2023	06-06-2023	130,982.42	130,982.42	130,982.42	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FAISMUN-CT-C-18-007-2023, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA TYCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1492207.82, importe_modificado:1492207.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											
2023	3	CAM230302242075	Proyecto de inversión	967632.91	{(f1: {ciclo_recursos:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967632.91, modificado:967632.91})}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA CABADA VERA - 79582	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Carmen	79582	5	26	24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24326 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE	03-07-2023	16-08-2023	967,632.91	929,937.61	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAISMUN-LP-025-23, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3533762.88, importe_modificado:3533762.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Tercer Trimestre 2023.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: FAISMUN 2023.

⁶⁰Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.