

NIVEL PROYECTO

Estado: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : U128 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL(PDR)


Descripción y Clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS


Tipo de Recurso: SUBSIDIOS - 1

Ciclo de Recurso: 2016

Total: 1

Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM161603007 36298	Proyectos De Infraestructura Municipal En Carmen, Campeche / (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia 23 De Julio) - 42	42	Cobertura municipal	Urbanización	En Ejecución		\$2,907,632		\$2,907,632	\$2,907,632	\$2,907,632	\$2,907,632	\$2,907,632	100.00	\$0	8218	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.


C. LUIS NORBERTO VERA MAURY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


CP. LIGIA PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
TESORERO MUNICIPAL

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con Recursos Públicos Federales.

NIVEL PROYECTO

Entidad: Campeche.

Municipio: Carmen.

Programa Fondo Convenio: U093 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

Ramo:23-Provisiones Salariales y Económicas

Institucion ejecutora: Municipio del Carmen, Cam

Ciclo del recurso: 2016.

Total: 3

Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM1616030 0736727	Mejoramiento Con Adocreto En Andadores De Fraccionamiento Fovissste	3009	Cobertura municipal		Subsidios Urbanización		En Ejecución	\$3,182,534	\$3,149,630	\$3,149,630	\$3,149,630	\$3,149,630	\$3,149,630	\$3,149,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	564	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa a siguiente nivel
CAM1616030 0736750	Modernizacion De Infraestructura Vial Con Concreto Hidraulico En Las Calles 36b Y 36c Entre Calles 19 Y 19a	3011	Cobertura municipal		Subsidios Urbanización		En Ejecución	\$2,081,710	\$2,551,281	\$2,511,281	\$2,551,281	\$2,551,281	\$2,551,281	\$2,551,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,153	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa a siguiente nivel
CAM1616040 0827269	Pavimentacion Con Adocreto De La Calle Calamar Entre Calles Tintorera Y Curtina	557	Cobertura municipal		Subsidios Urbanización		En Ejecución	\$890,011	\$884,357	\$884,357	\$884,357	\$884,357	\$884,357	\$884,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,154	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa a siguiente nivel

C. LUIS NORBERTO VERA MAURY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CP. LIGIA PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
TESORERO MUNICIPAL

NIVEL PROYECTO

Entidad: Campeche.

Municipio: Carmen.

Programa Fondo Convenio: I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Ramo:33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Institucion ejecutora: Municipio del Carmen, Cam

Ciclo del recurso: 2016.

Total:145

Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM16160200660608	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nueva Chontalpa - 30048	30048	Nueva Chontalpa	Rural	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$702,821	\$702,821	\$702,821	\$702,821	\$702,821	100.00	\$0	Otros	647	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685507	Construcción De Techo Firme En La Colonia José Ortiz Ávila - 146707	146707	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$45,007	\$45,007	\$45,007	\$45,007	\$45,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685508	Construcción De Techo Firme En La Colonia Belisario Domínguez - 148290	148290	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$41,950	\$41,950	\$41,950	\$41,950	\$41,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685509	Construcción Y Equipamiento De Modulo De Bienestar Social Morelos En La Colonia Morelos - 153262	153262	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Salud	En Ejecución		\$2,709,284	\$2,709,284	\$2,709,284	\$2,709,284	\$2,709,284	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,516	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685510	Construcción De Piso Firme En Las Colonias Renovación I Y II - 146231	146231	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$58,262	\$58,262	\$58,262	\$58,262	\$58,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685511	Construcción De Drenaje Pluvial Para La Colonia Belisario Domínguez - 152297	152297	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$3,174,872	\$3,174,872	\$3,174,872	\$3,174,872	\$3,174,872	100.00	\$0	Metros lineales	4,154	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685512	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Belisario Domínguez - 146432	146432	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$65,949	\$65,949	\$65,949	\$65,949	\$65,949	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685513	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Manigua - 146416	146416	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$130,825	\$130,825	\$130,825	\$130,825	\$130,825	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685514	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Pilas - 146411	146411	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$325,268	\$325,268	\$325,268	\$325,268	\$325,268	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200685518	Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En La Villa De San Antonio Cardenas - 146588	146588	San Antonio Cardenas	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$26,722	\$26,722	\$26,722	\$26,722	\$26,722	100.00	\$0	Piezas	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685519	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De La Calle Marina Entre Calles Pino Suarez Y Francisco De La Cabad Vera - 154109	154109	Isla Aguada	Urbano	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución		\$2,717,961	\$2,717,961	\$2,717,961	\$2,717,961	\$2,717,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,204	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685520	Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En El Ejido La Florida - 146615	146615	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$88,766	\$88,766	\$88,766	\$88,766	\$88,766	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685521	Construcción De Piso Firme En El Ejido De Murallas De Campeche - 145170	145170	Murallas de Campeche	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$66,215	\$66,215	\$66,215	\$66,215	\$66,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685527	Construcción De Cuarto Para Baño En La Ranchería El Encanto - 145645	145645	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$41,824	\$41,824	\$41,824	\$41,824	\$41,824	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685528	Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En El Ejido Ignacio Zaragoza - 146599	146599	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$59,470	\$59,470	\$59,470	\$59,470	\$59,470	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200685529	Construcción De Piso Firme En El Ejido Dieciocho De Marzo - 148001	148001	Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo)	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$14,153	\$14,153	\$14,153	\$14,153	\$14,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

NIVEL PROYECTO

Entidad: Campeche.

Municipio: Carmen.

Programa Fondo Convenio: I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Ramo:33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Institución ejecutora: Municipio del Carmen, Cam

Ciclo del recurso: 2016.

Total:145

Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM16160200685530	Construcción De Piso Firme En El Ejido El Quebrache - 144470	144470	Quebrache	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$83,141	\$83,141	\$83,141	\$83,141	\$83,141	\$83,141	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690909	Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En La Ranchería El Triunfo - 146601	146601	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$59,470	\$59,470	\$59,470	\$59,470	\$59,470	\$59,470	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200690925	Construcción De Techo Firme En La Colonia Solidaridad Urbana - 146769	146769	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$24,942	\$24,942	\$24,942	\$24,942	\$24,942	\$24,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690926	Construcción De Techo Firme En La Colonia Justo Sierra - 146764	146764	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$20,488	\$20,488	\$20,488	\$20,488	\$20,488	\$20,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690927	Construcción Y Equipamiento De Modulo De Bienestar Social Periférico Colonia Benito Juárez - 153088	153088	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Salud	En Ejecución	\$2,268,130	\$2,268,130	\$2,268,130	\$2,268,130	\$2,268,130	\$2,268,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,945	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690928	Construcción De Techo Firme En La Colonia Guadalupe - 148178	148178	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$23,135	\$23,135	\$23,135	\$23,135	\$23,135	\$23,135	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690930	Construcción De Piso Firme En La Colonia Obrera - 145391	145391	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$11,827	\$11,827	\$11,827	\$11,827	\$11,827	\$11,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690931	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Caracol - 146401	146401	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$260,447	\$260,447	\$260,447	\$260,447	\$260,447	\$260,447	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690932	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Restito De Las Pilas - 146473	146473	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$325,268	\$325,268	\$325,268	\$325,268	\$325,268	\$325,268	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690933	Construcción De Piso Firme En La Colonia Caracol - 146317	146317	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$25,374	\$25,374	\$25,374	\$25,374	\$25,374	\$25,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690934	Construcción De Piso Firme En La Colonia Bivalvo - 146290	146290	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$10,813	\$10,813	\$10,813	\$10,813	\$10,813	\$10,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690935	Construcción De Piso Firmen En La Colonia Morelos - 145343	145343	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$11,049	\$11,049	\$11,049	\$11,049	\$11,049	\$11,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690936	Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Manigua - 146149	146149	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$76,126	\$76,126	\$76,126	\$76,126	\$76,126	\$76,126	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690937	Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Caracol - 145428	145428	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$113,658	\$113,658	\$113,658	\$113,658	\$113,658	\$113,658	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690938	Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Miguel De La Madrid - 146010	146010	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$108,441	\$108,441	\$108,441	\$108,441	\$108,441	\$108,441	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200690943	Construcción De Piso Firme En El Ejido Vista Alegre - 145247	145247	Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$36,930	\$36,930	\$36,930	\$36,930	\$36,930	\$36,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

NIVEL PROYECTO

Entidad: Campeche.

Municipio: Carmen.

Programa Fondo Convenio: I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Ramo:33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Institucion ejecutora: Municipio del Carmen, Cam

Ciclo del recurso: 2016.

Total:145

Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM161602006 90944	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Villa De Sabancuy - 164500	164500	Sabancuy	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$2,646,029	\$2,646,029	\$2,646,029	\$2,646,029	\$2,646,029	\$2,646,029	100.00	\$0	Vivienda	195	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602006 90945	Construcción De Piso Firme En El Ejido Centauro Del Norte - 144882	144882	Centauro del Norte	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$40,300	\$40,300	\$40,300	\$40,300	\$40,300	\$40,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602006 90948	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Ignacio Zaragoza - 102538	102538	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$718,326	\$718,326	\$718,326	\$718,326	\$718,326	\$718,326	100.00	\$0	Otros	271	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602006 90949	Ampliación De Comedor Escolar De La Localidad Ojo De Agua - 153913	153913	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución	\$346,843	\$346,843	\$346,843	\$346,843	\$346,843	\$346,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	287	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM161602006 90950	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido El Sacrificio - 148151	148151	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$76,126	\$76,126	\$76,126	\$76,126	\$76,126	\$76,126	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602006 90951	Construcción De Piso Firme En El Ejido De San Isidro - 143973	143973	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$79,870	\$79,870	\$79,870	\$79,870	\$79,870	\$79,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM161602006 96381	Construcción De Piso Firme En La Ranchería El Triunfo - 144608	144608	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$90,429	\$90,429	\$90,429	\$90,429	\$90,429	\$90,429	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602006 96383	Construcción De Piso Firme En El Ejido Pital Nuevo - 148030	148030	Pital Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$33,776	\$33,776	\$33,776	\$33,776	\$33,776	\$33,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602006 96403	Construcción De Techo Firme En La Colonia San Nicolas - 146789	146789	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$23,135	\$23,135	\$23,135	\$23,135	\$23,135	\$23,135	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602006 96404	Construcción De Techo Firme En La Colonia Playon - 146657	146657	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$150,588	\$150,588	\$150,588	\$150,588	\$150,588	\$150,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602006 96405	Construcción De Piso Firme En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 144503	144503	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$23,835	\$23,835	\$23,835	\$23,835	\$23,835	\$23,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602006 96406	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Emiliano Zapata - 146379	146379	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$130,825	\$130,825	\$130,825	\$130,825	\$130,825	\$130,825	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602006 96407	Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecologicas En La Villa De Nuevo Progreso - 146587	146587	Nuevo Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$23,059	\$23,059	\$23,059	\$23,059	\$23,059	\$23,059	100.00	\$0	Piezas	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602006 96408	Ampliación De Comedor Escolar De La Localidad Calax - 153893	153893	Calax	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución	\$346,018	\$346,018	\$346,018	\$346,018	\$346,018	\$346,018	100.00	\$0	Metros Cuadrados	146	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602006 96409	Construcción De Piso Firme En La Villa De San Antonio Cárdenas - 172763	172763	San Antonio Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$42,367	\$42,367	\$42,367	\$42,367	\$42,367	\$42,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602006 96410	Construcción De Techo Firme En La Villa De Sabancuy - 172573	172573	Sabancuy	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$698,045	\$698,045	\$698,045	\$698,045	\$698,045	\$698,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

NIVEL PROYECTO

Entidad: Campeche.

Municipio: Carmen.

Programa Fondo Convenio: I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Ramo:33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Institución ejecutora: Municipio del Carmen, Cam

Ciclo del recurso: 2016.

Total:145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
		Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM16160200696413	Construcción De Comedor Escolar De La Localidad Manantiales - 153727	153727	Los Manantiales	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$704,420	\$704,420	\$704,420	\$704,420	\$704,420	\$704,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	129	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696414	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Murallas De Campeche - 146380	146380	Murallas de Campeche	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$76,126	\$76,126	\$76,126	\$76,126	\$76,126	\$76,126	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696416	Ampliación De Comedor Escolar De La Localidad Juan De La Cabada Vera - 153881	153881	Juan de la Cabada Vera	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$346,823	\$346,823	\$346,823	\$346,823	\$346,823	\$346,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	369	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696417	Construcción De Piso Firme En El Ejido Belisario Domínguez - 144712	144712	Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$63,846	\$63,846	\$63,846	\$63,846	\$63,846	\$63,846	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696418	Construcción De Piso Firme En El Ejido Carlos Quinto - 148229	148229	Carlos V	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$10,740	\$10,740	\$10,740	\$10,740	\$10,740	\$10,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696420	Construcción De Piso Firme En El Ejido De Felipe Angeles - 144757	144757	Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$35,804	\$35,804	\$35,804	\$35,804	\$35,804	\$35,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200696421	Construcción De Cuarto Para Baño En La Rancharía San Pablito - 148190	148190	San Pablito	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$449,198	\$449,198	\$449,198	\$449,198	\$449,198	\$449,198	100.00	\$0	Vivienda	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701898	Construcción De Techo Firme En La Colonia Pedro Sainz De Baranda - 146755	146755	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$32,961	\$32,961	\$32,961	\$32,961	\$32,961	\$32,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701899	Construcción De Techo Firme En La Colonia Renovación II - 146675	146675	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$102,063	\$102,063	\$102,063	\$102,063	\$102,063	\$102,063	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701900	Construcción De Piso Firme En La Colonia Restito De Las Pilas - 146334	146334	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$38,357	\$38,357	\$38,357	\$38,357	\$38,357	\$38,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701901	Construcción De Piso Firme En La Colonia Ortiz Avila - 148245	148245	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$24,798	\$24,798	\$24,798	\$24,798	\$24,798	\$24,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701902	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Independencia - 146449	146449	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$973,651	\$973,651	\$973,651	\$973,651	\$973,651	\$973,651	100.00	\$0	Vivienda	68	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701903	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Renovación I - 146478	146478	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$130,825	\$130,825	\$130,825	\$130,825	\$130,825	\$130,825	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701904	Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Justo Sierra - 145666	145666	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701905	Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Renovación II - 148214	148214	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$151,185	\$151,185	\$151,185	\$151,185	\$151,185	\$151,185	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701908	Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En El Pueblo De Atasta - 146585	146585	Atasta	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$26,722	\$26,722	\$26,722	\$26,722	\$26,722	\$26,722	100.00	\$0	Piezas	35	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

NIVEL PROYECTO

Entidad: Campeche.

Municipio: Carmen.

Programa Fondo Convenio: I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Ramo:33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Institución ejecutora: Municipio del Carmen, Cam

Ciclo del recurso: 2016.

Total:145

Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM16160200701910	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Pueblo De Atasta - 164474	164474	Atasta	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$2,620,977	\$2,620,977	\$2,620,977	\$2,620,977	\$2,620,977	\$2,620,977	\$2,620,977	100.00	\$0	Vivienda	195	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701911	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Vista Alegre - 146396	146396	Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$113,658	\$113,658	\$113,658	\$113,658	\$113,658	\$113,658	\$113,658	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701912	Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En El Ejido La Cristalina - 146591	146591	La Cristalina	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$37,365	\$37,365	\$37,365	\$37,365	\$37,365	\$37,365	\$37,365	100.00	\$0	Piezas	47	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200701913	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Sabancuy - 102507	102507	Sabancuy	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$1,493,810	\$1,493,810	\$1,493,810	\$1,493,810	\$1,493,810	\$1,493,810	\$1,493,810	100.00	\$0	Metros lineales	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701915	Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En La Rancharía Adolfo Lopez Mateos - 146594	146594	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$37,365	\$37,365	\$37,365	\$37,365	\$37,365	\$37,365	\$37,365	100.00	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701916	Construcción De Comedor Escolar De La Localidad Adolfo Lopez Mateos - 153667	153667	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución	\$721,821	\$721,821	\$721,821	\$721,821	\$721,821	\$721,821	\$721,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200701917	Construcción De Piso Firme En El Ejido Nueva Esperanza - 148072	148072	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$53,665	\$53,665	\$53,665	\$53,665	\$53,665	\$53,665	\$53,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701919	Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En El Rancho Rivera De San Francisco - 146589	146589	Ribera de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$23,059	\$23,059	\$23,059	\$23,059	\$23,059	\$23,059	\$23,059	100.00	\$0	Piezas	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701920	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Ignacio Zaragoza - 145723	145723	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$245,502	\$245,502	\$245,502	\$245,502	\$245,502	\$245,502	\$245,502	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200701921	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Dieciocho De Marzo - 147288	147288	Licenciado Gustavo Diaz Ordaz (18 de Marzo)	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$566,700	\$566,700	\$566,700	\$566,700	\$566,700	\$566,700	\$566,700	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707547	Construcción De Techo Firme En La Colonia Miguel De La Madrid - 146744	146744	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$66,775	\$66,775	\$66,775	\$66,775	\$66,775	\$66,775	\$66,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707548	Construcción De Techo Firme En La Colonia Isla De Tris - 146714	146714	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$23,993	\$23,993	\$23,993	\$23,993	\$23,993	\$23,993	\$23,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707549	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Renovación II - 146468	146468	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$260,422	\$260,422	\$260,422	\$260,422	\$260,422	\$260,422	\$260,422	100.00	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707550	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ortiz Avila - 146435	146435	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$325,268	\$325,268	\$325,268	\$325,268	\$325,268	\$325,268	\$325,268	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160200707551	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Miguel De La Madrid - 146456	146456	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$973,651	\$973,651	\$973,651	\$973,651	\$973,651	\$973,651	\$973,651	100.00	\$0	Vivienda	73	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707552	Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Limonar - 146131	146131	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

NIVEL PROYECTO

Entidad: Campeche.

Municipio: Carmen.

Programa Fondo Convenio: I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Ramo:33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Institucion ejecutora: Municipio del Carmen, Cam

Ciclo del recurso: 2016.

Total:145

Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM16160200707553	Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Pedro Sainz De Baranda - 145385	145385	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$189,055	\$189,055	\$189,055	\$189,055	\$189,055	\$189,055	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707557	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Centauro Del Norte - 146364	146364	Centauro del Norte	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707558	Ampliacion De Comedor Escolar De La Localidad Fernando Foglio Miramontes - 153809	153809	Fernando Foglio Miramontes	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$290,144	\$290,144	\$290,144	\$290,144	\$290,144	\$290,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707560	Construcción De Piso Firme En El Ejido Juan De La Cabada Vera - 144853	144853	Juan de la Cabada Vera	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$291,297	\$291,297	\$291,297	\$291,297	\$291,297	\$291,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707561	Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En La Ranchería El Encanto - 146604	146604	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$381,725	\$381,725	\$381,725	\$381,725	\$381,725	\$381,725	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200707563	Construcción De Piso Firme En La Ranchería San Pablito - 148116	148116	San Pablito	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$73,481	\$73,481	\$73,481	\$73,481	\$73,481	\$73,481	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712786	Construcción De Comedor Escolar De La Localidad El Triunfo - 153608	153608	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$647,752	\$647,752	\$647,752	\$647,752	\$647,752	\$647,752	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CAM16160200712806	Construcción De Techo Firme En La Colonia Restito De Las Pilas - 146693	146693	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$44,824	\$44,824	\$44,824	\$44,824	\$44,824	\$44,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CAM16160200712807	Construcción De Techo Firme En La Colonia Insurgentes - 146775	146775	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$45,191	\$45,191	\$45,191	\$45,191	\$45,191	\$45,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712808	Construcción De Piso Firme En La Colonia San Nicolás - 145582	145582	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$26,964	\$26,964	\$26,964	\$26,964	\$26,964	\$26,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712809	Construcción De Piso Firme En La Colonia Primero De Mayo - 145260	145260	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$38,512	\$38,512	\$38,512	\$38,512	\$38,512	\$38,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712810	Construcción De Piso Firme En La Colonia Pedro Sainz De Baranda - 144613	144613	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$11,294	\$11,294	\$11,294	\$11,294	\$11,294	\$11,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712811	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension De La Colonia Bivalvo - 112862	112862	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Urbanización	En Ejecución		\$1,264,984	\$1,264,984	\$1,264,984	\$1,264,984	\$1,264,984	\$1,264,984	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712812	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En La Colonia San Carlos - 112873	112873	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Urbanización	En Ejecución		\$508,661	\$508,661	\$508,661	\$508,661	\$508,661	\$508,661	100.00	\$0	Otros	277	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712813	Construcción De Piso Firme En El Ejido De Santa Rita - 144886	144886	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$17,536	\$17,536	\$17,536	\$17,536	\$17,536	\$17,536	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200712814	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido La Cristalina - 164557	164557	La Cristalina	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$594,056	\$59,406	\$594,056	\$594,056	\$594,056	\$594,056	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

NIVEL PROYECTO

Entidad: Campeche.

Municipio: Carmen.

Programa Fondo Convenio: I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Ramo:33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Institución ejecutora: Municipio del Carmen, Cam

Ciclo del recurso: 2016.

Total:145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
		Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM161602007 12815	Construcción De Piso Firme En La Villa De Sabancuy - 168618	168618	Sabancuy	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$454,123	\$454,123	\$454,123	\$454,123	\$454,123	\$454,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 12819	Mejoramiento De Vivienda Con Paneles Solares En El Ejido Tres Valles - 146597	146597	Tres Valles	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$30,175	\$30,175	\$30,175	\$30,175	\$30,175	\$30,175	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 12820	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido El Zapote - 164581	164581	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$76,126	\$76,126	\$76,126	\$76,126	\$76,126	\$76,126	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 12821	Ampliación De Comedor Escolar De La Localidad El Zapote Del Municipio De Carmen - 153452	153452	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$326,775	\$326,775	\$326,775	\$326,775	\$326,775	\$326,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	91	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 12825	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido El Chinal - 146167	146167	El Chinal	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$113,100	\$113,100	\$113,100	\$113,100	\$113,100	\$113,100	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 12826	Construcción De Piso Firme Ranchería El Encanto - 144806	144806	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$22,037	\$22,037	\$22,037	\$22,037	\$22,037	\$22,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 12827	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido De Nueva Chontalpa - 148159	148159	Nueva Chontalpa	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$286,249	\$286,249	\$286,249	\$286,249	\$286,249	\$286,249	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 12828	Construcción De Piso Firme En El Ejido Ojo De Agua - 144830	144830	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$86,056	\$86,056	\$86,056	\$86,056	\$86,056	\$86,056	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 12829	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido El Quebrache - 146034	146034	Quebrache	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$245,502	\$245,502	\$245,502	\$245,502	\$245,502	\$245,502	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 12830	Construcción De Comedor Escolar De La Localidad El Sacrificio - 153768	153768	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$721,602	\$721,602	\$721,602	\$721,602	\$721,602	\$721,602	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 18080	Construcción De Cuarto Para Baño En La Ranchería El Triunfo - 146085	146085	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$41,824	\$41,824	\$41,824	\$41,824	\$41,824	\$41,824	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 18097	Construcción De Techo Firme En La Colonia Limonar - 146721	146721	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$263,241	\$263,241	\$263,241	\$263,241	\$263,241	\$263,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 18098	Construcción De Techo Firme En La Colonia Manigua - 146642	146642	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$24,100	\$24,100	\$24,100	\$24,100	\$24,100	\$24,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 18099	Construcción De Techo Firme En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 146695	146695	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$30,728	\$30,728	\$30,728	\$30,728	\$30,728	\$30,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 18101	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Limonar - 146386	146386	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$260,447	\$260,447	\$260,447	\$260,447	\$260,447	\$260,447	100.00	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 18102	Construcción De Piso Firme En La Colonia Belisario Domínguez - 145706	145706	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$5,408	\$5,379	\$5,379	\$5,379	\$5,379	\$5,379	\$5,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

NIVEL PROYECTO

Entidad: Campeche.

Municipio: Carmen.

Programa Fondo Convenio: I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Ramo:33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Institucion ejecutora: Municipio del Carmen, Cam

Ciclo del recurso: 2016.

Total:145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones			
		Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM16160200718103	Construcción De Techo Firme En El Pueblo De Atasta - 172468	172468	Atasta	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$703,788	\$703,788	\$703,788	\$703,788	\$703,788	\$703,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CAM16160200718104	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Jose Maria Pino Suarez - 102554	102554	José Maria Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$1,498,214	\$1,498,214	\$1,498,214	\$1,498,214	\$1,498,214	\$1,498,214	100.00	\$0	Otros	312	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718105	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Fernando Foglio Miramontes - 146292	146292	Fernando Foglio Miramontes	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$226,238	\$226,238	\$226,238	\$226,238	\$226,238	\$226,238	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718106	Construcción De Piso Firme En El Ejido Venustiano Carranza - 148076	148076	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$79,297	\$79,297	\$79,297	\$79,297	\$79,297	\$79,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718110	Equipamiento De Viviendas Con Estufas Ecologicas En El Ejido Juan De La Cabada Vera - 146584	146584	Juan de la Cabada Vera	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$48,635	\$48,635	\$48,635	\$48,635	\$48,635	\$48,635	100.00	\$0	Piezas	65	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718112	Construcción De Piso Firme En El Ejido El Aguacatal - 144874	144874	El Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$31,861	\$31,861	\$31,861	\$31,861	\$31,861	\$31,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718113	Construcción De Piso Firme En El Ejido De Ignacio Zaragoza - 163036	163036	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$55,779	\$55,779	\$55,779	\$55,779	\$55,779	\$55,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200718114	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tension De Las Calles Avila Camacho Y Santa Cruz En La Localidad De Mejoramiento De Banquetas Y Guarniciones En Diferentes Calles De La Colonia San Nicolas - 113868	112893	Licenciado Gustavo Diaz Ordaz (18 de Marzo)	Rural	Aportaciones Federales	Urbanización	En Ejecución		\$778,014	\$778,014	\$778,014	\$778,014	\$778,014	\$778,014	100.00	\$0	Otros	129	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723679	Mejoramiento De Banquetas Y Guarniciones En Diferentes Calles De La Colonia San Nicolas - 113868	113868	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución		\$1,935,443	\$1,935,443	\$1,935,443	\$1,935,443	\$1,935,443	\$1,935,443	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,154	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723680	Construcción De Techo Firme En La Colonia Volcanes - 146661	146661	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$261,099	\$261,099	\$261,099	\$261,099	\$261,099	\$261,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CAM16160200723681	Construcción De Techo Firme En La Colonia Veintitres De Julio - 146777	146777	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$23,993	\$23,993	\$23,993	\$23,993	\$23,993	\$23,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CAM16160200723682	Construcción De Techo Firme En La Colonia Caracol - 146734	146734	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$280,967	\$280,967	\$280,967	\$280,967	\$280,967	\$280,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723683	Construcción De Techo Firme En La Colonia Bivalvo - 146684	146684	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$181,818	\$181,818	\$181,818	\$181,818	\$181,818	\$181,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723684	Construcción De Piso Firme En Las Colonias Renovación I Y Volcanes - 146247	146247	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$38,413	\$38,413	\$38,413	\$38,413	\$38,413	\$38,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160200723685	Construcción De Piso Firme En La Colonia Miguel De La Madrid - 148256	148256	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$54,822	\$54,822	\$54,822	\$54,822	\$54,822	\$54,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CAM16160200723686	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Morelos - 146442	146442	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$65,949	\$65,949	\$65,949	\$65,949	\$65,949	\$65,949	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

NIVEL PROYECTO

Entidad: Campeche.

Municipio: Carmen.

Programa Fondo Convenio: I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Ramo:33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Institucion ejecutora: Municipio del Carmen, Cam

Ciclo del recurso: 2016.

Total:145

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones			
		Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM161602007 23687	Construcción De Piso Firme En El Pueblo De Atasta - 164306	164306	Atasta	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$465,008	\$465,008	\$465,008	\$465,008	\$465,008	\$465,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 23690	Construcción De Cuarto Para Baño En La Villa De Isla Aguada - 146430	146430	Isla Aguada	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 23691	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension De Las Calles Rinconcito Y Tamarindo En La Localidad De Chekubul -	112885	Checubul	Rural	Aportaciones Federales	Urbanización	En Ejecución		\$1,537,847	\$1,537,847	\$1,537,847	\$1,537,847	\$1,537,847	\$1,537,847	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 23692	Construcción De Cuartos De Baño En La Rancharia Adolfo Lopez Mateos - 102877	102877	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$594,056	\$594,056	\$594,056	\$594,056	\$594,056	\$594,056	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 23693	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Generalísimo Morelos - 148219	148219	Generalísimo Morelos	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 23694	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Juan De La Cabada Vera - 146280	146280	Juan de la Cabada Vera	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$376,343	\$376,343	\$376,343	\$376,343	\$376,343	\$376,343	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 23695	Construcción De Cuarto Para Baño En La Rancharia San Miguel Allende - 145848	145848	San Miguel Allende	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$204,773	\$204,773	\$204,773	\$204,773	\$204,773	\$204,773	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 23696	Construcción De Piso Firme En El Ejido Conquista Campesina - 148035	148035	Conquista Campesina	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$52,032	\$52,032	\$52,032	\$52,032	\$52,032	\$52,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 23698	Construcción De Piso Firme En El Ejido Nueva Chontalpa - 144771	144771	Nueva Chontalpa	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$302,718	\$302,718	\$302,718	\$302,718	\$302,718	\$302,718	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 23699	Equipamiento De Vivienda Con Estufas Ecológicas En El Ejido El Quebrache - 148266	148266	Quebrache	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$30,261	\$30,261	\$30,261	\$30,261	\$30,261	\$30,261	100.00	\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 23701	Construcción De Piso Firme En El Ejido El Sacrificio - 147997	147997	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$64,392	\$64,392	\$64,392	\$64,392	\$64,392	\$64,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161602007 23702	Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido San Isidro - 145256	145256	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$566,700	\$566,700	\$566,700	\$566,700	\$566,700	\$566,700	100.00	\$0	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161603007 49991	Pavimentacion Con Adocreto En La Privada Rincon Privada Constituyente Y Calle Sesenta Y Uno A De La Colonia Morelos - 275593 Pav Con Conc Hid De La C	275593	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución		\$2,015,384	\$2,015,384	\$2,015,384	\$2,015,384	\$2,015,384	\$2,015,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,526	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161603007 49993	Pco I Madero Y Priv De Los Franceses Y Mej Con Adocreto En La Priv De Los Franceses En La Col Caracol - 275697	275697	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución		\$1,889,699	\$1,889,699	\$1,889,699	\$1,889,699	\$1,889,699	\$1,889,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,913	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161603007 49994	Mejoramiento De La Red De Distribucion Hidraulica En Santa Rita II - 275901	275901	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$890,623	\$890,623	\$890,623	\$890,623	\$890,623	\$890,623	100.00	\$0	Metros lineales	424	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161603007 49996	Construcción De Huertos Comunitarios En La Península De Atasta - 231712	231712	Atasta	Urbano	Aportaciones Federales	Otros Proyectos	En Ejecución		\$1,689,676	\$1,689,676	\$1,689,676	\$1,689,676	\$1,689,676	\$1,689,676	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

NIVEL PROYECTO

Entidad: Campeche.

Municipio: Carmen.

Programa Fondo Convenio: I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal


Ramo:33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Institucion ejecutora: Municipio del Carmen, Cam

Ciclo del recurso: 2016.

Total:145


Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM16160300749997	Construcción De Huertos Comunitarios En La Villa De Sabancuy - 231755	231755	Sabancuy	Urbano	Aportaciones Federales	Otros Proyectos	En Ejecución	\$353,797	\$353,797	\$353,797	\$353,797	\$353,797	\$353,797	\$353,797	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



L.A.E. ROBERTO FIGUEROA RUEDA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN



C. LUIS NORBERTO VERA MAURY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



LIC. MARIA GUADALUPE DIAZ ESCALANTE
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO



CP. LIGIA PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
TESORERO MUNICIPAL

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social.
***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NIVEL PROYECTO

Entidad: Campeche.

Municipio: Carmen.

Programa Fondo Convenio: U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP)

Ramo: 23-Provisiones Salariales y Económicas

Institucion ejecutora: Municipio del Carmen, Cam

Ciclo del recurso: 2016.

Total:23

Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM161701008 39659	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cruzamiento Francisco Villa, Constitución E Independencia.	3001	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	5224394.87	5224394.87	5224394.87	4980276.48	3603340.03	3603340.03	3603340.03	68.97	0.00	Metros Cuadrados	5,990	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161701008 39812	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cruzamiento De La Calle Escárcega Y Consuelo Velázquez	3002	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	6487678.82	6487678.82	6487678.82	5902367.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,852	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161701008 39827	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Francisco I. Madero Y Calle Vicente Guerrero	3003	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	7857833.59	7857833.59	7857833.59	7479530.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5,990	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161701008 39845	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Flamboyán Entre Avenida Eugenio Echeverría Castellot Y Calle 55	3004	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	4858865.60	4858865.60	4858865.60	4675910.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	940	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161701008 64	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 35 A Entre Calle 66 Y Avenida Periférica Norte	3005	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	4945186.01	4945186.01	4945186.01	4407970.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	493	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161701008 39883	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Delfin Y Cruzamiento De La Calle Pargo	3006	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	10905059.65	10905059.65	10905059.65	10387566.00	972976.59	972976.59	972976.59	8.92	0.00	Metros Cuadrados	4,154	0.00	9.30	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161701008 39892	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santa María De Guadalupe Entre Avenidas Isla De Tris Y Nardos	3007	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	6297151.36	6297151.36	6297151.36	6059255.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	7,942	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

NIVEL PROYECTO

Entidad: Campeche.

Municipio: Carmen.

Programa Fondo Convenio: U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP)

Ramo: 23-Provisiones Salariales y Económicas

Institucion ejecutora: Municipio del Carmen, Cam

Ciclo del recurso: 2016.

Total:23

Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Llave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM16170100839901	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 57 Y Cruzamientos De Las Calles 26 A Y 26 B	3008	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	4077278.03	4077278.03	4077278.03	4038176.25	1211452.88	1211452.88	1211452.88	29.71	0.00	Metros Cuadrados	1,176	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839912	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 36b Entre Calles 15 Y 19	3009	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	1774339.19	1774339.19	1774339.19	1756932.07	1510937.39	1510937.39	1510937.39	85.15	0.00	Metros Cuadrados	1,460	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839919	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Amapola Entre Calles Girasol Y Azucena	3010	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	2140187.41	2140187.41	2140187.41	2119994.59	1886193.55	1886193.55	1886193.55	88.13	0.00	Metros Cuadrados	2,712	0.00	88.97	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839928	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 53 A Y Cruzamiento De Las Calles 62 Y 68.	3011	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	4307993.37	4307993.37	4307993.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	7,116	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839938	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 49 Entre Calle 56 Y Calle 50 A	3012	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	3190088.44	3190088.44	3190088.44	3159314.15	2952260.00	2952260.00	2952260.00	92.54	0.00	Metros Cuadrados	2,035	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100847	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 38 A Entre Calle 55 Y Calle Malecon De La Caleta	3013	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	1359784.99	1359784.99	1359088.99	1354767.75	406430.33	406430.33	406430.33	29.89	0.00	Metros Cuadrados	696	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839959	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Orquídea Entre Calles Margarita Y Azucena	3014	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	1807949.34	1807949.34	1807949.34	1778785.48	1638814.58	1636814.58	1636814.58	90.53	0.00	Metros Cuadrados	2,712	0.00	88.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839971	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cruzamiento De La Calle Marte Y Calle Centauro	3015	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	3442078.90	3442078.90	3442078.90	3411598.49	1023479.54	1023479.54	1023479.54	29.73	0.00	Metros Cuadrados	1,508	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

NIVEL PROYECTO

Entidad: Campeche.

Municipio: Carmen.

Programa Fondo Convenio: U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP)

Ramo: 23-Provisiones Salariales y Económicas

Institucion ejecutora: Municipio del Carmen, Cam

Ciclo del recurso: 2016.

Total:23

Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Llave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM16170100839980	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ingenieros Entre Calles Gardenias Y Astrólogos	3016	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	3775489.32	3775489.32	3775489.32	3755904.53	1126771.36	1126771.36	1126771.36	29.84	0.00	Metros Cuadrados	4,478	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839987	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle José Narváez Y Cruzamiento De La Calle Chuina	3017	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	3630772.24	3630772.24	3630772.24	3609096.68	1082729.00	1082729.00	1082729.00	29.82	0.00	Metros Cuadrados	1,480	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100839998	Pavimentación Con Asfalto De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Campeche Y Calle Emiliano Zapata En La Villa De Isla Aguada	3018	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	1562651.51	1562651.51	1562651.51	1520527.22	456158.17	456158.17	456158.17	29.19	0.00	Metros Cuadrados	6,204	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100840011	Pavimentación Con Asfalto De La Calle Isaac Sáenz Entre Calle De Los Reyes Y Calle Francisco Lopez Juárez En La Villa De Isla Aguada	3019	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	1016627.06	1016627.06	1016627.06	1009073.75	302722.13	302722.13	302722.13	29.78	0.00	Metros Cuadrados	6,204	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100840020	Pavimentación Con Asfalto De La Calle Francisco Lopez Juárez Y Cruzamientos De Las Calles Benito Juárez En La Villa De Isla Aguada	3020	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	2573624.04	2573624.04	2573624.04	2556679.99	767003.99	767003.99	767003.99	29.80	0.00	Metros Cuadrados	6,204	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16170100840028	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Villa 5 De Mayo Y Cruzamiento De La Calle Emiliano Zapata En La Villa De Isla Aguada	3021	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	3064573.10	3064573.10	3064573.10	3045499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6,204	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

NIVEL PROYECTO

Entidad: Campeche.

Municipio: Carmen.

Programa Fondo Convenio: U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP)


Ramo: 23-Provisiones Salariales y Económicas


Institucion ejecutora: Municipio del Carmen, Cam

Ciclo del recurso: 2016.

Total:23

Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM161701008 40042	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Abasolo Entre Avenida Puerto De Campeche Y Calle Abelardo Carrillo Zavala	3022	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	4070283.46	4070283.46	4070283.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,085	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM161701008 40050	Pavimentacion Con Asfalto De La Calle 27 Entre Calles Abelardo Carrillo Zavala Y 24 En La Villa De Isla Aguada	3023	Cobertura municipal	Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	686303.43	686303.43	686303.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6,204	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.


C. LUIS NORBERTO VERA MAURY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


CP. LIGIA PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
TESORERO MUNICIPAL

**Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
***Esta obra se realizó con recursos del Gobierno de la República".

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: I005 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Tipo de recurso: APORTACIONES FEDERALES - 2

Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Descripción y Clave Ramo: 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2017

Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO


 CP. JOSE DEL CARMEN VARGAS CHABLE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS


 CP. LIGIA PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
 TESORERO MUNICIPAL

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.*

****Esta obra fue realizada con recursos federales del Gobierno de la República***.*

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: I004 FAIS MUNICIPAL

Tipo de recurso: APORTACIONES FEDERALES - 2

Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Descripción y clave Ramo: 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2017

Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO

L.A.E. ROBERTO FIGUEROA RUEDA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN

C. LUIS NORBERTO VERA MAURY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. MARIA GUADALUPE DIAZ ESCALANTE
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

CP. LIGIA PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
TESORERO MUNICIPAL

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social**.*

****Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa***.*

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

Tipo de recurso: SUBSIDIOS - 1

Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Descripción y Clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

Ciclo de Recurso: 2017

Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO


 C. LUIS NORBERTO VERA MAURY
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 GP. LIGIA PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
 TESORERO MUNICIPAL

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.*

****Esta obra fue realizada con Recursos Públicos Federales***.*

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: U007 FORTASEG

Tipo de Recurso: SUBSIDIOS - 1

Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Descripción y clave Ramo: 04 GOBERNACIÓN

Ciclo de Recurso: 2017

Información General del Proyecto					Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO


 LIC. ADA PATRICIA DUQUE FARIÁS
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD
 PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL


 CP. LIGIA PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
 TESORERO MUNICIPAL

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : U128 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL(PDR)

Descripción y Clave Ramo : 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

Tipo de Recurso: SUBSIDIOS - 1

Ciclo de Recurso: 2017

Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO



C. LUIS NORBERTO VERA MAURY
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CP. LIGIA PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
 TESORERO MUNICIPAL

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.*

****Esta obra fue realizada con Recursos Públicos Federales***.*

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.

Tipo de recurso: SUBSIDIOS - 1

Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Descripción y clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

Ciclo de Recurso: 2017

Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO



C. LUIS NORBERTO VERA MAURY
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CP. LIGIA PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
TESORERO MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".