

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Primer Trimestre 2020.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMES	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL APROBA	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION	NUMEROPROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_OBRAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS	FOTOPROYECTO	ESTADO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION			
																								RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERRODO							PAGADO	AVANCE_POR_CENTENAS	AVANCE_POR_MILES
2020	1	4016789 44	Proyecto de inversión	14,744.21	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14744.21, modificado:512167.28}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE INDEPENDENCIA - 271319	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	271319	5	6	4	0		{meta: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}	{geo: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EIDO INDEPENDENCIA, 24197 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GREGORIO MENDOZA MAGAÑA, CALLE CENTRAL LA COMUNIDAD DE INDEPENDENCIA ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETE, lon:-90.9775361, lat:18.695046891}}	01-12-2019	30-12-2019	512,167.28	512,167.28	512,167.28	512,167.28	512,167.28	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-058-19, contratista:CONSTRUCION TORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:14744.21, modificado:512167.28}	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:76.0}}	1678944/proyecto_PR	Terminado	Valido	Sin observaciones	
2020	1	4016789 41	Proyecto de inversión	404,863.20	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404863.2, modificado:404342.59}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES - 271285	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	271285	5	6	4	0		{meta: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	{geo: {cve_municipio:3, localidad:1138, direccion:EIDO LOS MANANTIALES, 24313 LOS MANANTIALES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SABANUCY ESCARCEGA CARRETERA SABANUCY DIAZ ORDAZ LA CRISTALINA LOS MANANTIALES, lon:-91.08151946, lat:18.714372771}}	02-12-2019	30-12-2019	404,342.59	404,342.59	404,342.59	404,342.59	404,342.59	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-058-19, contratista:CONSTRUCION TORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:404342.59, modificado:404342.59}	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:60.0}}	1678941/proyecto_PR	Terminado	Valido	Sin observaciones	
2020	1	4016789 35	Proyecto de inversión	1,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:67382.41}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA PINOSUAREZ - 271213	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	271213	5	7	5	0		{meta: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}	{geo: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:EIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, OBRA A REALIZARSE CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN TODO EL EIDO INICIA DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL HASTA EL FINAL DE LA CALLE, lon:-90.97093258, lat:18.718012421}}	02-12-2019	30-12-2019	687,382.41	687,382.41	687,382.41	687,382.41	687,382.41	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-058-19, contratista:CONSTRUCION TORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1000.0, modificado:67382.41}	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:102.0}}	1678935/proyecto_PR	Terminado	Valido	Sin observaciones	
2020	1	4016788 90	Proyecto de inversión	1,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:673904.32}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE NICOLÁS BRAVO - 270754	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	270754	5	14	10	0		{meta: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:EIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, CARRETERA FEDERAL SABANUCY ESCARCEGA KM 259 ANTES DE LLEGAR A LA CURVA A MANO DERECHA, lon:-90.96953861, lat:18.704020391}}	07-11-2019	30-12-2019	673,904.32	673,904.32	673,904.32	673,904.32	673,904.32	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-058-19, contratista:CONSTRUCION TORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1000.0, modificado:673904.32}	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:100.0}}	1678890/proyecto_PR	Terminado	Valido	Sin observaciones	
2020	1	4016788 30	Proyecto de inversión	820,938.59	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820938.59, modificado:820367.63}}	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO CON ASFALTO DE LA CALLE SALVADOR MARTINEZ ENTRE VICENTE GUERRERO E IGNACIO ALLENDE - 270039	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	270039	5	6	55	0		{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}}	{geo: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE SALVADOR MARTINEZ VILLA SABANUCY, 24300 SABANUCY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO ALLENDE CERCA DE LA CANCHA DE CONVIVENCIA PASANDO LA ABARRIOTERA, lon:-91.17542925, lat:18.972114971}}	07-11-2019	31-12-2019	820,367.63	820,367.63	820,367.63	820,367.63	820,367.63	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-060-19, contratista:CONSTRUCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1519087.84, modificado:820367.63}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.0}}	1678830/proyecto_PR	Terminado	Valido	Sin observaciones	
2020	1	4016788 04	Proyecto de inversión	908,999.37	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908999.37, modificado:911345.16}}	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO CON ASFALTO DE LA CALLE CORREGIDORA ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE E IGNACIO ALLENDE - 269604	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	269604	5	6	6	0		{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2083.0, meta_modificada:2083.0}}	{geo: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE CORREGIDORA VILLA SABANUCY, 24300 SABANUCY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE PASANDO LA GALLERIA DEL CENTRO DE LA CIUDAD LADO IZQUIERDO, lon:-91.17163059, lat:18.974083461}}	01-10-2019	30-12-2019	911,345.16	911,345.16	911,345.16	911,345.16	911,345.16	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-060-19, contratista:CONSTRUCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1519087.84, modificado:911345.16}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2083.0}}	1678804/proyecto_PR	Terminado	Valido	Sin observaciones	
2020	1	4016788 88	Proyecto de inversión	699,246.03	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699246.03, modificado:698720.21}}	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO CON ASFALTO DE LA CALLE MANUEL GARCIA PINTO ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y AGUSTIN DE ITURBIDE - 269266	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	269266	5	8	7	0		{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}}	{geo: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE MANUEL GARCIA PINTO VILLA SABANUCY, 24300 SABANUCY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MANUEL GARCIA PINTO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, AL FINAL DE LA CALLE MANUEL GARCIA PINTO, lon:-91.18581139, lat:18.965905031}}	01-10-2019	30-12-2019	698,720.21	698,720.21	698,720.21	698,720.21	698,720.21	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-060-19, contratista:CONSTRUCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1519087.84, modificado:698720.21}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0}}	1678788/proyecto_PR	Terminado	Valido	Sin observaciones	
2020	1	4016787 31	Proyecto de inversión	397,777.73	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397777.73, modificado:397777.73}}	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO CON ASFALTO DE LA CALLE JOAQUIN MUSEL ACERETO ENTRE IGNACIO ALDAMA Y MARIANO ABAOLO LOCALIDAD DE SABANUCY - 268240	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	268240	5	5	4	0		{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}}	{geo: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE JOAQUIN MUSEL ACERETO VILLA SABANUCY, 24300 SABANUCY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOAQUIN MUSEL ACERETO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE MARIANO ABAOLO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA VILLA TRES CUADRAS A LA DERECHA POR LOS R, lon:-91.18385718, lat:18.967384541}}	01-10-2019	30-12-2019	395,410.21	395,410.21	395,410.21	395,410.21	395,410.21	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-060-19, contratista:CONSTRUCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1519087.84, modificado:397777.73}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0}}	1678731/proyecto_PR	En ejecución	Valido	Sin observaciones	

2020	1	CAM190 4016786 81	Proyecto de inversión	761,867.63	(ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761867.63, modificado:761867.63])	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA EN LA COLONIA CARACOL - 267250	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	267250	5	12	10	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metro s lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MANGLAR COLONIA CARACOL, 24188 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MANGLAR Y CALLE ABEON, CALLE CARACOL SOBRE LA CALLE DE LA CALETA QUE COLINDA CON EL MANGLAR, lon: -91.80957867, lat:18.63680376]]	01-10-2019	18-12-2019	761,867.63	761,867.63	761,867.63	761,867.63	761,867.63	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM APAC-FISM-CO-DT-C-IR-001-2019, contratista:REGEDNO ENRIQUE DIAZ GARCA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:758068.8, impacto_modificado:758068.8]	[meta1: (unidad_medida: Metro s lineales, meta:680.0)]	[1678681/ proyecto_NICIO, 1678681/p proyecto_PR OCESO, 1678683/p proyecto_HI N]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones	
2020	1	CAM190 4016786 75	Proyecto de inversión	2,989,993.16	(ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298993.16, modificado:298993.16])	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID - 267210	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	267210	5	16	11	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metro s lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DE MAYO Y CALLE AGRARIA, CALLE 17A ENTRANDO POR EL MODULO DE POLICIA A MANO IZQUIERDA CERCA DE LA TIENDA DE ABARR, lon: -91.81174288, lat:18.63899676]]	01-10-2019	03-12-2019	2,989,993.16	2,989,993.16	2,989,993.16	2,989,993.16	2,989,993.16	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM APAC-FISM-CO-DT-C-IR-003-2019, contratista:CONSTRUCIONES Y SERVICIO SILVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2967964.25, impacto_modificado:2967964.25]	[meta1: (unidad_medida: Metro s lineales, meta:267.0)]	[1678675/ proyecto_NICIO, 1678675/p proyecto_FI N, 1678675/p proyecto_PR OCESO]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones	
2020	1	CAM190 4016786 56	Proyecto de inversión	3,179,020.33	(ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179020.33, modificado:3177463.83])	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CRUZAMIENTO DE LA CALLE JOSÉ GUILLERMO LUJTERAS REPETTO Y CALLE BENJAMIN ROMERO - 267034	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	267034	5	8	8	8	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta:2787.0, meta_modificada:2787.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ GUILLERMO LUJTERAS REPETTO COLONIA JOSÉ ORTIZ AVILA, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSÉ GUILLERMO LUJTERAS REPETTO Y CALLE BENJAMIN ROMERO ESQUINEL, DE L ENTRONQUE DE LA CARRETERA DEL KM 5 R, lon: -91.78320296, lat:18.66643334]]	15-11-2019	29-12-2019	3,177,463.83	3,177,463.83	3,177,463.83	3,177,463.83	3,177,463.83	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-055-19, contratista:AGUSTIN LOPEZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:3177538.49, impacto_modificado:3177538.49]	[meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:2787.0)]	[1678656/ proyecto_P ROCESO, 1678656/p proyecto_FI N, 1678656/p proyecto_IN ICI]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 4016784 27	Proyecto de inversión	1,028,497.10	(ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028497.1, modificado:1028497.1])	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CARCAMO DENOMINADO MANIGUA EN CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE - 262974	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	262974	5	16	12	0	0	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SATELITE COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SATELITE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CERCA DEL MODULO DE LA POLICIA MUNICIPAL, lon: -91.81336654, lat:18.63832932]]	05-08-2019	30-12-2019	1,028,497.10	1,028,497.10	1,028,497.10	1,028,497.10	1,028,497.10	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM APAC-FISM-CO-DT-C-IR-002-2019, contratista:TONYURILIHAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1028098.64, impacto_modificado:1028098.64]	[meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0)]	[1678427/ proyecto_NICIO, 1678427/p proyecto_FI N, 1678427/p proyecto_PR OCESO]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones	
2020	1	CAM190 4016785 35	Proyecto de inversión	1,000,003.43	(ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000003.43, modificado:997455.79])	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO ASFALTICO DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PITAL NUEVO - 254872	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	254872	5	7	6	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta:5304.0, meta_modificada:5304.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:CALLE 7 EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 11 CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA 180, lon: -91.03376771, lat:18.59767477]]	01-11-2019	30-12-2019	997,455.79	997,455.79	997,455.79	997,455.79	997,455.79	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-054-19, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAMPECHE S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN]	[meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:5304.0)]	[1677935/ proyecto_P ROCESO, 1677935/p proyecto_IN ICI, 1677935/p proyecto_FI N]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones	
2020	1	CAM190 4016779 27	Proyecto de inversión	1,499,988.31	(ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499988.31, modificado:1496249.05])	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO ASFALTICO DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 254822	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	254822	5	6	6	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta:8111.0, meta_modificada:8111.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:CALLE 1 EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 CALLE 7 ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA KM 180 LOCALIDAD OJO DE AGUA, lon: -91.21857699, lat:18.34060252]]	01-11-2019	30-12-2019	1,496,249.05	1,496,249.05	1,496,249.05	1,496,249.05	1,496,249.05	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-053-19, contratista:CONSTRUCCION, EDIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN]	[meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:8111.0)]	[1677927/ proyecto_NICIO, 1677927/p proyecto_FI N, 1677927/p proyecto_PR OCESO]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones	
2020	1	CAM190 4016779 19	Proyecto de inversión	1,999,999.09	(ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.09, modificado:1950487.56])	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO ASFALTICO DE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL - 254744	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	254744	5	8	8	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta:3399.0, meta_modificada:3399.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO VILLA (MAMANTEL), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NIÑOS HEROES CERCA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MAMANTEL ENTRE L, lon: -91.0388429, lat:18.52251525]]	01-11-2019	30-12-2019	1,959,487.56	1,959,487.56	1,959,487.56	1,959,487.56	1,959,487.56	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-012-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN]	[meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:3399.0)]	[1677919/ proyecto_NICIO, 1677919/p proyecto_FI N, 1677919/p proyecto_PR OCESO]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones	
2020	1	CAM190 4016779 12	Proyecto de inversión	999,995.65	(ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999995.65, modificado:998630.11])	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO ASFALTICO DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUEVA CHONTALPA - 254538	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	254538	5	6	6	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta:4958.0, meta_modificada:4958.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ COLONIA NUEVA CHONTALPA, 24314 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE RENITO JUAREZ, CALLE ORTIZ AVILA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 ESCARCEGA VILLAHERMOSA ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon: -91.09312071, lat:18.47813875]]	01-11-2019	30-12-2019	998,630.11	998,630.11	998,630.11	998,630.11	998,630.11	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-051-19, contratista:CONSTRUCCION, EDIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN]	[meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:4958.0)]	[1677912/ proyecto_NICIO, 1677912/p proyecto_PR OCESO, 1677912/p proyecto_FI N, 1677912/p proyecto_PR OCESO]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones	
2020	1	CAM190 4016779 07	Proyecto de inversión	2,999,999.99	(ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.99, modificado:2929626.66])	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUARENTA Y DOS Y LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA MANIGUA - 254465	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	254465	5	12	10	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta:846.0, meta_modificada:846.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUARENTA Y DOS, EN EL ENTRONQUE DE LA AVENIDA PERIFERICA HACIA LA COLONIA MANIGUA, lon: -91.81860362, lat:18.63531953]]	01-11-2019	30-12-2019	2,929,626.66	2,929,626.66	2,929,626.66	2,929,626.66	2,929,626.66	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-012-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2929626.66, impacto_modificado:2929626.66]	[meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:846.0)]	[1677907/ proyecto_NICIO, 1677907/p proyecto_FI N, 1677907/p proyecto_PR OCESO]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones	

2020	1	CAM190 4016778 48	Proyecto de inversión	3,113,168.70	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3113168.7, modificado:3106754.99}}	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE COMERCIO DE LA LOCALIDAD DE AGUACATAL 253447	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	253447	5	6	4	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:PRIVADA PRINCIPAL DE COMERCIO EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SUR Y CALLE PALIZADA, CALLE ESCARCEGA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA KM 180, lon:-91.51129972, lat:18.21183504}}	01-11-2019	30-12-2019	3,106,754.99	3,106,754.99	3,106,754.99	3,106,754.99	3,106,754.99	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-056-19, contralista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COYSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677848/pdos, meta_modificada:1677848/pdos, meta_modificada:5200.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677848/pdos, meta_modificada:1677848/pdos, meta_modificada:5200.0}}	1677848/pdos	Terminado	Valido	Sin observaciones	
2020	1	CAM190 4016777 87	Proyecto de inversión	33,681.83	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33662.91}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA COLONIA RESTITO DE LAS PILAS DE CIUDAD DEL CARMEN - 252706	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	252706	5	6	4	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EBANO COLONIA LAS PILAS, 24195 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EBANO Y CALLE CEDROS, CALLE MANGO ENTRANDO POR LA ACADÉMIA DE POLICIA A MANO DERECHA Y HASTA EL FONDO, lon:91.788447, lat:18.63795816}}	01-10-2019	30-12-2019	33,662.91	33,662.91	33,662.91	33,662.91	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-023-19, contralista:COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V., {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677787/pdos, meta_modificada:1677787/pdos, meta_modificada:65.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677787/pdos, meta_modificada:1677787/pdos, meta_modificada:65.0}}	1677787/pdos	Terminado	Valido	Sin observaciones		
2020	1	CAM190 4016777 85	Proyecto de inversión	33,681.83	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:21522.22}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA COLONIA SALITRAL DE CIUDAD DEL CARMEN - 252698	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	252698	5	2	2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 42A COLONIA SALITRAL, 24189 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 42A Y CALLE 42B, CALLE 42 ANTES DE LLEGAR AL SEMAFORO D ELA PERIFERIA A MANO IZQUIERDA VIENIENDO DE LA 31, lon:-91.82006677, lat:18.63866668}}	01-10-2019	30-12-2019	21,522.22	21,522.22	21,522.22	21,522.22	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-047-19, contralista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677785/pdos, meta_modificada:1677785/pdos, meta_modificada:65.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677785/pdos, meta_modificada:1677785/pdos, meta_modificada:65.0}}	1677785/pdos	Terminado	Valido	Sin observaciones		
2020	1	CAM190 4016777 82	Proyecto de inversión	50,522.74	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:41564.66}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA COLONIA ESTRELLA DE CIUDAD DEL CARMEN - 252672	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	252672	5	6	3	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA ESTRELLA, 24185 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 42E, CALLE 21 DE ABRIL ENTRANDO POR EL CRUAMIENTO DE LA MANIGUA ESQUINA DEL OXO, lon:-91.81875383, lat:18.63745487}}	01-10-2019	30-12-2019	41,564.66	41,564.66	41,564.66	41,564.66	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-047-19, contralista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677782/pdos, meta_modificada:1677782/pdos, meta_modificada:98.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677782/pdos, meta_modificada:1677782/pdos, meta_modificada:98.0}}	1677782/pdos	Terminado	Valido	Sin observaciones		
2020	1	CAM190 4016777 79	Proyecto de inversión	50,522.74	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50452.13}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DE CIUDAD DEL CARMEN - 252655	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	252655	5	6	4	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA COLONIA INDEPENDENCIA, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE CALLE 37, CALLE INDEPENDENCIA ATRAS DE LA AGENCIA CORONA DE LA PERIFERIA NORTE, lon: -91.81331066, lat:18.6585874}}	01-10-2019	30-12-2019	50,452.13	50,452.13	50,452.13	50,452.13	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contralista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677779/pdos, meta_modificada:1677779/pdos, meta_modificada:98.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677779/pdos, meta_modificada:1677779/pdos, meta_modificada:98.0}}	1677779/pdos	Terminado	Valido	Sin observaciones		
2020	1	CAM190 4016777 73	Proyecto de inversión	50,522.74	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:40713.99}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA COLONIA VEINTITRES DE JULIO DE CIUDAD DEL CARMEN - 252634	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	252634	5	3	2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CHACA COLONIA 23 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CHACA Y CALLE LAS PALMAS, CALLE BELSUARO DE LA GLORITA DEL CHECHEN ENTRAR POR LA FEDERAL DE CAMMOS, lon:-91.78769844, lat:18.64045537}}	01-10-2019	30-12-2019	40,713.99	40,713.99	40,713.99	40,713.99	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-044-19, contralista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677773/pdos, meta_modificada:1677773/pdos, meta_modificada:98.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677773/pdos, meta_modificada:1677773/pdos, meta_modificada:98.0}}	1677773/pdos	Terminado	Valido	Sin observaciones		
2020	1	CAM190 4016777 71	Proyecto de inversión	50,522.74	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:38875.43}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA COLONIA COMPOSITORES DE CIUDAD DEL CARMEN - 252613	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	252613	5	6	3	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA COLONIA COMPOSITORES, 24154 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CHAVA FLOREZ Y CALLE ÁLVARO CARRILLO, CALLE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ UBICADO ATRÁS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE, lon: -91.78979317, lat:18.64685532}}	01-10-2019	30-12-2019	38,875.43	38,875.43	38,875.43	38,875.43	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-023-19, contralista:COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V., {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677771/pdos, meta_modificada:1677771/pdos, meta_modificada:98.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677771/pdos, meta_modificada:1677771/pdos, meta_modificada:98.0}}	1677771/pdos	Terminado	Valido	Sin observaciones		
2020	1	CAM190 4016777 69	Proyecto de inversión	33,681.83	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:18273.64}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA COLONIA PEDRO SAIZ DE BARANDA DE CIUDAD DEL CARMEN - 252593	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	252593	5	4	2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD 25 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PEDRO SAIZ DE BARANDA, 24195 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, CALLE ÁNGELA PERALTA POR LA AVENIDA PERIFÉRICA ATRÁS D, lon:-91.79967816, lat:18.64212673}}	01-10-2019	30-12-2019	18,273.64	18,273.64	18,273.64	18,273.64	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contralista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167769/pdos, meta_modificada:167769/pdos, meta_modificada:65.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167769/pdos, meta_modificada:167769/pdos, meta_modificada:65.0}}	167769/pdos	Terminado	Valido	Sin observaciones		
2020	1	CAM190 4016777 68	Proyecto de inversión	84,204.57	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:d, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84204.57, modificado:84039.66}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA COLONIA AMPLIACION SAN NICOLAS DE CIUDAD DEL CARMEN - 252573	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	252573	5	8	5	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO GARCIA LORCA COLONIA AMPLIACION SAN NICOLAS, 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FEDERICO GARCIA LORCA Y CALLE ALMENDRA, CALLE MIRAMAR A UN COSTADO DEL SINDICATO PETROLERO DE LA SECCION 47, lon:-91.79659219, lat:18.66324233}}	01-10-2019	30-12-2019	84,039.66	84,039.66	84,039.66	84,039.66	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contralista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167768/pdos, meta_modificada:167768/pdos, meta_modificada:163.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167768/pdos, meta_modificada:167768/pdos, meta_modificada:163.0}}	167768/pdos	Terminado	Valido	Sin observaciones		



2020	1	CAM190 4016777 38	Proyecto de inversión	50,522.74	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50370.16])	CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA COLONIA MANGUA DE CIUDAD DEL CARMEN - 251942	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	251942	5	5	3	0	1	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA MANGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE CINCO DE MAYO, ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y 27 DE FEBRERO, lon:-91.82019047, lat:18.6317287]]	01-10-2019	30-12-2019	50,370.16	50,370.16	50,370.16	50,370.16	50,370.16	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contraista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, [ciclo:1] (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677738/p, meta_modificada:1677738/p, avance:1677738/p, proyecto_IN OCESO), proyecto_PR min, proyecto_IN OCESO)]	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 4016777 31	Proyecto de inversión	16,840.31	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16840.31, modificado:20855.47])	CONSTRUCCIÓN DE UN PISO FIRME EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO PLAYON DE CIUDAD DEL CARMEN - 251867	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	251867	5	2	2	0	1	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 60 COLONIA 1 DE MAYO (PLAYÓN), 24210 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 60 Y CALLE 37, CERCA DE LA CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES, lon:-91.82504023, lat:18.65531608]]	01-10-2019	31-12-2019	20,855.47	20,855.47	20,855.47	20,855.47	20,855.47	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-032-19, contraista:CONSTRUCORA ACROSTEEEL S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:543783.04, [ciclo:1] (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677731/p, meta_modificada:1677731/p, avance:1677731/p, proyecto_IN OCESO), proyecto_PR min, proyecto_IN OCESO)]	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 4016777 25	Proyecto de inversión	33,681.83	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33634.76])	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA COLONIA SAN CARLOS DE CIUDAD DEL CARMEN - 251772	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	251772	5	3	2	0	1	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 86B COLONIA SAN CARLOS, 24116 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 86 Y CALLE 53, CALLE 84 CERCA DE LA CALETA POR EL MODULO DE MEDIO AMBIENTE, lon:-91.80919977, lat:18.66267347]]	01-10-2019	30-12-2019	33,634.76	33,634.76	33,634.76	33,634.76	33,634.76	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contraista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, [ciclo:1] (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677725/p, meta_modificada:1677725/p, avance:1677725/p, proyecto_IN OCESO), proyecto_PR min, proyecto_IN OCESO)]	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 4016777 21	Proyecto de inversión	33,681.83	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:41664.46])	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA COLONIA MORELOS DE CIUDAD DEL CARMEN - 251718	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	251718	5	2	2	0	1	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 53 COLONIA MORELOS, 24115 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLES 53 Y CALLE 68, CALLE 68A CERCA DEL MALECON DE LA CALETA, lon:-91.8221193, lat:18.65799152]]	01-10-2019	30-12-2019	41,664.46	41,664.46	41,664.46	41,664.46	41,664.46	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-032-19, contraista:CONSTRUCORA ACROSTEEEL S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:543783.04, [ciclo:1] (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677721/p, meta_modificada:1677721/p, avance:1677721/p, proyecto_IN OCESO), proyecto_PR min, proyecto_IN OCESO)]	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 4016777 11	Proyecto de inversión	33,681.83	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:22716.77])	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA COLONIA RENOVACION II DE CIUDAD DEL CARMEN - 251533	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	251533	5	4	3	0	1	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA COLONIA RENOVACION II, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ABELARDO CARRILLO Y CALLE SAN JUAN DE ULUA, CALLE CAMPECHANTO POR LA CANCHA TECHADA DEL PARQUE DE RENOVACION II, lon:-91.78104611, lat:18.63929292]]	01-10-2019	31-12-2019	22,716.77	22,716.77	22,716.77	22,716.77	22,716.77	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-044-19, contraista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, [ciclo:1] (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677711/p, meta_modificada:1677711/p, avance:1677711/p, proyecto_IN OCESO), proyecto_PR min, proyecto_IN OCESO)]	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 4016777 04	Proyecto de inversión	33,681.83	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33655.48])	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA COLONIA RENOVACION I DE CIUDAD DEL CARMEN - 251423	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	251423	5	5	3	0	1	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DOS BOCAS COLONIA RENOVACION I, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PUERTO DOS BOCAS Y CALLE MACHICHE, CALLE PUERTO MADRIO CONTRAESQUINA DEL ENTRONQUE DE LA COLONIA RENOVACION Y 23 DE JULIO, lon:-91.78400056, lat:18.64144656]]	01-10-2019	31-12-2019	33,655.48	33,655.48	33,655.48	33,655.48	33,655.48	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-032-19, contraista:CONSTRUCORA ACROSTEEEL S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:543783.04, [ciclo:1] (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677704/p, meta_modificada:1677704/p, avance:1677704/p, proyecto_IN OCESO), proyecto_PR min, proyecto_IN OCESO)]	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 4016776 49	Proyecto de inversión	33,681.83	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33613.6])	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA SANTA RITA III DE CIUDAD DEL CARMEN - 250084	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	250084	5	3	2	0	1	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIDRA COLONIA SANTA RITA III, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIDRA Y CALLE CONSTELACION PLEVADES, CALLE CONSTELACION AGUILA AL FINAL D E LA AVENIDA CONSTELACION DEL MAR HACIA LA PLAYA, lon:-91.78680637, lat:18.66563146]]	01-10-2019	30-12-2019	33,613.60	33,613.60	33,613.60	33,613.60	33,613.60	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contraista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, [ciclo:1] (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677649/p, meta_modificada:1677649/p, avance:1677649/p, proyecto_IN OCESO), proyecto_PR min, proyecto_IN OCESO)]	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 4016776 48	Proyecto de inversión	33,681.83	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:16891.78])	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID DE CIUDAD DEL CARMEN - 249992	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	249992	5	5	3	0	1	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MANGIAR COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE MANGIAR, CALLE PELICANOS ENTRANDO POR LA AVENIDA PERIFERICA NORTE HACIA LA PARTE DE LA CALETA, lon:-91.80933224, lat:18.64085654]]	01-10-2019	30-12-2019	16,891.78	16,891.78	16,891.78	16,891.78	16,891.78	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contraista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, [ciclo:1] (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677648/p, meta_modificada:1677648/p, avance:1677648/p, proyecto_IN OCESO), proyecto_PR min, proyecto_IN OCESO)]	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 4016776 34	Proyecto de inversión	50,000.00	(#1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49884.73])	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA OBRERA NUEVA ESPERANZA DE CIUDAD DEL CARMEN - 249609	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	249609	5	3	2	0	1	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MALECON DE LA CALETA COLONIA OBRERA, 24117 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 70 Y CALLE CALLE 80, CALLE MALECON DE LA CALETA POR EL MALECON DE LA CALETA ENTRE LA CALLE 70 Y 80 COL OBRERA, lon:-91.81149607, lat:18.66114672]]	01-10-2019	30-12-2019	49,884.73	49,884.73	49,884.73	49,884.73	49,884.73	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-048-19, contraista:AGUSTIN LOPEZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2253568.74, [ciclo:1] (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1677634/p, meta_modificada:1677634/p, avance:1677634/p, proyecto_IN OCESO), proyecto_PR min, proyecto_IN OCESO)]	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones

2020	1	CAM190 4016776 33	Proyecto de inversión	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49933.3}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES DE CIUDAD DEL CARMEN - 249543	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	249543	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONSUELO VELAZQUEZ COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CONSUELO VELAZQUEZ Y CALLE ALVARO CARRILLO, CALLE ALFREDO JIMENEZ ENTRANDO POR EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE, lon:-91.78884911, lat:18.64681646}}	01-10-2019	30-12-2019	49,933.30	49,933.30	49,933.30	49,933.30	49,933.30	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-044-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:50000.0, modificado:49933.3}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{proyecto:1677633/ NICIO, medid 1677633/p royecto_PR OCESO, avance: 1677633/ royecto_FI N}}	Terminado	Valido	Sin observaciones
2020	1	CAM190 4016776 22	Proyecto de inversión	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49919.65}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SALITRAL DE CIUDAD DEL CARMEN - 249293	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	249293	5	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 42A COLONIA SALITRAL, 24189 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 42A Y CALLE 42B, ATRAS DE L DEPOSITO DE SUPERIOR, lon:-91.82074, lat:18.63772811}}	01-10-2019	30-12-2019	49,919.65	49,919.65	49,919.65	49,919.65	49,919.65	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-047-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:50000.0, modificado:49919.65}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{proyecto:1677622/ NICIO, medid 1677622/p royecto_PR OCESO, avance: 1677622/ royecto_PR OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones
2020	1	CAM190 4016776 21	Proyecto de inversión	360,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359318.75}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DE CIUDAD DEL CARMEN - 249279	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	249279	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 37 COLONIA INDEPENDENCIA, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FLORES MAGON Y PRIVADA DEL PIPILA, CALLE PERIFERICA ENTRANDO POR LA SEGUNDA CALLE DE LA AGENCIA CORONA AL FONDO CASA DE MADERA Y LAMINA, lon:-91.137045, lat:18.65856165}}	01-10-2019	30-12-2019	359,318.75	359,318.75	359,318.75	359,318.75	359,318.75	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-048-19, contratista:AGUSTIN LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:360000.0, modificado:359318.75}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{proyecto:1677621/ NICIO, medid 1677621/p royecto_PR OCESO, avance: 1677621/ royecto_PR OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones
2020	1	CAM190 4016776 19	Proyecto de inversión	90,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89795.63}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ISLA DE TRIS DE CIUDAD DEL CARMEN - 249264	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	249264	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MADERA COLONIA ISLA DE TRIS, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PUERTO MADERO Y CALLE ALMENDRO, ENTRAR POR LA POLICIA FEDERAL DE CAMINOS, lon:-91.78379702, lat:18.63892343}}	01-10-2019	30-12-2019	89,795.61	89,795.61	89,795.61	89,795.61	89,795.61	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-044-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:90000.0, modificado:89795.63}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{proyecto:1677619/ NICIO, medid 1677619/p royecto_PR OCESO, avance: 1677619/ royecto_PR OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones
2020	1	CAM190 4016776 15	Proyecto de inversión	1,080,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1075752.62}}	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA ORTIZ AVILA DE CIUDAD DEL CARMEN - 249232	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	249232	5	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO LITERA REPETO COLONIA JOSE ORTIZ AVILA, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ALVARO ARTIÑANO AGUILAR Y CALLE GUILLERMO LITERA REPETO, CALLE FRESCO LOS DOMICILIOS ESTAN CERCA DE LA PLAYA POR EL, lon:-91.78250679, lat:18.6639626}}	01-10-2019	30-12-2019	1,075,752.62	1,075,752.62	1,075,752.62	1,075,752.62	1,075,752.62	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA A ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, modificado:1075752.62}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{proyecto:1677615/ NICIO, medid 1677615/p royecto_PR OCESO, avance: 1677615/ royecto_PR OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones
2020	1	CAM190 4016776 14	Proyecto de inversión	180,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179591.41}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES DE CIUDAD DEL CARMEN - 249211	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	249211	5	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUDAS TADEO COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE MANUEL M PONCE, CALLE JOSE NARVAEZ ATRAS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PLUTARCO, lon:-91.78867268, lat:18.64484431}}	01-10-2019	30-12-2019	179,591.41	179,591.41	179,591.41	179,591.41	179,591.41	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-044-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:180000.0, modificado:179591.41}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{proyecto:1677614/ NICIO, medid 1677614/p royecto_PR OCESO, avance: 1677614/ royecto_PR OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones
2020	1	CAM190 4016776 13	Proyecto de inversión	270,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269685.43}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SALITRAL DE CIUDAD DEL CARMEN - 249187	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	249187	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 42A COLONIA SALITRAL, 24189 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PERIFERICA Y CALLE 42A, CALLE 42B SOBRE LA CALLE 42A Y LA 42B, lon:-91.82069031, lat:18.63832713}}	01-10-2019	30-12-2019	269,685.43	269,685.43	269,685.43	269,685.43	269,685.43	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-047-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:270000.0, modificado:269685.43}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{proyecto:1677613/ NICIO, medid 1677613/p royecto_PR OCESO, avance: 1677613/ royecto_PR OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones
2020	1	CAM190 4016776 10	Proyecto de inversión	270,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269478.93}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SAN CARLOS DE CIUDAD DEL CARMEN - 249149	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	249149	5	5	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 53A COLONIA SAN CARLOS, 24116 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 53A Y CALLE 82, CALLE 84 SOBRE LA CALLE 53A ENTRE 82 Y 84, lon:-91.81062, lat:18.66227275}}	01-10-2019	30-12-2019	269,478.93	269,478.93	269,478.93	269,478.93	269,478.93	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-048-19, contratista:AGUSTIN LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:270000.0, modificado:269478.93}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{proyecto:1677610/ NICIO, medid 1677610/p royecto_PR OCESO, avance: 1677610/ royecto_PR OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones
2020	1	CAM190 4016774 99	Proyecto de inversión	180,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179516.11}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA - 246570	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	246570	5	4	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:524, direccion:EJIDO LA FLORIDA, 24317 LA FLORIDA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA, lon:-91.50001249, lat:18.12640031}}	01-09-2019	31-12-2019	179,516.11	179,516.11	179,516.11	179,516.11	179,516.11	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-037-19, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:180000.0, modificado:179516.11}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{proyecto:1677499/ NICIO, medid 1677499/p royecto_PR OCESO, avance: 1677499/ royecto_PR OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones

Year	Project ID	Project Name	Amount	Location	Phase	Status	Contractor	Start Date	End Date	Progress	Observations	
2020	CAM190 4016754 18	Proyecto de inversión	33,681.83	Campeche	3	Carmen	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMEN EN LA COLONIA JOSÉ ORTIZ AVILA DE CIUDAD DEL CARMEN - 190715	01-10-2019	15-12-2019	33,613.60	Validado	Sin observaciones
2020	CAM190 4016747 69	Proyecto de inversión	50,000.00	Campeche	3	Carmen	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA RESTITO DE LAS PILAS DE CIUDAD DEL CARMEN - 165473	01-10-2019	31-12-2019	49,997.09	Validado	Sin observaciones
2020	CAM190 4016747 68	Proyecto de inversión	199,999.94	Campeche	3	Carmen	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA COLONIA CARACOL DE CIUDAD DEL CARMEN - 165488	01-10-2019	31-12-2019	199,677.09	Validado	Sin observaciones
2020	CAM190 4016747 64	Proyecto de inversión	199,999.93	Campeche	3	Carmen	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA COLONIA ESTRELLA DE CIUDAD DEL CARMEN - 165382	01-10-2019	31-12-2019	199,675.70	Validado	Sin observaciones
2020	CAM190 4016747 60	Proyecto de inversión	50,000.00	Campeche	3	Carmen	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SAN CARLOS DE CIUDAD DEL CARMEN - 165293	01-10-2019	31-12-2019	49,839.69	Validado	Sin observaciones
2020	CAM190 4016747 57	Proyecto de inversión	249,999.96	Campeche	3	Carmen	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA COLONIA COMPOSITORES DE CIUDAD DEL CARMEN - 165243	01-10-2019	31-12-2019	249,988.42	Validado	Sin observaciones
2020	CAM190 4016747 54	Proyecto de inversión	149,999.96	Campeche	3	Carmen	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN LA COLONIA VEINTITRES DE JULIO DE CIUDAD DEL CARMEN - 165169	01-10-2019	31-12-2019	149,802.25	Validado	Sin observaciones
2020	CAM190 4016747 46	Proyecto de inversión	249,999.94	Campeche	3	Carmen	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA COLONIA MANGLA DE CIUDAD DEL CARMEN - 165027	01-10-2019	31-12-2019	249,015.92	Validado	Sin observaciones
2020	CAM190 4016747 42	Proyecto de inversión	99,999.97	Campeche	3	Carmen	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA COLONIA MORELOS DE CIUDAD DEL CARMEN - 164953	01-10-2019	31-12-2019	105,962.13	Validado	Sin observaciones



2020	1	CAM190 4016747 40	Proyecto de Inversión	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49820.57}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA FRANCISCO MADERO DE CIUDAD DEL CARMEN - 164853	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	164853	5	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA FRANCISCO MADERO, 24190 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SON JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE PABLO GARCIA, CERCA DE LA TERMINAL DEL ADO CASA COLOR AZUL CON TECHO DE LAMINA EL NOMBRE DE LA B, lon:-91.80034684, lat:18.64301577}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-030-19, (meta1: {unidad_medida:avance: 1674740/proyecto_PR N})	1674740/ proyecto_PR N	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados	
2020	1	CAM190 4016747 26	Proyecto de Inversión	99,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99701.22}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA - 164583	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	164583	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LUIS FUENTES MENA COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSÉ GUILLERMO LITEAS REPTO Y CALLE ALAMO, CALLE GUADALUPE CERCA DE LA PALAPA DE LA PLAYA Y FRENTE AL DEPOSITO DE SUPERIO, lon:-91.78464182, lat:18.6681248}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-030-19, (meta1: {unidad_medida:avance: 1674726/proyecto_PR N})	1674726/ proyecto_PR N	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados	
2020	1	CAM190 4016729 65	Proyecto de Inversión	270,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269010.29}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TRES VALLES - 41398	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	41398	5	5	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3211, direccion:EL PISO VALLES, 74324 VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL VILAHERMOSA CHETUMAL, lon:-91.63055718, lat:18.02970338}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-006-19, (meta1: {unidad_medida:avance: 1672965/proyecto_PR N})	1672965/ proyecto_PR N	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados	
2020	1	CAM190 2015579 17	Acción	2,230,525.85	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230525.85, modificado:2223900.86}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICO - 118470	4	Campeche	3	Carmen	PROCIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	118470	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PROCIM DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.83645, lat:18.637789}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-038-19, (meta1: {unidad_medida:avance: 1557917/proyecto_PR N})	1557917/ proyecto_PR N	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados		
2020	1	CAM190 2015579 01	Proyecto de Inversión	11,817.41	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11817.41, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE UN PISO FIRME EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 118448	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	118448	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Colonia LUIS DONALDO COLOSIO, 24150 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, A TRAS DE SANTANDREU, lon:-91.79225756, lat:18.64978153}}	Sin contratos nuevos en el trimestre	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-046-19, (meta1: {unidad_medida:avance: 1557892/proyecto_PR N})	1557892/ proyecto_PR N	En ejecución	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190 2015578 96	Proyecto de Inversión	168,404.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168404.14, modificado:19833.91}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ PISOS FIRMES EN LA COLONIA RENOVACION II - 118440	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	118440	5	5	5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Colonia RENOVACION II, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, CERCA DEL JARDIN BOTANICO, lon:-91.78148562, lat:18.63908426}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-046-19, (meta1: {unidad_medida:avance: 1557896/proyecto_PR N})	1557896/ proyecto_PR N	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados	
2020	1	CAM190 2015578 92	Proyecto de Inversión	168,404.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168404.14, modificado:38875.43}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ PISOS FIRMES EN LA COLONIA INSURGENTES - 118435	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	118435	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA INSURGENTES, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, POR LA CERBVECCERIA CORONA, lon:-91.81521176, lat:18.65538057}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-023-19, (meta1: {unidad_medida:avance: 1557892/proyecto_PR N})	1557892/ proyecto_PR N	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados	
2020	1	CAM190 2015578 87	Proyecto de Inversión	168,404.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168404.14, modificado:20551.44}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ PISOS FIRMES EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA - 118429	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	118429	5	5	5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA OBRERA, 24117 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, COLONIA NUEVA ESPERANZA, lon:-91.81550076, lat:18.65824014}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-030-19, (meta1: {unidad_medida:avance: 1557887/proyecto_PR N})	1557887/ proyecto_PR N	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados	
2020	1	CAM190 2015578 82	Proyecto de Inversión	168,404.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168404.14, modificado:31308.13}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ PISOS FIRMES EN LA COLONIA VOLCANES - 118424	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	118424	5	5	5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle ZACAPU Colonia VOLCANES, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, UBICADO EN LA COLONIA VOLCANES, lon:-91.78624028, lat:18.64375228}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-023-19, (meta1: {unidad_medida:avance: 1557882/proyecto_PR N})	1557882/ proyecto_PR N	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados	





2020	1	CAM190 2015461 44	Proyecto de inversión	540,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:628519.63}}	CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SABANCUCY - 92754	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	92754	5	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO SABANCUCY, 24300 SABANCUCY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO ATRAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-91.17764718, lat:18.97239086}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-049-19, contralista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocado:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, importe_modificado:628519.63}	{meta1: {proyecto:1546144/p, unidad_medida:Vivienda, avance:1546144/p, proyecto_PR_OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones
2020	1	CAM190 2015461 15	Proyecto de inversión	1,260,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1257359.41}}	CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SABANCUCY - 92716	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	92716	5	30	28	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO SABANCUCY, 24300 SABANCUCY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE UNO, CALLE ITURBIDE POR LA COLONIA BANCO DE PIEDRA, lon:-91.17273181, lat:18.97498119}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-049-19, contralista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocado:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, importe_modificado:1257359.41}	{meta1: {proyecto:1546115/p, unidad_medida:Vivienda, avance:1546115/p, proyecto_PR_OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones
2020	1	CAM190 2015429 29	Proyecto de inversión	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49838.88}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA CRISTALINA - 62326	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	62326	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y LOCALIDAD LA CRISTALINA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-91.05693348, lat:18.72838493}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-AD-001-19, contralista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}	{meta1: {proyecto:1542929/p, unidad_medida:Vivienda, avance:1542929/p, proyecto_PR_OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones
2020	1	CAM190 2015429 04	Proyecto de inversión	99,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:98591.59}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CÁRDENAS - 62300	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	62300	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE FRIDERA EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CARMEN VILLAHERMOSA, lon:-92.22515638, lat:18.61326708}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contralista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3080517.29, importe_modificado:3080517.29}	{meta1: {proyecto:1542904/p, unidad_medida:Vivienda, avance:1542904/p, proyecto_PR_OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones
2020	1	CAM190 2015428 92	Proyecto de inversión	99,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:98591.59}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 62290	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	62290	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CARMEN VILLAHERMOSA, lon:-92.29607438, lat:18.62584509}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contralista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3080517.29, importe_modificado:3080517.29}	{meta1: {proyecto:1542892/p, unidad_medida:Vivienda, avance:1542892/p, proyecto_PR_OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones
2020	1	CAM190 2015428 84	Proyecto de inversión	99,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:98591.59}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE ATASTA - 62283	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	62283	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:UBIELO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CARMEN VILLA HERMOOSA, lon:-92.12573649, lat:18.62011795}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contralista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3080517.29, importe_modificado:3080517.29}	{meta1: {proyecto:1542884/p, unidad_medida:Vivienda, avance:1542884/p, proyecto_PR_OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones
2020	1	CAM190 2015425 57	Proyecto de inversión	933,192.53	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933192.53, modificado:931148.26}}	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE EN LA LOCALIDAD DE LA CRISTALINA - 61898	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	61898	5	15	13	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4525.11, meta_modificada:4525.11}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE PEDRO INFANTE EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PEDRO INFANTE Y , UBICADO EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-91.0557104, lat:18.72830686}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-007-19, contralista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS MIGUEL FERNANDEZ S A DE C.V., convocado:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, importe_modificado:931148.26}	{meta1: {proyecto:1542557/p, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1542557/p, proyecto_PR_OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones
2020	1	CAM190 2015425 09	Proyecto de inversión	2,916,622.23	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916622.23, modificado:2898414.92}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE SABANCUCY - 61836	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	61836	5	12	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2927.71, meta_modificada:2927.71}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO VILLA SABANCUCY, 24300 SABANCUCY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE SALVADOR MARTINEZ UBICADA POR LA TERCERA CUADRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-91.17284202, lat:18.97177374}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-033-19, contralista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocado:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2898414.92, importe_modificado:2898414.92}	{meta1: {proyecto:1542509/p, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1542509/p, proyecto_PR_OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones
2020	1	CAM190 2015411 47	Proyecto de inversión	1,252,602.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252602.63, modificado:1243184.98}}	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO ASFÁLTICO DE LAS CALLES TULIPÁN RAMONAL Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CHECUBUL - 85203	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	85203	5	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7949.0, meta_modificada:7949.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE TULIPAN EJIDO CHECUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE RAMONAL, CALLE EMILIANO ZAPATA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-91.01405495, lat:18.82358624}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-033-19, contralista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COFSA S.A. DE C.V., convocado:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, importe_modificado:1243184.98}	{meta1: {proyecto:1541147/p, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1541147/p, proyecto_PR_OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones







2020	1	CAM190 2015297 40	Proyecto de inversión	720,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:896177.71}}	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38617	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38617	5	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24156 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE SATELITE, CALLE AGRARIA ENTRANDO POR LA AVENIDA 10 DE JULIO O PERIFERICA, lon:-91.8099134, lat:18.64047474}}	15-05-2019	30-11-2019	896,177.70	896,177.70	896,177.70	896,177.70	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR-046-19, contrato:ANNA KAREN ACOSTA SANCHEZ convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance: 1529740/p 8.0}} (1529740/ proyecto_1 NICIO, Termino Validado Sin observaciones	100 observaciones
2020	1	CAM190 2015297 39	Proyecto de inversión	900,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:538778.75}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA VEINTITRES DE JULIO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38616	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38616	5	14	12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA 23 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PINO Y CALLE GUAYO, CALLE MACHICHE COLONIA 23 DE JULIO A TRÁS DE LA OFICINA DE LOS FEDERALES DE CAMINOS, lon:-91.78798365, lat:18.63942615}}	15-05-2019	30-11-2019	538,778.75	538,778.75	538,778.75	538,778.75	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR-044-19, contrato:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance: 1529739/p 10.0}} (1529739/ proyecto_1 NICIO, Termino Validado Sin observaciones	100 observaciones
2020	1	CAM190 2015297 37	Proyecto de inversión	270,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269738.22}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE QUEBRACHE - 38614	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	38614	5	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:EJIDO QUEBRACHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CHETUMAL, lon:-91.20904831, lat:18.2898656}}	15-05-2019	30-11-2019	269,738.22	269,738.22	269,738.22	269,738.22	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR-002-19, contrato:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance: 1529737/p 3.0}} (1529737/ proyecto_1 NICIO, Termino Validado Sin observaciones	100 observaciones
2020	1	CAM190 2015297 34	Proyecto de inversión	270,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:449179.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA COMPOSITORES DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38602	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38602	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ NARVAEZ COLONIA COMPOSITORES, 24154 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE ALVARO CARRILLO, CALLE JUDAS TADEO POR EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PLUTARCO, lon:-91.7908104, lat:18.64706260}}	15-05-2019	30-11-2019	449,179.36	449,179.36	449,179.36	449,179.36	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR-023-19, contrato:COMPAÑIA ADE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V., {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance: 1529734/p 3.0}} (1529734/ proyecto_1 NICIO, Termino Validado Sin observaciones	100 observaciones
2020	1	CAM190 2015297 32	Proyecto de inversión	540,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:449179.43}}	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA DORMITORIOS EN LA COLONIA RESTITO DE LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38590	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38590	5	9	9	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ALBATROZ COLONIA RESTITO DE LAS PILAS, 24150 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE TUCUYAN Y CALLE CABRINI, CALLE GARZA UBICADAS A TRÁS DE LA EMPRESA SANTANDREU, lon:-91.79041344, lat:18.65093502}}	15-05-2019	30-11-2019	449,179.43	449,179.43	449,179.43	449,179.43	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR-023-19, contrato:COMPAÑIA ADE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V., {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance: 1529732/p 6.0}} (1529732/ proyecto_1 NICIO, Termino Validado Sin observaciones	100 observaciones
2020	1	CAM190 2015297 26	Proyecto de inversión	1,080,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:359185.95}}	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA RENOVACIÓN III - 38579	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38579	5	25	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA NAVEGANTES COLONIA RENOVACIÓN III, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ABASOLO DEL CALLE HUALTEROS, CALLE PUERTO DEL CARMEN POR EL JARDIN BOTANICO AVENIDA CONTADORES Y PUERTO DEL CARMEN, lon:-91.77892266, lat:18.63948687}}	15-05-2019	30-11-2019	359,185.95	359,185.95	359,185.95	359,185.95	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR-044-19, contrato:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance: 1529726/p 12.0}} (1529726/ proyecto_1 NICIO, Termino Validado Sin observaciones	100 observaciones
2020	1	CAM190 2015297 25	Proyecto de inversión	270,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269738.22}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 38578	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	38578	5	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO DE LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CHETUMAL DEL KM 186, lon:-91.30551122, lat:18.38669857}}	15-05-2019	30-11-2019	269,738.22	269,738.22	269,738.22	269,738.22	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR-002-19, contrato:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance: 1529725/p 3.0}} (1529725/ proyecto_1 NICIO, Termino Validado Sin observaciones	100 observaciones
2020	1	CAM190 2015297 24	Proyecto de inversión	450,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:382467.61}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS RENOVACIÓN I - 38574	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38574	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DEL CARMEN COLONIA RENOVACIÓN I, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE SAN JUAN DE ULUA, CALLE 1 DE MARZO VIVIENDAS UBICADAS EN LAS COLONIAS RENOVACIÓN I Y II, lon:-91.7816682, lat:18.64036998}}	15-05-2019	30-11-2019	382,467.60	382,467.60	382,467.60	382,467.60	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR-032-19, contrato:CONSTRUCTORA ACROSTEE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:543783.04, {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance: 1529724/p 5.0}} (1529724/ proyecto_1 NICIO, Termino Validado Sin observaciones	100 observaciones
2020	1	CAM190 2015297 23	Proyecto de inversión	360,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359650.94}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO - 38572	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	38572	5	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:EJIDO SAN PABLITO KM. 55, 24316 SAN PABLITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE UBICA EN LA CARRETERA FEDERAL, lon:-91.18832682, lat:18.3953259}}	15-05-2019	30-11-2019	359,650.94	359,650.94	359,650.94	359,650.94	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR-002-19, contrato:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance: 1529723/p 4.0}} (1529723/ proyecto_1 NICIO, Termino Validado Sin observaciones	100 observaciones

2020	1	CAM190 2015297 21	Proyecto de inversión	450,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:349343.16}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA INSURGENTES - 38566	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38566	5	2	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CORREDORA COLONIA INSURGENTES 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA AVENIDA PERIFERICA NORTE UBICADO EN DOS COLONIAS, lon:-91.8135844, lat:18.6565381}}	15-05-2019	30-11-2019	349,343.16	349,343.16	349,343.16	349,343.16	349,343.16	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR-023-19, contratista:COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V., {etotl: ""}} {meta1: {proyecto:1, unidad_medida:Vivienda, avance:1529721/proyecto_PR_5.0}} {roseto:FI N}	1529721/ proyecto_1	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015297 16	Proyecto de inversión	270,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269738.22}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BELLA PALIZADA - 38559	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38559	5	5	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:733, direccion:EJIDO BELLA PALIZADA, 24320 BELLA PALIZADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y. SE PUEDE LLEGAR VIA MARITIMA POR LA RUTA DE PITAL VIEJO, lon:-91.122076809, lat:18.5800204}}	15-05-2019	30-11-2019	269,738.22	269,738.22	269,738.22	269,738.22	269,738.22	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., {etotl: ""}} {meta1: {proyecto:1, unidad_medida:Vivienda, avance:1529716/proyecto_PR_3.0}} {roseto:FI N}	1529716/ proyecto_1	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015297 14	Proyecto de inversión	900,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1255309.32}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN - 38557	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38557	5	18	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 538 COLONIA NUEVA ESPERANZA, 24117 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 53A Y CALLE 53B, CALLE 51 POR LA CALETA COLINDA CON LA COLONIA OBRERA, lon:-91.81400226, lat:18.66038436}}	15-05-2019	30-11-2019	1,255,309.32	1,255,309.32	1,255,309.32	1,255,309.32	1,255,309.32	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR-048-19, contratista:AGUSTIN LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2253568.74, {etotl: ""}} {meta1: {proyecto:1, unidad_medida:Vivienda, avance:1529714/proyecto_PR_10.0}} {roseto:FI N}	1529714/ proyecto_1	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015297 12	Proyecto de inversión	360,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:357967.35}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PITAL VIEJO - 38555	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38555	5	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:EJIDO PITAL VIEJO, 24315 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y. SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL CATAZAJA-18 DE MARZO KM 186, lon:-91.12341545, lat:18.55003736}}	15-05-2019	30-11-2019	357,967.35	357,967.35	357,967.35	357,967.35	357,967.35	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR-005-19, contratista:QUANTUM GOLFO Y CARIBE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, {etotl: ""}} {meta1: {proyecto:1, unidad_medida:Vivienda, avance:1529712/proyecto_PR_4.0}} {roseto:FI N}	1529712/ proyecto_1	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015297 10	Proyecto de inversión	900,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:449178.8}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA VOLCANES DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38553	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38553	5	19	13	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CORRE PEROTE COLONIA VOLCANES, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PUERTO DE PEROTE Y CALLE XITLE, CALLE TACANA ENTRAR POR LA AVENIDA BELSARIO DOMINGUEZ, lon:91.78646607, lat:18.64538648}}	15-05-2019	30-11-2019	449,178.80	449,178.80	449,178.80	449,178.80	449,178.80	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR-023-19, contratista:COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V., {etotl: ""}} {meta1: {proyecto:1, unidad_medida:Vivienda, avance:1529710/proyecto_PR_10.0}} {roseto:FI N}	1529710/ proyecto_1	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015297 08	Proyecto de inversión	360,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359967.35}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PITAL NUEVO - 38550	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38550	5	4	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y. SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CIETIMAL, lon:-91.03604141, lat:18.53634065}}	15-05-2019	30-11-2019	359,967.35	359,967.35	359,967.35	359,967.35	359,967.35	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR-005-19, contratista:QUANTUM GOLFO Y CARIBE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, {etotl: ""}} {meta1: {proyecto:1, unidad_medida:Vivienda, avance:1529708/proyecto_PR_4.0}} {roseto:FI N}	1529708/ proyecto_1	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015297 05	Proyecto de inversión	900,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:896473.47}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38544	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38544	5	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA SAN NICOLAS, 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE ALMENDRA, CALLE JAZMIN COLONIA SAN NICOLAS A UN COSTADO DEL SINDICATO PETROLERO DE LA SECCIÓN 47, lon:-91.79734276, lat:18.66301102}}	15-05-2019	30-11-2019	896,473.47	896,473.47	896,473.47	896,473.47	896,473.47	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR-036-19, contratista:GRUPO SAN CARLOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, {etotl: ""}} {meta1: {proyecto:1, unidad_medida:Vivienda, avance:1529705/proyecto_PR_10.0}} {roseto:FI N}	1529705/ proyecto_1	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015297 03	Proyecto de inversión	270,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:447452.57}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO DIAZ ORDAZ DIECICHOCHE DE MARZO - 38539	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38539	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:4395, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y. SE UBICA EN LA CARRETERA CARMEN-ESCARREGA, lon:-91.00700551, lat:18.63029443}}	15-05-2019	30-11-2019	447,452.57	447,452.57	447,452.57	447,452.57	447,452.57	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR-005-19, contratista:QUANTUM GOLFO Y CARIBE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, {etotl: ""}} {meta1: {proyecto:1, unidad_medida:Vivienda, avance:1529703/proyecto_PR_3.0}} {roseto:FI N}	1529703/ proyecto_1	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015297 01	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:986460.52}}	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA BIVALBO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38537	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38537	5	25	20	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DEL MAR COLONIA BIVALBO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE GRANADA, CALLE LIRIO VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LAS CALLES LIRIO Y OLIVO DE LA COLONIA BIVALBO, lon:-91.781514071, lat:18.60556641}}	15-05-2019	30-11-2019	986,460.52	986,460.52	986,460.52	986,460.52	986,460.52	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, {etotl: ""}} {meta1: {proyecto:1, unidad_medida:Vivienda, avance:1529701/proyecto_PR_15.0}} {roseto:FI N}	1529701/ proyecto_1	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones





2020	CAM190 2015296 52	Proyecto de inversión	360,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:357967.35}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL PUEBLO - 38454	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	38454	5	2	2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:EJIDO MAMANTEL 24316 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VEJID), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL CARMEN.ESCARCEGA, lon:91.09774043, lat:18.54152216}}	15-05-2019	30-11-2019	357,967.35	357,967.35	357,967.35	357,967.35	357,967.35	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-005-19, contratista:QUANTUM GOLFO Y CARIBE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, importe_modificado:357967.35}	{meta1: {proyecto_id:1529662/, unidad_medida:Vivienda, meta:4.0}}, {meta2: {proyecto_id:1529662/, meta_modificada:4.0}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	CAM190 2015296 57	Proyecto de inversión	270,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269738.22}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 38441	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	38441	5	3	2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL KM 186, lon:91.21980678, lat:18.33975523}}	15-05-2019	30-11-2019	269,738.22	269,738.22	269,738.22	269,738.22	269,738.22	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, importe_modificado:269738.22}	{meta1: {proyecto_id:1529657/, unidad_medida:Vivienda, meta:3.0}}, {meta2: {proyecto_id:1529657/, meta_modificada:3.0}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	CAM190 2015296 56	Proyecto de inversión	270,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269561.81}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 38439	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	38439	5	3	2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL EN EL KM 186, lon:91.35054497, lat:18.18131074}}	15-05-2019	30-11-2019	269,561.81	269,561.81	269,561.81	269,561.81	269,561.81	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, importe_modificado:269561.81}	{meta1: {proyecto_id:1529656/, unidad_medida:Vivienda, meta:3.0}}, {meta2: {proyecto_id:1529656/, meta_modificada:3.0}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	CAM190 2015296 54	Proyecto de inversión	360,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359416.31}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CHINAL - 38435	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	38435	5	4	3	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL EN EL KM 186, lon:91.41056946, lat:18.1510888}}	15-05-2019	30-11-2019	359,416.31	359,416.31	359,416.31	359,416.31	359,416.31	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, importe_modificado:359416.31}	{meta1: {proyecto_id:1529654/, unidad_medida:Vivienda, meta:4.0}}, {meta2: {proyecto_id:1529654/, meta_modificada:4.0}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	CAM190 2015296 53	Proyecto de inversión	360,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359416.31}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL SACRIFICIO - 38431	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	38431	5	3	4	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3502, direccion:EJIDO EL SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL EN EL KM 186, lon:91.35354026, lat:18.18528302}}	15-05-2019	30-11-2019	359,416.31	359,416.31	359,416.31	359,416.31	359,416.31	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, importe_modificado:359416.31}	{meta1: {proyecto_id:1529653/, unidad_medida:Vivienda, meta:4.0}}, {meta2: {proyecto_id:1529653/, meta_modificada:4.0}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	CAM190 2015296 55	Proyecto de inversión	360,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359416.31}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 38288	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	38288	5	4	4	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, 24317 BELISARIO DOMINGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA ESTATAL KM 186, lon:91.33821523, lat:18.17328171}}	15-05-2019	30-11-2019	359,416.31	359,416.31	359,416.31	359,416.31	359,416.31	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, importe_modificado:359416.31}	{meta1: {proyecto_id:1529555/, unidad_medida:Vivienda, meta:4.0}}, {meta2: {proyecto_id:1529555/, meta_modificada:4.0}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	CAM190 2015296 44	Proyecto de inversión	450,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449270.84}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CONQUISTA CAMPESINA - 38274	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	38274	5	4	4	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA ESTATAL KM 186, lon:91.28853532, lat:18.1778276}}	15-05-2019	30-11-2019	449,270.84	449,270.84	449,270.84	449,270.84	449,270.84	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, importe_modificado:449270.84}	{meta1: {proyecto_id:1529544/, unidad_medida:Vivienda, meta:5.0}}, {meta2: {proyecto_id:1529544/, meta_modificada:5.0}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	CAM190 2015296 38	Proyecto de inversión	360,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:356405.44}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHITO - 38263	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	38263	5	6	6	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL CARMEN-FRONTERA, lon:92.47142455, lat:18.64134996}}	15-05-2019	30-11-2019	356,405.44	356,405.44	356,405.44	356,405.44	356,405.44	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:309517.29, importe_modificado:356405.44}	{meta1: {proyecto_id:1529538/, unidad_medida:Vivienda, meta:4.0}}, {meta2: {proyecto_id:1529538/, meta_modificada:4.0}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	CAM190 2015296 21	Proyecto de inversión	180,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:98379.91}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA RIVERA DE SAN FRANCISCO - 38253	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	38253	5	3	2	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:EJIDO RIVERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIVERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA EN EL RIO DE LA RIVERA DE SAN FRANCISCO. SE PUEDE ACCEDER A LA LOCALIDAD POR MEDIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO., lon:92.42994163, lat:18.5181829}}	15-05-2019	30-11-2019	98,379.91	98,379.91	98,379.91	98,379.91	98,379.91	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:309517.29, importe_modificado:98379.91}	{meta1: {proyecto_id:1529521/, unidad_medida:Vivienda, meta:2.0}}, {meta2: {proyecto_id:1529521/, meta_modificada:2.0}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados

Year	Project ID	Project Name	Amount	Category	Location	Phase	Sub-Phase	Area	Beneficiary	Beneficiary ID	Beneficiary Type	Beneficiary Address	Beneficiary Phone	Beneficiary Email	Beneficiary Status	Beneficiary Address	Beneficiary Phone	Beneficiary Email	Beneficiary Status	Beneficiary Address	Beneficiary Phone	Beneficiary Email	Beneficiary Status		
2020	CAM190 2015295 07	Proyecto de inversión	360,000.00	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Campeche	3	Carmen	Vivienda Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	38241	5	4	4	0	1	356,405.44	356,405.44	356,405.44	356,405.44	356,405.44	356,405.44	1529507/ proyecto_NICIO, medid 1529507/p a:Vivienda, avance: 1529507/p royecto_PR 4.00]	Validado	Sin observaciones
2020	CAM190 2015294 95	Proyecto de inversión	360,000.00	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Campeche	3	Carmen	Vivienda Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	38231	5	6	6	0	1	450,531.87	450,531.87	450,531.87	450,531.87	450,531.87	450,531.87	1529495/ proyecto_NICIO, medid 1529495/p a:Vivienda, avance: 1529495/p royecto_PR 4.00]	Validado	Sin observaciones
2020	CAM190 2015294 81	Proyecto de inversión	360,000.00	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Campeche	3	Carmen	Vivienda Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	38222	5	6	6	0	1	450,531.87	450,531.87	450,531.87	450,531.87	450,531.87	450,531.87	1529481/ proyecto_NICIO, medid 1529481/p a:Vivienda, avance: 1529481/p royecto_PR 4.00]	Validado	Sin observaciones
2020	CAM190 2015294 70	Proyecto de inversión	270,000.00	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Campeche	3	Carmen	Vivienda Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	38201	5	3	4	0	1	267,304.28	267,304.28	267,304.28	267,304.28	267,304.28	267,304.28	1529470/ proyecto_NICIO, medid 1529470/p a:Vivienda, avance: 1529470/p royecto_PR 3.00]	Validado	Sin observaciones
2020	CAM190 2015294 56	Proyecto de inversión	360,000.00	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Campeche	3	Carmen	Vivienda Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	38180	5	6	6	0	1	356,405.44	356,405.44	356,405.44	356,405.44	356,405.44	356,405.44	1529456/ proyecto_NICIO, medid 1529456/p a:Vivienda, avance: 1529456/p royecto_PR 4.00]	Validado	Sin observaciones
2020	CAM190 2015294 09	Proyecto de inversión	900,000.00	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Campeche	3	Carmen	Vivienda Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38117	5	12	10	0	1	899,768.71	899,768.71	899,768.71	899,768.71	899,768.71	899,768.71	1529409/ proyecto_NICIO, medid 1529409/p a:Vivienda, avance: 1529409/p royecto_PR 10.00]	Validado	Sin observaciones
2020	CAM190 2015293 93	Proyecto de inversión	900,000.00	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Campeche	3	Carmen	Vivienda Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38093	5	10	6	0	1	899,768.71	899,768.71	899,768.71	899,768.71	899,768.71	899,768.71	1529393/ proyecto_NICIO, medid 1529393/p a:Vivienda, avance: 1529393/p royecto_PR 10.00]	Validado	Sin observaciones
2020	CAM190 2015293 69	Proyecto de inversión	900,000.00	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Campeche	3	Carmen	Vivienda Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	38059	5	5	5	0	1	899,768.71	899,768.71	899,768.71	899,768.71	899,768.71	899,768.71	1529369/ proyecto_NICIO, medid 1529369/p a:Vivienda, avance: 1529369/p royecto_PR 10.00]	Validado	Sin observaciones
2020	CAM190 2015292 40	Proyecto de inversión	1,980,000.00	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Campeche	3	Carmen	Vivienda Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	37909	5	10	10	0	1	1,977,759.69	1,977,759.69	1,977,759.69	1,977,759.69	1,977,759.69	1,977,759.69	1529240/ proyecto_NICIO, medid 1529240/p a:Vivienda, avance: 1529240/p royecto_PR 22.00]	Validado	Sin observaciones

2020	1	CAM190 2015190 87	Proyecto de inversión	99,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:92649.73}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN RÍO BAJO CANDELARIA - 20976	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20976	5	2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3789, direccion:EJIDO EL CARMEN RIO BAJO CANDELARIA, 24313 EL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.26784467, lat:18.25470171}}	15-05-2019	30-11-2019	92,649.73	92,649.73	92,648.73	92,649.73	92,649.73	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR- 004-19, contratista:SUPERVIS ORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN {meta1: proyecto_1 [unidad_medida:Vivienda, avance: 1519087/p proyecto_PR royecto_FI N]}	{meta1: proyecto_1 [unidad_medida:Vivienda, avance: 1519087/p proyecto_PR royecto_FI N]}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015190 81	Proyecto de inversión	99,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:92649.72}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO - 20959	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20959	5	6	6	0	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3635, direccion:EJIDO TRIUNFO, 24316 EL TRIUNFO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:- 91.22990236, lat:18.24926146}}	15-05-2019	30-11-2019	92,649.72	92,649.72	92,649.72	92,649.72	92,649.72	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR- 004-19, contratista:SUPERVIS ORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN {meta1: proyecto_1 [unidad_medida:Vivienda, avance: 1519081/p proyecto_PR royecto_FI N, OCESO, 1519081/p royecto_PR OCESO]}	{meta1: proyecto_1 [unidad_medida:Vivienda, avance: 1519081/p proyecto_PR royecto_FI N, OCESO, 1519081/p royecto_PR OCESO]}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015190 79	Proyecto de inversión	99,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:92649.72}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CARLOS V - 20950	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20950	5	3	3	0	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3248, direccion:EJIDO CARLOS QUINTO, 24316 CARLOS V, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y ESTA UBICADA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.2373517, lat:18.31724534}}	15-05-2019	30-11-2019	92,649.72	92,649.72	92,649.72	92,649.72	92,649.72	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR- 004-19, contratista:SUPERVIS ORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN {meta1: proyecto_1 [unidad_medida:Vivienda, avance: 1519079/p proyecto_PR royecto_FI N]}	{meta1: proyecto_1 [unidad_medida:Vivienda, avance: 1519079/p proyecto_PR royecto_FI N]}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015190 73	Proyecto de inversión	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:47068.45}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE QUEBRACHE - 20922	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20922	5	2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:EJIDO QUEBRACHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y ESTA UBICADO EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.20967342, lat:18.29879557}}	15-05-2019	30-11-2019	47,068.45	47,068.45	47,068.45	47,068.45	47,068.45	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR- 004-19, contratista:SUPERVIS ORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN {meta1: proyecto_1 [unidad_medida:Vivienda, avance: 1519073/p proyecto_PR royecto_FI N, OCESO, 1519073/p royecto_PR OCESO]}	{meta1: proyecto_1 [unidad_medida:Vivienda, avance: 1519073/p proyecto_PR royecto_FI N, OCESO, 1519073/p royecto_PR OCESO]}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015190 71	Proyecto de inversión	99,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:92649.73}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 20917	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20917	5	3	3	0	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.3050186, lat:18.38543047}}	15-05-2019	30-11-2019	92,649.73	92,649.73	92,649.73	92,649.73	92,649.73	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR- 004-19, contratista:SUPERVIS ORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN {meta1: proyecto_1 [unidad_medida:Vivienda, avance: 1519071/p proyecto_PR royecto_FI N, OCESO, 1519071/p royecto_PR OCESO]}	{meta1: proyecto_1 [unidad_medida:Vivienda, avance: 1519071/p proyecto_PR royecto_FI N, OCESO, 1519071/p royecto_PR OCESO]}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015190 66	Proyecto de inversión	99,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:92649.73}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO - 20909	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20909	5	3	3	0	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:EJIDO SAN PABLO KM. 59, 24316 SAN PABLO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.18831609, lat:18.39529536}}	15-05-2019	30-11-2019	92,649.73	92,649.73	92,649.73	92,649.73	92,649.73	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR- 004-19, contratista:SUPERVIS ORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN {meta1: proyecto_1 [unidad_medida:Vivienda, avance: 1519066/p proyecto_PR royecto_FI N, OCESO, 1519066/p royecto_PR OCESO]}	{meta1: proyecto_1 [unidad_medida:Vivienda, avance: 1519066/p proyecto_PR royecto_FI N, OCESO, 1519066/p royecto_PR OCESO]}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015190 63	Proyecto de inversión	99,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:92649.73}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE BELLA PALIZADA - 20901	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20901	5	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:733, direccion:EJIDO BELLA PALIZADA, 24320 BELLA PALIZADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.22075736, lat:18.58006616}}	15-05-2019	30-11-2019	92,649.73	92,649.73	92,649.73	92,649.73	92,649.73	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR- 004-19, contratista:SUPERVIS ORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN {meta1: proyecto_1 [unidad_medida:Vivienda, avance: 1519063/p proyecto_PR royecto_FI N, OCESO, 1519063/p royecto_PR OCESO]}	{meta1: proyecto_1 [unidad_medida:Vivienda, avance: 1519063/p proyecto_PR royecto_FI N, OCESO, 1519063/p royecto_PR OCESO]}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015190 60	Proyecto de inversión	99,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:92649.72}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE PITAL NUEVO - 20896	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20896	5	2	1	0	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.03681389, lat:18.59634065}}	15-05-2019	30-11-2019	92,649.72	92,649.72	92,649.72	92,649.72	92,649.72	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR- 004-19, contratista:SUPERVIS ORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN {meta1: proyecto_1 [unidad_medida:Vivienda, avance: 1519060/p proyecto_PR royecto_FI N, OCESO, 1519060/p royecto_PR OCESO]}	{meta1: proyecto_1 [unidad_medida:Vivienda, avance: 1519060/p proyecto_PR royecto_FI N, OCESO, 1519060/p royecto_PR OCESO]}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015190 53	Proyecto de inversión	99,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:94362.11}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE PITAL VIEJO - 20878	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20878	5	2	2	0	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:EJIDO PITAL VIEJO, 24315 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:- 91.12382583, lat:18.55016196}}	15-05-2019	30-11-2019	94,362.10	94,362.10	94,362.10	94,362.10	94,362.10	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR- 004-19, contratista:SUPERVIS ORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN {meta1: proyecto_1 [unidad_medida:Vivienda, avance: 1519053/p proyecto_PR royecto_FI N, OCESO, 1519053/p royecto_PR OCESO]}	{meta1: proyecto_1 [unidad_medida:Vivienda, avance: 1519053/p proyecto_PR royecto_FI N, OCESO, 1519053/p royecto_PR OCESO]}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones



2020	1	CAM190201519045	Proyecto de inversión	99,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:94362.11}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 20865	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20865	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE AVILA CAMACHO EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGION DE LOS RIOS, lon:-91.00545856, lat:18.63113898}}	15-05-2019	30-11-2019	94,362.10	94,362.10	94,362.10	94,362.10	94,362.10	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORIA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{proyecto: {proyecto:1519045/ NICIO, avance:1519045/proyecto_PR, proyecto_HI:1519045/proyecto_HI}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190201519039	Proyecto de inversión	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:47068.45}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES - 20854	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20854	5	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:CALLE LOS JARDINES EJIDO FELIPE ANGELES, 24316 FELIPE ANGELES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGION DE LOS RIOS, lon:-91.02863885, lat:18.39376371}}	15-05-2019	30-11-2019	47,068.45	47,068.45	47,068.45	47,068.45	47,068.45	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORIA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{proyecto: {proyecto:1519039/ NICIO, avance:1519039/proyecto_HI, proyecto_PR:1519039/proyecto_PR}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190201519034	Proyecto de inversión	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:47068.45}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 20839	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20839	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3424, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24313 NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGION DE LOS RIOS, lon:-91.20138014, lat:18.26153229}}	15-05-2019	30-11-2019	47,068.45	47,068.45	47,068.45	47,068.45	47,068.45	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORIA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{proyecto: {proyecto:1519034/ NICIO, avance:1519034/proyecto_HI, proyecto_PR:1519034/proyecto_PR}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190201519027	Proyecto de inversión	99,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:92649.72}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CHONTALPA - 20826	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20826	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24314 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA REGION DE LOS RIOS, lon:-91.09371691, lat:18.47709091}}	15-05-2019	30-11-2019	92,649.72	92,649.72	92,649.72	92,649.72	92,649.72	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORIA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{proyecto: {proyecto:1519027/ NICIO, avance:1519027/proyecto_HI, proyecto_PR:1519027/proyecto_PR}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190201519024	Proyecto de inversión	99,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:92649.72}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL ENCANTO - 20816	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20816	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3300, direccion:EJIDO EL ENCANTO, 24316 EL ENCANTO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA REGION DE LOS RIOS, lon:-91.17870706, lat:18.26717845}}	15-05-2019	30-11-2019	92,649.72	92,649.72	92,649.72	92,649.72	92,649.72	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORIA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{proyecto: {proyecto:1519024/ NICIO, avance:1519024/proyecto_HI, proyecto_PR:1519024/proyecto_PR}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190201519018	Proyecto de inversión	99,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:94362.09}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE PANCHO VILLA MAMANTEL - 20796	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20796	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA (MAMANTEL), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA REGION DE LOS RIOS, lon:-91.08935805, lat:18.52476371}}	15-05-2019	30-11-2019	94,362.09	94,362.09	94,362.09	94,362.09	94,362.09	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORIA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{proyecto: {proyecto:1519018/ NICIO, avance:1519018/proyecto_HI, proyecto_PR:1519018/proyecto_PR}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190201519011	Proyecto de inversión	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:94424.39}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL PUEBLO - 20779	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20779	5	3	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:EJIDO MAMANTEL, 24314 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA REGION DE LOS RIOS, lon:-91.09771763, lat:18.54147639}}	15-05-2019	30-11-2019	94,424.39	94,424.39	94,424.39	94,424.39	94,424.39	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORIA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{proyecto: {proyecto:1519011/ NICIO, avance:1519011/proyecto_HI, proyecto_PR:1519011/proyecto_PR}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190201519000	Proyecto de inversión	99,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:185299.46}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 20758	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20758	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA REGION DE LOS RIOS, lon:-91.22031104, lat:18.33898125}}	15-05-2019	30-11-2019	185,299.46	185,299.46	185,299.46	185,299.46	185,299.46	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORIA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{proyecto: {proyecto:1519000/ NICIO, avance:1519000/proyecto_HI, proyecto_PR:1519000/proyecto_PR}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190201518977	Proyecto de inversión	67,363.66	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67363.66, modificado:67138.67}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE RIO BAJO CANDELARIA - 20700	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20700	5	4	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3789, direccion:EJIDO EL CARMEN RIO BAJO CANDELARIA, 24314 EL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA UBICADA EN LA REGION DE LOS RIOS, lon:-91.26781326, lat:18.25472603}}	15-05-2019	30-11-2019	67,138.67	67,138.67	67,138.67	67,138.67	67,138.67	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORIA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}	{proyecto: {proyecto:1518977/ NICIO, avance:1518977/proyecto_HI, proyecto_PR:1518977/proyecto_PR}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados

2020	1	CAM190 2015189 71	Proyecto de inversión	84,204.57	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84204.57, modificado:100708.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 20678	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20678	5	5	5	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	{geo: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, UBICADO SOBRE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.05145059, lat:18.63311185}}	15-05-2019	30-11-2019	100,708.00	100,708.00	100,708.00	100,708.00	100,708.00	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMD-F-LIR- 004-19, contratista:SUPERVIS ORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1518971/p avance: proyecto_FI 163.0}} N	Terminado	Validado	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190 2015189 59	Proyecto de inversión	33,681.83	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33569.33}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO - 20653	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20653	5	8	2	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}	{geo: {cve_municipio:3, localidad:3635, direccion:EJIDO TRIUNFO, 24316 EL TRIUNFO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VHS A DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.22991309, lat:18.24915957}}	15-05-2019	30-11-2019	33,569.33	33,569.33	33,569.33	33,569.33	33,569.33	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMD-F-LIR- 004-19, contratista:SUPERVIS ORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1518959/p avance: proyecto_PR 65.0}} N	Terminado	Validado	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190 2015189 52	Proyecto de inversión	50,522.74	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50354.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CARLOS V - 20635	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20635	5	3	2	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}	{geo: {cve_municipio:3, localidad:3248, direccion:EJIDO CARLOS QUINTO, 24316 CARLOS V, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, A ORILLAS DE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VHS A DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.23777809, lat:18.31726571}}	15-05-2019	30-11-2019	50,354.00	50,354.00	50,354.00	50,354.00	50,354.00	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMD-F-LIR- 004-19, contratista:SUPERVIS ORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1518952/p avance: proyecto_PR 98.0}} N	Terminado	Validado	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190 2015189 42	Proyecto de inversión	33,681.83	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33569.33}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE QUEBRACHE - 20621	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20621	5	3	3	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}	{geo: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:EJIDO QUEBRACHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, DE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA DE LA REGION DE LOS RÍOS, lon:-91.20902969, lat:18.29885669}}	15-05-2019	30-11-2019	33,569.33	33,569.33	33,569.33	33,569.33	33,569.33	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMD-F-LIR- 004-19, contratista:SUPERVIS ORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1518942/p avance: proyecto_PR 65.0}} N	Terminado	Validado	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190 2015189 37	Proyecto de inversión	33,681.83	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33569.33}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 20609	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20609	5	3	3	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}	{geo: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, DE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA - VILLAHERMOSA ONCE KM HACIA DENTRO REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.30546071, lat:18.38630605}}	15-05-2019	30-11-2019	33,569.33	33,569.33	33,569.33	33,569.33	33,569.33	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMD-F-LIR- 004-19, contratista:SUPERVIS ORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1518937/p avance: proyecto_PR 65.0}} N	Terminado	Validado	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190 2015189 27	Proyecto de inversión	50,522.74	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50354.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO - 20580	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20580	5	5	6	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}	{geo: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:EJIDO SAN PABLO KM. 59, 24316 SAN PABLO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, UBICADO A LA ORILLA DE LA CARRETERA FEDERAL ENTRONQUE CON CANDELABRA DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.18832145, lat:18.39533608}}	15-05-2019	30-11-2019	50,354.00	50,354.00	50,354.00	50,354.00	50,354.00	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMD-F-LIR- 004-19, contratista:SUPERVIS ORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1518927/p avance: proyecto_FI 98.0}} N	Terminado	Validado	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190 2015189 23	Proyecto de inversión	67,363.66	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67363.66, modificado:67138.67}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BELLA PALZADA - 20566	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20566	5	7	5	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}	{geo: {cve_municipio:3, localidad:733, direccion:EJIDO BELLA PALZADA, 24320 BELLA PALZADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, UBICADA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.22076809, lat:18.58006108}}	15-05-2019	30-11-2019	67,138.67	67,138.67	67,138.67	67,138.67	67,138.67	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMD-F-LIR- 004-19, contratista:SUPERVIS ORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1518923/p avance: proyecto_PR 130.0}} N	Terminado	Validado	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190 2015189 16	Proyecto de inversión	50,522.74	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50354.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PITAL VIEJO - 20549	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20549	5	6	3	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}	{geo: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:EJIDO PITAL VIEJO, 24315 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, UBICADO EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:- 91.12349959, lat:18.55020765}}	15-05-2019	30-11-2019	50,354.00	50,354.00	50,354.00	50,354.00	50,354.00	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMD-F-LIR- 004-19, contratista:SUPERVIS ORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1518916/p avance: proyecto_PR 98.0}} N	Terminado	Validado	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190 2015189 13	Proyecto de inversión	84,204.57	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84204.57, modificado:83923.33}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PITAL NUEVO - 20532	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20532	5	13	12	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	{geo: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA - VILLAHERMOSA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.03498999, lat:18.59796763}}	15-05-2019	30-11-2019	83,923.33	83,923.33	83,923.33	83,923.33	83,923.33	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMD-F-LIR- 004-19, contratista:SUPERVIS ORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1518913/p avance: proyecto_PR 163.0}} N	Terminado	Validado	Sin observaciones	Los observados





2020	1	CAM190201518717	Proyecto de inversión	39,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:45887.91}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA II - 20024	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20024	5	3	5	0	{meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:97.5}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:524, direccion:EL LA FLORIDA, 24317 LA FLORIDA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.5000216, lat:18.12641765}}	15-05-2019	30-11-2019	45,887.91	45,887.91	45,887.91	45,887.91	45,887.91	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, {meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:97.5}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:97.5}}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:97.5}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:97.5}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	100 observaciones
2020	1	CAM190201518713	Proyecto de inversión	50,522.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:30591.94}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUACATAL - 20003	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	20003	5	8	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:56.43}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:56.43}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALE ESCARREGA EIBDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE JUAN ESCUTIA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATAL, lon:-91.51191797, lat:18.21292347}}	15-05-2019	30-11-2019	30,591.94	30,591.94	30,591.94	30,591.94	30,591.94	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, {meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:56.43}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:56.43}}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:56.43}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:56.43}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	100 observaciones
2020	1	CAM190201518702	Proyecto de inversión	33,681.83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:30591.94}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA MENDEZ - 19977	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19977	5	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:65.0}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:65.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2371, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA MENDEZ, 24323 JUSTO SIERRA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.65398563, lat:18.03951587}}	15-05-2019	30-11-2019	30,591.94	30,591.94	30,591.94	30,591.94	30,591.94	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, {meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:65.0}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:65.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:65.0}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:65.0}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	100 observaciones
2020	1	CAM190201518696	Proyecto de inversión	39,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:45887.91}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 19958	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19958	5	4	5	0	{meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:97.5}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:97.5}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3080, direccion:EJIDO EL ZAPOTE, 24324 EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.80301519, lat:18.21829534}}	15-05-2019	30-11-2019	45,887.91	45,887.91	45,887.91	45,887.91	45,887.91	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, {meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:97.5}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:97.5}}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:97.5}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:97.5}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	100 observaciones
2020	1	CAM190201518693	Proyecto de inversión	52,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:61183.88}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 19950	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19950	5	6	7	0	{meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:130.0}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:130.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:431, direccion:EJIDO SANTA RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.54564626, lat:18.32343119}}	15-05-2019	30-11-2019	61,183.88	61,183.88	61,183.88	61,183.88	61,183.88	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contratista:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:72544.84, importe_modificado:0, {meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:130.0}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:130.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:130.0}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:130.0}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	100 observaciones
2020	1	CAM190201518683	Proyecto de inversión	65,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:76479.84}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA CABADA VERA - 19919	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19919	5	8	7	0	{meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:162.5}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:162.5}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24323 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.44001141, lat:18.78090693}}	15-05-2019	30-11-2019	76,479.84	76,479.84	76,479.84	76,479.84	76,479.84	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, {meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:162.5}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:162.5}}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:162.5}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:162.5}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	100 observaciones
2020	1	CAM190201518677	Proyecto de inversión	33,681.83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:30591.94}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE SOLIDARIDAD - 19906	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19906	5	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:65.0}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:65.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2249, direccion:EJIDO VALLE DE SOLIDARIDAD, 24322 VALLE DE SOLIDARIDAD, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.582821, lat:18.33389906}}	15-05-2019	30-11-2019	30,591.94	30,591.94	30,591.94	30,591.94	30,591.94	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, {meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:65.0}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:65.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:65.0}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:65.0}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	100 observaciones
2020	1	CAM190201518671	Proyecto de inversión	50,522.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:45887.91}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 19892	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19892	5	6	5	0	{meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:98.0}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:98.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2251, direccion:EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.6100038, lat:18.32348834}}	15-05-2019	30-11-2019	45,887.91	45,887.91	45,887.91	45,887.91	45,887.91	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, {meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:98.0}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:98.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:98.0}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:98.0}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	100 observaciones
2020	1	CAM190201518667	Proyecto de inversión	33,681.83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:30591.94}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MURALLAS DE CAMPECHE - 19879	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19879	5	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:65.0}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:65.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2250, direccion:EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.58396378, lat:18.33458165}}	15-05-2019	30-11-2019	30,591.94	30,591.94	30,591.94	30,591.94	30,591.94	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, {meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:65.0}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:65.0}}}	{meta1: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:65.0}}, {meta2: {unidad_medida:Metro s, meta_modificada:65.0}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	100 observaciones

2020	1	CAM190 2015186 62	Proyecto de inversión	33,681.83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:45887.91}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE GENERALISIMO MORELOS - 19863	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19863	5	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2348, direccion:EJIDO GENERALISIMO MORELOS, 24323 GENERALISIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGION DE AGUACATAL, lon: -91.57760127, lat:18.33244919}}	15-05-2019	30-11-2019	45,887.91	45,887.91	45,887.91	45,887.91	45,887.91	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR- 006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, (ctio):	{meta1: {1518662/ proyecto_I unidad_medida:Metro s Cuadros, avance:1518662/p royecto_FI N}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190 2015186 31	Proyecto de inversión	33,681.83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:30591.94}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE - 19774	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19774	5	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:811, direccion:EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ENTORNO DE LA CARRETERA FEDERAL, lon: -91.53659421, lat:18.20393151}}	15-05-2019	30-11-2019	30,591.94	30,591.94	30,591.94	30,591.94	30,591.94	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR- 006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, (ctio):	{meta1: {1518635/ proyecto_I unidad_medida:Metro s Cuadros, avance:1518635/p royecto_FI N}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados
2020	1	CAM190 2015186 07	Proyecto de inversión	149,999.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.96, modificado:45887.91}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE - 19689	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19689	5	5	4	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:460, direccion:EJIDO VISTA ALEGRE, 24324 VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA REGION DE AGUACATAL, lon: -91.66128638, lat:18.04357884}}	15-05-2019	30-11-2019	45,887.91	45,887.91	45,887.91	45,887.91	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR- 027-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, (ctio):	{meta1: {1518607/ proyecto_I unidad_medida:Vivienda, avance:1518607/p royecto_PR OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados	
2020	1	CAM190 2015185 88	Proyecto de inversión	99,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:98538.45}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACATAL II - 19636	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19636	5	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA, lon:- 91.50558796, lat:18.21799689}}	15-05-2019	30-11-2019	98,538.45	98,538.45	98,538.45	98,538.45	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR- 027-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, (ctio):	{meta1: {1518588/ proyecto_I unidad_medida:Vivienda, avance:1518588/p royecto_PR OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados	
2020	1	CAM190 2015185 81	Proyecto de inversión	199,999.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.93, modificado:197078.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACATAL - 19587	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19587	5	6	5	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE CAMPECHE EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HECELCHAKAN Y CALLE TENABO, SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL CARMEN-VILLAHERMOSA, lon:- 91.51230421, lat:18.21375916}}	15-05-2019	30-11-2019	197,078.47	197,078.47	197,078.47	197,078.47	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR- 027-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, (ctio):	{meta1: {1518581/ proyecto_I unidad_medida:Vivienda, avance:1518581/p royecto_FI N}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados	
2020	1	CAM190 2015185 73	Proyecto de inversión	149,999.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.96, modificado:147783.89}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA MENDEZ - 19521	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19521	5	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2371, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA MENDEZ, 24323 JUSTO SIERRA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGION DE AGUACATAL, lon: -91.63398563, lat:18.03956688}}	15-05-2019	30-11-2019	147,783.89	147,783.89	147,783.89	147,783.89	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR- 006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, (ctio):	{meta1: {1518573/ proyecto_I unidad_medida:Vivienda, avance:1518573/p royecto_PR OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados	
2020	1	CAM190 2015185 59	Proyecto de inversión	199,999.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.93, modificado:197078.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 19400	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19400	5	6	5	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2251, direccion:EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , PERTENECIENTE A LA REGION DE AGUACATAL, lon: -91.61033254, lat:18.32359019}}	15-05-2019	30-11-2019	197,078.47	197,078.47	197,078.47	197,078.47	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR- 027-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, (ctio):	{meta1: {1518559/ proyecto_I unidad_medida:Vivienda, avance:1518559/p royecto_PR OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados	
2020	1	CAM190 2015185 58	Proyecto de inversión	199,999.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.93, modificado:197078.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE MURALLAS DE CAMPECHE - 19388	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19388	5	6	5	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2250, direccion:EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , PERTENECIENTE A LA SECCION DE AGUACATAL, lon:- 91.583599, lat:18.36516633}}	15-05-2019	30-11-2019	197,078.47	197,078.47	197,078.47	197,078.47	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR- 027-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, (ctio):	{meta1: {1518558/ proyecto_I unidad_medida:Vivienda, avance:1518558/p royecto_FI N}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados	
2020	1	CAM190 2015185 54	Proyecto de inversión	199,999.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.93, modificado:197078.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE GENERALISIMO MORELOS - 19355	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19355	5	6	5	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2248, direccion:EJIDO GENERALISIMO MORELOS, 24323 GENERALISIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ENTRAR POR EL CRUCEIRO DE CENTAURO DE LA REGION DE AGUACATAL, lon: -91.5774765, lat:18.33288081}}	15-05-2019	30-11-2019	197,087.47	197,087.47	197,087.47	197,087.47	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISDMF-LIR- 027-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, (ctio):	{meta1: {1518554/ proyecto_I unidad_medida:Vivienda, avance:1518554/p royecto_PR OCESO}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observados	

2020	1	CAM190 2015185 51	Proyecto de inversión	199,999.93	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.93, modificado:197087.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE - 19330	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19330	5	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:811, direccion:EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA, lon:-91.53640109, lat:18.20360536}}	15-05-2019	30-11-2019	197,087.47	197,087.47	197,087.47	197,087.47	197,087.47	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-027-19, contratista:EPRON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, importe_modificado:197087.47}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{meta2: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1518551/p royecto_PR OCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015185 49	Proyecto de inversión	84,204.57	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84204.57, modificado:77733.28}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 19301	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19301	5	12	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESCARCEGA VILLAHERMOSA DE LA SECCIÓN DE CONQUISTA CAMPESINA, lon:-91.35098485, lat:18.18063799}}	15-05-2019	30-11-2019	77,733.28	77,733.28	77,733.28	77,733.28	77,733.28	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, importe_modificado:84204.57}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	{meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	1518549/p royecto_PR OCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015185 47	Proyecto de inversión	84,204.57	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84204.57, modificado:84192.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL SACRIFICIO - 19287	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19287	5	10	7	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:EJIDO SACRIFICIO, 24304 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESCARCEGA VILLAHERMOSA DE LA SECCIÓN DE CONQUISTA CAMPESINA, lon:-91.35476871, lat:18.18544811}}	15-05-2019	30-11-2019	84,192.74	84,192.74	84,192.74	84,192.74	84,192.74	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, importe_modificado:84204.57}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	{meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	1518547/p royecto_PR OCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015185 45	Proyecto de inversión	84,204.57	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84204.57, modificado:77733.28}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL CHINAL - 19277	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19277	5	6	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESCARCEGA VILLAHERMOSA SECCION CONQUISTA CAMPESINA, lon:-91.41005448, lat:18.15137426}}	15-05-2019	30-11-2019	77,733.28	77,733.28	77,733.28	77,733.28	77,733.28	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, importe_modificado:84204.57}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	{meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	1518545/p royecto_PR OCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015185 44	Proyecto de inversión	84,204.57	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84204.57, modificado:64814.36}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMÍNGUEZ - 19258	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19258	5	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24317 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESCARCEGA VILLAHERMOSA, lon:-91.33917009, lat:18.1748866}}	15-05-2019	30-11-2019	64,814.36	64,814.36	64,814.36	64,814.36	64,814.36	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, importe_modificado:84204.57}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	{meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	1518544/p royecto_PR OCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015185 42	Proyecto de inversión	33,681.83	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:28504.37}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CONQUISTA CAMPESINA - 19232	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19232	5	4	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA, lon:-91.28903957, lat:18.17661994}}	15-05-2019	30-11-2019	28,504.37	28,504.37	28,504.37	28,504.37	28,504.37	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PLUSCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.25, importe_modificado:33681.83}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}	{meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}	1518542/p royecto_PR OCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015185 40	Proyecto de inversión	149,999.96	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.96, modificado:149708.39}}	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 19222	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19222	5	6	5	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESCARCEGA VILLAHERMOSA DE LA SECCION DE CONQUISTA CAMPESINA, lon:-91.35171441, lat:18.18169808}}	15-05-2019	30-11-2019	149,708.39	149,708.39	149,708.39	149,708.39	149,708.39	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-AD-00-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697748.25, importe_modificado:149708.39}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{meta2: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1518540/p royecto_PR OCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015185 38	Proyecto de inversión	50,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49903.92}}	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL SACRIFICIO - 19193	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19193	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:EJIDO SACRIFICIO, 24304 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA DE LA SECCION DE CONQUISTA CAMPESINA, lon:-91.35384669, lat:18.18575189}}	15-05-2019	30-11-2019	49,903.92	49,903.92	49,903.92	49,903.92	49,903.92	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, importe_modificado:50000.0}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{meta2: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1518538/p royecto_PR OCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190 2015185 35	Proyecto de inversión	99,999.97	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99807.81}}	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL CHINAL - 19098	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19098	5	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA CARMEN ESCARCEGA, lon:-91.40960386, lat:18.15166481}}	15-05-2019	30-11-2019	99,807.81	99,807.81	99,807.81	99,807.81	99,807.81	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, importe_modificado:99999.97}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{meta2: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1518535/p royecto_PR OCESO	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones







2020	1	CAM190 2015185 14	Proyecto de inversión	50,522.74	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:49958.82}}	CONSTRUCCION DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECITO - 18987	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18987	5	6	5	0	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0) }	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:EJIDO NUEVO CAMPECITO, 24325 NUEVO CAMPECITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CARMEN FRONTERA VILLAHERMOSA, lon:92.4648596, lat:18.6447249}}	15-05-2019	30-11-2019	49,958.82	49,958.82	49,958.82	49,958.82	49,958.82	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR- 002-19, contralista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, (2019)}	{meta: (1518514/ proyecto_J NICO, _medid a: Metro 1518514/p s royecto_PR OCESO, Cuadros, 1518514/p avance: royecto_FI N)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observaciones
2020	1	CAM190 2015185 13	Proyecto de inversión	50,522.74	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:49958.82}}	CONSTRUCCION DE TRES PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 18971	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18971	5	6	3	0	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0) }	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBICADO A 10 KM DE NUEVO PROGRESO ATASTA, lon:92.31335005, lat:18.66370408}}	15-05-2019	30-11-2019	49,958.82	49,958.82	49,958.82	49,958.82	49,958.82	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR- 002-19, contralista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, (2019)}	{meta: (1518513/ proyecto_J NICO, _medid a: Metro 1518513/p s royecto_PR OCESO, Cuadros, 1518513/p avance: royecto_FI N)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observaciones
2020	1	CAM190 2015185 12	Proyecto de inversión	50,522.74	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:49958.82}}	CONSTRUCCION DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO - 18937	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18937	5	6	5	0	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0) }	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:113, direccion:EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA UBICADO EN LA CARRETERA CARMEN-VILLAHERMOSA, lon: 91.94130307, lat:18.62113135}}	15-05-2019	30-11-2019	49,958.82	49,958.82	49,958.82	49,958.82	49,958.82	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR- 002-19, contralista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, (2019)}	{meta: (1518512/ proyecto_J NICO, _medid a: Metro 1518512/p s royecto_PR OCESO, Cuadros, 1518512/p avance: royecto_FI N)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observaciones
2020	1	CAM190 2015185 04	Proyecto de inversión	1,980,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1978160.28}}	CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 18600	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18600	5	35	31	0	{meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0) }	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 24333 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, lon:90.93056074, lat:18.77779476}}	15-05-2019	30-11-2019	1,978,160.28	1,978,160.28	1,978,160.28	1,978,160.28	1,978,160.28	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR- 013-19, contralista:ANA KAREN ACOSTA SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, (2019)}	{meta: (1518504/ proyecto_J NICO, _medid a: Vivienda, 1518504/p royecto_PR OCESO, 1518504/p royecto_FI N)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observaciones
2020	1	CAM190 2015185 03	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1797421.31}}	CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES - 18573	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18573	5	10	10	0	{meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0) }	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1139, direccion:EJIDO LOS MANANTIALES, 24311 LOS MANANTIALES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN EL EJIDO LOS MANANTIALES, lon:91.08297084, lat:18.71321299}}	15-05-2019	30-11-2019	1,797,421.31	1,797,421.31	1,797,421.31	1,797,421.31	1,797,421.31	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR- 012-19, contralista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, (2019)}	{meta: (1518503/ proyecto_J NICO, _medid a: Vivienda, 1518503/p royecto_PR OCESO, 1518503/p royecto_FI N)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observaciones
2020	1	CAM190 2015184 98	Proyecto de inversión	1,890,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1884257.3}}	CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 18441	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18441	5	11	10	0	{meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0) }	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, lon:90.97915142, lat:18.69132418}}	15-05-2019	30-11-2019	1,884,257.30	1,884,257.30	1,884,257.30	1,884,257.30	1,884,257.30	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR- 012-19, contralista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, (2019)}	{meta: (1518498/ proyecto_J NICO, _medid a: Vivienda, 1518498/p royecto_FI N, 1518498/p royecto_PR OCESO, 21.0)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observaciones
2020	1	CAM190 2015184 97	Proyecto de inversión	1,890,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1976088.49}}	CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ - 18408	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18408	5	12	10	0	{meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0) }	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, lon:90.97119339, lat:18.71784311}}	15-05-2019	30-11-2019	1,976,088.49	1,976,088.49	1,976,088.49	1,976,088.49	1,976,088.49	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR- 045-19, contralista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SELVO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, (2019)}	{meta: (1518497/ proyecto_J NICO, _medid a: Vivienda, 1518497/p royecto_PR OCESO, 22.0)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observaciones
2020	1	CAM190 2015184 96	Proyecto de inversión	1,980,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1976901.72}}	CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 18372	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18372	5	13	11	0	{meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0) }	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:304, direccion:EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, lon: 90.91981159, lat:18.66730394}}	15-05-2019	30-11-2019	1,976,901.72	1,976,901.72	1,976,901.72	1,976,901.72	1,976,901.72	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR- 014-19, contralista:LUCIA TAPIA AZOTLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:1977179.2, (2019)}	{meta: (1518496/ proyecto_J NICO, _medid a: Vivienda, 1518496/p royecto_PR OCESO, 1518496/p royecto_FI N)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observaciones
2020	1	CAM190 2015184 94	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1797125.17}}	CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXCABAL - 18346	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18346	5	10	10	0	{meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0) }	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE SABANCUY EN EL CAMINO DE ACCESO RUMBO A LA LOCALIDAD DE OXCABAL, lon: 90.9675322, lat:18.86332897}}	15-05-2019	30-11-2019	1,797,125.17	1,797,125.17	1,797,125.17	1,797,125.17	1,797,125.17	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR- 014-19, contralista:LUCIA TAPIA AZOTLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:1977179.2, (2019)}	{meta: (1518494/ proyecto_J NICO, _medid a: Vivienda, 1518494/p royecto_FI N, 1518494/p royecto_PR OCESO, 20.0)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Los observaciones



2020	1	CAM190201518493	Proyecto de inversión	1,890,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1884609.17}}	CONSTRUCCION DE VEINTIUNO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 18285	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18285	5	11	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:603, direccion:EJIDO NICOLAS BRAVO, 24313 NICOLAS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO, lon:90.97186306, lat:18.73877877}}	15-05-2019	30-11-2019	1,884,609.17	1,884,609.17	1,884,609.17	1,884,609.17	1,884,609.17	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-015-19, contratista:ANA KAREN ACOSTA SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, importe_modificado:6000000.0}	{meta1: {proyecto:1, unidad_medida:Vivienda, meta:1518493/p, meta_modificada:1518493/p}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190201518490	Proyecto de inversión	1,890,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1888075.32}}	CONSTRUCCION DE VEINTIUNO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRIGUEZ - 18256	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18256	5	11	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EJIDAL), 24313 ABELARDO L RODRIGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRIGUEZ, lon:90.90760405, lat:18.7268046}}	15-05-2019	30-11-2019	1,888,075.32	1,888,075.32	1,888,075.32	1,888,075.32	1,888,075.32	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-015-19, contratista:COMPAÑIA A VEG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, importe_modificado:6000000.0}	{meta1: {proyecto:1, unidad_medida:Vivienda, meta:1518490/p, meta_modificada:1518490/p}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190201518488	Proyecto de inversión	1,890,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1885062.83}}	CONSTRUCCION DE VEINTIUNO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO GUTIERREZ - 18206	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18206	5	11	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIERREZ, 24310 IGNACIO GUTIERREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO GUTIERREZ, lon:90.94809628, lat:18.90122794}}	15-05-2019	30-11-2019	1,885,062.83	1,885,062.83	1,885,062.83	1,885,062.83	1,885,062.83	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-015-19, contratista:COMPAÑIA A VEG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, importe_modificado:6000000.0}	{meta1: {proyecto:1, unidad_medida:Vivienda, meta:1518488/p, meta_modificada:1518488/p}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190201518486	Proyecto de inversión	1,800,000.07	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.07, modificado:1797763.4}}	CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHERKUBUL - 18169	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18169	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:EJIDO CHERKUBUL, 24313 CHERKUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CARRERA SABANCUY-CHERKUBUL, lon:91.01218876, lat:18.82045085}}	15-05-2019	11-10-2019	1,797,763.40	1,797,763.40	1,797,763.40	1,797,763.40	1,797,763.40	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-012-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, importe_modificado:6000000.0}	{meta1: {proyecto:1, unidad_medida:Vivienda, meta:1518486/p, meta_modificada:1518486/p}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190201518482	Proyecto de inversión	1,890,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1887505.65}}	CONSTRUCCION DE VEINTE Y UNO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALAX - 18082	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18082	5	11	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:EJIDO CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE OXCABAL, lon:91.27895442, lat:18.85722512}}	15-05-2019	30-11-2019	1,887,505.65	1,887,505.65	1,887,505.65	1,887,505.65	1,887,505.65	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-012-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, importe_modificado:6000000.0}	{meta1: {proyecto:1, unidad_medida:Vivienda, meta:1518482/p, meta_modificada:1518482/p}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190201518480	Proyecto de inversión	50,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49838.87}}	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 18049	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18049	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, lon:90.9320388, lat:18.7756319}}	15-05-2019	30-11-2019	49,838.87	49,838.87	49,838.87	49,838.87	49,838.87	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:6000000.0}	{meta1: {proyecto:1, unidad_medida:Vivienda, meta:1518480/p, meta_modificada:1518480/p}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190201518479	Proyecto de inversión	50,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49838.88}}	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES - 18031	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18031	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1138, direccion:EJIDO LOS MANANTIALES, 24313 LOS MANANTIALES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES, lon:91.09240095, lat:18.7133957}}	15-05-2019	30-11-2019	49,838.88	49,838.88	49,838.88	49,838.88	49,838.88	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:6000000.0}	{meta1: {proyecto:1, unidad_medida:Vivienda, meta:1518479/p, meta_modificada:1518479/p}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190201518477	Proyecto de inversión	50,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49838.88}}	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 17974	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17974	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE FRANCISCO VILA EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, lon:90.97808995, lat:18.69352318}}	15-05-2019	30-11-2019	49,838.88	49,838.88	49,838.88	49,838.88	49,838.88	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:6000000.0}	{meta1: {proyecto:1, unidad_medida:Vivienda, meta:1518477/p, meta_modificada:1518477/p}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190201518476	Proyecto de inversión	50,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49838.88}}	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 17948	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17948	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, lon:90.97208846, lat:18.71631775}}	15-05-2019	30-11-2019	49,838.88	49,838.88	49,838.88	49,838.88	49,838.88	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:6000000.0}	{meta1: {proyecto:1, unidad_medida:Vivienda, meta:1518476/p, meta_modificada:1518476/p}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Ver observaciones

2020	1	CAM190 2015184 74	Proyecto de inversión	50,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49838.88}}	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 17927	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17927	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, lon:90.91887176, lat:18.66982748}}	15-05-2019	30-11-2019	49,838.88	49,838.88	49,838.88	49,838.88	49,838.88	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29, {ctio1: {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}}}	{meta1: {proyecto_nico, unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}	1518474/ proyecto_NICO, 1518474/p aVivien da, avance: 1518474/p royecto_FI N	Terminado	Valida do	Sin observaciones
2020	1	CAM190 2015184 73	Proyecto de inversión	50,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49838.88}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OXCABAL - 17910	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17910	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , lon:90.9675524, lat:18.86265008}}	15-05-2019	30-07-2019	49,838.88	49,838.88	49,838.88	49,838.88	49,838.88	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29, {ctio1: {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}}}	{meta1: {proyecto_nico, unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}	1518473/ proyecto_NICO, 1518473/p aVivien da, avance: 1518473/p royecto_FI N	Terminado	Valida do	Sin observaciones
2020	1	CAM190 2015184 71	Proyecto de inversión	50,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49838.88}}	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO - 17869	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17869	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, lon:90.9000571, lat:18.7393071}}	15-05-2019	30-07-2019	49,838.88	49,838.88	49,838.88	49,838.88	49,838.88	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29, {ctio1: {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}}}	{meta1: {proyecto_nico, unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}	1518471/ proyecto_NICO, 1518471/p aVivien da, avance: 1518471/p royecto_PR OCESO	Terminado	Valida do	Sin observaciones
2020	1	CAM190 2015184 69	Proyecto de inversión	50,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49838.88}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRIGUEZ - 17847	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17847	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L RODRIGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ENTORNO DEL KM 259, lon:90.90619826, lat:18.72552592}}	15-05-2019	30-07-2019	49,838.88	49,838.88	49,838.88	49,838.88	49,838.88	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29, {ctio1: {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}}}	{meta1: {proyecto_nico, unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}	1518469/ proyecto_NICO, 1518469/p aVivien da, avance: 1518469/p royecto_PR OCESO	Terminado	Valida do	Sin observaciones
2020	1	CAM190 2015184 67	Proyecto de inversión	50,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49838.87}}	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO GUTIERREZ - 17819	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17819	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:664, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIERREZ, 24310 IGNACIO GUTIERREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE GNACIO GUTIERREZ, lon:90.94290353, lat:18.87949258}}	15-05-2019	30-07-2019	49,838.87	49,838.87	49,838.87	49,838.87	49,838.87	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29, {ctio1: {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}}}	{meta1: {proyecto_nico, unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}	1518467/ proyecto_NICO, 1518467/p aVivien da, avance: 1518467/p royecto_FI N	Terminado	Valida do	Sin observaciones
2020	1	CAM190 2015184 65	Proyecto de inversión	50,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL - 17807	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17807	5	2	2	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD CHICBUL, lon:90.92540233, lat:18.77197847}}	15-05-2019	30-07-2019	49,838.87	49,838.87	49,838.87	49,838.87	49,838.87	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29, {ctio1: {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}}}	{meta1: {proyecto_nico, unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}	1518465/ proyecto_NICO, 1518465/p aVivien da, avance: 1518465/p royecto_PR OCESO	En ejecución	Valida do	Sin observaciones
2020	1	CAM190 2015184 64	Proyecto de inversión	50,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49838.87}}	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CALAX - 17779	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17779	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:EJIDO CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD CALAX, lon:91.27822486, lat:18.85690023}}	15-05-2019	30-07-2019	49,838.87	49,838.87	49,838.87	49,838.87	49,838.87	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29, {ctio1: {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}}}	{meta1: {proyecto_nico, unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}	1518464/ proyecto_NICO, 1518464/p aVivien da, avance: 1518464/p royecto_FI N	Terminado	Valida do	Sin observaciones
2020	1	CAM190 2015184 61	Proyecto de inversión	99,999.97	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:98591.59}}	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHITO - 17713	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17713	5	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL PUENTE QUE CRUZA A FRONTERA, lon:92.46404643, lat:18.64703265}}	15-05-2019	08-06-2019	98,591.59	98,591.59	98,591.59	98,591.59	98,591.59	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:98591.59, importe_modificado:98591.59, {ctio1: {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta2.0, meta_modificada:2.0}}}}	{meta1: {proyecto_nico, unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}	1518461/ proyecto_NICO, 1518461/p aVivien da, avance: 1518461/p royecto_PR OCESO	Terminado	Valida do	Sin observaciones
2020	1	CAM190 2015184 60	Proyecto de inversión	99,999.97	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:98591.59}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 17634	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17634	5	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO VILA ESTA EN LA COLONIA DE EMILIANO ZAPATA, lon:92.3125133, lat:18.66388831}}	15-05-2019	08-06-2019	98,591.59	98,591.59	98,591.59	98,591.59	98,591.59	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:98591.59, importe_modificado:98591.59, {ctio1: {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta2.0, meta_modificada:2.0}}}}	{meta1: {proyecto_nico, unidad_medida:Vivienda, meta1.0, meta_modificada:1.0}}	1518460/ proyecto_NICO, 1518460/p aVivien da, avance: 1518460/p royecto_FI N	Terminado	Valida do	Sin observaciones

Año	Identificador	Tipo de Inversión	Monto	Proyecto	Localidad	Municipio	Estado	Unidad Medida	Cantidad	Meta	Meta Modificada	Geografía	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor	Valor Modificado	Valor	Valor Modificado	Valor	Valor Modificado	Valor	Valor Modificado	Estado	Observaciones	
2020	CAM190201518430	Proyecto de inversión	99,999.97	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO - 14784	Campeche	Carmen	H. YUNTAMINTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	Unidad Vivienda	3	3	2	14784	15-05-2019	08-06-2019	98,591.59	98,591.59	98,591.59	98,591.59	98,591.59	98,591.59	1518430/p	Terminado	Sin observaciones		
2020	CAM190201518428	Proyecto de inversión	1,950,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE OXCABAL - 14722	Campeche	Carmen	H. YUNTAMINTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	Unidad Metro lineales	4	6	4	14722	15-04-2019	25-09-2019								1518428/p	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2020	CAM190201518491	Proyecto de inversión	1,045,923.72	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE DIEZ Y CALLE C EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 13378	Campeche	Carmen	H. YUNTAMINTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	Unidad Cuadrados	4	5	5	13378	06-05-2019	19-06-2019	1,033,828.85	1,033,828.85	1,033,828.85	1,033,828.85	1,033,828.85	1,033,828.85	1,033,828.85	1518391/p	Terminado	Sin observaciones	
2020	CAM190201518389	Proyecto de inversión	987,453.24	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO ASFÁLTICO DE LAS CALLES OVIDIO DECROLY Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO - 13308	Campeche	Carmen	H. YUNTAMINTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	Unidad Cuadrados	4	5	5	13308	06-05-2019	30-06-2019	976,123.80	976,123.80	976,123.80	976,123.80	976,123.80	976,123.80	976,123.80	1518389/p	Terminado	Sin observaciones	
2020	CAM190201518388	Proyecto de inversión	1,981,562.91	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS CALLES NUEVE Y DIECISEIS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 13265	Campeche	Carmen	H. YUNTAMINTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	Unidad Cuadrados	4	10	10	13265	06-05-2019	30-06-2019	1,979,193.99	1,979,193.99	1,979,193.99	1,979,193.99	1,979,193.99	1,979,193.99	1,979,193.99	1518388/p	Terminado	Sin observaciones	
2020	CAM190201518383	Proyecto de inversión	1,070,295.14	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO ASFÁLTICO DE LAS CALLES DIEZ Y SIETE DE LA LOCALIDAD DE ABELARDO L. RODRIGUEZ - 13155	Campeche	Carmen	H. YUNTAMINTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	Unidad Cuadrados	4	6	6	13155	06-05-2019	30-06-2019	1,066,874.53	1,066,874.53	1,066,874.53	1,066,874.53	1,066,874.53	1,066,874.53	1,066,874.53	1518383/p	Terminado	Sin observaciones	
2020	CAM190201518326	Proyecto de inversión	1,492,896.81	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL - 12270	Campeche	Carmen	H. YUNTAMINTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	Unidad Cuadrados	4	10	8	12270	06-05-2019	24-06-2019	1,487,416.18	1,487,416.18	1,487,416.18	1,487,416.18	1,487,416.18	1,487,416.18	1,487,416.18	1518326/p	Terminado	Sin observaciones	
2020	CAM190101510431	Proyecto de inversión	100,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA II - 19611	Campeche	Carmen	H. YUNTAMINTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	Unidad Vivienda	4	3	3	19611	15-05-2019	30-11-2019	98,538.45	98,538.45	98,538.45	98,538.45	98,538.45	98,538.45	98,538.45	1510431/p	Terminado	Sin observaciones	
2020	CAM190101510421	Proyecto de inversión	150,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TRES VALLES - 19568	Campeche	Carmen	H. YUNTAMINTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	Unidad Vivienda	4	3	3	19568	15-05-2019	30-11-2019	147,783.89	147,783.89	147,783.89	147,783.89	147,783.89	147,783.89	147,783.89	1510421/p	Terminado	Sin observaciones	



2020	CAM190101510400	Proyecto de inversión	100,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:98538.45))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 19498	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19498	5	3	3	0	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)	(geo): (cve_municipio:3, localidad:3060, direccion:EJIDO EL ZAPOTE, 24324 EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y . SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.80329413, lat:18.218519541)	15-05-2019	30-11-2019	98,538.45	98,538.45	98,538.45	98,538.45	98,538.45	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-027-19, contrato:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, importe_modificado:8 (cto): (meta): (1510400/proyecto_) (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0) (avance: 1510400/proyecto_PR_N)]	Terminado	Validado	Sin observaciones
2020	CAM190101510398	Proyecto de inversión	200,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197078.47))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 19487	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19487	5	6	5	0	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0)	(geo): (cve_municipio:3, localidad:31, direccion:EJIDO SANTA RITA, 24325 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y . SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.5460334, lat:18.32260622)	15-05-2019	30-11-2019	197,078.47	197,078.47	197,078.47	197,078.47	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-027-19, contrato:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, importe_modificado:8 (cto): (meta): (1510398/proyecto_) (unidad_medida:Vivienda, meta:4.0) (avance: 1510398/proyecto_PR_N)]	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2020	CAM190101510391	Proyecto de inversión	200,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197078.47))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA CABADA VERA - 19461	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19461	5	6	5	0	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0)	(geo): (cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24323 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y . SE UBICA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.43632069, lat:18.28459471)	15-05-2019	30-11-2019	197,078.47	197,078.47	197,078.47	197,078.47	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-027-19, contrato:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, importe_modificado:8 (cto): (meta): (1510391/proyecto_) (unidad_medida:Vivienda, meta:4.0) (avance: 1510391/proyecto_PR_N)]	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2020	CAM190101510388	Proyecto de inversión	200,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197078.47))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE SOLIDARIDAD - 19442	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19442	5	6	5	0	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0)	(geo): (cve_municipio:3, localidad:2249, direccion:EJIDO VALLE DE SOLIDARIDAD, 24322 VALLE DE SOLIDARIDAD, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y . SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE SOLIDARIDAD UBICADA EN EL CORREDOR QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, lon:-91.58277272, lat:18.33380417)	15-05-2019	30-11-2019	197,078.47	197,078.47	197,078.47	197,078.47	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-027-19, contrato:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, importe_modificado:8 (cto): (meta): (1510388/proyecto_) (unidad_medida:Vivienda, meta:4.0) (avance: 1510388/proyecto_PR_N)]	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2020	CAM190101510364	Proyecto de inversión	39,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:49520.38))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 19032	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	19032	5	6	6	0	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.5, meta_modificada:97.5)	(geo): (cve_municipio:3, localidad:829, direccion:EJIDO COLONIA A LOPEZ MATEOS, 24313 ADOLFO LOPEZ MATEOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y . SOBRE LA CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA, lon:-90.88650079, lat:18.81109579)	15-05-2019	30-11-2019	49,520.38	49,520.38	49,520.38	49,520.38	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contrato:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:8 (cto): (meta): (1510264/proyecto_) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510264/proyecto_PR_N)]	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2020	CAM190101510262	Proyecto de inversión	65,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:83893.39))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY - 19022	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	19022	5	8	9	0	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.5, meta_modificada:162.5)	(geo): (cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE BENJAMIN ROMERO VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENJAMIN ROMERO Y CALLE ABASOLO, UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA AL BASURERO, lon:-91.1732236, lat:18.97416894)	15-05-2019	30-11-2019	83,893.39	83,893.39	83,893.39	83,893.39	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contrato:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:8 (cto): (meta): (1510262/proyecto_) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510262/proyecto_PR_N)]	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2020	CAM190101510260	Proyecto de inversión	39,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:48984.84))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CRISTALINA - 19007	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	19007	5	8	3	0	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.5, meta_modificada:97.5)	(geo): (cve_municipio:3, localidad:612, direccion:EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y . UBICADO EN EL ENTORNO DE LA CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA, lon:-91.05568925, lat:18.72891964)	15-05-2019	30-11-2019	48,984.84	48,984.84	48,984.84	48,984.84	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contrato:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:8 (cto): (meta): (1510260/proyecto_) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510260/proyecto_PR_N)]	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2020	CAM190101510251	Proyecto de inversión	78,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:49958.82))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA DE SAN FRANCISCO - 18981	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18981	5	5	4	0	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.5, meta_modificada:97.5)	(geo): (cve_municipio:3, localidad:3351, direccion:EJIDO RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y . UBICADO SOBRE LA LADERA DEL RIO SAN PEDRO PARTIENDO DE NUEVO CAMPECHE, lon:-92.42595417, lat:18.51817391)	15-05-2019	30-11-2019	49,958.82	49,958.82	49,958.82	49,958.82	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contrato:PLUSCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3 (cto): (meta): (1510251/proyecto_) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510251/proyecto_PR_N)]	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2020	CAM190101510239	Proyecto de inversión	78,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:99917.66))	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CÁRDENAS - 18960	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18960	5	8	10	0	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0)	(geo): (cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRIDERA Y CALLE CENTRO DE SALUD, ESTA UBICADA RUMBO A LA LAGUNA DE TÉRMINOS, lon:-92.22035538, lat:18.61035719)	15-05-2019	30-11-2019	99,917.66	99,917.66	99,917.66	99,917.66	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contrato:PLUSCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3 (cto): (meta): (1510239/proyecto_) (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510239/proyecto_PR_N)]	Terminado	Validado	Sin observaciones	

2020	1	CAM190101510234	Proyecto de inversión	78,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:99917.66])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 18951	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18951	5	10	8	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0])	(geo: [cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA EUIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA DEL GOLFO ATASTA-FRONTERA, lon:-92.29965188, lat:18.62241959])	15-05-2019	30-11-2019	99,917.66	99,917.66	99,917.66	99,917.66	99,917.66	(ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:JUSCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3090517.29])	(meta: [1510234/ proyecto_] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1510234/proyecto_FN])	Terminado	Valido	Sin observaciones
2020	1	CAM190101510228	Proyecto de inversión	39,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:49958.82])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ATASTA - 18943	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18943	5	6	5	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.5, meta_modificada:97.5])	(geo: [cve_municipio:3, localidad:6, direccion:PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y. ESTA LOCALIZADA EN LA CARRETERA FEDERAL CARMEN-VILLAHERMOSA, lon:92.12009375, lat:18.61901225])	15-05-2019	30-11-2019	49,958.82	49,958.82	49,958.82	49,958.82	49,958.82	(ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:JUSCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3090517.29])	(meta: [1510228/ proyecto_] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1510228/proyecto_PR OCECO])	Terminado <td>Valido <td>Sin observaciones</td> </td>	Valido <td>Sin observaciones</td>	Sin observaciones
2020	1	CAM190101510231	Proyecto de inversión	1,040,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:0.0])	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COLONIAS DE CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE - 18913	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18913	5	120	120	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:0.0])	(geo: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD DEL CARMEN, 00000 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y. DIVERSAS COLONIAS Y DIVERSAS CALLES UBICADAS EN AGENES, lon:-91.81440225, lat:18.63973516])	15-05-2019	30-11-2019						(ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-034-19, contratista:DOMILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29])	(meta: [1510211/ proyecto_] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1510211/proyecto_FN])	En ejecución <td>Valido <td>Sin observaciones</td> </td>	Valido <td>Sin observaciones</td>	Sin observaciones
2020	1	CAM190101510200	Proyecto de inversión	221,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221000.0, modificado:282898.73])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA - 18896	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18896	5	25	26	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.5, meta_modificada:552.5])	(geo: [cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE PINO SUAREZ VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ZAPOTAL Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE FRANCISCO VILLA ESTA UBICADO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA, lon:-91.48357596, lat:18.78089906])	15-05-2019	30-11-2019	282,698.73	282,698.73	282,698.73	282,698.73	282,698.73	(ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-034-19, contratista:DOMILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29])	(meta: [1510200/ proyecto_] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1510200/proyecto_FN])	Terminado <td>Valido <td>Sin observaciones</td> </td>	Valido <td>Sin observaciones</td>	Sin observaciones
2020	1	CAM190101509729	Proyecto de inversión	50,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49838.86])	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 18066	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18066	5	2	3	0	(meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:3, localidad:829, direccion:EJIDO COLONIA A LOPEZ MATEOS, 24310 ADOLFO LOPEZ MATEOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y. LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-90.88171069, lat:18.81217226])	19-05-2019	30-11-2019	49,838.86	49,838.86	49,838.86	49,838.86	49,838.86	(ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29])	(meta: [1509729/ proyecto_] [unidad_medida:Vivienda, avance:1509729/proyecto_PR OCECO, 1.0])	Terminado <td>Valido <td>Sin observaciones</td> </td>	Valido <td>Sin observaciones</td>	Sin observaciones
2020	1	CAM190101509694	Proyecto de inversión	50,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49838.88])	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA VILLA DE SABANCLY - 18083	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18003	5	2	1	0	(meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE TURBIDE VILLA SABANCLY, 24300 SABANCLY, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y. LOCALIDAD DE SABANCLY CALLE TURBIDE, lon:-91.18107509, lat:18.96671831])	16-05-2019	30-11-2019	49,838.88	49,838.88	49,838.88	49,838.88	49,838.88	(ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29])	(meta: [1509694/ proyecto_] [unidad_medida:Vivienda, avance:1509694/proyecto_PR OCECO])	Terminado <td>Valido <td>Sin observaciones</td> </td>	Valido <td>Sin observaciones</td>	Sin observaciones
2020	1	CAM190101509422	Proyecto de inversión	250,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:199335.84])	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID - 17486	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17486	5	7	8	0	(meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0])	(geo: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 17A Y CALLE 17D, CALLE PELICANO MIGUEL DE LA MADRID, lon:-91.81316208, lat:18.63825308])	16-05-2019	30-11-2019	199,335.84	199,335.84	199,335.84	199,335.84	199,335.84	(ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-036-19, contratista:GRUPO SAN CARLOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29])	(meta: [1509422/ proyecto_] [unidad_medida:Vivienda, avance:1509422/proyecto_PR OCECO, 5.0])	Terminado <td>Valido <td>Sin observaciones</td> </td>	Valido <td>Sin observaciones</td>	Sin observaciones
2020	1	CAM190101509402	Proyecto de inversión	200,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0])	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA RENOVACION II - 17450	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17450	5	6	6	0	(meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:0.0])	(geo: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO SAENS DE BARANDA COLONIA RENOVACION II, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PEDRO SAENZ BARANDA Y CALLE ATASTA, CALLE CAMPECHITO COLONIA RENOVACION II, lon:-91.7821582, lat:18.63962405])	15-05-2019	30-11-2019						(ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-036-19, contratista:GRUPO SAN CARLOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29])	(meta: [1509402/ proyecto_] [unidad_medida:Vivienda, avance:1509402/proyecto_PR OCECO, 6.0])	En ejecución <td>Valido <td>Sin observaciones</td> </td>	Valido <td>Sin observaciones</td>	Sin observaciones
2020	1	CAM190101509360	Proyecto de inversión	200,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:149992.7])	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA INSURGENTES - 17385	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17385	5	6	6	0	(meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0])	(geo: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA INSURGENTES, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SOR JUANA INES, CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA INSURGENTES, lon:-91.8145989, lat:18.65663792])	15-05-2019	30-11-2019	149,992.70	149,992.70	149,992.70	149,992.70	149,992.70	(ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC C-DOP-FISMDF-LIR-023-19, contratista:COMPAÑIA ADE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29])	(meta: [1509360/ proyecto_] [unidad_medida:Vivienda, avance:1509360/proyecto_PR OCECO, 4.0])	Terminado <td>Valido <td>Sin observaciones</td> </td>	Valido <td>Sin observaciones</td>	Sin observaciones

2020	1	CAM190101509324	Proyecto de inversión	250,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:149584.22}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 17329	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17329	5	8	7	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: 'CALLE 37 COLONIA INDEPENDENCIA, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE PERIFERICA NORTE, CALLE EMILIANI ZAPATA COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-91.81351473, lat:18.65936533}}	15-05-2019	30-11-2019	149,584.22	149,584.22	149,584.22	149,584.22	149,584.22	{tco1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-036-19, contratista:GRUPO SAN CARLOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, importe_modificado:300000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{f1509324/proyecto_NICIO, avance:1509324/proyecto_PR, avance:1509324/proyecto_FI}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones	
2020	1	CAM190101509292	Proyecto de inversión	250,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA VOLCANES - 17267	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17267	5	8	7	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: 'CALLE MALINCHE COLONIA VOLCANES, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE ZACAPU, CALLE RENOVACION COLONIA VOLCANES, lon:-91.78617525, lat:18.6445694}}	15-05-2019	30-11-2019							{tco1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-036-19, contratista:GRUPO SAN CARLOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, importe_modificado:300000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:0.0}}	{f1509292/proyecto_NICIO, avance:1509292/proyecto_PR, avance:1509292/proyecto_FI}}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190101509264	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:49852.71}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA SAN NICOLAS - 17216	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17216	5	12	11	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: 'CALLE AMAPOLA COLONIA SAN NICOLAS, 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE GARDENIA, CALLE AMAPOLA BAÑOS EN LA COLONIA SAN NICOLAS, lon:-91.79697641, lat:18.6626133}}	15-05-2019	30-11-2019	49,852.71	49,852.71	49,852.71	49,852.71	49,852.71	{tco1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-036-19, contratista:GRUPO SAN CARLOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, importe_modificado:300000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{f1509264/proyecto_NICIO, avance:1509264/proyecto_PR, avance:1509264/proyecto_FI}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones	
2020	1	CAM190101509232	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:149551.84}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA BIVALDO - 17164	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17164	5	15	15	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: 'CALLE DEL MAR COLONIA BIVALDO, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA DEL MAR Y CALLE ALAMO, CALLE NARANJO COLONIA BIVALDO, lon:-91.78558366, lat:18.66241542}}	15-05-2019	30-11-2019	149,551.84	149,551.84	149,551.84	149,551.84	149,551.84	{tco1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-036-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, importe_modificado:300000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{f1509232/proyecto_NICIO, avance:1509232/proyecto_PR, avance:1509232/proyecto_FI}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones	
2020	1	CAM190101509198	Proyecto de inversión	250,000.00	{f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 17122	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17122	5	6	8	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0E13}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: 'CALLE CINCO DE MAYO DE CARMEN EMILIANO ZAPATA, 24159 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE COCOA MAADERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-91.8128349, lat:18.65983091}}	15-05-2019	30-11-2019							{tco1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PUSCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE, importe_modificado:300000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0E13}}	{f1509198/proyecto_NICIO, avance:1509198/proyecto_PR, avance:1509198/proyecto_FI}}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190101509169	Proyecto de inversión	250,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249015.92}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA LIMONAR - 17086	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17086	5	7	8	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: 'CALLE TORONJA COLONIA LIMONAR, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE TORONJA Y CALLE LIMA, CALLE NARANJA A TRAS DEL MERCADO DE MARISCO, lon:-91.82020183, lat:18.63094442}}	15-05-2019	30-11-2019	249,015.92	249,015.92	249,015.92	249,015.92	249,015.92	{tco1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-041-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, importe_modificado:300000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{f1509169/proyecto_NICIO, avance:1509169/proyecto_PR, avance:1509169/proyecto_FI}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones	
2020	1	CAM190101509078	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:747568.83}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA VILLA DE ISLA AGUADA - 16930	4	Campeche	3	Carmen	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	16930	5	24	21	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion: 'CALLE ZAPOTAL VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ZAPOTAL Y CALLE FRANCISCO MAADERO, CALLE MARINA UBICADAS EN LA ZONA DE PESCADORES, lon:-91.49075414, lat:18.78533314}}	15-05-2019	30-11-2019	747,568.83	747,568.83	747,568.83	747,568.83	747,568.83	{tco1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-060-19, contratista:TRICAR S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, importe_modificado:300000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{f1509078/proyecto_NICIO, avance:1509078/proyecto_PR, avance:1509078/proyecto_FI}}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones	
2020	1	CAM190101509004	Proyecto de inversión	1,950,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CRISTALINA - 16794	4	Campeche	3	Carmen	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CARMEN	16794	5	6	6	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metricas lineales, meta:3000.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:631, direccion: 'EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SOBRE LA CARRETERA SABANCUJY ESCAQUEGA KM 259, lon:-91.05274493, lat:18.72721051}}	29-04-2019	30-09-2019							{tco1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-060-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, importe_modificado:300000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metricas lineales, meta:3000.0, meta_modificada:0.0}}	{f1509004/proyecto_NICIO, avance:1509004/proyecto_PR, avance:1509004/proyecto_FI}}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones
2020	1	CAM190101508279	Proyecto de inversión	360,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:0.0}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 13619	4	Campeche	3	Carmen	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	13619	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: 'DADO QUE SE GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.83645, lat:18.637789}}	01-04-2019	30-12-2019							{tco1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-C-DOP-FISMDF-LIR-060-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, importe_modificado:300000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	{f1508279/proyecto_NICIO, avance:1508279/proyecto_PR, avance:1508279/proyecto_FI}}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	Ver observaciones






NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Primer Trimestre 2020.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION
																											DEVENGADO	PAGADO		AVANCES FISICOS	CAMPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2020	1	CAM190101566315	Acción	44,404,422.10	{(N1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:), prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.44044221E7, modificado:6.669604286E7)}	ADEFAS Y OBLIGACIONES	4	Campeche	3	Carmen	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAM	9000	N	0	0	221000	{(meta: (unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0))}	1	{(geo: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon: 91.8074586, lat:18.6504879))}	01-02-2019	15-12-2019	66,696,042.86	66,696,042.86	66,696,042.86	66,696,042.86	66,696,042.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_medida:lot, avance:1.0))}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	CAM190201566329	Acción	34,864,304.40	{(N1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:), prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.48643044E7, modificado:7.79640568E7)}	ATENCION DE NECESIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	4	Campeche	3	Carmen	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAM	110	N	0	0	221000	{(meta: (unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0))}	1	{(geo: (cve_municipio:3, localidad:01, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon: 91.8074586, lat:18.6504879))}	15-01-2019	15-12-2019	7,796,405.68	7,796,405.68	7,796,405.68	7,796,405.68	7,796,405.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_medida:lot, avance:1.0))}	{(1566329/proyecto_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{(obs: (observación:se rechaza la cancelación debido a que este proyecto refleja avance físico y financiero, favor de reportar avances y solicitar validación, trimestre:1.0, usuario:rgauesandemp, fecha:2020-04-21))}

  
 C.P. JOSÉ ALTESHER HERNÁNDEZ MAY  
 TESORERO MUNICIPAL

\*\*\*Este programa es público, abierto a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*\*






NIVEL PROYECTO  
 ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Primer Trimestre 2020.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES						
							ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROG	CLASIFICA	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICARIOS	METAS	TIPO_GEOREF	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION	
2020	1	CAM190401 695749	Proyecto de inversión	2,770,351.63	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:01, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770351.63, modificado:2770351.63}}	MERCADO ALONSO FELIPE DE ANDRADE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN (TECHUMBRE CON VELARIAS).	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAM	401	N	0	0	2350	{meta1: {unidad_medida:Equipo meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centro, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8354908, lat:18.6398299}}	24-08-2019	24-10-2019	2,770,351.63	2,770,351.63	2,770,351.63	2,770,351.63	2,770,351.63	{ceto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAFEF-LP-009-19, contratista:FAE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2770351.63, importe_modificado:2770351.63}}	{meta1: {unidad_medida:Equipo meta:1.0, avance:1.0}}	{1695749/Proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	CAM190401 695781	Proyecto de inversión	949,552.17	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:01, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949552.17, modificado:949550.98}}	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE, MUNICIPIO DE CARMEN (CONSTRUCCIÓN).	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAM	402	N	0	0	644	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centro, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8354908, lat:18.6398299}}	25-10-2019	23-12-2019	949,550.98	949,550.98	949,550.98	949,550.98	949,550.98	{ceto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAFEF-LP-039-19, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SALAZAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:949552.17, importe_modificado:949552.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, avance:1.0}}	{1695781/Proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	CAM190401 695786	Proyecto de inversión	793,822.25	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:01, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793822.25, modificado:793822.03}}	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CARMEN (CONSTRUCCIÓN).	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAM	403	N	0	0	863	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centro, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8354908, lat:18.6398299}}	25-10-2019	19-12-2019	793,822.03	793,822.03	793,822.03	793,822.03	793,822.03	{ceto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAFEF-LP-040-19, contratista:ACTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:793822.25, importe_modificado:793822.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, avance:1.0}}	{1695786/Proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	CAM190401 695792	Proyecto de inversión	2,350,691.33	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:01, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350691.33, modificado:2350691.33}}	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CARMEN (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE).	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAM	404	N	0	0	962	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centro, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8354908, lat:18.6398299}}	26-08-2019	08-11-2019	2,350,691.33	2,350,691.33	2,350,691.33	2,350,691.33	2,350,691.33	{ceto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAFEF-LP-008-19, contratista:DOPEL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2350691.33, importe_modificado:2350691.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, avance:1.0}}	{1695792/Proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	CAM190401 695797	Proyecto de inversión	2,478,285.48	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:01, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2478285.48, modificado:2478285.62}}	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA, MUNICIPIO DE CARMEN (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES)	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAM	405	N	0	0	786	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centro, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8354908, lat:18.6398299}}	26-08-2019	08-11-2019	2,478,285.62	2,478,285.62	2,478,285.62	2,478,285.62	2,478,285.62	{ceto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAFEF-LP-010-19, contratista:FAE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2478286.48, importe_modificado:2478286.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, avance:1.0}}	{1695797/Proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	CAM190401 695853	Proyecto de inversión	3,575,314.93	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:01, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3575314.93, modificado:3575074.35}}	CALLE 24 ENTRE CALLE 29B Y CALLE 27 DE LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y DRENAJE PLUVIAL).	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAM	406	N	0	0	2489	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centro, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8354908, lat:18.6398299}}	26-08-2019	24-10-2019	3,575,074.35	3,575,074.35	3,575,074.35	3,575,074.35	3,575,074.35	{ceto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAFEF-LP-011-19, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3575314.93, importe_modificado:3575314.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, avance:1.0}}	{1695853/Proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	CAM190401 695855	Proyecto de inversión	1,845,240.88	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:01, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845240.88, modificado:1845170.23}}	CRUZAMIENTO DE LA CALLE 44 Y 17-D, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO).	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAM	407	N	0	0	3456	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centro, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8354908, lat:18.6398299}}	25-09-2019	08-11-2019	1,845,170.23	1,845,170.23	1,845,170.23	1,845,170.23	1,845,170.23	{ceto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAFEF-LP-024-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1845240.88, importe_modificado:1845240.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, avance:1.0}}	{1695855/Proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones

  
 ING. JOSÉ ANTONIO DE JESÚS PINTO ELÍAS.  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
 C.P. JOSÉ ALJESER HERNÁNDEZ MAY  
 TESORERO MUNICIPAL.

\*\*\*Este programa es público, salvo en cualquier apartado contrario. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*\*

NIVEL PROYECTO  
 ENTIDAD: N. Anastermiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Primer Trimestre 2020.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO, SUBORDINADO, APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				AVANCE FISICO		ESTATUS	FLUJO OBSERVACIONES, CA	OBSERVACIONES												
							ID_ENTIDAD	TIPO	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO	REFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	REPORTE								
2020	1	CAM190201563464	Acción	1,000,000.00	(F1) (ciclo_recurso2019_ramo4_modidad11_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998322.81)	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	4	Campeche	3	Carmen	Segunda	Prevencción Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	122	N	0	0	211	(meta1 (unidad_medida1.0, meta1.0, meta_mo difica1.0))	(geo1 (cve_municipio.3, localidad.1, direccion Cd del Carmen, Camp., México, lat:18.6504879))	01-04-2019	10-12-2019	996,322.80	996,322.80	996,322.80	996,322.80	996,322.80	996,322.80	(ciclo1 (tipo_obraServicios, numero_contrato:CJ/CN/07/2019, contrato:CENTRO DE ESTUDIOS DE RECURSOS NACIONALES Y GUBERNAMENTALES, SC., convocante MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:149999.88, importe_modificado:149999.88), cnc2: (tipo_obraAdquisiciones, numero_contrato:CJ/CN/07/2019, contrato:FERNANDO JAVIER ZENTENO MARTINEZ, convocante MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:332923.06, importe_modificado:332923.06), cnc3: (tipo_obraServicios, numero_contrato:CJ/CN/06/2019, contrato:COMERCIALIZADORA TOSCON S.A DE C.V. convocante MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:918074.586, importe_modificado:918074.586), cnc4: (tipo_obraAdquisiciones, numero_contrato:CJ/CN/12/2018, contrato:COMERCIALIZADORA TOSCON S.A DE C.V. convocante MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:508661.16, importe_modificado:508661.16))	(meta1 (unidad_medida1.0, meta1.0, meta_mo difica1.0))	1563464/pr oyecto_INICIO	1563464/pr oyecto_PROCESO	1563464/pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	(obs1 (observación rechaza la cancelación debido a que este proyecto refleja avance físico y financiero, favor de reportar avances y solicitar validación, trimestre:1.0, usuario:jorgesusu@campeche.gob.mx, fecha:2020-04-21))
2020	1	CAM190201563516	Acción	508,661.16	(F1) (ciclo_recurso2019_ramo4_modidad11_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508661.16, modificado:501740.6)	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	4	Campeche	3	Carmen	Segunda	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	123	N	0	0	211	(meta1 (unidad_medida1.0, meta1.0, meta_mo difica1.0))	(geo1 (cve_municipio.3, localidad.1, direccion Cd del Carmen, Camp., México, lat:18.6504879))	01-04-2019	10-12-2019	501,740.60	501,740.60	501,740.60	501,740.60	501,740.60	501,740.60	(ciclo1 (tipo_obraServicios, numero_contrato:CJ/CN/03/2019, contrato:REMEDIAS S.A DE C.V. convocante MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:508661.16, importe_modificado:501740.6))	(meta1 (unidad_medida1.0, meta1.0, meta_mo difica1.0))	1563516/pr oyecto_INICIO	1563516/pr oyecto_PROCESO	1563516/pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	(obs1 (observación rechaza la cancelación debido a que este proyecto refleja avance físico y financiero, favor de reportar avances y solicitar validación, trimestre:1.0, usuario:jorgesusu@campeche.gob.mx, fecha:2020-04-21))
2020	1	CAM190201563528	Acción	2,861,757.12	(F1) (ciclo_recurso2019_ramo4_modidad11_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861757.12, modificado:2526756.0)	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	4	Campeche	3	Carmen	Segunda	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	124	N	0	0	211	(meta1 (unidad_medida1.0, meta1.0, meta_mo difica1.0))	(geo1 (cve_municipio.3, localidad.1, direccion Cd del Carmen, Camp., México, lat:18.6504879))	01-04-2019	10-12-2019	2,526,756.00	2,526,756.00	2,526,756.00	2,526,756.00	2,526,756.00	2,526,756.00	(ciclo1 (tipo_obraServicios, numero_contrato:CJ/CN/06/2019, contrato:COMERCIALIZADORA TOSCON S.A DE C.V. convocante MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:918074.586, importe_modificado:918074.586), cnc2: (tipo_obraServicios, numero_contrato:CJ/CN/06/2019, contrato:COMERCIALIZADORA TOSCON S.A DE C.V. convocante MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:918074.586, importe_modificado:918074.586), cnc3: (tipo_obraServicios, numero_contrato:CJ/CN/06/2019, contrato:COMERCIALIZADORA TOSCON S.A DE C.V. convocante MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:918074.586, importe_modificado:918074.586), cnc4: (tipo_obraServicios, numero_contrato:CJ/CN/06/2019, contrato:COMERCIALIZADORA TOSCON S.A DE C.V. convocante MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:918074.586, importe_modificado:918074.586))	(meta1 (unidad_medida1.0, meta1.0, meta_mo difica1.0))	1563528/pr oyecto_INICIO	1563528/pr oyecto_PROCESO	1563528/pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	(obs1 (observación rechaza la cancelación debido a que este proyecto refleja avance físico y financiero, favor de reportar avances y solicitar validación, trimestre:1.0, usuario:jorgesusu@campeche.gob.mx, fecha:2020-04-21))
2020	1	CAM190201563588	Adquisición	4,895,841.72	(F1) (ciclo_recurso2019_ramo4_modidad11_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4895841.72, modificado:5019200.96)	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Seguridad de Aduisiciones	Fort de Prog Prioritarios de las Inst de Seguridad Publica e Impartición de Justicia	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	125	N	0	0	211	(meta1 (unidad_medida1.0, meta1.0, meta_mo difica1.0))	(geo1 (cve_municipio.3, localidad.1, direccion Cd del Carmen, Camp., México, lat:18.6504879))	01-04-2019	10-12-2019	5,018,926.96	5,018,926.96	5,018,926.96	5,018,926.96	5,018,926.96	5,018,926.96	(ciclo1 (tipo_obraAdquisiciones, numero_contrato:CJ/CN/09/2019, contrato:SERVICIOS DE APOYO A EMPRESAS S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1346700.0, importe_modificado:1346700.0), cnc2: (tipo_obraAdquisiciones, numero_contrato:CJ/CN/11/2018, contrato:FELIC GARCIA S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:333012.8, importe_modificado:333012.8), cnc3: (tipo_obraAdquisiciones, numero_contrato:CJ/CN/11/2018, contrato:ERNESTO S. DE R.L. DE C.V., convocante MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3339188.18, importe_modificado:3339188.18))	(meta1 (unidad_medida1.0, meta1.0, meta_mo difica1.0))	1563588/pr oyecto_INICIO	1563588/pr oyecto_PROCESO	1563588/pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	(obs1 (observación rechaza la cancelación debido a que este proyecto refleja avance físico y financiero, favor de reportar avances y solicitar validación, trimestre:1.0, usuario:jorgesusu@campeche.gob.mx, fecha:2020-04-21))
2020	1	CAM190201563595	Acción	954,500.00	(F1) (ciclo_recurso2019_ramo4_modidad11_prog_pres7_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954500.0, modificado:954022.51)	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	4	Campeche	3	Carmen	Segunda	Red Nacional de Radiocomunicación	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	126	N	0	0	211	(meta1 (unidad_medida1.0, meta1.0, meta_mo difica1.0))	(geo1 (cve_municipio.3, localidad.1, direccion Cd del Carmen, Camp., México, lat:18.6504879))	01-04-2019	10-12-2019	954,022.51	954,022.51	954,022.51	954,022.51	954,022.51	954,022.51	(ciclo1 (tipo_obraAdquisiciones, numero_contrato:CJ/CN/11/2019, contrato:BRUNSA INTERCOMUNICACIONES S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:954022.51, importe_modificado:954022.51))	(meta1 (unidad_medida1.0, meta1.0, meta_mo difica1.0))	1563595/pr oyecto_INICIO	1563595/pr oyecto_PROCESO	1563595/pr oyecto_FIN	Terminado	Valido	Sin observaciones	(obs1 (observación rechaza la cancelación debido a que este proyecto refleja avance físico y financiero, favor de reportar avances y solicitar validación, trimestre:1.0, usuario:jorgesusu@campeche.gob.mx, fecha:2020-04-21))

ING. MARIA ENEDINA HERNANDEZ TORRES  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA, VALIDAD Y TRÁNSITO.

C.P. JOSE ALIÉS HERNÁNDEZ MAY  
 TESORERO MUNICIPAL.

\*\*Este programa es público, open o cualquier medio electrónico. Queda prohibida el uso para fines distintos o las redistribuciones en el programa.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Primer Trimestre 2020.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

CICLO	TRIMES	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO		CONTRATOS	AVANCE_FISICO	FOTOS	ESTADOS	FLUJOS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION	
																												EJERCIDO	PAGADO								
2020	1	CAM190201559447	Proyecto de inversión	1,002,693.18	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002693.18, modificado:1000125.96}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN SAN ANTONIO CÁRDENAS	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	201	N	0	0	4206	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.01, meta_modificada:845.01}]	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:San Antonio Cárdenas, Camp., México, lon:-92.2230043, lat:18.6143346}}	06-05-2019	14-07-2019	1,000,125.96	1,000,125.96	1,000,125.96	1,000,125.96	1,000,125.96	1,000,125.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-002-19, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:1000126.02, importe_modificado:1000125.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1559447.45011}, {meta2: {unidad_medida:Proyecto o_FIN, meta:1559447.45011}, {meta3: {unidad_medida:Proyecto o_PROCESO, meta:1559447.45011}}}	(1559447 /proyeto o_INICIO, 1559447 /proyeto o_FIN, 1559447 /proyeto o_PROCESO)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	CAM190201559455	Proyecto de inversión	1,345,854.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345854.74, modificado:1340857.18}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN NUEVO PROGRESO, ATASTA 2DA ETAPA	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	202	N	0	0	4851	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.83, meta_modificada:1135.83}]	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Nuevo Progreso, Camp., México, lon:-92.2911454, lat:18.6225734}}	06-05-2019	29-07-2019	1,340,857.18	1,340,857.18	1,340,857.18	1,340,857.18	1,340,857.18	1,340,857.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-001-19, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTRORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:1340857.24, importe_modificado:1340857.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1559455.135833}, {meta2: {unidad_medida:Proyecto o_FIN, meta:1559455.135833}}}	(1559455 /proyeto o_INICIO, 1559455 /proyeto o_PROCESO, 1559455 /proyeto o_FIN)	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

  
 ING. JOSÉ ANTONIO DE JESÚS PARDO ELÍAS.  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
 C.P. JOSÉ ALTESER HERNÁNDEZ MAY  
 TESORERO MUNICIPAL

\*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*\*



NIVEL PROYECTO  
 ENTIDAD: N. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Primer Trimestre 2020.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS				ESTATUS		OBSERVACIONES											
CGLD	TITULO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_BUDGETAL	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ESTADO_RESPONSABLE	ES_MANTENIMIENTO	MUNICIPIO_ORIGEN	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_LINK	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	ANULADO	HOMERES	PERCENTAJE	METAS	TIPO_RESPONSABLE	DEPENDENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DETERMINADO	EJECUTADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETAS_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTIVIDAD	OBSERVACIONES_REVISION

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO FISM 2020.

  
 ING. NICOLÁS HERNÁNDEZ YBORRETA MANCERA  
 DIRECTOR DEL SMAPAG.

  
 ING. JOSÉ ANTONIO DE JESÚS PINTO ELÍAS.  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
 MTR. LORENZO ALBERTO CAN SÁNCHEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.

  
 C.P. JOSÉ ALEJO HERNÁNDEZ MAY  
 TESORERO MUNICIPAL.

\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social.  
 \*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NIVEL\_PROYECTO  
 ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Primer Trimestre 2020.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIEROS		AVANCES_FISICOS		POTER		ESTATUS		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES						
ID	TITULO	FECHA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR	NIVEL_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ORIGEN	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_ORIGEN	MUNICIPIO	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIAMIENTO	SUBSENFENENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIBRO	COMPLETADO	DEBERADO	EJECUCION	PARADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CANTIDAD_POTER	ESTATUS	PLIEGO	OBSERVACIONES_CAPITULO	OBSERVACIONES_REVISION

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO FORTAMUN 2020.

  
 C.P. JOSÉ ALJESER HERNÁNDEZ MAY  
 TESORERO MUNICIPAL.

04/05/2020

\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*.

NIVEL PROYECTO  
ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
PERIODO: Primer Trimestre 2020.  
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

DETALLE PROYECTO																				AVANCE_POR_MES				ESTADOS				OBSERVACIONES							
COD	TRIMESTRE	PERIODO	CATEGORIA	MONTO_TOTAL_APR	AVANCE_POR_MES	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ORIGEN	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	ALUMNOS	HOMBRES	MUJERES	METAS	TIPO_REGIMEN	GEORREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_POR_MES	CANTIDAD	ESTADOS	PERIODO	OBSERVACIONES_C	OBSERVACIONES_MUN

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO  
HIDROCARBUROS 2020.

  
ING. JOSÉ ANTONIO DE JESÚS PINTO ELÍAS.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY  
TESORERO MUNICIPAL

\*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibida el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



**NIVEL PROYECTO**

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
PERIODO: Primer Trimestre 2020.  
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

DETALLE PROYECTO															ANEXOS_FINANCIADO		ANEXOS_FIR		ESTATUS		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES																																																																																											
CODIGO	NOMBRE	FECHA	CATEGORIA	MOVILIDAD	APORTE	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	SE_ENTREGA	ESTADO	RECURSOS	ANEXO_1	ANEXO_2	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	RECLASIFICACION	INSPECCION	ANEXO_3	ANEXO_4	ANEXO_5	ANEXO_6	ANEXO_7	ANEXO_8	ANEXO_9	ANEXO_10	ANEXO_11	ANEXO_12	ANEXO_13	ANEXO_14	ANEXO_15	ANEXO_16	ANEXO_17	ANEXO_18	ANEXO_19	ANEXO_20	ANEXO_21	ANEXO_22	ANEXO_23	ANEXO_24	ANEXO_25	ANEXO_26	ANEXO_27	ANEXO_28	ANEXO_29	ANEXO_30	ANEXO_31	ANEXO_32	ANEXO_33	ANEXO_34	ANEXO_35	ANEXO_36	ANEXO_37	ANEXO_38	ANEXO_39	ANEXO_40	ANEXO_41	ANEXO_42	ANEXO_43	ANEXO_44	ANEXO_45	ANEXO_46	ANEXO_47	ANEXO_48	ANEXO_49	ANEXO_50	ANEXO_51	ANEXO_52	ANEXO_53	ANEXO_54	ANEXO_55	ANEXO_56	ANEXO_57	ANEXO_58	ANEXO_59	ANEXO_60	ANEXO_61	ANEXO_62	ANEXO_63	ANEXO_64	ANEXO_65	ANEXO_66	ANEXO_67	ANEXO_68	ANEXO_69	ANEXO_70	ANEXO_71	ANEXO_72	ANEXO_73	ANEXO_74	ANEXO_75	ANEXO_76	ANEXO_77	ANEXO_78	ANEXO_79	ANEXO_80	ANEXO_81	ANEXO_82	ANEXO_83	ANEXO_84	ANEXO_85	ANEXO_86	ANEXO_87	ANEXO_88	ANEXO_89	ANEXO_90	ANEXO_91	ANEXO_92	ANEXO_93	ANEXO_94	ANEXO_95	ANEXO_96	ANEXO_97	ANEXO_98	ANEXO_99	ANEXO_100

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO  
FORTASEG 2020.

  
ING. MARÍA ENEDINA HERNANDEZ TORRES  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y  
TRÁNSITO.

  
C.P. JOSÉ ALEISER HERNÁNDEZ MAY  
SECRETARIO MUNICIPAL

\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*

NIVEL PROYECTO  
 ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.  
 PERIODO: Primer Trimestre 2020.  
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

DETALLE PROYECTO																				AVANZO FINANCIERO				AVANZO FISCAL		ESTADO		OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	POLO	CATEGORIA	MONTO_BUDGETAL_APROBADO	TIPO_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ORIGEN	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	INTERCOMUNIDAD	METAL	FECHA_DE_INICIO	GEORREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECURSOS	COMPRONETIDO	ENTREGADO	EJECUIDO	PASADO	COMPRONETOS	AVANZO_FISCAL	COMPROMETIDOS	ESTADO	ELIJO	OBSERVACIONES_CAPITULO	OBSERVACIONES_REVISOR

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO  
 HIDROCARBUROS ADEFAS 2019.

  
 ING. JOSÉ ANTONIO DE JESÚS PINTO ELÍAS.  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
 C.P. JOSÉ ALIESER HERNÁNDEZ MAY  
 TEGOREERO MUNICIPAL

\*\*\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*\*\*

04/05/2020