

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2022.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIA_MIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES										
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	NUM_CUPO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_ORIGINAL	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IMP_GLOBLEREN	GEOREFERENCIAS					FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS
2022	1	CAM21040 2012750	Proyecto de inversión	1000000	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000, modificado:998025.69)}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, AEROGENERADORES DE ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN CARMEN LOCALIDAD RIBERA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO RIBERA DE SAN FRANCISCO - 46322	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	46322	5	38	32	0	{(meta:1: unidad_m edida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0)}	1	{(geo:1: [cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:EJIDO RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y SE UBICA SOBRE LA	15-05-2021	13-06-2021	998,025.69	998,025.69	998,025.69	998,025.69	998,025.69	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-02-21, contratista:JESUS MANUEL BORDONIO GUERRER, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:998025.7, importe_modificado:998025.7])}	{(meta:1: unidad_m edida:Piezas, meta:23.0, avance:21.0)}	2012750	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	CAM21040 2043709	Proyecto de inversión	1423437.31	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423437.31, modificado:138644.9)}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES NAVEGANTES Y ODONTÓLOGOS LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO RENOVACIÓN III - 316958	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	316958	5	274	257	0	{(meta:1: unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:2154.9, meta_modificada:2154.9)}	1	{(geo:1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NAVEGANTES COLONIA RENOVACIÓN III, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE NAVEGANTES Y	03-12-2021	30-12-2021	1,386,449.00	1,386,449.00	1,386,449.00	1,386,449.00	1,386,449.00	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-028-21, contratista:CONSORCIO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PRIVADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1386780.7, importe_modificado:1386780.7])}	{(meta:1: unidad_m edida:Metros Cuadrado, meta:2154.9, avance:21.54.9)}	2043709	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	CAM21040 2033382	Proyecto de inversión	1641562.35	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641562.35, modificado:181679.98)}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTOS OBRERA Y SAN CARLOS - 276013	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	276013	5	752	752	0	{(meta:1: unidad_m edida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0)}	1	{(geo:1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MALECON DE LA CALETA COLONIA OBRERA, 24117 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	19-11-2021	31-12-2021	1,816,799.86	1,816,799.86	1,816,799.86	1,816,799.86	1,816,799.86	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-028-21, contratista:CONSORCIO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:166328.52, importe_modificado:166328.52])}	{(meta:1: unidad_m edida:Piezas, meta:80.0, avance:80.0)}	2033382	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	CAM21030 1970125	Proyecto de inversión	2151387.75	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151387.75, modificado:214419.57)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID - 110698	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	110698	5	139	121	0	{(meta:1: unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:1163.0, meta_modificada:1163.0)}	1	{(geo:1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TIJERILLA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE	15-07-2021	17-09-2021	2,144,195.72	2,144,195.72	2,144,195.72	2,144,195.72	2,144,195.72	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-010-21, contratista:PROVEEDORES DE SERVICIOS INTEGRALES LA VARETA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2144195.72, importe_modificado:2144195.72])}	{(meta:1: unidad_m edida:Metros Cuadrado, meta:1163.0, avance:1163.0)}	1970125	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	CAM21040 2043731	Proyecto de inversión	219845.02	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219845.02, modificado:219334.64)}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGEB 040030001109A - 317060	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	317060	5	3741	3658	0	{(meta:1: unidad_m edida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0)}	1	{(geo:1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA 1 DE MAYO (PLAYÓN), 24110 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE	03-12-2021	31-12-2021	219,334.64	219,334.64	219,334.64	219,334.64	219,334.64	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-028-21, contratista:SERVICIOS SUBALUACIOS Y MARINOS MR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:383582.66, importe_modificado:383582.66])}	{(meta:1: unidad_m edida:Piezas, meta:58.0, avance:58.0)}	2043731	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	CAM21030 1970763	Proyecto de inversión	2216549.85	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216549.85, modificado:221489.10)}	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 113480	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	113480	5	22	18	0	{(meta:1: unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0)}	1	{(geo:1: [cve_municipio:3, localidad:351, direccion:CALLE PASEO DE LA MUJER EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL	15-07-2021	27-09-2021	2,214,891.05	2,214,891.05	2,214,891.05	2,214,891.05	2,214,891.05	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-013-21, contratista:CREATO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2214891.05, importe_modificado:2214891.05])}	{(meta:1: unidad_m edida:Metros Cuadrado, meta:119.0, avance:119.0)}	1970763	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	CAM21030 1970094	Proyecto de inversión	2681243.36	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681243.36, modificado:266442.91)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID - 110641	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	110641	5	21	16	0	{(meta:1: unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:2108.0, meta_modificada:2108.0)}	1	{(geo:1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 E COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 E Y CALLE 17 D,	15-07-2021	07-09-2021	2,664,429.16	2,664,429.16	2,664,429.16	2,664,429.16	2,664,429.16	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-012-21, contratista:PROVEEDORES DE SERVICIOS INTEGRALES LA VARETA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2664429.16, importe_modificado:2664429.16])}	{(meta:1: unidad_m edida:Metros Cuadrado, meta:2108.0, avance:2108.0)}	1970094	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	CAM21030 1969996	Proyecto de inversión	2773341.34	{(f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773341.34, modificado:273636.13)}	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 110269	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	110269	5	40	35	0	{(meta:1: unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0)}	1	{(geo:1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24130 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA 10 DE JULIO Y CALLE 36	05-07-2021	30-11-2021	2,736,351.34	2,736,361.34	2,736,361.34	2,736,361.34	2,736,361.34	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-005-21, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2736500.46, importe_modificado:2736500.46])}	{(meta:1: unidad_m edida:Metros Cuadrado, meta:83.0, avance:83.0)}	1969996	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Primer Trimestre 2022.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
 RECURSO: FISM 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS		AVANCES_FIBROS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES_REVISIO	
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IPS_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TITULO	NUMERO_CONTRATO	AVANCES_FIBROS	FOTOS_FIBROS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2022	1	CAM210201928606	Proyecto de Inversión	673842.53	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673842.53, modificado:67283841}}	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA SANITARIOS EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA - 61992	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	61992	5	25	23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.22, meta_modificada:97.22}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I	01-06-2021	15-07-2021	672,838.40	672,838.40	672,838.40	672,838.40	672,838.40	{titulo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-ADI-001-21, contratista:COMERCIALIZADORA FRISE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:672838.4, importe_modificado:672838.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado, avance:97.22}}	{cve_proyecto:1928606, cve_iniciacion:0}	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	CAM210402042438	Proyecto de Inversión	67529.71	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67529.71, modificado:67414.05}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGEB 0400300012577 - 312406	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	312406	5	2852	2847	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICA NORTE COLONIA INDEPENDENCIA, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA PERIFERICA	01-12-2021	30-12-2021	67,414.05	67,414.05	67,414.05	67,414.05	67,414.05	{titulo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-005-21, contratista:SERVICIOS SUBACUATICOS Y MARINOS MR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:383582.66, importe_modificado:383582.66}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}	{cve_proyecto:2042438, cve_iniciacion:0}	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	CAM210402042380	Proyecto de Inversión	97031.12	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97031.12, modificado:96833.97}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGEB 0400300012581 - 312188	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE	312188	5	2407	2442	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICA NORTE COLONIA INDEPENDENCIA, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA PERIFERICA	01-12-2021	30-12-2021	96,833.97	96,833.97	96,833.97	96,833.97	96,833.97	{titulo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-005-21, contratista:SERVICIOS SUBACUATICOS Y MARINOS MR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:383582.66, importe_modificado:383582.66}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}	{cve_proyecto:2042380, cve_iniciacion:0}	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones


LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.


ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL.

**Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al "Desarrollo Social".
 ***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa*.

05/05/2022

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Primer Trimestre 2022.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
 RECURSO: FORTAMUN 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS		AVANCES_FISICOS		ESTATUS		FLUJOS		OBSERVACIONES	
							ID_ENTIDAD	ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO_PROG	CLASIFICA	SUBCLASIF	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
 FORTAMUN 2022



ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL.

**"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.

PERIODO: Primer Trimestre 2022.

MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

RECURSO: HIDROCARBUROS 2022.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION								
							ID_ENTIDAD	ENTIDAD	RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS								FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	1	CAM21040 2052698	Proyecto de inversión	1410529.67	{(f1): ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410529.67, modificado:1389962.94}}	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA 10 DE JULIO ENTRE AVENIDA ISLA DE TRIS Y CALLE 28.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	013-HIDRO21	N	0	0	6192	{(meta1: (unidad_m edida:Piezas, meta:270.0}, meta_modi ficada:270.0)}	{(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av 10 de Julio & C. 28, Puntilla, 24139 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8254192, lat:18.6305116))}	15-12-2021	30-12-2021	1,389,962.94	1,389,962.94	1,389,962.94	1,389,962.94	1,389,962.94	{(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LIR-004-21, contratista:INGENIERIA LOGISTICA ILCA S DE RL DE C V, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:1400889.95, importe_modificado:1389962.94)}	{(meta1: (unidad_m edida:Piezas, meta:270.0}, avance:270.0)}	2052698	Terminado	Validado	Observación: Observación atendida, se actualiza el link correcto con el documento de evidencia de obra Acta de Entrega- Recepción Física de Obra.	Sin observaciones	
2022	1	CAM21020 1941939	Proyecto de inversión	2179073.13	{(f1): ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179073.13, modificado:2159158.28}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NAVEGANTES ENTRE AVENIDA ISLA DE TRIS Y CALLE APICULTORES DE LA COLONIA SANTA ISABEL EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	009-HIDRO21	N	0	0	4344	{(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:1385.0, meta_modi ficada:1385.0)}	{(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Santa Isabel, Isla del Carmen 2000, 24154 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.7973596, lat:18.6531297))}	03-05-2021	06-07-2021	2,159,158.28	2,159,158.28	2,159,158.28	2,159,158.28	2,159,158.28	{(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LR-001-21, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:2162329.39, importe_modificado:2159158.28)}	{(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:1385.0}, avance:1385.0)}	1941939	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	1	CAM21030 2002200	Proyecto de inversión	3101042.55	{(f1): ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3101042.55, modificado:304049.54}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUZAMIENTO DE LA CALLE 13 DE MAYO Y REFORMA AGRARIA ENTRE SALTILITE Y FELIPE ANGELES.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	007-HID21	N	0	0	4945	{(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:1753.8, meta_modi ficada:1753.8)}	{(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Felipe Angeles, Miguel de la Madrid, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8120496, lat:18.6394894))}	03-05-2021	12-07-2021	3,040,498.54	3,040,498.54	3,040,498.54	3,040,498.54	3,040,498.54	{(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-004-21, contratista:FRANCISCA ABIAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:3040498.54, importe_modificado:3040498.54)}	{(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:1753.8}, avance:1753.8)}	2002200	Terminado	Validado	Observación: Observación atendida, se actualiza el link correcto con el documento de evidencia de obra Acta de Entrega- Recepción Física de Obra.	Sin observaciones	
2022	1	CAM22010 2063165	Proyecto de inversión	3369097.85	{(f1): ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3369097.85, modificado:3369097.85}}	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA RITA II EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	001-HIDRO- ADEFAS20 21	N	0	0	591	{(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:5692.76, meta_modi ficada:5692.76)}	{(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CRUZAMIENTO DE LAS CALLES, VIA LACTEA CON ESTRELLA POLAR Y CALLE ZAETA, DEL FRACCIONAMIE NTO SANTA RITA, CIUDAD ...)}	05-04-2022	05-04-2022	3,369,097.85	3,315,562.82	0.00	0.00	0.00	0.00	{(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-001-22, contratista:CORPORACIÓN ITAIFU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:3315562.82, importe_modificado:3315562.82)}	{(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:5692.76}, avance:0.0)}	2063165	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	CAM21030 2002192	Proyecto de inversión	3694411.28	{(f1): ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694411.28, modificado:3202333.94}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 43 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 DE LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	004-HID21	N	0	0	5412	{(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:2665.19, meta_modi ficada:2665.19)}	{(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centro, 24100 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8354908, lat:18.6398299))}	03-05-2021	21-07-2021	3,202,333.94	3,202,333.94	3,202,333.94	3,202,333.94	3,202,333.94	{(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-004-21, contratista:LUCIA TAPIA AZOTLA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:3613367.36, importe_modificado:3202333.94)}	{(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:2665.19}, avance:2665.19)}	2002192	Terminado	Validado	Observación: Observación atendida, se actualiza el link correcto con el documento de evidencia de obra Acta de Entrega- Recepción Física de Obra.	Sin observaciones	
2022	1	CAM21030 2002177	Proyecto de inversión	5035142.86	{(f1): ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5035142.86, modificado:4629883.36}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 45 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 38 DE LA COLONIA TECOLUTLA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	3	Carmen	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM	002-HID21	N	0	0	4879	{(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:2817.17, meta_modi ficada:2817.17)}	{(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Tecolutla, 24178 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8330525, lat:18.6457895))}	03-05-2021	31-07-2021	4,629,883.36	4,629,883.36	4,629,883.36	4,629,883.36	4,629,883.36	{(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-002-21, contratista:CONSTRUCCIONES BAUPI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:4980785.74, importe_modificado:4629883.36)}	{(meta1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, meta:2817.17}, avance:2817.17)}	2002177	Terminado	Validado	Observación: Observación atendida, se actualiza el link correcto con el documento de evidencia de obra Acta de Entrega- Recepción Física de Obra.	Sin observaciones	


LIC. ADRIANA GARCÍA ARJONA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL.

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Primer Trimestre 2022.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: HIDROCARBUROS 2021 (ADEFAS).

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FI NANCIAMIE NTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES							
							ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_MUNI CIPIO_PONSABL	MUNICIPI O_RESPO NSABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASIF ICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_ GEORE FEREN		GEOREFERENCIAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDA DO	COMPROME TIDO	DEVENG ADO	EJERCIDO

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
HIDROCARBUROS ADEFAS 2021 EN 2022**

**LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

**ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.**

**"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social".
**"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".*

05/05/2022

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Primer Trimestre 2022.
 MUNICIPIO Carmen, Campeche.
 RECURSO: FISE 2021.

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FI NANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_ RESPONSAB LE	ID_MUNI CIPAL	MUNICIPI O_RESPO NSABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASIF ICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_ GEORE FEREN	GEOREFERENCIAS	FECHA_INI CIO	FECHA_TE RMINO	RECAUDA DO	COMPROME TIDO	DEVENG ADO	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_ FISICOS	FOTOS_ CARPETA_ FOTOS	ESTAS_ ESTAS	FLUJOS_ FLUJOS	OBSERVACIONES_ OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ OBSERVACIONES_REVISION
																												EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
 (FISE 2021) EN 2022**

**LIC. ADRIANA GARCIA ARJONA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

**LIC. WILFORD RODRIGUEZ GIL
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.**

**ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL.**

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social**.
 ***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.*

05/05/2022

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Primer Trimestre 2022.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.
RECURSO: CAPAC. AMB. Y DESARR. SUSTENTABLE 2021.

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION				
						ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA					FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO

**NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO
CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE
2021 EN 2022**


**C. JOSÉ SALVADOR GÓMEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SMAPAC.**


**ING. LEYDI LAURA LUNA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL.**

****Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.*

05/05/2022