

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo : 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2017

Total: 181

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM171702 00855784	Construccion Con Concreto Hidraulico De La Calle Diecisietes D Entre Calles Diecisiete C Y Francisco Javier Mina - 84977	84977	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportacion es Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$2,614,660	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,300	100.00	0.00
CAM171702 00855779	Construcción De Drenaje Pluvial En Las Colonias Renovacion Ii Y Iiii - 91067	91067	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportacion es Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$4,085,256	\$4,085,256	\$3,797,135	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,299	100.00	0.00
CAM171702 00855780	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pelicano Entre Calle Diecisiete C Y Calle Francisco Javier Mina - 91175	91175	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportacion es Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$2,119,270	\$2,119,270	\$2,097,982	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,300	100.00	0.00
CAM171702 00855781	Construccion Y Equipamiento De Modulo De Bienestar Social Belisario En La Colonia Belisario Dominguez - 89349	89349	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportacion es Federales	Salud	En Ejecución	\$3,217,088	\$3,217,088	\$3,088,463	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,378	100.00	0.00
CAM171702 00855782	Construccion De Techos Firms En La Colonia Renovacion Ii - 82098	82098	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportacion es Federales	Vivienda	En Ejecución	\$33,931	\$33,931	\$33,162	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00
CAM171702 00855783	Mejoramiento Con Adcreto En La Calle Manqlar Entre Macull Y Calle Los Almendros - 85069	85069	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportacion es Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$1,738,187	\$1,738,187	\$1,714,567	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	586	100.00	0.00
CAM171702 00855785	Construccion De Techos Firms En La Colonia Morelos - 81388	81388	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportacion es Federales	Vivienda	En Ejecución	\$86,745	\$86,745	\$86,323	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00
CAM171702 00855786	Construccion De Techos Firms En La Colonia Santa Rita - 81295	81295	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportacion es Federales	Vivienda	En Ejecución	\$31,915	\$31,915	\$31,535	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00
CAM171702 00855787	Construccion De Techos Firms En La Colonia San Carlos - 81041	81041	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportacion es Federales	Vivienda	En Ejecución	\$125,347	\$125,347	\$124,309	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00
CAM171702 00855788	Construccion De Techos Firms En La Colonia Miguel De La Madrid - 81999	81999	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportacion es Federales	Vivienda	En Ejecución	\$124,972	\$124,972	\$124,397	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00
CAM171702 00855789	Construccion De Techos Firms En La Colonia Manigua - 81700	81700	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportacion es Federales	Vivienda	En Ejecución	\$688,447	\$688,447	\$683,068	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00
CAM171702 00855790	Construccion De Techos Firms En La Colonia Santa Rita Iii - 81360	81360	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportacion es Federales	Vivienda	En Ejecución	\$113,622	\$113,622	\$112,638	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00
CAM171702 00855791	Construccion De Techos Firms En La Colonia Independencia - 82046	82046	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportacion es Federales	Vivienda	En Ejecución	\$167,000	\$167,000	\$165,509	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00
CAM171702 00855792	Construccion De Techos Firms En La Colonia Volcanes - 81649	81649	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportacion es Federales	Vivienda	En Ejecución	\$51,652	\$51,652	\$51,507	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00
CAM171702 00855793	Construccion De Techos Firms En La Colonia Primero De Mayo - 81515	81515	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportacion es Federales	Vivienda	En Ejecución	\$84,142	\$84,142	\$83,203	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2017

Total: 181

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM171702 00855794	Construccion De Techos Firmes En La Colonia Restito De Las Pilas - 81457	81457	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$82,804	\$82,804	\$82,246	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00
CAM171702 00855795	Construccion De Techos Firmes En La Colonia Estrella - 81110	81110	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$133,999	\$133,999	\$133,725	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00
CAM171702 00855796	Construccion De Techos Firmes En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 81165	81165	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$164,456	\$164,456	\$162,999	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00
CAM171702 00855797	Construccion De Techo Firmes En La Colonia Caracol - 81238	81238	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$39,685	\$39,685	\$39,573	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00
CAM171702 00855798	Construccion De Techos Firmes En La Colonia Obrera - 81959	81959	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$272,426	\$272,426	\$269,651	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00
CAM171702 00855799	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Malecon De La Caleta Entre Calle Ochenta Y Calle Cincuenta Y Tres A - 77593	77593	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución		\$1,005,290	\$1,005,290	\$985,402	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,333	100.00	0.00
CAM171702 00855800	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Obrera - 61303	61303	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$815,345	\$815,345	\$793,149	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00
CAM171702 00855801	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 61105	61105	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$244,603	\$244,603	\$237,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00
CAM171702 00855802	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Restito De Las Pilas - 61854	61854	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$163,069	\$163,069	\$158,630	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00
CAM171702 00855803	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Manigua - 61841	61841	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$729,057	\$729,057	\$709,161	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	9	100.00	0.00
CAM171702 00855804	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Volcanes - 61840	61840	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$81,534	\$81,534	\$79,315	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00
CAM171702 00855805	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Renovación II - 61829	61829	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$244,603	\$244,603	\$237,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00
CAM171702 00855806	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Estrella - 61828	61828	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$244,603	\$244,603	\$237,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00
CAM171702 00855807	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Renovacion I - 61088	61088	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$81,534	\$81,534	\$79,315	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00
CAM171702 00855808	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Independencia - 61430	61430	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$244,603	\$244,603	\$237,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2017

Total: 181

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM171702 00855809	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Primero De Mayo - 61370	61370	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$326,125	\$326,125	\$317,247	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00
CAM171702 00855810	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Miguel De La Madrid - 61153	61153	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$163,069	\$163,069	\$158,630	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00
CAM171702 00855811	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 64109	64109	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Otros Proyectos	En Ejecución		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00
CAM171702 00855812	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 63997	63997	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Otros Proyectos	En Ejecución		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	100.00	0.00
CAM171702 00855813	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Caracol - 61320	61320	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$244,603	\$244,603	\$237,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00
CAM171702 00855814	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 64036	64036	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Otros Proyectos	En Ejecución		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00
CAM171702 00855815	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Veintitres De Julio - 61060	61060	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$81,534	\$81,534	\$79,315	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00
CAM171702 00855816	33903 Servicios Integrales - 64017	64017	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Otros Proyectos	En Ejecución		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00
CAM171702 00855817	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata - 59416	59416	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$68,558	\$68,558	\$68,499	\$20,550	\$20,550	\$20,550	29.97	\$0	Metros lineales	160	100.00	0.00
CAM171702 00855818	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Manigua - 59381	59381	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$413,870	\$413,870	\$409,034	\$316,104	\$316,104	\$316,104	76.38	\$0	Metros lineales	1,170	100.00	70.00
CAM171702 00855819	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Plutarco Elias Calles - 59376	59376	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$77,252	\$77,252	\$76,084	\$68,668	\$68,668	\$68,668	88.89	\$0	Metros lineales	99	100.00	80.00
CAM171702 00855820	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Nicolas - 59372	59372	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$103,592	\$103,592	\$102,150	\$86,106	\$86,106	\$86,106	83.12	\$0	Metros lineales	198	100.00	80.00
CAM171702 00855821	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Compositores - 58943	58943	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$282,563	\$282,563	\$282,558	\$166,984	\$166,984	\$166,984	59.10	\$0	Metros lineales	135	100.00	50.00
CAM171702 00855822	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Renovación Ii - 58917	58917	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$126,271	\$126,271	\$121,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00
CAM171702 00855823	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Manigua - 58911	58911	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$336,724	\$336,724	\$323,735	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2017

Total: 181

Información General del Proyecto																Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAMI171702 00855824	Construccion De Cuartos Para Baño En La Colonia Caracol - 58832	58832	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$42,090	\$42,090	\$40,467	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00
CAMI171702 00855825	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Agustín Del Palmar - 58785	58785	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$85,489	\$85,489	\$84,257	\$73,119	\$73,119	\$73,119	85.53	\$0	Metros lineales	162	100.00	80.00
CAMI171702 00855826	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Estrella - 58896	58896	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$41,539	\$41,539	\$41,410	\$12,423	\$12,423	\$12,423	29.91	\$0	Metros lineales	126	100.00	0.00
CAMI171702 00855827	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Bivalbo - 58766	58766	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$80,871	\$80,871	\$80,621	\$24,186	\$24,186	\$24,186	29.91	\$0	Metros lineales	288	100.00	0.00
CAMI171702 00855828	Construccion De Cuartos Para Baño En La Colonia Morelos - 59054	59054	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$84,181	\$84,181	\$80,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00
CAMI171702 00855829	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Miguel De La Madrid - 58868	58868	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$42,090	\$42,090	\$40,467	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00
CAMI171702 00855830	Construccion De Drenaje De Aguas Pluviales En La Colonia Solidaridad Urbana - 56971	56971	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$944,537	\$944,537	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,971	100.00	0.00
CAMI171702 00855831	Construccion De Cuartos Para Baño En La Colonia Obrera - 59068	59068	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$42,090	\$42,090	\$40,467	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00
CAMI171702 00855832	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Renovacion Ii Y Renovacion Iii - 58851	58851	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$53,197	\$53,197	\$52,602	\$42,985	\$42,985	\$42,985	80.80	\$0	Metros lineales	135	100.00	80.00
CAMI171702 00855833	Construccion De Cuartos Para Baño En La Colonia San Miguel - 59739	59739	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$42,090	\$42,090	\$40,467	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00
CAMI171702 00855834	Construccion De Cuartos Para Baño En La Colonia Volcanes - 59024	59024	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$42,090	\$42,090	\$40,467	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00
CAMI171702 00855835	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Restito De Las Pilas - 59020	59020	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$84,181	\$84,181	\$80,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00
CAMI171702 00855836	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Avenida Periferica Norte - 55357	55357	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución		\$1,272,866	\$1,272,866	\$1,225,246	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,826	100.00	0.00
CAMI171702 00855837	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Belisario Domínguez - 58553	58553	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$182,881	\$182,881	\$182,124	\$165,215	\$165,215	\$165,215	90.34	\$0	Metros lineales	148	100.00	90.00
CAMI171702 00855838	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Ezequiel Rodríguez Arcos - 45782	45782	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$1,313,498	\$1,313,498	\$1,297,042	\$389,113	\$389,113	\$389,113	29.62	\$0	Metros Cuadrados	808	100.00	0.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2017

Total: 181

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM171702 00855839	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Avenida Puerto Del Carmen Entre Calle Belisario Domínguez Y Avenida Puerto De Campeche - 55299	55299	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución		\$1,584,956	\$1,584,956	\$1,558,824	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,554	100.00	0.00
CAM171702 00855840	Mejoramiento De La Red De Distribución Hidráulica En La Colonia San Agustín Del Palmar En Ciudad Del Carmen - 46819	46819	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,657,469	\$1,394,680	\$1,394,680	\$1,394,680	82.04	\$0	Metros lineales	528	100.00	80.00
CAM171702 00855841	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez - 45642	45642	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$2,256,295	\$2,256,295	\$2,229,002	\$1,691,956	\$1,691,956	\$1,691,956	74.99	\$0	Metros Cuadrados	545	100.00	74.99
CAM171702 00855842	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Rafael Ramírez - 47216	47216	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$1,710,974	\$1,710,974	\$1,694,146	\$1,438,216	\$508,244	\$508,244	29.70	\$0	Metros Cuadrados	1,042	100.00	0.00
CAM171702 00855844	Mejoramiento De La Red De Distribución Hidráulica En La Colonia San Nicolás En Ciudad Del Carmen - 40105	40105	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$650,000	\$650,000	\$647,154	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	264	100.00	0.00
CAM171702 00855845	Rehabilitación De La Infraestructura Sanitaria De La Dirección De Desarrollo Social Y Económico Del H Ayuntamiento Del Municipio De Carmen - 39927	39927	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Otros Proyectos	En Ejecución		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00
CAM171702 00855847	Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia San Nicolás - 33769	33769	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Urbanización	En Ejecución		\$3,091,445	\$3,091,445	\$3,072,304	\$2,204,116	\$2,204,116	\$2,204,116	71.30	\$0	Otros	1,096	100.00	71.30
CAM171702 00855848	Construcción De Drenaje De Aguas Pluviales En La Comunidad De Nuevo Progreso - 56860	56860	Nuevo Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$1,083,937	\$1,083,937	\$1,069,866	\$320,960	\$320,960	\$320,960	29.61	\$0	Metros lineales	4,851	100.00	0.00
CAM171702 00855849	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Nuevo Progreso - 55718	55718	Nuevo Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$135,581	\$135,581	\$131,844	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00
CAM171702 00855850	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Nuevo Progreso - 55621	55621	Nuevo Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$407,672	\$407,672	\$386,451	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00
CAM171702 00855851	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Pueblo De Atasta - 92139	92139	Atasta	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$433,803	\$433,803	\$400,116	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	25	100.00	0.00
CAM171702 00855852	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Atasta - 55674	55674	Atasta	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$294,657	\$294,657	\$281,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	7	100.00	0.00
CAM171702 00855853	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Santa Rita - 92004	92004	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$318,745	\$318,745	\$316,359	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	0.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo : 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2017

Total: 181

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM171702 00855854	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad Santa Rita - 91974	91974	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$83,622	\$83,622	\$80,388	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	7	100.00	0.00
CAM171702 00855855	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Santa Rita - 92075	92075	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$222,556	\$222,556	\$222,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00
CAM171702 00855856	Construcción De Drenaje Pluvial En La Comunidad De Santa Rita - 56928	56928	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$393,168	\$393,168	\$389,796	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	253	100.00	0.00
CAM171702 00855857	Construcción De Techos Firmes En La Localidad San Antonio Cárdenas - 84289	84289	San Antonio Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$376,446	\$376,446	\$370,170	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00
CAM171702 00855858	Construcción De Drenaje De Aguas Pluviales En La Comunidad De San Antonio Cárdenas - 56194	56194	San Antonio Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$234,669	\$234,669	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,206	100.00	0.00
CAM171702 00855859	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De San Antonio Cárdenas - 55808	55808	San Antonio Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$407,672	\$407,672	\$386,451	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00
CAM171702 00855860	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De San Antonio - 55529	55529	San Antonio Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$134,556	\$134,556	\$130,849	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00
CAM171702 00855861	Construcción Y Equipamiento De Modulo De Bienestar Social Isla Aguada En La Localidad De Isla Aguada - 90367	90367	Isla Aguada	Urbano	Aportaciones Federales	Salud	En Ejecución		\$1,782,912	\$1,782,912	\$1,763,907	\$529,172	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,204	100.00	0.00
CAM171702 00855862	Construcción De Techos Firmes En La Villa De Isla Aguada - 85228	85228	Isla Aguada	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$108,183	\$108,183	\$107,634	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00
CAM171702 00855863	Construcción De Cuartos Para Baño En La Villa De Isla Aguada - 85162	85162	Isla Aguada	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$167,244	\$167,244	\$160,777	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00
CAM171702 00855864	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Villa De Isla Aguada - 85184	85184	Isla Aguada	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$244,603	\$244,603	\$237,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00
CAM171702 00855865	Mejoramiento De La Red De Distribución Hidráulica En La Localidad De Isla Aguada - 46905	46905	Isla Aguada	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,096,538	\$1,096,538	\$969,818	\$969,818	88.17	\$0	Metros lineales	420	100.00	80.00
CAM171702 00855866	Construcción De Comedor Escolar En La Localidad De Isla Aguada - 46737	46737	Isla Aguada	Urbano	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$758,480	\$758,480	\$756,613	\$734,016	\$661,520	\$661,520	87.22	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	87.22
CAM171702 00855867	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Independencia Del Municipio De Carmen - 52321	52321	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución		\$781,114	\$781,114	\$777,446	\$670,990	\$670,990	\$670,990	85.90	\$0	Otros	70	100.00	85.90
CAM171702 00855868	Construcción De Techos Firmes En La Localidad La Florida - 92025	92025	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$332,837	\$332,837	\$289,912	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2017

Total: 181

Información General del Proyecto																		Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM171702 00855869	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad La Florida - 92077	92077	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$90,400	\$90,400	\$79,597	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	0.00
CAM171702 00855870	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De La Cristalina - 52718	52718	La Cristalina	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$288,221	\$288,221	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	0.00
CAM171702 00855871	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Adolfo Lopez Mateos - 77575	77575	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$250,865	\$250,865	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	6	100.00	0.00
CAM171702 00855872	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Adolfo Lopez Mateos - 52804	52804	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$250,576	\$250,576	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	0.00
CAM171702 00855873	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Ribera De San Francisco - 84227	84227	Ribera de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$215,082	\$215,082	\$211,514	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00
CAM171702 00855874	Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad La Ribera De San Francisco Del Municipio De Carmen - 60991	60991	Ribera de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$53,488	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	43	100.00	0.00
CAM171702 00855875	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Ribera De San Francisco - 57026	57026	Ribera de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$468,275	\$468,275	\$402,572	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00
CAM171702 00855876	Ampliación De Comedor Escolar En La Localidad De La Ribera De San Francisco - 50917	50917	Ribera de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$542,261	\$542,261	\$540,624	\$162,187	\$162,187	\$162,187	29.91	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	0.00
CAM171702 00855877	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Ribera De San Francisco - 52671	52671	Ribera de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$311,484	\$311,484	\$267,775	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00
CAM171702 00855878	Revestimiento Y Rehabilitación De Calles Con Material De Banco En La Localidad De Valle De Solidaridad - 65225	65225	Valle de Solidaridad	Rural	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución		\$399,992	\$399,992	\$399,406	\$294,423	\$119,822	\$119,822	29.96	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00
CAM171702 00855883	Construcción De Techos Firmes En La Localidad El Zapote - 92041	92041	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$398,020	\$398,020	\$394,015	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00
CAM171702 00855884	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad Juan De La Cabada Vera - 91962	91962	Juan de la Cabada Vera	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$250,865	\$250,865	\$241,165	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	9	100.00	0.00
CAM171702 00855885	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Juan De La Cabada Vera - 92098	92098	Juan de la Cabada Vera	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$166,547	\$166,547	\$166,089	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00
CAM171702 00855886	Construcción De Techos Firmes En La Localidad San Miguel Allende - 83426	83426	San Miguel Allende	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$296,911	\$296,911	\$295,369	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00
CAM171702 00855887	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De San Miguel Allende - 77091	77091	San Miguel Allende	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$81,903	\$81,903	\$80,222	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institucion Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2017

Total: 181

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM171702 00855889	Construccion De Techos Firmes En La Localidad Mamantel Pueblo - 83949	83949	Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$112,311	\$112,311	\$111,715	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00
CAM171702 00855890	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Mamantel Pueblo - 84791	84791	Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$1,450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	83	100.00	0.00
CAM171702 00855891	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De Mamantel Pueblo - 76642	76642	Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$250,865	\$250,865	\$241,020	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	6	100.00	0.00
CAM171702 00855892	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Mamantel Pueblo - 76461	76461	Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$18,971	\$18,971	\$18,588	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00
CAM171702 00855893	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Mamantel Pueblo - 77494	77494	Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$244,603	\$244,603	\$235,581	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00
CAM171702 00855894	Construccion De Techos Firmes En La Localidad Nueva Esperanza - 83631	83631	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$198,828	\$198,828	\$197,758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00
CAM171702 00855895	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad Nueva Esperanza - 76882	76882	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$125,433	\$125,433	\$120,510	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00
CAM171702 00855896	Construccion De Techos Firmes En La Localidad El Quebrache - 84920	84920	Quebrache	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$766,517	\$766,517	\$762,550	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	0.00
CAM171702 00855897	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De El Quebrache - 77189	77189	Quebrache	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$244,603	\$244,603	\$235,581	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00
CAM171702 00855898	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De El Quebrache - 76585	76585	Quebrache	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$18,755	\$18,755	\$18,377	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00
CAM171702 00855899	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad El Quebrache - 77499	77499	Quebrache	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$167,244	\$167,244	\$160,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00
CAM171703 00908327	Construccion De Techos Firmes En La Localidad El Triunfo - 84431	84431	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$310,870	\$310,870	\$309,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00
CAM171703 00908328	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De El Triunfo - 77696	77696	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$244,603	\$244,603	\$235,581	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00
CAM171703 00908329	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad El Triunfo - 76816	76816	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$167,244	\$167,244	\$160,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00
CAM171703 00908330	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De El Triunfo - 76736	76736	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$180,667	\$180,667	\$176,957	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	0.00
CAM171703 00908331	Construccion De Techos Firmes En La Localidad Pital Nuevo - 83360	83360	Pital Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$82,845	\$82,845	\$82,367	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2017

Total: 181

Información General del Proyecto																Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM171703 00908332	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad Pital Nuevo - 77801	77801	Pital Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$125,433	\$125,433	\$120,510	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00
CAM171703 00908333	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Pital Viejo - 76512	76512	Pital Viejo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$150,952	\$150,952	\$147,859	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	0.00
CAM171703 00908334	Construccion De Techos Firmes En La Localidad Pital Viejo - 83221	83221	Pital Viejo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$264,359	\$264,359	\$263,075	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00
CAM171703 00908335	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad Pital Viejo - 77393	77393	Pital Viejo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$292,676	\$292,676	\$281,190	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	7	100.00	0.00
CAM171703 00908336	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Pital Viejo - 77360	77360	Pital Viejo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$326,138	\$326,138	\$314,108	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00
CAM171703 00908474	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Veinte De Noviembre - 61373	61373	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$244,603	\$244,603	\$237,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00
CAM171703 00908475	Construccion De Techos Firmes En La Colonia Justo Sierra - 81427	81427	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$97,077	\$97,077	\$95,683	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00
CAM171703 00908476	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Justo Sierra - 62271	62271	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$81,534	\$81,534	\$79,315	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00
CAM171703 00908477	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Tierra Y Libertad - 62245	62245	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$81,534	\$81,534	\$79,315	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00
CAM171703 00908478	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Guanah - 62209	62209	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$163,069	\$163,069	\$158,630	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00
CAM171703 00908479	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Nuevo Progreso - 114277	114277	Nuevo Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$469,437	\$469,437	\$461,453	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00
CAM171703 00908481	Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De Puerto Rico - 46759	46759	Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$743,234	\$743,234	\$741,872	\$632,648	\$632,648	\$632,648	85.12	\$0	Metros Cuadrados	127	100.00	85.12
CAM171703 00908482	Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De Puerto Rico Del Municipio De Carmen - 61019	61019	Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$105,440	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	127	100.00	0.00
CAM171703 00908483	Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Jose Maria Pino Suarez - 46642	46642	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución		\$68,399	\$68,399	\$67,050	\$67,050	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	93	100.00	0.00
CAM171703 00908484	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Jose Maria Pino Suarez Del Municipio De Carmen - 60357	60357	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución		\$99,955	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	93	100.00	0.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2017

Total: 181

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM171703 00908485	Revestimiento Y Rehabilitación De Calles Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De Chicbul - 142046	142046	Chicbul	Rural	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución		\$1,827,367	\$1,827,367	\$1,827,367	\$1,355,858	\$443,652	\$443,652	24.28	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	0.00
CAM171703 00908486	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Chicbul - 84760	84760	Chicbul	Rural	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	0.00
CAM171703 00908487	Construccion De Pisos Firmes En La Localidad De Chicbul - 52504	52504	Chicbul	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$44,140	\$44,140	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00
CAM171703 00908488	Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De Chicbul - 46721	46721	Chicbul	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$740,296	\$740,296	\$740,104	\$646,920	\$646,920	\$646,920	87.39	\$0	Metros Cuadrados	89	100.00	87.39
CAM171703 00908489	Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De Chicbul Del Municipio De Carmen - 60648	60648	Chicbul	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$92,766	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	89	100.00	0.00
CAM171703 00908490	Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Nuevo Campechito - 46693	46693	Nuevo Campechito	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución		\$290,117	\$290,117	\$184,446	\$85,334	\$85,334	\$85,334	29.41	\$0	Otros	78	100.00	0.00
CAM171703 00908491	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Nuevo Campechito Del Municipio De Carmen - 60651	60651	Nuevo Campechito	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución		\$82,297	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	78	100.00	0.00
CAM171703 00908492	Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De Isla Aguada - 114199	114199	Isla Aguada	Urbano	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$87,359	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	78	100.00	0.00
CAM171703 00908493	Construccion De Techos Firmes En La Localidad Emiliano Zapata - 86692	86692	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$372,333	\$372,333	\$366,146	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00
CAM171703 00908494	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Independencia - 40092	40092	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,692,915	\$2,176,389	\$807,874	\$807,874	29.92	\$0	Metros lineales	381	100.00	0.00
CAM171703 00908495	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Independencia Del Municipio De Carmen - 60799	60799	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución		\$96,121	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	70	100.00	0.00
CAM171703 00908496	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Vista Alegre - 92115	92115	Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$98,080	\$98,080	\$97,693	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00
CAM171703 00908497	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Vista Alegre - 92061	92061	Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$189,295	\$189,295	\$187,223	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00
CAM171703 00908498	Construcción De Comedor Escolar En La Localidad De La Florida - 113317	113317	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$875,195	\$875,195	\$873,463	\$262,039	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00
CAM171703 00908499	Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad La Florida - 113299	113299	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución		\$55,790	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2017

Total: 181

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus										Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM171703 00908500	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Chechubul - 55793	55793	Chechubul	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$37,630	\$37,630	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00
CAM171703 00908501	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Nicolás Bravo - 84680	84680	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	205	100.00	0.00
CAM171703 00908502	Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Oxcabal - 84716	84716	Oxcabal	Rural	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	225	100.00	0.00
CAM171703 00908503	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Oxcabal - 55777	55777	Oxcabal	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$81,298	\$81,298	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00
CAM171703 00908504	Ampliación De Comedor Comunitario En La Localidad De Murallas De Campeche - 46681	46681	Murallas de Campeche	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución		\$533,260	\$533,260	\$531,913	\$159,574	\$159,574	\$159,574	29.92	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00
CAM171703 00908505	Revestimiento Y Rehabilitación De Calles Con Material De Banco En La Localidad De Murallas De Campeche - 51519	51519	Murallas de Campeche	Rural	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución		\$473,380	\$473,380	\$471,969	\$417,003	\$141,591	\$141,591	29.91	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00
CAM171703 00908506	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Murallas De Campeche - 60643	60643	Murallas de Campeche	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución		\$58,923	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00
CAM171703 00908507	Revestimiento Y Rehabilitación De Calles Con Material De Banco En La Localidad De Fernando Foglio Miramontes - 51784	51784	Fernando Foglio Miramontes	Rural	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución		\$218,404	\$218,404	\$217,859	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00
CAM171703 00908516	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad El Zapote - 100760	100760	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$206,520	\$206,520	\$205,938	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00
CAM171703 00908517	Pavimentación Con Asfalto De La Calle Agustín Melgar Entre Carretera Federal Ciento Ochenta Y Seis Y Calle Hecelchacán - 141902	141902	El Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución		\$1,564,403	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00
CAM171703 00908518	Construcción De Techo Firme En La Localidad Aguacatal - 92044	92044	El Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$105,908	\$105,908	\$104,806	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	0.00
CAM171703 00908526	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Felipe Angeles - 84587	84587	Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$391,109	\$391,109	\$389,127	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00
CAM171703 00908527	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad Felipe Angeles - 77623	77623	Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$250,865	\$250,865	\$241,020	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	6	100.00	0.00
CAM171703 00908528	Revestimiento Y Rehabilitación De Calles Con Sistema De Tratamiento Superficial En La Localidad De Felipe Angeles - 65284	65284	Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución		\$1,309,827	\$1,309,827	\$1,293,915	\$1,188,942	\$388,174	\$388,174	29.64	\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	0.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo : 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2017

Total: 181

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAMI171703 00908529	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Felipe Angeles - 77045	77045	Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$46,918	\$46,918	\$45,956	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00
CAMI171703 00908532	Ampliación De Comedor Comunitario En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 46704	46704	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución		\$526,725	\$526,725	\$525,211	\$157,563	\$157,563	\$157,563	29.91	\$0	Otros	66	100.00	0.00
CAMI171703 00908533	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Ignacio Zaragoza - 84660	84660	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$207,798	\$207,798	\$206,840	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00
CAMI171703 00908534	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Ignacio Zaragoza Del Municipio De Carmen - 60868	60868	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución		\$79,972	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	66	100.00	0.00
CAMI171703 00908536	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Licenciado Gustavo Diaz Ordaz Dieciocho De Marzo - 83497	83497	Licenciado Gustavo Diaz Ordaz (18 de Marzo)	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$414,111	\$414,111	\$411,947	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	0.00
CAMI171703 00908537	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Licenciado Gustavo Diaz Ordaz Dieciocho De Marzo - 77766	77766	Licenciado Gustavo Diaz Ordaz (18 de Marzo)	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$111,307	\$111,307	\$109,054	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	0.00
CAMI171703 00908538	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Nueva Chontalpa - 84526	84526	Nueva Chontalpa	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$384,033	\$384,033	\$382,033	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	0.00
CAMI171703 00908539	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión De La Localidad De Nueva Chontalpa - 55498	55498	Nueva Chontalpa	Rural	Aportaciones Federales	Urbanización	En Ejecución		\$1,364,721	\$1,364,721	\$1,353,590	\$406,077	\$406,077	\$406,077	29.76	\$0	Otros	172	100.00	0.00
CAMI171703 00908540	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Nueva Chontalpa - 77313	77313	Nueva Chontalpa	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$50,460	\$50,460	\$49,431	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00
CAMI171703 00908541	Construcción De Cuartos Dormitorios Para La Localidad De Nueva Esperanza - 114145	114145	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$163,069	\$163,069	\$157,054	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00
CAMI171703 00908546	Revestimiento Y Rehabilitación De Calles Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De Ojo De Agua - 51282	51282	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución		\$1,499,683	\$1,499,683	\$1,475,975	\$1,299,132	\$442,792	\$442,792	29.53	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	0.00
CAMI171703 00908547	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad El Sacrificio - 113370	113370	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$41,811	\$41,811	\$40,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00
CAMI171703 00908548	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Sacrificio - 113364	113364	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$81,534	\$81,534	\$75,129	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00
CAMI171703 00908549	Construcción De Techo Firme En La Localidad El Sacrificio - 113373	113373	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$163,337	\$163,337	\$161,727	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	0.00
CAMI171703 00908550	Construcción De Piso Firme En La Localidad El Sacrificio - 113559	113559	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$23,549	\$23,549	\$23,446	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	0.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institucion Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


Ciclo de Recurso: 2017

Total: 181


Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus										Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM171703 00908551	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión De La Localidad San Isidro - 91008	91008	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	Urbanización	En Ejecución		\$889,088	\$889,088	\$885,640	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	69	100.00	0.00
CAM171703 00908552	Construccion De Techos Firmes En La Localidad San Isidro - 83312	83312	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución		\$477,149	\$477,149	\$474,668	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	0.00
CAM171703 00908553	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Kilometro Cincuenta Y Nueve - 40066	40066	San Pablito	Rural	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,197,950	\$887,501	\$887,501	\$887,501	73.96	\$0	Otros	98	100.00	70.00




L.A.E. ROBERTO FIGUEROA RUEDA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CARMEN



C. LUIS NOBERTO VERA MAURY.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



LIC. MARIA GUADALUPE DIAZ ESCALANTE
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO



CP. LIGIA PATRICIA CASTILLO GONGORA
TESORERO MUNICIPAL

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

31/10/2017

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: I005 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP


Descripción y Clave Ramo: 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2017

Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	\$ Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	\$ Avance Acumulado

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO


 CP. JOSE DEL CARMEN VARGAS CHABLE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS


 SR. LIGIA MARCELA CASTILLO GÓNGORA
 TESORERO MUNICIPAL

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
 “Esta obra fue realizada con recursos federales del Gobierno de la República”.

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: U007 SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Descripción y clave Ramo:04 GOBERNACIÓN

Tipo de Recurso:SUBSIDIOS - 1

Ciclo de Recurso: 2017

Total: 1

Información General del Proyecto										Avance Físico										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAMI1702008874 40	Equipamiento De Personal Policial. (Camaras Fotograficas Y De Video)	F-19	Cobertura municipal		Subsidios	Seguridad	En Ejecución	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00


 LIC. ADA PATRICIA DUQUE FARIÁS
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA,
 VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL


 LIC. ADA PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
 TESORERO MUNICIPAL

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Descripción y clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

Ciclo de Recurso: 2017

Total: 13

Información General del Proyecto																Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Project	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200 887637	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Privada Limón Y Privada Lima De La Colonia Limonar.	3001	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$1,128,261	\$1,128,261	\$1,128,261	\$1,103,960	\$331,188	\$331,188	\$331,188	29.35	\$0	Metros Cuadrados	83	0.00	0.00
CAM17170200 887772	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 22 De Diciembre Entre Calles Vicente Carrizosa Y 21 De	3002	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$2,532,041	\$2,532,041	\$2,532,041	\$2,516,401	\$2,235,253	\$1,594,347	\$1,594,347	62.97	\$0	Metros Cuadrados	1,507	0.00	70.00
CAM17170200 887813	Pavimentación Con Adocreto De La Privada 19-A De La Calle 40.	3003	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$856,568	\$971,401	\$971,401	\$971,401	\$253,409	\$253,409	\$253,409	26.09	\$0	Metros Cuadrados	1,797	0.00	0.00
CAM17170200 887828	Pavimentación Con Adocreto De La Privada Aguacate De La Colonia Bivalvo.	3004	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$762,496	\$762,496	\$762,496	\$754,374	\$512,249	\$512,249	\$512,249	67.18	\$0	Metros Cuadrados	3,303	0.00	60.00
CAM17170200 887830	Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Calle Caballito De Mar Entre Calle 40 Y Avenida Juarez	3013	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$850,145	\$850,145	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	573	0.00	0.00
CAM17170200 887849	Pavimentación Con Adocreto De La Privada Granado De La Colonia Bivalvo.	3005	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$859,148	\$859,148	\$859,148	\$851,050	\$255,315	\$255,315	\$255,315	29.72	\$0	Metros Cuadrados	3,303	0.00	0.00
CAM17170200 887859	Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Calle Cerro Del Ajusto Entre Zacapu Y Nevado De Toluca	3012	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$1,005,322	\$1,005,322	\$1,005,322	\$1,001,290	\$300,387	\$300,387	\$300,387	29.88	\$0	Piezas	3,668	0.00	0.00
CAM17170200 887872	Pavimentación Con Adocreto De La Privada 19-B De La Calle 40.	3006	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$939,138	\$1,078,453	\$1,078,453	\$1,078,453	\$781,742	\$781,742	\$781,742	72.49	\$0	Metros Cuadrados	1,797	0.00	70.00
CAM17170200 887882	Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Calle 53-A Entre Calles 68 Y 70	3011	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$568,143	\$568,143	\$568,143	\$568,024	\$228,675	\$228,675	\$228,675	40.25	\$0	Piezas	6,535	0.00	40.00
CAM17170200 887890	Construcción De Ciclovia En El Sector Oriente De La Ciudad Del Carmen.	3007	Cobertura municipal		Subsidios	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$2,090,998	\$2,090,998	\$2,090,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11,254	0.00	0.00
CAM17170200 887902	Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Calle Palmas Entre Calles Javin Y Almendros	3010	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$1,058,020	\$1,058,020	\$1,058,020	\$1,043,466	\$313,040	\$313,040	\$313,040	29.59	\$0	Piezas	3,593	0.00	0.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP


Descripción y clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

Ciclo de Recurso: 2017

Total: 13

Información General del Proyecto																Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Project	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200 887956	Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Avenida Malecón De La Caleta Entre Calles 56 Y 68	3009	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$1,280,075	\$1,474,683	\$1,474,683	\$1,474,683	\$1,331,318	\$1,331,318	\$1,331,318	90.28	\$0	Piezas	6,516	0.00	0.00
CAM17170200 887974	Sustitución De La Red De Distribución Hidráulica En La Calle 41 Entre La Calle 46 Y 20 (Iera Etapa), En Ciudad Del Carmen	3008	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,965,200	\$819,225	\$819,225	\$819,225	40.96	\$0	Metros lineales	331	0.00	40.00


C. LUIS NOBERTO VERA MAURY.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.


CP. LETA PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
TESORERO MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

31/10/2017

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Programa Fondo Convenio: U135 FORTAFIN.
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Descripción y clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
 Ciclo de Recurso: 2017

Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO



CP. JOSE DEL CARMEN VARGAS CHABLE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS



CP. LIGIA PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
 TESORERO MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Descripción y Clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

Ciclo de Recurso: 2017

Total:6

Información General del Proyecto																Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200 888297	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Jose María Pino Suarez En El Municipio De Carmen.	3001	José María Pino Suárez	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,425,093	\$1,415,093	\$1,415,093	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	312	0.00	0.00
CAM17170200 888365	Construcción De Techumbre En La Localidad De Plan De Ayala En El Municipio Del Carmen.	3003	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,094,018	\$1,094,018	\$1,094,018	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	771	0.00	0.00
CAM17170200 888368	Construcción De Techumbre En La Localidad De Chicbul En El Municipio De Carmen	3007	Chicbul	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,094,716	\$1,094,716	\$1,094,716	\$1,084,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,692	0.00	0.00
CAM17170200 888375	Construcción De Techumbre En La Localidad De Nicolas Bravo En El Municipio Del Carmen.	3004	Nicolás Bravo	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,096,811	\$1,096,811	\$1,096,811	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00
CAM17170200 888380	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Virginia Diaz	3006	Cobertura municipal		Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,180,015	\$1,180,015	\$1,180,015	\$1,155,218	\$346,565	\$346,565	\$346,565	29.37	\$0	Metros Cuadrados	837	0.00	0.00
CAM17170200 888391	Construcción De Techumbre En La Localidad De Independencia En El Municipio De Carmen	3005	Independencia	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,106,302	\$1,106,302	\$1,106,302	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	381	0.00	0.00

C. LUIS NOBERTO VERA MAURY,
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

C. LUIS PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
TESORERO MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

"Esta obra fue realizada con Recursos Públicos Federales".

31/10/2017

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: U128 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Descripción y Clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

Ciclo de Recurso: 2017

Total:8

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM1717020 0888112	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De La Cristalina En El Municipio De Carmen	3001	La Cristalina	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,441,507	\$1,441,507	\$1,441,507	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	0.00
CAM1717020 0888184	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Abelardo L. Rodriguez En El Municipio De Carmen	3002	Abelardo L. Rodriguez	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,438,221	\$1,438,221	\$1,438,221	\$1,410,875	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,130	0.00	0.00
CAM1717020 0888196	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Conquista Campesina En El Municipio De Carmen	3003	Conquista Campesina	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,436,713	\$1,436,713	\$1,436,713	\$1,419,159	\$425,748	\$425,748	\$425,748	29.63	\$0	Metros Cuadrados	675	0.00	0.00
CAM1717020 0888211	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Pital Nuevo En El Municipio De Carmen	3004	Pital Nuevo	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,426,026	\$1,426,026	\$1,426,026	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	667	0.00	0.00
CAM1717020 0888224	Construcción De Techumbre En La Localidad De Ignacio Zaragoza En El Municipio De Carmen	3005	Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,104,580	\$1,104,580	\$1,104,580	\$1,090,269	\$327,081	\$327,081	\$327,081	29.61	\$0	Metros Cuadrados	271	0.00	0.00
CAM1717020 0888237	Construcción De Techumbre En La Localidad De Valle De Solidaridad En El Municipio De Carmen	3006	Valle de Solidaridad	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,104,580	\$1,104,580	\$1,104,580	\$1,090,001	\$327,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	0.00
CAM1717020 0888256	Construcción De Parque Y Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Venustiano Carranza En El Municipio De Carmen	3007	Venustiano Carranza	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,904,559	\$571,368	\$571,368	\$571,368	28.89	\$0	Metros Cuadrados	253	0.00	0.00
CAM1717020 0888265	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Área Recreativa En La Localidad De Fernando Foglio Miramontes.	3008	Fernando Foglio Miramontes	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$850,472	\$850,472	\$850,472	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	0.00

C. LUIS NOBERTO VERA MAURY.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

CP. LUIS PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
TESORERO MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con Recursos Públicos Federales".

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: U076 FAIP FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Descripción y Clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

Ciclo de recurso: 2016

Total: 23

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM16170100 839659	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cruzamiento Francisco Villa, Constitución E Independencia.	3001	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$5,224,395	\$5,229,625	\$5,229,625	\$4,980,276	\$4,980,276	\$4,980,276	\$4,980,276	95.23	\$0	Metros Cuadrados	5,990	0.00	100.00
CAM16170100 839812	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cruzamiento De La Calle Escárcega Y Consuelo Velazquez	3002	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$6,487,679	\$6,494,173	\$6,494,173	\$5,902,367	\$5,902,367	\$5,902,367	\$5,902,367	90.89	\$0	Metros Cuadrados	3,852	0.00	100.00
CAM16170100 839827	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Franciso I. Madero Y Calle Vicente Guerrero	3003	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$7,857,834	\$7,865,699	\$7,865,699	\$7,479,531	\$7,479,531	\$7,479,531	\$7,479,531	95.09	\$0	Metros Cuadrados	5,990	0.00	100.00
CAM16170100 839845	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Flamboyán Entre Avenida Eugenio Echeverría Castellot Y Calle 55	3004	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$4,858,866	\$4,863,729	\$4,863,729	\$4,675,910	\$4,675,910	\$4,675,910	\$4,675,910	96.14	\$0	Metros Cuadrados	940	0.00	100.00
CAM16170100 839864	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 35 A Entre Calle 66 Y Avenida Periférica Norte	3005	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$4,945,186	\$4,950,136	\$4,950,136	\$4,401,655	\$4,401,655	\$4,401,655	\$4,401,655	88.92	\$0	Metros Cuadrados	493	0.00	100.00
CAM16170100 839883	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Delfín Y Cruzamiento De La Calle Pargo	3006	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$10,905,060	\$10,915,976	\$10,915,976	\$10,387,566	\$10,387,566	\$10,387,566	\$10,387,566	95.16	\$0	Metros Cuadrados	4,154	0.00	100.00
CAM16170100 839892	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santa María De Guadalupe Entre Avenidas Isla De Tris Y Nardos	3007	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$6,297,151	\$6,303,455	\$6,303,455	\$6,059,255	\$6,059,255	\$6,059,255	\$6,059,255	96.13	\$0	Metros Cuadrados	7,942	0.00	100.00
CAM16170100 839901	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 57 Y Cruzamientos De Las Calles 26 A Y 26 B	3008	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$4,077,278	\$4,081,359	\$4,081,359	\$4,038,176	\$4,038,176	\$4,038,176	\$4,038,176	98.94	\$0	Metros Cuadrados	1,176	0.00	100.00
CAM16170100 839912	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 36b Entre Calles 15 Y 19	3009	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$1,774,339	\$1,776,115	\$1,776,115	\$1,756,932	\$1,756,932	\$1,756,932	\$1,756,932	98.92	\$0	Metros Cuadrados	1,460	0.00	100.00
CAM16170100 839919	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Amapola Entre Calles Girasol Y Azucena	3010	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$2,140,187	\$2,142,330	\$2,142,330	\$2,119,995	\$2,119,995	\$2,119,995	\$2,119,995	98.96	\$0	Metros Cuadrados	2,712	0.00	100.00
CAM16170100 839928	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 53 A Y Cruzamiento De Las Calles 62 Y 68.	3011	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$4,307,993	\$4,312,306	\$4,312,306	\$4,287,516	\$4,287,516	\$3,009,898	\$3,009,898	69.80	\$0	Metros Cuadrados	7,116	0.00	67.00
CAM16170100 839938	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 49 Entre Calle 56 Y Calle 50 A	3012	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$3,190,088	\$3,193,283	\$3,193,283	\$3,159,314	\$3,159,314	\$3,159,314	\$3,159,314	98.94	\$0	Metros Cuadrados	2,035	0.00	100.00
CAM16170100 839947	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 38 A Entre Calle 55 Y Calle Malecon De La Caieta	3013	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$1,359,785	\$1,361,146	\$1,361,146	\$1,354,768	\$1,354,768	\$1,354,768	\$1,354,768	99.53	\$0	Metros Cuadrados	696	0.00	100.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: U076 FAIP FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Descripción y Clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

Ciclo de recurso: 2016

Total: 23

Información General del Proyecto																Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM16170100 839959	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Orquidea Entre Calles Margarita Y Azucena	3014	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$1,807,949	\$1,809,760	\$1,809,760	\$1,778,785	\$1,778,785	\$1,778,785	\$1,778,785	98.29	\$0	Metros Cuadrados	2,712	0.00	100.00
CAM16170100 839971	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cruzamiento De La Calle Marte Y Calle Centauro	3015	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$3,442,079	\$3,445,524	\$3,445,524	\$3,411,598	\$3,411,598	\$3,411,598	\$3,411,598	99.02	\$0	Metros Cuadrados	1,508	0.00	100.00
CAM16170100 839980	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ingenieros Entre Calles Gardenias Y Astrologos	3016	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$3,775,489	\$3,779,269	\$3,779,269	\$3,755,905	\$3,755,905	\$3,755,905	\$3,755,905	99.38	\$0	Metros Cuadrados	4,478	0.00	100.00
CAM16170100 839987	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle José Narváez Y Cruzamiento De La Calle China	3017	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$3,630,772	\$3,634,407	\$3,634,407	\$3,609,097	\$3,609,097	\$3,609,097	\$3,609,097	99.30	\$0	Metros Cuadrados	1,480	0.00	100.00
CAM16170100 839998	Pavimentación Con Asfalto De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Campeche Y Calle Emiliano Zapata En La Villa De Isla Aguada	3018	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$1,562,652	\$1,564,216	\$1,564,216	\$1,520,527	\$1,520,527	\$1,520,527	\$1,520,527	97.21	\$0	Metros Cuadrados	6,204	0.00	100.00
CAM16170100 840011	Pavimentación Con Asfalto De La Calle Isaac Sáenz Entre Calle De Los Reyes Y Calle Francisco Lopez Juárez En La Villa De Isla Aguada	3019	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$1,016,627	\$1,017,645	\$1,017,645	\$1,009,074	\$1,009,074	\$1,009,074	\$1,009,074	99.16	\$0	Metros Cuadrados	6,204	0.00	100.00
CAM16170100 840020	Pavimentación Con Asfalto De La Calle Francisco Lopez Juárez Y Cruzamientos De Las Calles Benito Juárez En La Villa De Isla Aguada	3020	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$2,573,624	\$2,576,200	\$2,576,200	\$2,556,680	\$2,556,680	\$2,556,680	\$2,556,680	99.24	\$0	Metros Cuadrados	6,204	0.00	100.00
CAM16170100 840028	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Villa 5 De Mayo Y Cruzamiento De La Calle Emiliano Zapata En La Villa De Isla Aguada	3021	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$3,064,573	\$3,067,642	\$3,067,642	\$3,045,500	\$3,045,500	\$3,045,500	\$3,045,500	99.28	\$0	Metros Cuadrados	6,204	0.00	100.00
CAM16170100 840042	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Abasolo Entre Avenida Puerto De Campeche Y Calle Abelardo Carrillo Zavala	3022	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$4,070,283	\$4,074,358	\$4,074,358	\$4,061,358	\$4,061,358	\$3,794,530	\$3,794,530	93.13	\$0	Metros Cuadrados	2,085	0.00	100.00
CAM16170100 840050	Pavimentación Con Asfalto De La Calle 27 Entre Calles Abelardo Carrillo Zavala Y 24 En La Villa De Isla Aguada	3023	Cobertura municipal		Fideicomisos	Urbanización	En Ejecución	\$686,303	\$686,991	\$686,991	\$684,796	\$684,796	\$684,796	\$684,796	99.66	\$0	Metros Cuadrados	6,204	0.00	100.00

C. LUIS NOBERTO VERA MAURY
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

CP. LICENCIADA PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
TESORERO MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"Esta obra fue realizada con Recursos Públicos Federales"

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Descripción y clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

Ciclo de Recurso: 2016

Total: 1

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM16170200 888032	Sustitución De La Red De Distribución Hidraulica En La Calle 46 Entre Calle 37 Y 45, En Ciudad Del Carmen.	3015	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$429,034	\$390,039	\$128,710	\$128,710	29.93	\$0	Metros lineales	136	0.00	0.00


C. LUIS NOBERTO VERA MAURY.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


CP. LUCIA BALBUENA CASTILLO GÓNGORA
TESORERO MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institucion Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo : 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2016

Total: 12

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico					
		Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200855 817	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata - 59416	59416	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$55,642	\$55,642	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	0.00
CAM17170200855 818	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Manigua - 59381	59381	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$335,896	\$335,896	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,170	100.00	0.00
CAM17170200855 819	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Plutarco Elias Calles - 59376	59376	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$62,697	\$62,697	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	99	100.00	0.00
CAM17170200855 820	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Nicolas - 59372	59372	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$84,075	\$84,075	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	198	100.00	0.00
CAM17170200855 821	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Compositores - 58943	58943	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$229,328	\$229,328	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	135	100.00	0.00
CAM17170200855 825	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Agustín Del Palmar - 58785	58785	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$69,382	\$69,382	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	162	100.00	0.00
CAM17170200855 826	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Estrella - 58896	58896	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$33,713	\$33,713	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	126	100.00	0.00
CAM17170200855 827	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Bivalbo - 58766	58766	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$65,635	\$65,635	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	288	100.00	0.00
CAM17170200855 830	Construcción De Drenaje De Aguas Pluviales En La Colonia Solidaridad Urbana - 56971	56971	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$421,321	\$421,321	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,971	100.00	0.00
CAM17170200855 832	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Renovación Ii Y Renovación Iii - 58851	58851	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$43,175	\$43,175	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	135	100.00	0.00
CAM17170200855 837	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Belisario Dominguez - 58553	58553	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$148,426	\$148,426	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	148	100.00	0.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institucion Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP


Programa Fondo Convenio : I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


Ciclo de Recurso: 2016

Total: 12


Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200855 856	Construccion De Drenaje De Aguas Pluviales En La Comunidad De San Antonio Cardenas - 56194	56194	San Antonio Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$77,703	\$77,703	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,206	100.00	0.00



L.A.E. ROBERTO FIGUEROA RUEDA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CARMEN



C. LUIS NOBERTO VERA MAURY.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



LIC. MARIA GUADALUPE DIAZ ESCALANTE
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO



CP. LICIA PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
TESORERO MUNICIPAL

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social
 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2015

Total: 1

Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200855858	Construcción De Drenaje De Aguas Pluviales En La Comunidad De San Antonio Cardenas - 56194	56194	San Antonio Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$156,964	\$156,964	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,206	100.00	0.00




L.A.E. ROBERTO FIGUEROA RUEDA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CARMEN



C. LUIS NOBERTO VERA MAURY.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



LIC. MARIA GUADALUPE DIAZ ESCALANTE
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO



CP. LIC. PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
TESORERO MUNICIPAL

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social.
***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP


Programa Fondo Convenio : I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo : 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


Ciclo de Recurso: 2014

Total: 1


Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM171702008 55830	Construcción De Drenaje De Aguas Pluviales En La Colonia Solidaridad Urbana - 56971	56971	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$380,740		\$380,740	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,971	100.00	0.00




L.A.E. ROBERTO FIGUEROA RUEDA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CARMEN



C. LUIS NOBERTO VERA MAURY
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



LIC. MARIA GUADALUPE DIAZ ESCALANTE
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO



CP. LUISA PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
TESORERO MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social".
****Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa****

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Descripción y clave Ramo: 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2013

Total: 11

Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200 855817	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata - 59416	59416	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$12,916	\$12,916	\$3,872	\$3,872	\$3,872	\$3,872	29.98	\$0	Metros lineales	160	100.00	0.00
CAM17170200 855818	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Manigua - 59381	59381	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$77,973	\$77,973	\$59,554	\$59,554	\$59,554	\$59,554	76.38	\$0	Metros lineales	1,170	100.00	0.00
CAM17170200 855819	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Plutarco Elias Calles - 59376	59376	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$14,554	\$14,554	\$12,937	\$12,937	\$12,937	\$12,937	88.89	\$0	Metros lineales	99	100.00	0.00
CAM17170200 855820	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Nicolas - 59372	59372	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$19,517	\$19,517	\$16,222	\$16,222	\$16,222	\$16,222	83.12	\$0	Metros lineales	198	100.00	0.00
CAM17170200 855821	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Compositores - 58943	58943	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$53,235	\$53,235	\$31,460	\$31,460	\$31,460	\$31,460	59.10	\$0	Metros lineales	135	100.00	0.00
CAM17170200 855825	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Agustín Del Palmar - 58785	58785	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$16,106	\$16,106	\$13,776	\$13,776	\$13,776	\$13,776	85.53	\$0	Metros lineales	162	100.00	0.00
CAM17170200 855826	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Estrella - 58896	58896	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$7,826	\$7,826	\$2,340	\$2,340	\$2,340	\$2,340	29.91	\$0	Metros lineales	126	100.00	0.00
CAM17170200 855827	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Bivalbo - 58766	58766	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$15,236	\$15,236	\$4,557	\$4,557	\$4,557	\$4,557	29.91	\$0	Metros lineales	288	100.00	0.00
CAM17170200 855832	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Renovacion Ii Y Renovacion Iii - 58851	58851	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$10,022	\$10,022	\$8,098	\$8,098	\$8,098	\$8,098	80.80	\$0	Metros lineales	135	100.00	0.00
CAM17170200 855837	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Belisario Dominguez - 58553	58553	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$34,455	\$34,455	\$31,126	\$31,126	\$31,126	\$31,126	90.34	\$0	Metros lineales	148	100.00	0.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Descripción y clave Ramo: 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


Ciclo de Recurso: 2013

Total: 11


Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200 855848	Construcción De Drenaje De Aguas Pluviales En La Comunidad De Nuevo Progreso - 56860	56860	Nuevo Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución		\$1,083,935	\$1,083,935	\$320,960	\$320,960	\$320,960	\$320,960	29.61	3%	Metros lineales	4,851	100.00	0.00




L.A.E. ROBERTO FIGUEROA RUEDA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CARMEN



C. LUIS NOBERTO VERA MAURY.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



LIC. MARIA GUADALUPE DIAZ ESCALANTE
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO



CP. LICIA PATRICIA CASTILLO GÓNGORA
TESORERO MUNICIPAL

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social.
***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.