

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
Municipio: CARMEN

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
Ciclo de Recurso: 2017

Total: 184

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM14170200 855784	Construcción Con Concreto Hidráulico De La Calle Diecisiete D Entre Calles Diecisiete C Y Francisco Javier Mina - 84977	84977	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$2,591,377	\$2,591,377	\$2,591,377	\$2,591,377	\$2,591,377	\$2,591,377	\$2,591,377	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,300	100.00	100.00
CAM17170200 855779	Construcción De Drenaje Pluvial En Las Colonias Renovación II Y III - 91067	91067	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$3,745,998	\$3,745,998	\$3,745,998	\$3,745,998	\$3,745,998	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,299	100.00	100.00
CAM17170200 855780	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pelicano Entre Calle Diecisiete C Y Calle Francisco Javier, Mina - 91175	91175	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$2,119,270	\$2,097,982	\$2,097,982	\$2,097,982	\$2,097,982	\$629,395	\$629,395	30.00	\$0	Metros Cuadrados	3,300	100.00	100.00
CAM17170200 855781	Construcción Y Equipamiento De Módulo De Bienestar Social Belisario En La Colonia Belisario Domínguez - 89349	89349	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Salud	En Ejecución	\$3,088,463	\$3,088,463	\$3,088,463	\$3,088,463	\$3,088,463	\$1,129,834	\$1,129,834	36.58	\$0	Metros Cuadrados	2,378	100.00	100.00
CAM17170200 855782	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Renovación II - 82098	82098	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$33,931	\$33,931	\$33,931	\$33,162	\$33,162	\$33,162	\$33,162	97.73	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
CAM17170200 855783	Mejoramiento Con Adoctrato En La Calle Manglar Entre Maculí Y Calle Los Almendros - 85069	85069	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$1,738,187	\$1,714,567	\$1,714,567	\$1,714,567	\$1,714,567	\$1,714,567	\$1,714,567	100.00	\$0	Metros Cuadrados	586	100.00	100.00
CAM17170200 855785	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Morelos - 81388	81388	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$86,745	\$86,745	\$86,745	\$86,323	\$86,323	\$86,323	\$86,323	99.51	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00
CAM17170200 855786	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Santa Rita - 81295	81295	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$31,915	\$31,915	\$31,915	\$31,535	\$31,535	\$31,535	\$31,535	98.81	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
CAM17170200 855787	Construcción De Techos Firmes En La Colonia San Carlos - 81041	81041	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$125,347	\$125,347	\$125,347	\$124,309	\$124,309	\$124,309	\$124,309	99.17	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00
CAM17170200 855788	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Miguel De La Madrid - 81999	81999	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$124,972	\$124,972	\$124,972	\$124,397	\$124,397	\$124,397	\$124,397	99.54	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00
CAM17170200 855789	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Manigua - 81700	81700	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$688,447	\$688,447	\$688,447	\$683,068	\$683,068	\$683,068	\$683,068	99.22	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00
CAM17170200 855790	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Santa Rita III - 81360	81360	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$113,622	\$113,622	\$113,622	\$112,638	\$112,638	\$112,638	\$112,638	99.13	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00
CAM17170200 855791	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Independencia - 82046	82046	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$167,000	\$167,000	\$167,000	\$165,509	\$165,509	\$165,509	\$165,509	99.11	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 Ciclo de Recurso: 2017
 Total: 184

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200 855792	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Volcanes - 81649	81649	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$51,652	\$51,652	\$51,652	\$51,507	\$51,507	\$51,507	\$51,507	99.72	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
CAM17170200 855793	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Primero De Mayo - 81515	81515	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$84,142	\$83,203	\$83,203	\$83,203	\$83,203	\$83,203	\$83,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00
CAM17170200 855794	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Restito De Las Pilas - 81457	81457	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$82,804	\$82,804	\$82,804	\$82,246	\$82,246	\$82,246	\$82,246	99.33	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00
CAM17170200 855795	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Estrella - 81110	81110	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$133,999	\$133,725	\$133,725	\$133,725	\$133,725	\$133,725	\$133,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00
CAM17170200 855796	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Donaldo Colosio - 81165	81165	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$164,456	\$164,456	\$164,456	\$162,999	\$162,999	\$162,999	\$162,999	99.11	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00
CAM17170200 855797	Construcción De Techo Firmes En La Colonia Caracol - 81238	81238	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$39,685	\$39,685	\$39,685	\$39,573	\$39,573	\$39,573	\$39,573	99.72	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
CAM17170200 855798	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Obrera - 81959	81959	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$272,426	\$272,426	\$272,426	\$269,651	\$269,651	\$269,651	\$269,651	98.98	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00
CAM17170200 855799	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Malecon De La Caleta Entre Calle Ochenta Y Calle Cincuenta Y Tres A - 77593	77593	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$1,005,290	\$1,005,290	\$1,005,290	\$985,402	\$985,271	\$985,271	\$985,271	98.01	\$0	Metros Cuadrados	6,333	100.00	100.00
CAM17170200 855800	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Obrera - 61303	61303	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$815,345	\$815,345	\$815,345	\$793,149	\$793,149	\$793,149	\$793,149	97.28	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00
CAM17170200 855801	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 61105	61105	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$244,603	\$244,603	\$244,603	\$237,945	\$237,945	\$237,945	\$237,945	97.28	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00
CAM17170200 855802	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Restito De Las Pilas - 61854	61854	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$163,069	\$163,069	\$163,069	\$158,630	\$158,630	\$158,630	\$158,630	97.28	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 Ciclo de Recurso: 2017
 Total: 184

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200 855803	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Manigua - 61841	61841	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$729,057	\$729,057	\$729,057	\$709,161	\$709,161	\$709,161	\$709,161	97.27	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00
CAM17170200 855804	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Volcanes - 61840	61840	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$81,534	\$81,534	\$81,534	\$79,315	\$79,315	\$79,315	\$79,315	97.28	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00
CAM17170200 855805	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Renovación II - 61829	61829	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$244,603	\$244,603	\$244,603	\$237,945	\$237,945	\$237,945	\$237,945	97.28	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00
CAM17170200 855806	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Estrella - 61828	61828	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$244,603	\$244,603	\$244,603	\$237,945	\$237,945	\$237,945	\$237,945	97.28	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00
CAM17170200 855807	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Renovación I - 61088	61088	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$81,534	\$81,534	\$81,534	\$79,315	\$79,315	\$79,315	\$79,315	97.28	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00
CAM17170200 855808	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Independencia - 61430	61430	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$244,603	\$244,603	\$244,603	\$237,945	\$237,945	\$237,945	\$237,945	97.28	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00
CAM17170200 855809	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Primero De Mayo - 61370	61370	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$326,125	\$326,125	\$326,125	\$317,247	\$317,247	\$317,247	\$317,247	97.28	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00
CAM17170200 855810	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Miguel De La Madrid - 61153	61153	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$163,069	\$163,069	\$163,069	\$158,630	\$158,630	\$158,630	\$158,630	97.28	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00
CAM17170200 855812	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 63997	63997	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Otros Proyectos	En Ejecución	\$1,911,000	\$1,911,000	\$1,911,000	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,740,000	91.05	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00
CAM17170200 855813	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Caracol - 61320	61320	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$244,603	\$244,603	\$244,603	\$237,945	\$237,945	\$237,945	\$237,945	97.28	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00
CAM17170200 855814	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 64036	64036	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Otros Proyectos	En Ejecución	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$215,683	\$215,683	\$215,683	\$215,683	86.27	\$0	Lote	0	100.00	100.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Descripción y Clave Ramo : 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 Ciclo de Recurso: 2017
 Total: 184

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Resintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200 855815	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Veniñeres De Julio - 61060	61060	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$81,534	\$81,534	\$81,534	\$79,315	\$79,315	\$79,315	\$79,315	97.28	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00
CAM17170200 855817	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata - 59416	59416	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$137,116	\$68,558	\$68,558	\$68,499	\$68,499	\$68,499	\$68,499	99.91	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00
CAM17170200 855818	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Manigua - 59381	59381	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$827,739	\$413,870	\$413,870	\$409,034	\$409,034	\$409,034	\$409,034	98.83	\$0	Metros lineales	1,170	100.00	100.00
CAM17170200 855819	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Plutarco Elías Calles - 59376	59376	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$154,503	\$77,252	\$77,252	\$76,084	\$76,084	\$76,084	\$76,084	98.49	\$0	Metros lineales	99	100.00	100.00
CAM17170200 855820	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Nicolás - 59372	59372	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$207,185	\$103,592	\$103,592	\$102,150	\$102,150	\$102,150	\$102,150	98.61	\$0	Metros lineales	198	100.00	100.00
CAM17170200 855821	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Compositores - 58943	58943	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$565,126	\$298,687	\$298,687	\$298,682	\$298,682	\$166,984	\$166,984	55.91	\$0	Metros lineales	135	100.00	100.00
CAM17170200 855822	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Renovación II - 58917	58917	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$126,271	\$126,271	\$126,271	\$121,400	\$121,400	\$121,400	\$121,400	96.14	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00
CAM17170200 855823	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Manigua - 58911	58911	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$336,724	\$336,724	\$336,724	\$323,735	\$323,735	\$323,735	\$323,735	96.14	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00
CAM17170200 855824	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Caracol - 58832	58832	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$42,090	\$42,090	\$42,090	\$40,467	\$40,467	\$40,467	\$40,467	96.14	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00
CAM17170200 855825	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Agustín Del Palmar - 58785	58785	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$170,977	\$85,489	\$85,489	\$84,257	\$84,257	\$84,257	\$84,257	98.56	\$0	Metros lineales	162	100.00	100.00
CAM17170200 855826	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Estrella - 58896	58896	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$83,077	\$41,539	\$41,539	\$41,410	\$41,410	\$41,410	\$41,410	99.69	\$0	Metros lineales	126	100.00	100.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Descripción y Clave Ramo : 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 Ciclo de Recurso: 2017
 Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200 855827	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Bivalbo - 58766	58766	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$161,742	\$80,871	\$80,871	\$80,621	\$80,621	\$80,621	\$80,621	99.69	\$0	Metros lineales	288	100.00	100.00
CAM17170200 855828	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Morelos - 59054	59054	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$84,181	\$84,181	\$84,181	\$80,934	\$80,934	\$80,934	\$80,934	96.14	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00
CAM17170200 855829	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Miguel De La Madrid - 58968	58968	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$42,090	\$42,090	\$42,090	\$40,467	\$40,467	\$40,467	\$40,467	96.14	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00
CAM17170200 855830	Construcción De Drenaje De Aguas Pluviales En La Colonia Solidaridad Urbana - 56971	56971	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$1,746,598	\$944,537	\$944,537	\$925,399	\$925,399	\$925,399	\$925,399	97.97	\$0	Metros lineales	1,971	100.00	100.00
CAM17170200 855831	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Obrera - 59068	59068	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$42,090	\$42,090	\$42,090	\$40,467	\$40,467	\$40,467	\$40,467	96.14	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00
CAM17170200 855832	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Renovación II Y Renovación III - 58851	58851	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$106,394	\$53,197	\$53,197	\$52,602	\$52,602	\$52,602	\$52,602	98.88	\$0	Metros lineales	135	100.00	100.00
CAM17170200 855833	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia San Miguel - 59739	59739	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$42,090	\$42,090	\$42,090	\$40,467	\$40,467	\$40,467	\$40,467	96.14	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00
CAM17170200 855834	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Volcanes - 59024	59024	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$42,090	\$42,090	\$42,090	\$40,467	\$40,467	\$40,467	\$40,467	96.14	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00
CAM17170200 855835	Construcción De Cuartos Para Baño En La Colonia Restito De Las Pilas - 59020	59020	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$84,181	\$84,934	\$84,934	\$80,934	\$80,934	\$80,934	\$80,934	95.29	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00
CAM17170200 855836	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Avenida Periferica Norte - 55357	55357	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$1,272,866	\$1,272,866	\$1,272,866	\$1,255,246	\$1,255,246	\$1,255,246	\$1,255,246	98.62	\$0	Metros Cuadrados	3,826	100.00	100.00
CAM17170200 855837	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Belisario Domínguez - 58553	58553	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$365,761	\$182,881	\$182,881	\$182,124	\$182,124	\$182,124	\$182,124	99.59	\$0	Metros lineales	148	100.00	100.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2017

Total: 184

Información General del Proyecto																		Avance Físico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200 855838	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Ezequiel Rodríguez Arcos - 45782	45782	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución	\$1,313,498	\$1,387,398	\$1,387,398	\$1,387,398	\$1,387,398	\$1,387,398	\$1,387,398	100.00	\$0	Metros Cuadrados	808	100.00	100.00
CAM17170200 855839	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Avenida Puerto Del Carmen Entre Calle Belisario Domínguez Y Avenida Puerto De	55299	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$1,584,956	\$1,584,956	\$1,584,956	\$1,558,824	\$1,558,824	\$1,558,824	\$1,558,824	98.35	\$0	Metros Cuadrados	1,554	100.00	100.00
CAM17170200 855840	Mejoramiento De La Red De Distribución Hidráulica En La Colonia San Agustín Del Palmar En Ciudad Del Carmen -	46819	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,657,451	\$1,657,451	\$1,657,451	\$1,657,451	97.50	\$0	Metros lineales	528	100.00	100.00
CAM17170200 855841	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez - 45642	45642	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución	\$2,256,295	\$2,722,611	\$2,722,611	\$2,722,611	\$2,722,611	\$2,722,611	\$2,722,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	545	100.00	100.00
CAM17170200 855842	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Rafael Ramírez - 47216	47216	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución	\$1,710,974	\$2,006,696	\$2,006,696	\$2,006,696	\$2,006,696	\$2,006,696	\$2,006,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,042	100.00	100.00
CAM17170200 855844	Mejoramiento De La Red De Distribución Hidráulica En La Colonia San Nicolás En Ciudad Del Carmen - 40105	40105	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,154	\$641,118	\$641,118	\$641,118	98.63	\$0	Metros lineales	264	100.00	100.00
CAM17170200 855847	Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia San Nicolás - 33769	33769	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Urbanización	En Ejecución	\$3,207,159	\$3,207,159	\$3,207,159	\$3,207,159	\$3,207,159	\$3,207,159	\$3,207,159	100.00	\$0	Otros	1,096	100.00	100.00
CAM17170200 855848	Construcción De Drenaje De Aguas Pluviales En La Comunidad De Nuevo Progreso - 56860	56860	Nuevo Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$2,167,872	\$1,501,862	\$1,501,862	\$1,497,812	\$1,497,812	\$1,497,812	\$1,497,812	99.73	\$0	Metros lineales	4,851	100.00	100.00
CAM17170200 855849	Construcción De Pisos Firmes En Las Localidades De Nuevo Progreso - 55718	55718	Nuevo Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$135,581	\$135,581	\$135,581	\$131,844	\$131,844	\$131,844	\$131,844	97.24	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00
CAM17170200 855850	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Nuevo Progreso - 55621	55621	Nuevo Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$407,672	\$407,672	\$407,672	\$407,493	\$407,493	\$407,493	\$407,493	99.96	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00
CAM17170200 855851	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Pueblo De Atasta - 92139	92139	Atasta	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$433,805	\$407,493	\$407,493	\$407,493	\$407,493	\$333,310	\$333,310	81.80	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Descripción y Clave Ramo : 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 Ciclo de Recurso: 2017
 Total: 184

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200 855852	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Atasta - 55674	55674	Atasta	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$294,657	\$294,657	\$294,657	\$289,370	\$289,370	\$289,370	\$289,370	98.21	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00
CAM17170200 855853	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Santa Rita - 92004	92004	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$318,747	\$316,359	\$316,359	\$316,359	\$316,359	\$239,345	\$239,345	75.66	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00
CAM17170200 855854	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad Santa Rita - 91974	91974	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$107,514	\$80,388	\$80,388	\$80,388	\$80,388	\$75,294	\$75,294	93.66	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00
CAM17170200 855855	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Santa Rita - 92075	92075	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$222,556	\$222,200	\$222,200	\$222,200	\$222,200	\$207,925	\$207,925	93.58	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00
CAM17170200 855856	Construcción De Drenaje Pluvial En La Comunidad De Santa Rita - 56928	56928	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$393,168	\$393,759	\$393,759	\$389,796	\$389,796	\$389,796	\$389,796	98.99	\$0	Otros	253	100.00	100.00
CAM17170200 855857	Construcción De Techos Firmes En La Localidad San Antonio Cardenas - 84289	84289	San Antonio Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$376,446	\$376,446	\$376,446	\$370,170	\$369,898	\$369,898	\$369,898	98.26	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00
CAM17170200 855858	Construcción De Drenaje De Aguas Pluviales En La Comunidad De San Antonio Cardenas - 56194	56194	San Antonio Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$469,336	\$234,669	\$234,669	\$232,010	\$232,010	\$232,010	\$232,010	98.87	\$0	Metros lineales	4,206	100.00	100.00
CAM17170200 855859	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De San Antonio Cardenas - 55808	55808	San Antonio Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$407,672	\$407,911	\$407,911	\$407,911	\$407,911	\$407,911	\$407,911	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00
CAM17170200 855860	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De San Antonio - 55529	55529	San Antonio Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$134,556	\$134,556	\$134,556	\$130,849	\$130,849	\$130,849	\$130,849	97.25	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00
CAM17170200 855861	Construcción Y Equipamiento De Modulo De Bienestar Social Isla Aguada En La Localidad De Isla Aguada - 90367	90367	Isla Aguada	Urbano	Aportaciones Federales	Salud	En Ejecución	\$1,782,912	\$1,763,907	\$1,763,907	\$1,763,907	\$1,763,559	\$938,640	\$938,640	53.21	\$0	Metros Cuadrados	6,204	100.00	100.00
CAM17170200 855862	Construcción De Techos Firmes En La Villa De Isla Aguada - 85228	85228	Isla Aguada	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$108,183	\$108,183	\$108,183	\$107,634	\$107,634	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 Ciclo de Recurso: 2017
 Total: 184

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Resíntegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200 855863	Construcción De Cuartos Para Baño En La Villa De Isla Aguada - 85162	85162	Isla Aguada	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$167,244	\$167,244	\$167,244	\$160,777	\$160,777	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00
CAM17170200 855864	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Villa De Isla Aguada - 85184	85184	Isla Aguada	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$244,603	\$244,603	\$244,603	\$237,945	\$237,945	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00
CAM17170200 855865	Mejoramiento De La Red De Distribución Hidráulica En La Localidad De Isla Aguada - 46905	46905	Isla Aguada	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,096,538	\$1,096,538	\$1,096,538	\$1,096,538	99.69	\$0	Metros lineales	420	100.00	100.00
CAM17170200 855866	Construcción De Comedor Escolar En La Localidad De Isla Aguada - 46737	46737	Isla Aguada	Urbano	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución	\$758,480	\$758,480	\$758,480	\$734,016	\$734,016	\$734,016	\$734,016	96.77	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	100.00
CAM17170200 855867	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Independencia Del Municipio De Carmen - 52321	52321	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución	\$781,114	\$841,501	\$841,501	\$841,501	\$841,501	\$841,501	\$841,501	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00
CAM17170200 855868	Construcción De Techos Firmes En La Localidad La Florida - 92025	92025	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$332,837	\$289,912	\$289,912	\$289,912	\$289,912	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00
CAM17170200 855869	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad La Florida - 92077	92077	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$90,400	\$79,597	\$79,597	\$79,597	\$79,597	\$71,214	\$71,214	89.47	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00
CAM17170200 855870	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De La Cristalina - 52718	52718	La Cristalina	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$288,221	\$288,221	\$288,221	\$287,450	\$287,450	\$287,450	\$287,450	99.73	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00
CAM17170200 855871	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Adolfo Lopez Mateos - 77575	77575	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$250,865	\$267,730	\$267,730	\$267,730	\$267,730	\$267,730	\$267,730	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00
CAM17170200 855872	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Adolfo Lopez Mateos - 52804	52804	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$250,576	\$250,576	\$250,576	\$249,676	\$249,676	\$249,676	\$249,676	99.64	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00
CAM17170200 855873	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Ribera De San Francisco - 84227	84227	Ribera de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$215,082	\$250,760	\$250,760	\$250,760	\$250,760	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00

(Handwritten signature/initials)

(Handwritten signature/initials)

(Handwritten signature/initials)

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 Ciclo de Recurso: 2017
 Total: 184

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200 855874	Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad La Ribera De San Francisco Del Municipio De Carmon - 60991	60991	Ribera de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución	\$53,488	\$53,488	\$53,488	\$53,471	\$53,471	\$53,471	\$53,471	99.97	\$0	Otros	43	100.00	100.00
CAM17170200 855875	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Ribera De San Francisco - 57026	57026	Ribera de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$468,275	\$468,275	\$468,275	\$402,572	\$398,876	\$398,876	\$398,876	85.18	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00
CAM17170200 855876	Ampliación De Comedor Escolar En La Localidad De La Ribera De San Francisco - 50917	50917	Ribera de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución	\$542,261	\$542,261	\$542,261	\$540,624	\$540,624	\$540,624	\$540,624	99.70	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	100.00
CAM17170200 855877	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Ribera De San Francisco - 52671	52671	Ribera de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$311,484	\$311,484	\$311,484	\$267,775	\$267,775	\$267,775	\$267,775	85.97	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00
CAM17170200 855878	Revestimiento Y Rehabilitación De Calles Con Material De Banco En La Localidad De Valle De Solidaridad - 65225	65225	Valle de Solidaridad	Rural	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$399,992	\$399,992	\$399,992	\$399,406	\$399,406	\$399,406	\$399,406	99.85	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
CAM17170200 855883	Construcción De Techos Firmes En La Localidad El Zapote - 92041	92041	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$398,020	\$394,015	\$394,015	\$394,015	\$394,015	\$291,631	\$291,631	74.02	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00
CAM17170200 855884	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad Juan De La Cabada Vera - 91962	91962	Juan de la Cabada Vera	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$250,865	\$241,165	\$241,165	\$241,165	\$241,165	\$225,021	\$225,021	93.31	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00
CAM17170200 855885	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Juan De La Cabada Vera - 92098	92098	Juan de la Cabada Vera	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$166,547	\$166,089	\$166,089	\$166,089	\$166,089	\$153,854	\$153,854	92.63	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00
CAM17170200 855886	Construcción De Techos Firmes En La Localidad San Miguel Allende - 83426	83426	San Miguel Allende	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$296,911	\$295,369	\$295,369	\$295,369	\$295,369	\$295,369	\$295,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00
CAM17170200 855887	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De San Miguel Allende - 77091	77091	San Miguel Allende	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$81,903	\$81,903	\$81,903	\$80,222	\$80,222	\$80,222	\$80,222	97.95	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00
CAM17170200 855889	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Mamantel Pueblo - 83949	83949	Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$112,311	\$112,311	\$112,311	\$111,715	\$111,715	\$111,715	\$111,715	99.47	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Programa Fondo Convenio : I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 Ciclo de Recurso: 2017
 Total: 184

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Resintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200 855890	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Mamantel Pueblo - 84791	84791	Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$1,450,000	\$1,431,933	\$1,431,933	\$1,431,933	\$1,431,933	\$948,716	\$948,716	66.25	\$0	Otros	83	100.00	100.00
CAM17170200 855891	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Mamantel Pueblo - 76642	76642	Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$250,865	\$255,112	\$255,112	\$255,112	\$255,112	\$255,112	\$255,112	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00
CAM17170200 855892	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Mamantel Pueblo - 76461	76461	Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$18,971	\$18,971	\$18,971	\$18,588	\$18,588	\$18,588	\$18,588	97.98	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00
CAM17170200 855893	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Mamantel Pueblo - 77494	77494	Mamantel Pueblo (Mamantel Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$244,603	\$256,292	\$256,292	\$256,292	\$256,292	\$256,292	\$256,292	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00
CAM17170200 855894	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Nueva Esperanza - 83631	83631	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$198,828	\$198,828	\$198,828	\$197,758	\$197,758	\$197,758	\$197,758	99.46	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00
CAM17170200 855895	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad Nueva Esperanza - 76882	76882	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$125,433	\$134,601	\$134,601	\$127,559	\$127,559	\$127,559	\$127,559	94.77	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00
CAM17170200 855896	Construcción De Techos Firmes En La Localidad El Quebrache - 84920	84920	Quebrache	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$766,517	\$766,517	\$766,517	\$762,550	\$762,550	\$762,550	\$762,550	99.48	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00
CAM17170200 855897	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De El Quebrache - 77189	77189	Quebrache	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$244,603	\$254,604	\$254,604	\$254,604	\$254,604	\$254,604	\$254,604	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00
CAM17170200 855898	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De El Quebrache - 76585	76585	Quebrache	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$18,755	\$18,755	\$18,755	\$18,377	\$18,377	\$18,377	\$18,377	97.98	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00
CAM17170200 855899	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad El Quebrache - 77499	77499	Quebrache	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$167,244	\$170,074	\$170,074	\$170,074	\$170,074	\$170,074	\$170,074	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00
CAM17170300 908327	Construcción De Techos Firmes En La Localidad El Triunfo - 84431	84431	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$310,870	\$310,870	\$310,870	\$309,234	\$309,234	\$309,234	\$309,234	99.47	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 Ciclo de Recurso: 2017
 Total: 184

Información General del Proyecto																Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170300 908328	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De El Triunfo - 77696	77696	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$244,603	\$256,292	\$256,292	\$256,292	\$256,292	\$256,292	\$256,292	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00
CAM17170300 908329	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad El Triunfo - 76816	76816	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$167,244	\$170,074	\$170,074	\$170,074	\$170,074	\$170,074	\$170,074	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00
CAM17170300 908330	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De El Triunfo - 76736	76736	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$180,667	\$180,667	\$180,667	\$176,957	\$176,957	\$176,957	\$176,957	97.95	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00
CAM17170300 908331	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Pital Nuevo - 83360	83360	Pital Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$82,845	\$82,845	\$82,845	\$82,367	\$82,367	\$82,367	\$82,367	99.42	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00
CAM17170300 908332	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad Pital Nuevo - 77801	77801	Pital Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$125,433	\$127,559	\$127,559	\$127,559	\$127,559	\$127,559	\$127,559	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00
CAM17170300 908333	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Pital Viejo - 76512	76512	Pital Viejo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$150,952	\$150,952	\$150,952	\$147,859	\$147,859	\$147,859	\$147,859	97.95	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00
CAM17170300 908334	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Pital Viejo - 83221	83221	Pital Viejo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$264,359	\$264,359	\$264,359	\$263,075	\$263,075	\$263,075	\$263,075	99.51	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00
CAM17170300 908335	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad Pital Viejo - 77393	77393	Pital Viejo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$292,676	\$297,635	\$297,635	\$297,635	\$297,635	\$297,635	\$297,635	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00
CAM17170300 908336	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Pital Viejo - 77360	77360	Pital Viejo	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$326,138	\$339,466	\$339,466	\$339,466	\$339,466	\$339,466	\$339,466	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00
CAM17170300 908474	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Veinte De Noviembre - 61373	61373	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$244,603	\$244,603	\$244,603	\$237,945	\$237,945	\$237,945	\$237,945	97.28	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00
CAM17170300 908475	Construcción De Techos Firmes En La Colonia Justo Sierra - 81427	81427	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$97,077	\$97,077	\$97,077	\$95,683	\$95,683	\$95,683	\$95,683	98.56	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 Ciclo de Recurso: 2017
 Total: 184

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170300 908476	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Justo Sierra - 62271	62271	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$81,534	\$81,534	\$81,534	\$79,315	\$79,315	\$79,315	\$79,315	97.28	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00
CAM17170300 908477	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Tierra Y Libertad - 62245	62245	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$81,534	\$81,534	\$81,534	\$79,315	\$79,315	\$79,315	\$79,315	97.28	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00
CAM17170300 908478	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Guanah - 62209	62209	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$163,069	\$163,069	\$163,069	\$158,630	\$158,630	\$158,630	\$158,630	97.28	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00
CAM17170300 908479	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Nuevo Progreso - 114277	114277	Nuevo Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$469,437	\$469,437	\$469,437	\$461,453	\$459,829	\$427,790	\$427,790	91.13	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00
CAM17170300 908481	Construcción De Comedor Escolar En La Localidad De Puerto Rico - 46759	46759	Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución	\$743,234	\$743,234	\$743,234	\$741,872	\$741,872	\$741,872	\$741,872	99.82	\$0	Metros Cuadrados	127	100.00	100.00
CAM17170300 908482	Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De Puerto Rico Del Municipio De Carmen - 61019	61019	Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución	\$105,440	\$105,440	\$105,440	\$105,405	\$105,405	\$105,405	\$105,405	99.97	\$0	Otros	127	100.00	100.00
CAM17170300 908483	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Localidad De Jose Maria Pino Suarez - 46642	46642	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución	\$68,399	\$68,399	\$68,399	\$67,050	\$67,050	\$67,050	\$67,050	98.03	\$0	Otros	93	100.00	100.00
CAM17170300 908484	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Jose Maria Pino Suarez Del Municipio De Carmen - 60357	60357	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución	\$99,955	\$99,955	\$99,955	\$99,920	\$99,920	\$99,920	\$99,920	99.97	\$0	Otros	93	100.00	100.00
CAM17170300 908485	Revestimiento Y Rehabilitación De Calles Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De Chicbul - 142046	142046	Chicbul	Rural	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$1,499,771	\$1,827,367	\$1,827,367	\$1,827,367	\$1,827,367	\$1,827,367	\$1,827,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00
CAM17170300 908486	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Chicbul - 84760	84760	Chicbul	Rural	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$2,400,000	\$2,283,301	\$2,283,301	\$2,109,136	\$2,109,136	\$588,262	\$588,262	25.76	\$0	Otros	250	100.00	100.00
CAM17170300 908487	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Chicbul - 52504	52504	Chicbul	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$44,140	\$44,140	\$44,140	\$43,981	\$43,981	\$43,981	\$43,981	99.64	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00

12

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 Ciclo de Recurso: 2017
 Total: 184

Información General del Proyecto																Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170300 908488	Construcción De Comedor Escolar En La Localidad De Chicbul - 46721	46721	Chicbul	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución	\$744,397	\$772,370	\$772,370	\$772,370	\$772,370	\$772,370	\$772,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	89	100.00	100.00
CAM17170300 908489	Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De Chicbul Del Municipio De Carmen - 60648	60648	Chicbul	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución	\$92,766	\$92,766	\$92,766	\$92,743	\$92,743	\$92,743	\$92,743	99.97	\$0	Otros	89	100.00	100.00
CAM17170300 908490	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Localidad De Nuevo Campechito - 46693	46693	Nuevo Campechito	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución	\$290,117	\$290,117	\$290,117	\$284,446	\$284,446	\$284,446	\$284,446	98.05	\$0	Otros	78	100.00	100.00
CAM17170300 908491	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Nuevo Campechito Del Municipio De Carmen - 60651	60651	Nuevo Campechito	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución	\$82,297	\$82,297	\$82,297	\$82,274	\$82,274	\$82,274	\$82,274	99.97	\$0	Otros	78	100.00	100.00
CAM17170300 908492	Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad De Isla Aguada - 114199	114199	Isla Aguada	Urbano	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución	\$87,359	\$87,359	\$87,359	\$87,336	\$87,336	\$87,336	\$87,336	99.97	\$0	Otros	78	100.00	100.00
CAM17170300 908493	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Emiliano Zapata - 86692	86692	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$372,333	\$372,333	\$372,333	\$366,146	\$353,201	\$353,201	\$353,201	94.86	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00
CAM17170300 908494	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Independencia - 40092	40092	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$2,692,915	\$2,692,915	\$2,692,915	\$2,692,915	\$2,692,915	\$2,692,915	\$2,692,915	100.00	\$0	Metros lineales	381	100.00	100.00
CAM17170300 908495	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Independencia Del Municipio De Carmen - 60799	60799	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución	\$96,121	\$96,121	\$96,121	\$96,086	\$96,086	\$96,086	\$96,086	99.96	\$0	Otros	70	100.00	100.00
CAM17170300 908496	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Vista Alegre - 92115	92115	Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$98,080	\$97,693	\$97,693	\$97,693	\$97,693	\$89,536	\$89,536	91.65	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00
CAM17170300 908497	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Vista Alegre - 92061	92061	Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$189,295	\$187,223	\$187,223	\$187,223	\$187,223	\$117,660	\$117,660	62.84	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00
CAM17170300 908498	Construcción De Comedor Escolar En La Localidad De La Florida - 113317	113317	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución	\$875,195	\$925,208	\$925,208	\$925,208	\$925,208	\$925,208	\$925,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00

12

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 Ciclo de Recurso: 2017
 Total: 184

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170300908499	Equipamiento De Comedor Escolar En La Localidad La Florida - 113299	113299	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	Educación	En Ejecución	\$55,790	\$55,790	\$55,790	\$55,784	\$55,784	\$55,784	\$55,784	99.99	\$0	Otros	24	100.00	100.00
CAM17170300908500	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Checubul - 55793	55793	Checubul	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$37,630	\$37,630	\$37,630	\$37,249	\$37,249	\$37,249	\$37,249	98.99	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00
CAM17170300908501	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Nicolás Bravo - 84680	84680	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$1,767,097	\$1,767,097	\$1,767,097	\$1,767,097	\$1,767,097	\$1,367,796	\$1,367,796	77.40	\$0	Otros	205	100.00	100.00
CAM17170300908502	Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Oxcabal - 84716	84716	Oxcabal	Rural	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$1,917,749	\$1,917,749	\$1,917,749	\$1,917,749	\$1,917,749	\$556,888	\$556,888	29.04	\$0	Otros	225	100.00	100.00
CAM17170300908503	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Oxcabal - 55777	55777	Oxcabal	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$81,298	\$81,298	\$81,298	\$80,923	\$80,923	\$80,923	\$80,923	99.54	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00
CAM17170300908504	Ampliación De Comedor Comunitario En La Localidad De Murallas De Campeche - 46681	46681	Murallas de Campeche	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución	\$533,260	\$568,512	\$568,512	\$568,512	\$568,512	\$568,512	\$568,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00
CAM17170300908505	Revestimiento Y Rehabilitación De Calles Con Material De Banco En La Localidad De Murallas De Campeche - 51519	51519	Murallas de Campeche	Rural	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$473,380	\$471,969	\$471,969	\$471,969	\$471,969	\$471,969	\$471,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00
CAM17170300908506	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Murallas De Campeche - 60643	60643	Murallas de Campeche	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución	\$58,923	\$58,923	\$58,923	\$58,900	\$58,900	\$58,900	\$58,900	99.96	\$0	Otros	60	100.00	100.00
CAM17170300908507	Revestimiento Y Rehabilitación De Calles Con Material De Banco En La Localidad De Fernando Foglio Miramontes - 51784	51784	Fernando Foglio Miramontes	Rural	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$218,404	\$218,404	\$218,404	\$217,859	\$217,859	\$217,859	\$217,859	99.75	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00
CAM17170300908516	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad El Zapote - 100760	100760	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$206,520	\$205,938	\$205,938	\$205,938	\$205,938	\$190,644	\$190,644	92.57	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00
CAM17170300908517	Pavimentación Con Asfalto De La Calle Agustín Melgar Entre Carretera Federal Ciento Ochoenta Y Seis Y Calle Hacerahacop	141902	El Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$1,564,403	\$1,548,570	\$1,548,570	\$1,548,570	\$1,548,570	\$464,571	\$464,571	30.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 Ciclo de Recurso: 2017
 Total: 184

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170300 908518	Construcción De Techo Firme En La Localidad Aguacatal - 92044	92044	El Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$105,908	\$104,806	\$104,806	\$104,806	\$104,806	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00
CAM17170300 908526	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Felipe Angeles - 84587	84587	Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$391,109	\$391,109	\$391,109	\$389,127	\$389,127	\$389,127	\$389,127	99.49	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00
CAM17170300 908527	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad Felipe Angeles - 77623	77623	Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$250,865	\$255,112	\$255,112	\$255,112	\$255,112	\$255,112	\$255,112	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00
CAM17170300 908528	Revestimiento Y Rehabilitación De Calles Con Sistema De Tratamiento Superficial En La Localidad De Felipe Angeles	65284	Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$1,309,827	\$1,358,203	\$1,358,203	\$1,358,203	\$1,358,203	\$1,358,203	\$1,358,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	100.00
CAM17170300 908529	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Felipe Angeles - 77045	77045	Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$46,918	\$46,918	\$46,918	\$45,956	\$45,956	\$45,956	\$45,956	97.95	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00
CAM17170300 908532	Ampliación De Comedor Comunitario En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 46704	46704	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución	\$526,725	\$526,725	\$526,725	\$525,211	\$525,211	\$525,211	\$525,211	99.71	\$0	Otros	66	100.00	100.00
CAM17170300 908533	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Ignacio Zaragoza - 84660	84660	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$207,798	\$207,798	\$207,798	\$206,840	\$206,840	\$206,840	\$206,840	99.54	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00
CAM17170300 908534	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Ignacio Zaragoza Del Municipio De Carmen - 60868	60868	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	Asistencia Social	En Ejecución	\$79,972	\$79,972	\$79,972	\$79,948	\$79,948	\$79,948	\$79,948	99.97	\$0	Otros	66	100.00	100.00
CAM17170300 908536	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Licenciado Gustavo Diaz Ordaz Dieciocho De Marzo - 83497	83497	Licenciado Gustavo Diaz Ordaz (18 de Marzo)	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$414,111	\$411,947	\$411,947	\$411,947	\$411,947	\$411,947	\$411,947	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00
CAM17170300 908537	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Licenciado Gustavo Diaz Ordaz Dieciocho De Marzo - 77766	77766	Licenciado Gustavo Diaz Ordaz (18 de Marzo)	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$111,307	\$111,307	\$111,307	\$109,054	\$109,054	\$109,054	\$109,054	97.98	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00
CAM17170300 908538	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Nueva Chontalpa - 84526	84526	Nueva Chontalpa	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$384,033	\$384,033	\$384,033	\$382,033	\$382,033	\$382,033	\$382,033	99.48	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 Ciclo de Recurso: 2017
 Total: 184

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170300 908539	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión De La Localidad De Nueva Chontalpa - 55498	55498	Nueva Chontalpa	Rural	Aportaciones Federales	Urbanización	En Ejecución	\$1,364,721	\$1,364,721	\$1,364,721	\$1,353,590	\$1,353,590	\$1,353,590	\$1,353,590	99.18	\$0	Otros	172	100.00	100.00
CAM17170300 908540	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Nueva Chontalpa - 77313	77313	Nueva Chontalpa	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$50,460	\$50,460	\$50,460	\$49,431	\$49,431	\$49,431	\$49,431	97.96	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00
CAM17170300 908541	Construcción De Cuartos Dormitorios Para La Localidad De Nueva Esperanza - 114145	114145	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$163,069	\$169,743	\$169,743	\$169,743	\$169,743	\$169,743	\$169,743	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00
CAM17170300 908546	Revestimiento Y Rehabilitación De Calles Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De Ojo De Agua - 51282	51282	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$1,499,683	\$1,499,683	\$1,499,683	\$1,475,975	\$1,475,975	\$1,475,975	\$1,475,975	98.42	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00
CAM17170300 908547	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad El Sacrificio - 113370	113370	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$48,921	\$40,194	\$40,194	\$40,194	\$40,194	\$37,862	\$37,862	94.20	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00
CAM17170300 908548	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Sacrificio - 113364	113364	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$81,534	\$75,129	\$75,129	\$75,129	\$75,129	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00
CAM17170300 908549	Construcción De Techo Firme En La Localidad El Sacrificio - 113373	113373	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$163,337	\$161,727	\$161,727	\$161,727	\$161,727	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00
CAM17170300 908550	Construcción De Piso Firme En La Localidad El Sacrificio - 113559	113559	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$23,549	\$23,446	\$23,446	\$23,446	\$23,446	\$21,407	\$21,407	91.30	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00
CAM17170300 908551	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión De La Localidad San Isidro - 91008	91008	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	Urbanización	En Ejecución	\$988,672	\$885,640	\$885,640	\$885,640	\$885,640	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	69	100.00	100.00
CAM17170300 908552	Construcción De Techos Firmes En La Localidad San Isidro - 83312	83312	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	Vivienda	En Ejecución	\$477,149	\$477,149	\$477,149	\$474,668	\$474,668	\$474,668	\$474,668	99.48	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00
CAM17170300 908553	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Kilometro Cincuenta Y Nueve - 40066	40066	San Pablito	Rural	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$1,197,950	\$1,197,950	\$1,197,950	\$1,197,950	\$1,197,950	\$1,197,950	\$1,197,950	100.00	\$0	Otros	98	100.00	100.00


NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 Ciclo de Recurso: 2017
 Total: 184

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170400 974218	Remodelación De Baños - 273407	273407	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Otros Proyectos	En Ejecución	\$598,891	\$598,891	\$598,891	\$597,194	\$597,194	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
CAM17170400 974219	Adquisición De Plotter Epson Sure Color - 273462	273462	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Otros Proyectos	En Ejecución	\$143,840	\$143,840	\$143,840	\$143,840	\$143,840	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	100.00	100.00




L.A.E. ROBERTO FIGUEROA RUEDA
 DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE CARMEN



C. LUIS NOBERTO VERA MAURY,
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



LIC. MARIA GUADALUPE DIAZ ESCALANTE
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO



CPA. ISRAEL MEDINA POSADAS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social".
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: 1005 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP


Descripción y Clave Ramo: 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2017

Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	± Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	± Avance Acumulado

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO


 C. CARLOS MANUEL DE A. ORTIZ MANZANILLA.
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS


 CPA. ISRAEL MEDINA POSADAS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 TESORERIA MUNICIPAL

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
 “Esta obra fue realizada con recursos federales del Gobierno de la República”.

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Programa Fondo Convenio: U007 SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Descripción y clave Ramo:04 GOBERNACION
 Tipo de Recurso:SUBSIDIOS - 1
 Ciclo de Recurso: 2017
 Total: 1

Información General del Proyecto																		Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM1717020 0887440	Equipamiento De Personal Policial. (Camaras Fotograficas Y De Video)	F-19	Cobertura municipal		Subsidios	Seguridad	En Ejecución	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	


 LIC. ADA PATRICIA DUQUE FARIÁS
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA,
 VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL


 CPA. ISRAEL MEDINA POSADAS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

**Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa*.*

30/01/2018

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Descripción y clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

Ciclo de Recurso: 2017

Total: 18

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Físico											
		Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200 887637	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Privada Limón Y Privada Lima De La Colonia Limonar.	3001	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$1,128,261	\$1,128,261	\$1,128,261	\$1,103,960	\$1,103,960	\$331,188	\$331,188	29.35	\$0	Metros Cuadrados	83	0.00	100.00
CAM17170200 887772	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 22 De Diciembre Entre Calles Vicente Suarez Y 21 de Abril.	3002	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$2,532,041	\$2,532,041	\$2,532,041	\$2,516,401	\$2,235,253	\$2,235,253	\$2,235,253	88.28	\$0	Metros Cuadrados	1,507	0.00	100.00
CAM17170200 887813	Pavimentación Con Adocreto De La Privada 19-A De La Calle 40.	3003	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$856,568	\$971,401	\$971,401	\$971,401	\$971,401	\$971,401	\$971,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,797	0.00	100.00
CAM17170200 887828	Pavimentación Con Adocreto De La Privada Aguacate De La Colonia Bivalvo.	3004	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$762,496	\$762,496	\$762,496	\$754,374	\$754,374	\$754,374	\$754,374	98.93	\$0	Metros Cuadrados	3,303	0.00	100.00
CAM17170200 887830	Alumbrado Publico Con Paneles Solares En La Calle Caballito De Mar Entre Calle 40 Y Avenida Juarez	3013	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$850,145	\$850,145	\$850,145	\$850,145	\$850,145	\$850,145	\$850,145	100.00	\$0	Piezas	573	0.00	100.00
CAM17170200 887849	Pavimentación Con Adocreto De La Privada Granado De La Colonia Bivalvo.	3005	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$859,148	\$859,148	\$859,148	\$851,050	\$851,050	\$851,050	\$851,050	99.06	\$0	Metros Cuadrados	3,303	0.00	100.00
CAM17170200 887859	Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Calle Cerro Del Ajusto Entre Zacapu Y Nevado De Toluca	3012	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$1,005,322	\$1,005,322	\$1,005,322	\$1,001,290	\$1,001,290	\$300,387	\$300,387	29.88	\$0	Piezas	3,668	0.00	100.00
CAM17170200 887872	Pavimentación Con Adocreto De La Privada 19-B De La Calle 40.	3006	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$939,138	\$1,078,453	\$1,078,453	\$1,078,453	\$1,078,453	\$1,078,453	\$1,078,453	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,797	0.00	100.00
CAM17170200 887882	Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Calle 53-A Entre Calles 68 Y 70	3011	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$568,143	\$568,143	\$568,143	\$568,024	\$568,024	\$568,024	\$568,024	99.98	\$0	Piezas	6,535	0.00	100.00
CAM17170200 887902	Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Calle Palmas Entre Calles Javin Y Almendros	3010	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$1,058,020	\$1,058,020	\$1,058,020	\$1,043,466	\$1,043,466	\$1,043,466	\$1,043,466	98.62	\$0	Piezas	3,593	0.00	100.00
CAM17170200 887956	Alumbrado Público Con Paneles Solares En La Avenida Malecón De La Caleta Entre Calles 56 Y 68	3009	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$1,280,075	\$1,474,683	\$1,474,683	\$1,474,683	\$1,474,683	\$1,474,683	\$1,474,683	100.00	\$0	Piezas	6,516	0.00	100.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Descripción y clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

Ciclo de Recurso: 2017

Total: 18

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estado	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200 887974	Sustitución De La Red De Distribución Hidráulica En La Calle 41 Entre La Calle 46 Y 20 (Iera Etopa), En Ciudad Del Carmen	3008	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,965,200	\$1,965,200	\$819,225	\$819,225	40.96	\$0	Metros lineales	331	0.00	100.00
CAM17170401 043998	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Cruzamiento De Las Calles 5 De Febrero Y Juventino Rosas.	3015	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$4,308,409	\$4,273,817	\$4,273,817	\$4,273,817	\$4,273,817	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,344	0.00	100.00
CAM17170401 044002	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 60 Entre Calle 57-A Y Avenida Camaron.	3017	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$2,785,354	\$2,762,436	\$2,762,436	\$2,762,436	\$2,762,436	\$2,762,436	\$2,762,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,516	0.00	100.00
CAM17170401 044006	Pavimentación Con Adocreto En La Privada 68-A Y Calle 61-A De La Colonia Morelos.	3018	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$986,432	\$980,967	\$980,967	\$980,967	\$980,967	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,526	0.00	100.00
CAM17170401 044009	Alumbrado Publico Con Paneles Solares En La Avenida 16 De Julio Entre Glorieta De Los Delfines Y Glorieta Juarez.	3021	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$4,274,387	\$4,254,536	\$4,254,536	\$4,254,536	\$4,254,536	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	573	0.00	100.00
CAM17170401 044012	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Cruzamiento De Las Calles 62 Y 61-A De La Colonia Morelos	3023	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$1,978,088	\$1,972,993	\$1,972,993	\$1,972,993	\$1,972,993	\$1,972,993	\$1,972,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,516	0.00	100.00
CAM17170401 044014	Pavimentación Con Adocreto En Las Privadas Jacinto, Geranio Y Noche Buena De La Colonia San Nicolas.	3024	Cobertura municipal		Subsidios	Urbanización	En Ejecución	\$1,667,761	\$1,662,309	\$1,662,309	\$1,662,309	\$1,662,309	\$1,662,309	\$1,662,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,712	0.00	100.00

C. LUIS NOBERTO VERA MAURY.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

CPA. ISRAEL MEDINA POSADAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

30/01/2018


NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Programa Fondo Convenio: U135 FORTAFIN.
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Descripción y clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
 Ciclo de Recurso: 2017

Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado

NO SE GENERÓ NIVEL PROYECTO


 C. CARLOS MANUEL DE A. ORTIZ MANZANILLA.
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS


 CPA. ISRAEL MEDINA POSADAS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 TESORERIA MUNICIPAL

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Programa Fondo Convenio: U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTELECE)
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Descripción y Clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
 Ciclo de Recurso: 2017
 Total: 7

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM1717020088 8297	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Jose Maria Pino Suarez En El Municipio De Carmen.	3001	José María Pino Suárez	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,415,093	\$1,415,093	\$1,415,093	\$1,398,957	\$1,398,957	\$1,398,957	\$1,398,957	98.86	\$0	Metros Cuadrados	312	0.00	100.00
CAM1717020088 8365	Construcción De Techumbre En La Localidad De Plan De Ayala En El Municipio Del Carmen.	3003	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,094,018	\$1,094,018	\$1,094,018	\$1,094,018	\$1,094,018	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	771	0.00	100.00
CAM1717020088 8368	Construcción De Techumbre En La Localidad De Chichbul En El Municipio De Carmen	3007	Chichbul	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,094,716	\$1,094,716	\$1,094,716	\$1,084,492	\$1,084,492	\$1,084,492	\$1,084,492	99.07	\$0	Metros Cuadrados	1,692	0.00	100.00
CAM1717020088 8375	Construcción De Techumbre En La Localidad De Nicolás Bravo En El Municipio Del Carmen.	3004	Nicolás Bravo	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,096,811	\$1,096,811	\$1,096,811	\$1,095,674	\$1,095,674	\$1,095,674	\$1,095,674	99.90	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
CAM1717020088 8380	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Virginia Diaz	3006	Cobertura municipal		Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,180,015	\$1,180,015	\$1,180,015	\$1,155,218	\$1,155,218	\$1,155,218	\$1,155,218	97.90	\$0	Metros Cuadrados	837	0.00	100.00
CAM1717020088 8391	Construcción De Techumbre En La Localidad De Independencia En El Municipio De Carmen	3005	Independencia	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,106,302	\$1,106,302	\$1,106,302	\$1,106,302	\$1,106,302	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	381	0.00	100.00
CAM1717030095 7789	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Alicia María Calderón De Avilés En Ciudad Del Carmen - 5148498 - 2769	2769	Cobertura municipal		Subsidios	Otros Proyectos	En Ejecución	\$1,488,808	\$1,472,432	\$1,472,432	\$1,472,432	\$1,472,432	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00


 C. LUIS NOBERTO VERA MAURY.
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



 CPA. ISRAEL MEDINA POSADAS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Programa Fondo Convenio: U128 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Descripción y Clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
 Ciclo de Recurso: 2017
 Total:8

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Información General del Proyecto									Avance Físico			
								Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM171702008 88112	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De La Cristalina En El Municipio De Carmen	3001	La Cristalina	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,441,507	\$1,441,507	\$1,441,507	\$1,441,507	\$1,441,507	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	100.00
CAM171702008 88184	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Abelardo L. Rodriguez En El Municipio De Carmen	3002	Abelardo L. Rodriguez	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,438,221	\$1,438,221	\$1,438,221	\$1,410,875	\$1,410,875	\$1,410,875	\$1,410,875	98.10	\$0	Metros Cuadrados	1,130	0.00	100.00
CAM171702008 88196	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Conquista Campesina En El Municipio De Carmen	3003	Conquista Campesina	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,436,713	\$1,436,713	\$1,436,713	\$1,419,159	\$1,419,159	\$1,419,159	\$1,419,159	98.78	\$0	Metros Cuadrados	675	0.00	100.00
CAM171702008 88211	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Pital Nuevo En El Municipio De Carmen	3004	Pital Nuevo	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,426,026	\$1,426,026	\$1,426,026	\$1,426,026	\$1,426,026	\$1,426,026	\$1,426,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	667	0.00	100.00
CAM171702008 88224	Construcción De Techumbre En La Localidad De Ignacio Zaragoza En El Municipio De Carmen	3005	Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,104,580	\$1,104,580	\$1,104,580	\$1,090,269	\$1,090,269	\$1,090,269	\$1,090,269	98.70	\$0	Metros Cuadrados	271	0.00	100.00
CAM171702008 88237	Construcción De Techumbre En La Localidad De Valle De Solidaridad En El Municipio De Carmen	3006	Valle de Solidaridad	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,104,580	\$1,104,580	\$1,104,580	\$1,104,580	\$1,104,580	\$1,104,580	\$1,104,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00
CAM171702008 88256	Construcción De Parque Y Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Localidad De Venustiano Carranza En El Municipio De Carmen	3007	Venustiano Carranza	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,904,559	\$1,904,559	\$1,904,559	\$1,904,559	96.29	\$0	Metros Cuadrados	253	0.00	100.00
CAM171702008 88265	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Área Recreativa En La Localidad De Fernando Foglio Miramontes.	3008	Fernando Foglio Miramontes	Rural	Subsidios	Deporte	En Ejecución	\$850,472	\$850,472	\$850,472	\$850,472	\$850,472	\$850,472	\$850,472	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00


 C. LUIS NOBERTO VERA MAURY.
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


 CPA. ISRAEL MEDINA POSADAS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Programa Fondo Convenio: I012 FAFEF
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Descripción y clave Ramo: 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 Ciclo de Recurso: 2017

Total: 1

Información General del Proyecto																Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170401044042	Unidad Deportiva Bicentenario, Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre, Municipio: Carmen.	3001	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	Deporte	En Ejecución	\$1,430,612	\$1,403,627	\$1,403,627	\$1,403,627	\$1,403,627	\$421,088	\$421,088	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,266	0.00	100.00


 C. LUIS NOBERTO VERA MAURY.
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


 CPA. ISRAEL MEDINA POSADAS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

30/01/2018

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Programa Fondo Convenio: U076 FAIP FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Descripción y Clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
 Ciclo de recurso: 2016

Total: 23

Información General del Proyecto																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			
																Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM161701008 39659	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cruzamiento Francisco Villa, Constitución E Independencia.	3001	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$5,224,395	\$5,229,625	\$5,229,625	\$4,980,276	\$4,980,276	\$4,980,276	\$4,980,276	95.23	\$0	Metros Cuadrados	5,990	0.00	100.00
CAM161701008 39812	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cruzamiento De La Calle Escárcega Y Consuelo Velázquez	3002	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$6,487,679	\$6,494,173	\$6,494,173	\$5,902,367	\$5,902,367	\$5,902,367	\$5,902,367	90.89	\$0	Metros Cuadrados	3,852	0.00	100.00
CAM161701008 39827	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Francisco I. Madero Y Calle Vicente Guerrero	3003	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$7,857,834	\$7,865,699	\$7,865,699	\$7,479,531	\$7,479,531	\$7,479,531	\$7,479,531	95.09	\$0	Metros Cuadrados	5,990	0.00	100.00
CAM161701008 39845	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Flamboyán Entre Avenida Eugenio Echeverría Castellot Y Calle 55	3004	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$4,858,866	\$4,863,729	\$4,863,729	\$4,675,910	\$4,675,910	\$4,675,910	\$4,675,910	96.14	\$0	Metros Cuadrados	940	0.00	100.00
CAM161701008 39864	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 35 A Entre Calle 66 Y Avenida Periférica Norte	3005	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$4,945,186	\$4,950,136	\$4,950,136	\$4,401,655	\$4,401,655	\$4,401,655	\$4,401,655	88.92	\$0	Metros Cuadrados	493	0.00	100.00
CAM161701008 39883	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Deifín Y Cruzamiento De La Calle Pargo	3006	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$10,905,060	\$10,915,976	\$10,915,976	\$10,387,566	\$10,387,566	\$10,387,566	\$10,387,566	95.16	\$0	Metros Cuadrados	4,154	0.00	100.00
CAM161701008 39892	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santa María De Guadalupe Entre Avenidas Isla De Tris Y Nardos	3007	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$6,297,151	\$6,303,455	\$6,303,455	\$6,059,255	\$6,059,255	\$6,059,255	\$6,059,255	96.13	\$0	Metros Cuadrados	7,942	0.00	100.00
CAM161701008 39901	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 57 Y Cruzamientos De Las Calles 26 A Y 26 B	3008	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$4,077,278	\$4,081,359	\$4,081,359	\$4,038,176	\$4,038,176	\$4,038,176	\$4,038,176	98.94	\$0	Metros Cuadrados	1,176	0.00	100.00
CAM161701008 39912	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 36b Entre Calles 15 Y 19	3009	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$1,774,339	\$1,776,115	\$1,776,115	\$1,756,932	\$1,756,932	\$1,756,932	\$1,756,932	98.92	\$0	Metros Cuadrados	1,460	0.00	100.00
CAM161701008 39919	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Amapola Entre Calles Girasol Y Azucena	3010	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$2,140,187	\$2,142,330	\$2,142,330	\$2,119,995	\$2,119,995	\$2,119,995	\$2,119,995	98.96	\$0	Metros Cuadrados	2,712	0.00	100.00
CAM161701008 39928	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 53 A Y Cruzamiento De Las Calles 62 Y 68.	3011	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$4,307,993	\$4,312,306	\$4,312,306	\$4,287,516	\$4,287,516	\$4,287,516	\$4,287,516	99.43	\$0	Metros Cuadrados	7,116	0.00	100.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Programa Fondo Convenio: U076 FAIP FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Descripción y Clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
 Ciclo de recurso: 2016

Total: 23

Información General del Proyecto																	Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM16170100839938	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 49 Entre Calle 56 Y Calle 50 A	3012	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$3,190,088	\$3,193,283	\$3,193,283	\$3,159,314	\$3,159,314	\$3,159,314	\$3,159,314	98.94	\$0	Metros Cuadrados	2,035	0.00	100.00	
CAM16170100839947	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 38 A Entre Calle 55 Y Calle Malecon De La Caleta	3013	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$1,359,785	\$1,361,146	\$1,361,146	\$1,354,768	\$1,354,768	\$1,354,768	\$1,354,768	99.53	\$0	Metros Cuadrados	696	0.00	100.00	
CAM16170100839959	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Equidea Entre Calles Margarita Y Azucena	3014	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$1,807,949	\$1,809,760	\$1,809,760	\$1,778,785	\$1,778,785	\$1,778,785	\$1,778,785	98.29	\$0	Metros Cuadrados	2,712	0.00	100.00	
CAM16170100839971	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cruzamiento De La Calle Marte Y Calle Centauro	3015	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$3,442,079	\$3,445,524	\$3,445,524	\$3,411,598	\$3,411,598	\$3,411,598	\$3,411,598	99.02	\$0	Metros Cuadrados	1,508	0.00	100.00	
CAM16170100839980	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ingenieros Entre Calles Gardenias Y Astrólogos	3016	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$3,775,489	\$3,779,269	\$3,779,269	\$3,755,905	\$3,755,905	\$3,755,905	\$3,755,905	99.38	\$0	Metros Cuadrados	4,478	0.00	100.00	
CAM16170100839987	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle José Narváez Y Cruzamiento De La Calle Chuina	3017	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$3,630,772	\$3,634,407	\$3,634,407	\$3,609,097	\$3,609,097	\$3,609,097	\$3,609,097	99.30	\$0	Metros Cuadrados	1,480	0.00	100.00	
CAM16170100839998	Pavimentación Con Asfalto De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Campeche Y Calle Emiliano Zapata En La Villa De Isla Aguada	3018	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$1,562,652	\$1,564,216	\$1,564,216	\$1,520,527	\$1,520,527	\$1,520,527	\$1,520,527	97.21	\$0	Metros Cuadrados	6,204	0.00	100.00	
CAM16170100840011	Pavimentación Con Asfalto De La Calle Isaac Sáenz Entre Calle De Los Reyes Y Calle Francisco Lopez Juárez En La Villa De Isla Aguada	3019	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$1,016,627	\$1,017,645	\$1,017,645	\$1,009,074	\$1,009,074	\$1,009,074	\$1,009,074	99.16	\$0	Metros Cuadrados	6,204	0.00	100.00	
CAM16170100840020	Pavimentación Con Asfalto De La Calle Francisco Lopez Juárez Y Cruzamientos De Las Calles Benito Juárez En La Villa De Isla Aguada	3020	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$2,573,624	\$2,576,200	\$2,576,200	\$2,556,680	\$2,556,680	\$2,556,680	\$2,556,680	99.24	\$0	Metros Cuadrados	6,204	0.00	100.00	
CAM16170100840028	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Villa 5 De Mayo Y Cruzamiento De La Calle Emiliano Zapata En La Villa De Isla Aguada	3021	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$3,064,573	\$3,067,642	\$3,067,642	\$3,045,500	\$3,045,500	\$3,045,500	\$3,045,500	99.28	\$0	Metros Cuadrados	6,204	0.00	100.00	

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Programa Fondo Convenio: U076 FAIP FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Descripción y Clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
 Ciclo de recurso: 2016

Total: 23

Información General del Proyecto																Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM161701008 40042	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Avenida Abasolo Entre Avenida Puerto De Campeche Y Calle Abelardo Carrillo Zavala	3022	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$4,070,283	\$4,074,358	\$4,074,358	\$4,061,358	\$4,061,358	\$4,061,358	\$4,061,358	99.68	\$0	Metros Cuadrados	2,085	0.00	100.00
CAM161701008 40050	Pavimentación Con Asfalto De La Calle 27 Entre Calles Abelardo Carrillo Zavala Y 24 En La Villa De Isla Aguada	3023	Cobertura municipal		Fideicomisos	En Ejecución	\$686,303	\$686,991	\$686,991	\$684,796	\$684,796	\$684,796	\$684,796	99.68	\$0	Metros Cuadrados	6,204	0.00	100.00


 C. LUIS NOBERTO VERA MAURY.
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.


 CPÁ. ISRAEL MEDINA POSADAS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
 Esta obra fue realizada con Recursos Públicos Federales


30/01/2018

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE
 Municipio: CARMEN
 Programa Fondo Convenio: U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.
 Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP
 Descripción y clave Ramo: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
 Ciclo de Recurso: 2016
 Total: 2

Información General del Proyecto															Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM1617020088 8032	Sustitución De La Red De Distribución Hidráulica En La Calle 46 Entre Calle 37 Y 45, En Ciudad Del Carmen.	3015	Cobertura municipal		Subsidios	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$426,578	\$426,578	\$426,578	\$426,578	99.20	\$0	Metros lineales	136	0.00	100.00
CAM1717020088 7890	Construcción De Ciclovía En El Sector Oriente De La Ciudad Del Carmen.	3007	Cobertura municipal		Subsidios	Transportes y vialidades	En Ejecución	\$1,905,740	\$1,905,740	\$1,905,740	\$1,886,176	\$1,886,176	\$1,304,249	\$1,304,249	68.44	\$0	Metros Cuadrados	11,254	0.00	100.00


 C. LUIS NOBERTO VERA MAURY.
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.


 CPA. ISRAEL MEDINA POSADAS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo : 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2016

Total: 12

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			
		Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAMI17170200855817	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata - 59416	59416	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$55,642	\$55,642	\$55,642	\$55,593	\$55,593	\$55,593	\$55,593	99.91	\$0	Metros lineales	160	100.00	0.00	
CAMI17170200855818	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Manigua - 59381	59381	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$335,896	\$335,896	\$335,896	\$331,972	\$331,972	\$331,972	\$331,972	98.83	\$0	Metros lineales	1,170	100.00	0.00	
CAMI17170200855819	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Plutarco Elias Calles - 59376	59376	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$62,697	\$62,697	\$62,697	\$61,750	\$61,750	\$61,750	\$61,750	98.49	\$0	Metros lineales	99	100.00	0.00	
CAMI17170200855820	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Nicolas - 59372	59372	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$84,075	\$84,075	\$84,075	\$82,905	\$82,905	\$82,905	\$82,905	98.61	\$0	Metros lineales	198	100.00	0.00	
CAMI17170200855821	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Compositores - 58943	58943	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$242,411	\$242,411	\$242,411	\$242,411	\$242,411	\$242,411	\$242,411	100.00	\$0	Metros lineales	135	100.00	0.00	
CAMI17170200855825	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Agustin Del Palmar - 58785	58785	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$69,382	\$69,382	\$69,382	\$68,383	\$68,383	\$68,383	\$68,383	98.56	\$0	Metros lineales	162	100.00	0.00	
CAMI17170200855826	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Estrella - 58896	58896	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$33,713	\$33,713	\$33,713	\$33,608	\$33,608	\$33,608	\$33,608	99.69	\$0	Metros lineales	126	100.00	0.00	
CAMI17170200855827	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Bivalbo - 58766	58766	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$65,635	\$65,635	\$65,635	\$65,432	\$65,432	\$65,432	\$65,432	99.69	\$0	Metros lineales	288	100.00	0.00	
CAMI17170200855830	Construcción De Drenaje De Aguas Pluviales En La Colonia Solidaridad Urbana - 56971	56971	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$421,321	\$421,321	\$421,321	\$421,321	\$421,321	\$372,350	\$372,350	88.38	\$0	Metros lineales	1,971	100.00	0.00	
CAMI17170200855832	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Renovación Ii Y Renovación Iii - 58851	58851	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$43,175	\$43,175	\$43,175	\$42,691	\$42,691	\$42,691	\$42,691	98.88	\$0	Metros lineales	135	100.00	0.00	

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP


Programa Fondo Convenio : I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


Ciclo de Recurso: 2016

Total: 12


Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200855837	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Belisario Domínguez - 58553	58553	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$148,426	\$148,426	\$148,426	\$147,812	\$147,812	\$147,812	\$147,812	99.59	\$0	Metros lineales	148	100.00	0.00
CAM17170200855858	Construcción De Drenaje De Aguas Pluviales En La Comunidad De San Antonio Cardenas - 56194	56194	San Antonio Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$77,703	\$77,703	\$77,703	\$77,703	\$77,703	\$23,311	\$23,311	30.00	\$0	Metros lineales	4,206	100.00	0.00



L.A.E. ROBERTO FIGUEROA RUEDA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CARMEN



C. LUIS ROBERTO VERA MAURY.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



LIC. MARIA GUADALUPE DIAZ ESCALANTE
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO



CPA. ISRAEL MEDINA POSADAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social.
***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2015

Total: 1

Información General del Proyecto								Avance Financiero							Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200 855858	Construcción De Drenaje De Aguas Pluviales En La Comunidad De San Antonio Cardenas - 56194	56194	San Antonio Cardenas	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$156,964	\$156,964	\$156,964	\$156,964	\$156,964	\$47,089	\$47,089	30.00	\$0	Metros lineales	4,206	100.00	0.00


 C. LUIS ROBERTO VERA MAURY.
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.


 LIC. MARIA GUADALUPE DIAZ ESCALANTE
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


 CPA. ISRAEL MEDINA POSADAS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social**.*

****Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa***.*

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Institucion Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Programa Fondo Convenio : :004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


Descripción y Clave Ramo: 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


Ciclo de Recurso: 2014

Total: 1

Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM171702 00855830	Construccion De Drenaje De Aguas Pluviales En La Colonia Solidaridad Urbana - 56971	56971	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportacione s Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$380,740	\$380,740	\$380,740	\$380,740	\$380,740	\$336,518	\$336,518	88.39	\$0	Metros lineales	1,971	100.00	0.00


C. LUIS NOBERTO VERA MAURY.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.


LIC. MARIA GUADALUPE DIAZ ESCALANTE
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


CPA. ISRAEL MEDINA POSADAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social.

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa**.

30/01/2018

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Descripción y clave Ramo: 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Ciclo de Recurso: 2013

Total: 11

Información General del Proyecto								Avance Financiero									Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM17170200 855817	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata - 59416	59416	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$12,905	\$12,905	\$12,905	\$12,905	\$12,905	\$12,905	\$12,905	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	0.00
CAM17170200 855818	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Manigua - 59381	59381	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$77,062	\$77,062	\$77,062	\$77,062	\$77,062	\$77,062	\$77,062	100.00	\$0	Metros lineales	1,170	100.00	0.00
CAM17170200 855819	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Plutarco Elias Calles - 59376	59376	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$14,334	\$14,334	\$14,334	\$14,334	\$14,334	\$14,334	\$14,334	100.00	\$0	Metros lineales	99	100.00	0.00
CAM17170200 855820	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Nicolas - 59372	59372	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	\$19,245	100.00	\$0	Metros lineales	198	100.00	0.00
CAM17170200 855821	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Compositores - 58943	58943	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$56,272	\$56,272	\$56,272	\$56,272	\$56,272	\$56,272	\$56,272	100.00	\$0	Metros lineales	135	100.00	0.00
CAM17170200 855825	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Agustín Del Palmar - 58785	58785	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$15,874	\$15,874	\$15,874	\$15,874	\$15,874	\$15,874	\$15,874	100.00	\$0	Metros lineales	162	100.00	0.00
CAM17170200 855826	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Estrella - 58896	58896	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$7,802	\$7,802	\$7,802	\$7,802	\$7,802	\$7,802	\$7,802	100.00	\$0	Metros lineales	126	100.00	0.00
CAM17170200 855827	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Bivalbo - 58766	58766	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$15,189	\$15,189	\$15,189	\$15,189	\$15,189	\$15,189	\$15,189	100.00	\$0	Metros lineales	288	100.00	0.00
CAM17170200 855832	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Renovación Ii Y Renovación Iii - 58851	58851	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$9,910	\$9,910	\$9,910	\$9,910	\$9,910	\$9,910	\$9,910	100.00	\$0	Metros lineales	135	100.00	0.00
CAM17170200 855837	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Belisario Dominguez - 58553	58553	Ciudad del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$34,312	\$34,312	\$34,312	\$34,312	\$34,312	\$34,312	\$34,312	100.00	\$0	Metros lineales	148	100.00	0.00

NIVEL PROYECTO

Entidad: CAMPECHE

Municipio: CARMEN

Programa Fondo Convenio: I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


Institución Ejecutora: MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMP

Descripción y clave Ramo: 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


Ciclo de Recurso: 2013

Total: 11


Información General del Proyecto								Avance Financiero							Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	\$ Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	\$ Avance Acumulado
CAM17170200 855848	Construcción De Drenaje De Aguas Pluviales En La Comunidad De Nuevo Progreso - 56860	56860	Nuevo Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$1,069,866	\$1,069,866	\$1,069,866	\$1,069,866	\$1,069,866	\$1,022,799	\$1,022,799	95.60	\$0	Metros lineales	4,851	100.00	0.00



L.A.E. ROBERTO FIGUEROA RUEDA
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CARMEN



C. LUIS NOBERTO VERA MAURY.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



LIC. MARIA GUADALUPE DIAZ ESCALANTE
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO



CPA. ISRAEL MEDINA POSADAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL

***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social.
***Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.