

NIVEL PROYECTO

ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
 PERIODO: Primer Trimestre 2019.
 MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_PROYECTO SICREDA	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_LICITADORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO FECHA_OBJETIVO	DETALLE_PROYECTO FECHA_MADURE	DETALLE_PROYECTO FECHA_HOMEROS	DETALLE_PROYECTO FECHA_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_SDO REFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	DETALLE_PROYECTO RECAUDADO	DETALLE_PROYECTO COMPROMETIDO	DETALLE_PROYECTO DEVENGADO	DETALLE_PROYECTO ERECIDO	DETALLE_PROYECTO PAGADO	DETALLE_PROYECTO CONTRATOS	DETALLE_PROYECTO AVANCES_FISCOS	DETALLE_PROYECTO FOTOS	DETALLE_PROYECTO ESTATUS	DETALLE_PROYECTO FEJED	DETALLE_PROYECTO OBSERVACIONES
2019	1	CAM18180101057212	Proyecto de inversión	650,000.00	[P] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:650000.0,modificado:650000.0)	Mantenimiento y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad En El Barrio 6130	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN	6130	N	15	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:650000.0,modificado:650000.0)	1	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:650000.0,modificado:650000.0)	direccion:CAMPECHE, localid:6130, direccion:CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4 DE ENCUESTA UBICADO EN LA CALLE ESCUOLA CON CALLE DE LOCAL, km-91.85112709, mt:18.1841555)	06-09-2018	19-04-2018	645,130.21	645,130.21	645,130.21	645,130.21	645,130.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:650000.0,modificado:650000.0)	(1184123)/proy_m_a_fin	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	CAM18180101057203	Proyecto de inversión	108,600.00	[P] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:108600.0,modificado:91559.99)	Contrucción De Pisos Firmes En La Localidad De Ojo De Agua - 4386	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4586	N	4	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:108600.0,modificado:91559.99)	1	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:108600.0,modificado:91559.99)	direccion:MANCHERA OJO DE AGUA, 2418-0100 DE AGUA, CARMEN CAMPECHE CONSTRUCCION DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN CAMP, km-91.2192187, mt:18.3400510)	07-05-2018	31-07-2018	91,373.91	91,373.91	91,373.91	91,373.91	91,373.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:108600.0,modificado:91559.99)	(1184123)/proy_m_a_fin	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	CAM18180101057151	Proyecto de inversión	180,000.00	[P] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:180000.0,modificado:180226.53)	Contrucción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Aguacatal - 4415	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4415	N	3	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:180000.0,modificado:180226.53)	1	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:180000.0,modificado:180226.53)	direccion:PUERTO EL AGUACATAL, 2417 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE CONSTRUCCION DE COCINAS EN LA LOCALIDAD DE AGUACATAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN CAMP, km-91.1218961, mt:18.17414743	07-05-2018	31-07-2018	186,081.95	186,081.95	186,081.95	186,081.95	186,081.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:180000.0,modificado:180226.53)	(1184062)/proy_m_a_fin	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	CAM18180101057148	Proyecto de inversión	750,000.00	[P] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:750000.0,modificado:750000.0)	Mantenimiento y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Agua De La Cabada Vera - 6029	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN	6029	N	24	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:750000.0,modificado:750000.0)	1	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:750000.0,modificado:750000.0)	direccion:CAMPECHE, localid:6130, direccion:CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4 DE ENCUESTA UBICADO EN LA CALLE ESCUOLA CON CALLE DE LOCAL, km-91.85112709, mt:18.1841555)	06-09-2018	19-04-2018	717,357.46	717,357.46	717,357.46	717,357.46	717,357.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:750000.0,modificado:750000.0)	(1184123)/proy_m_a_fin	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	CAM18180101057142	Proyecto de inversión	120,000.00	[P] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:120000.0,modificado:124146.88)	Contrucción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De El Zapote - 4416	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4416	N	2	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:120000.0,modificado:124146.88)	1	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:120000.0,modificado:124146.88)	direccion:EL ZAPOTE, 2418 EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE CONSTRUCCION DE COCINAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE, km-91.8013423, mt:18.17414743	07-05-2018	31-07-2018	124,050.48	124,050.48	124,050.48	124,050.48	124,050.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:120000.0,modificado:124146.88)	(1184055)/proy_m_a_fin	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	CAM18180101057137	Proyecto de inversión	120,000.00	[P] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:120000.0,modificado:124146.88)	Contrucción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Tres Valles - 4418	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4418	N	2	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:120000.0,modificado:124146.88)	1	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:120000.0,modificado:124146.88)	direccion:EL ZAPOTE, 2418 EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE CONSTRUCCION DE COCINAS EN LA LOCALIDAD DE TRES VALLES UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE, km-91.8013423, mt:18.17414743	07-05-2018	31-07-2018	124,050.48	124,050.48	124,050.48	124,050.48	124,050.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:120000.0,modificado:124146.88)	(1184055)/proy_m_a_fin	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	CAM18180101057128	Proyecto de inversión	235,000.00	[P] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:235000.0,modificado:238706.11)	Contrucción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Venustiano Carranza - 4386	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4386	N	5	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:235000.0,modificado:238706.11)	1	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:235000.0,modificado:238706.11)	direccion:EDO VIRUSIANO CARRANZA, 2417 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE, km-91.8497185, mt:18.18073902	07-05-2018	31-07-2018	235,006.20	235,006.20	235,006.20	235,006.20	235,006.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:235000.0,modificado:238706.11)	(1184029)/proy_m_a_fin	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	CAM18180101057105	Proyecto de inversión	170,000.00	[P] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:170000.0,modificado:18157.57)	Contrucción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Los Masantales - 5684	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5684	N	2	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:170000.0,modificado:18157.57)	1	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:170000.0,modificado:18157.57)	direccion:EDO LOS MANTALES, 2411 LOS MANTALES, CARMEN CAMPECHE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS MANTALES UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE, km-91.8813719, mt:18.17414743	07-05-2018	31-07-2018	184,941.30	184,941.30	184,941.30	184,941.30	184,941.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:170000.0,modificado:18157.57)	(1184016)/proy_m_a_fin	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	CAM18180101057090	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[P] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:1500000.0,modificado:1500000.0)	Mantenimiento y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Centenario Del Norte - 6249	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN	6249	N	15	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:1500000.0,modificado:1500000.0)	1	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:1500000.0,modificado:1500000.0)	direccion:CAMPECHE, localid:6130, direccion:CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4 DE ENCUESTA UBICADO EN LA CALLE ESCUOLA CON CALLE DE LOCAL, km-91.85112709, mt:18.1841555)	06-03-2018	04-05-2018	1,432,385.66	1,432,385.66	1,432,385.66	1,432,385.66	1,432,385.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:1500000.0,modificado:1500000.0)	(1184016)/proy_m_a_fin	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	CAM18180101057087	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[P] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:1500000.0,modificado:1500000.0)	Mantenimiento y Equipamiento El Sistema De Agua Potable De La Localidad De Salabucuy - 5919	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN	5919	N	40	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:1500000.0,modificado:1500000.0)	1	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:1500000.0,modificado:1500000.0)	direccion:CONTRALACION CARRETERA SABANUCUY KM 42 500 VILLA SABANUCUY, 24300 SABANUCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CARRETERA FEDERAL SABANUCUY PLAN DE AYALA KM 42 500, km-91.1751291, mt:18.18073902	14-08-2018	11-06-2018	1,492,375.79	1,492,375.79	1,492,375.79	1,492,375.79	1,492,375.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:1500000.0,modificado:1500000.0)	(1184016)/proy_m_a_fin	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	CAM18180101057086	Proyecto de inversión	1,450,000.00	[P] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:1450000.0,modificado:1450000.0)	Mantenimiento y Equipamiento El Sistema De Agua Potable De La Localidad De Salabucuy - 5862	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN	5862	N	40	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:1450000.0,modificado:1450000.0)	1	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:1450000.0,modificado:1450000.0)	direccion:CAMPECHE, localid:6130, direccion:CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4 DE ENCUESTA UBICADO EN LA CALLE ESCUOLA CON CALLE DE LOCAL, km-91.85112709, mt:18.1841555)	14-08-2018	11-06-2018	1,234,629.48	1,234,629.48	1,234,629.48	1,234,629.48	1,234,629.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:1450000.0,modificado:1450000.0)	(1184016)/proy_m_a_fin	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	CAM18180101057083	Proyecto de inversión	135,000.00	[P] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:135000.0,modificado:141537.68)	Contrucción De Cuartos Para Baños En La Localidad De La Cristalina - 5961	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5961	N	3	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:135000.0,modificado:141537.68)	1	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:135000.0,modificado:141537.68)	direccion:PUERTO LA CRISTALINA, 2412 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LA CRISTALINA UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN C, km-91.0566748, mt:18.17414743	07-05-2018	31-07-2018	140,189.31	140,189.31	140,189.31	140,189.31	140,189.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:135000.0,modificado:141537.68)	(1184016)/proy_m_a_fin	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	CAM18180101057082	Proyecto de inversión	157,000.00	[P] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:157000.0,modificado:15252.15)	Contrucción De Pisos Firmes En La Localidad De La Cristalina - 5480	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5480	N	8	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:157000.0,modificado:15252.15)	1	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:157000.0,modificado:15252.15)	direccion:PUERTO LA CRISTALINA, 2412 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE CONSTRUCCION DE PISOS EN LA LOCALIDAD DE LA CRISTALINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN C, km-91.0566748, mt:18.17414743	07-05-2018	31-07-2018	134,363.42	134,363.42	134,363.42	134,363.42	134,363.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:157000.0,modificado:15252.15)	(1184016)/proy_m_a_fin	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	CAM18180101057057	Proyecto de inversión	425,000.00	[P] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:425000.0,modificado:424557.08)	Contrucción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Antonio Cárdenas - 6606	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6606	N	5	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:425000.0,modificado:424557.08)	1	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:425000.0,modificado:424557.08)	direccion:RAMADERA SAN ANTONIO CARDENAS, 2412 SAN ANTONIO CARDENAS, CARMEN CAMPECHE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARDENAS, km-91.2130286, mt:18.18181255)	07-05-2018	31-07-2018	417,254.48	417,254.48	417,254.48	417,254.48	417,254.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:425000.0,modificado:424557.08)	(1183966)/proy_m_a_fin	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	CAM18180101057046	Proyecto de inversión	120,000.00	[P] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:120000.0,modificado:124839.93)	Contrucción De Cuartos Para Cocinas En La Localidad De Jose Maria Pro Sulaez - 6073	4	Campeche	3	Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6073	N	2	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:120000.0,modificado:124839.93)	1	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:120000.0,modificado:124839.93)	direccion:PUERTO LA CRISTALINA, 2412 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE CONSTRUCCION DE COCINAS EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PRO SULAEZ UBICADA, km-90.87181118, mt:18.17815081)	07-05-2018	31-07-2018	124,083.11	124,083.11	124,083.11	124,083.11	124,083.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:120000.0,modificado:124839.93)	(1183957)/proy_m_a_fin	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	CAM18180101056996	Proyecto de inversión	85,000.00	[P] (icdi_recursos2018_nomo33_modificad1_prog_pme4_tpo_recursosFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOSYCONVENIOS),monto:85000.0,modificado:8																													

