

NIVEL PROYECTO
ENTIDAD: H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche.
PERIODO: Tercer trimestre 2019.
MUNICIPIO: Carmen, Campeche.

DETALLE_PROYECTO_ID	DETALLE_PROYECTO_TITULO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ESTADO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_LICITADORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_FINANCIACION	DETALLE_PROYECTO_MATERIA	DETALLE_PROYECTO_HOMINOS	DETALLE_PROYECTO_BENEFICARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_LOCALIDAD	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINA	AVANCE_FINANCIERO_REALIZADO	AVANCE_FINANCIERO_CUMPLIMIENTOS	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO_EROGADO	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_CENTRATOS	AVANCE_FISCAL	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_R		
2019	3	CAM19010150009	7	976,833.19	Proyecto de inversión	(FE) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976833.19, modificador:0)	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	13063	5	6	6	0	(meta) [unidad_medida: aMetros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modifica da:2000.0]	(gen) [(cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CARRETERA LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, ESTÁ UBICADA EN EL ENTORNQUE DEL KILOMETRO 259 DE LA CARRETERA FEDERAL SABANUCY-ECACACEA, linc:91.05274493, linc1:8.73955534)]	19-09-2019	19-08-2019						Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta) [unidad_medida: aMetros Cuadrados, avance:0.0]	(foto) 1506097/proyect o_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	CAM19010150000	4	1,950,000.00	Proyecto de inversión	(FE) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.00, modificador:0)	H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN	16794	5	6	6	0	(meta) [unidad_medida: aMetros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modifica da:3000.0]	(gen) [(cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CARRETERA LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, SOBRE LA CARRETERA SABANUCY ECACACEA KM 239, linc: 91.05274493, linc1:8.73710513)]	29-04-2019	30-08-2019						Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta) [unidad_medida: aMetros Cuadrados, avance:0.0]	(foto) 1509006/proyect o_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	CAM19010150036	0	200,000.00	Proyecto de inversión	(FE) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.00, modificador:0)	H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17381	5	6	6	0	(meta) [unidad_medida: aViviendas, meta:4.0, meta_modifica da:4.0]	(gen) [(cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA INSURGENTES, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BUADALUPE VICTORIA Y CALLE SAN JUAN NEZ, CALLE NEVIL HIDALGO COLONIA INSURGENTES, linc: 91.8145899, linc1:8.68887959)]	15-05-2019	30-11-2019	149,999.96	149,999.00				(foto) [tipo: obra nueva, numero_contrato: MCC-DOP-FISMOD-UR-023-19, cantidad:CONCRETA, RIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DOMESTICOS S.A. DE C.V., convocacion: AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:232175.97, importe_modifica da:232175.97]	(meta) [unidad_medida: aVivienda, avance:0.0]	(foto) 1509150/proyect o_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	CAM19010150042	2	280,000.00	Proyecto de inversión	(FE) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.00, modificador:0)	H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17486	5	7	8	0	(meta) [unidad_medida: aViviendas, meta:5.0, meta_modifica da:5.0]	(gen) [(cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AMARILLO, DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 17A Y CALLE 17B, CALLE PULGARRA MUEL DE LA MADRID, linc:91.81131830, linc1:8.63213000)]	16-05-2019	30-11-2019	19,999.93					Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta) [unidad_medida: aVivienda, avance:0.0]	(foto) 1509422/proyect o_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	CAM19010150069	4	50,000.00	Proyecto de inversión	(FE) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.00, modificador:0)	H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18003	5	2	1	0	(meta) [unidad_medida: aViviendas, meta:1.0, meta_modifica da:1.0]	(gen) [(cve_municipio:1, localidad:1814, direccion:CALLE TURIBURUE VILLA SABANUCY, 24300 SABANUCY, SABANUCY ENTRE Y, LOCALIDAD DE SABANUCY CALLE TURIBURUE, linc:91.18107509, linc1:8.36671813)]	16-05-2019	30-11-2019	50,000.00	49,838.88	45,275.86	45,275.86	45,275.86	(foto) [tipo: obra nueva, numero_contrato: MCC-DOP-FISMOD-AD-061-19, cantidad:PRESE, ON S.A. DE C.V., convocacion:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:87744.23, importe_modifica da:87744.23]	(meta) [unidad_medida: aVivienda, avance:1.0]	(foto) 1509694/proyect o_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	CAM1901015002	8	39,000.00	Proyecto de inversión	(FE) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.00, modificador:0)	H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN	18043	5	6	5	0	(meta) [unidad_medida: aMetros Cuadrados, meta:97.5, meta_modifica da:97.5]	(gen) [(cve_municipio:1, localidad:6, direccion:PUERTO ATATA, 2329 ATATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, ESTA UBICADA EN LA CARRETERA FEDERAL CARMEN-PLAFOFOCA, linc:91.12009375, linc1:8.61912253)]	15-05-2019	30-11-2019	50,522.74	49,836.82	41,461.02	41,461.02	41,461.02	(foto) [tipo: obra nueva, numero_contrato: MCC-DOP-FISMOD-LIB-001-19, cantidad:PRESE, M S.A. DE C.V., convocacion:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3000517.29, importe_modifica da:3000517.29]	(meta) [unidad_medida: aMetros Cuadrados, avance:1.0]	(foto) 1510028/proyect o_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	CAM19010151039	1	200,000.00	Proyecto de inversión	(FE) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.00, modificador:0)	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	19461	5	6	5	0	(meta) [unidad_medida: aViviendas, meta:4.0, meta_modifica da:4.0]	(gen) [(cve_municipio:1, localidad:2155, direccion:CARRETERA JUAN DE LA CABADA VERA, 2432 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, SE UBICA EN LA REGION DE AGUILCAYAL, linc:91.43632099, linc1:8.28949471)]	15-05-2019	30-11-2019	199,999.93					Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta) [unidad_medida: aVivienda, avance:0.0]	(foto) 1510981/proyect o_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	CAM19010151030	8	1,881,562.91	Proyecto de inversión	(FE) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881562.91, modificador:0)	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	13265	5	10	10	0	(meta) [unidad_medida: aMetros Cuadrados, meta:306.0, meta_modifica da:306.0]	(gen) [(cve_municipio:1, localidad:86, direccion:CALLE 9 EDIO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 16, ESTÁ UBICADO EN EL KM 239 DE LA CARRETERA FEDERAL SABANUCY-ECACEA, linc: 90.93103405, linc1:8.77618133)]	06-05-2019	30-06-2019	1,931,562.91	1,979,194.00	1,724,834.03	1,724,834.03	1,724,834.03	(foto) [tipo: obra nueva, numero_contrato: MCC-DOP-FISMOD-UR-006-19, cantidad:CONSTRUCCION, EDUCACION Y SUPERVISION DE OBRAS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocacion:AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:1973184.0, importe_modifica da:1973184.0]	(meta) [unidad_medida: aMetros Cuadrados, avance:1.0]	(foto) 1518183/proyect o_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	CAM19010151846	9	50,000.00	Proyecto de inversión	(FE) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.00, modificador:0)	H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN	Campeche	3	Carmen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN	17647	5	2	2	0	(meta) [unidad_medida: aViviendas, meta:1.0, meta_modifica da:1.0]	(gen) [(cve_municipio:1, localidad:38, direccion:CARRETERA ABELARDO L RODRIGUEZ EL SOCIAL, 24113 ABELARDO L RODRIGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y, SE ENCUENTRA EN EL ENTORNQUE DEL KM 139, linc:91.903619326, linc1:8.72532393)]	15-05-2019	30-07-2019	50,000.00	49,838.88	45,275.84	45,275.84	45,275.84	(foto) [tipo: obra nueva, numero_contrato: MCC-DOP-FISMOD-AD-001-19, cantidad:PRESE, ON S.A. DE C.V., convocacion:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:87744.23, importe_modifica da:87744.23]	(meta) [unidad_medida: aVivienda, avance:1.0]	(foto) 1518668/proyect o_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

